



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1 _ CICLO DE RECURSO | ff1 _ RAMO | ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2 _ CICLO DE RECURSO | ff2 _ RAMO | ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 4 | TA B23 030 227 048 5 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | \$ 1,833,560.67 | \$ 1,833,417.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833560.67, modificado:1833417.44}} | K252-HM.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN EL EJIDO CUNDUACÁN SALAMANCA | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K252-HM | S | 10,909 | 10,094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 227 049 7 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | \$ 1,196,973.07 | \$ 1,196,923.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196973.07, modificado:1196923.8}} | K259-HM.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K259-HM | S | 623 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 227 054 6 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | \$ 3,712,488.14 | \$ 3,712,470.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712488.14, modificado:3712470.24}} | K260-HT.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K260-HT | S | 10,909 | 10,094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.0, meta_modificada:2169.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 040 233 070 1 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | | \$ 828,516.37 | \$ 828,516.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828516.37, modificado:828516.37}} | K174-HT.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CRISTAL. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K174-HT | S | 11,003 | 10,000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} |

094031

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

| DETALLE_PROYECTO | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTO S | ES TATU S | FLUJ O | OBSERVACIONE S | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230302270485 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO CUNDUACÁN, SALAMANCA, lon:-93.1847698, lat:18.062027}} | 26-08-2023 | 09-09-2023 | \$ 1,833,417.44 | \$ 1,833,417.44 | \$ 1,833,417.44 | \$ 1,833,417.44 | \$ 1,833,417.44 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-4-K252-HM-2023, contratista:INGENIEROS COPESA DE TABASCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1836574.91, importe_modificado:1833560.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}} | {2270485/pr oyecto_INICIO, 2270485/pr oyecto_FIN, 2270485/pr oyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302270497 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Felipe Carrillo Puerto, lon:-93.2328786, lat:18.1313522}} | 23-09-2023 | 06-11-2023 | \$ 1,196,923.80 | \$ 1,196,923.80 | \$ 1,196,923.80 | \$ 1,196,923.80 | \$ 1,196,923.80 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-6-K259-HM-2023, contratista:ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1196973.07}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:12.0}} | {2270497/pr oyecto_INICIO, 2270497/pr oyecto_PROCESO, 2270497/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302270546 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Periférico, lon:-93.177693, lat:18.067387}} | 26-08-2023 | 24-10-2023 | \$ 3,712,470.24 | \$ 3,712,470.24 | \$ 3,712,470.24 | \$ 3,712,470.24 | \$ 3,712,470.24 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-5-K260-HT-2023, contratista:URBAREA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3717000.0, importe_modificado:3712488.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.0}} | {2270546/pr oyecto_INICIO, 2270546/pr oyecto_PROCESO, 2270546/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230402330701 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.1872797, lat:18.0547585}} | 10-07-2023 | 24-07-2023 | \$ 828,516.37 | \$ 828,516.37 | \$ 828,516.37 | \$ 828,516.37 | \$ 828,516.37 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-1-K174-HT-2023, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:832003.31, importe_modificado:828517.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2330701/pr oyecto_INICIO, 2330701/pr oyecto_FIN, 2330701/pr oyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | f1 _ CICLO DE RECURSO | f1 _ RAMO | f1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | f2 _ CICLO DE RECURSO | f2 _ RAMO | f2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 4 | TAB230402330702 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | - | - | - | \$ 749,610.94 | \$ 749,610.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749610.94, modificado:749610.94}} | K186-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Trasportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K186-HT | S | 923 | 879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} |
| 2023 | 4 | TAB2304030703 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | - | - | - | \$ 621,823.22 | \$ 621,823.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621823.22, modificado:621823.22}} | K184-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS (ENTRADA AL PANTEÓN) | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Trasportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K184-HM | S | 811 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} |
| 2023 | 4 | TAB230407029 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | - | - | - | \$ 878,642.92 | \$ 878,642.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878642.92, modificado:878642.92}} | K268-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN AVENIDA GREGORIO MÉNDEZ COL. EMILIANO ZAPATA DE 0+000 AL 0+180 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Trasportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K268-HT | S | 10,909 | 10,094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} |
| 2023 | 4 | TAB230407032 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | - | - | - | \$ 916,879.56 | \$ 916,879.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916879.56, modificado:916879.56}} | K269-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN AVENIDA GREGORIO MÉNDEZ COL. EMILIANO ZAPATA DE 0+180 AL 0+400 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Trasportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K269-HM | S | 10,909 | 10,094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|--|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230402330702 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:Yoloxochitl 2da. Secc., lon:-93.2878394, lat:18.1093091}} | 27-07-2023 | 15-08-2023 | \$ 749,610.94 | \$ 749,610.94 | \$ 749,610.94 | \$ 749,610.94 | \$ 749,610.94 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-3-K186-HT-2023, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:752671.57, importe_modificado:749686.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2330702/pr oyecto_FIN, 2330702/pr oyecto_PR OCESO, 2330702/pr oyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado o avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230402330703 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:Piedra 4ta. Sección, lon:-93.22888382, lat:18.1168349}} | 27-07-2023 | 10-08-2023 | \$ 621,823.22 | \$ 621,823.22 | \$ 621,823.22 | \$ 621,823.22 | \$ 621,823.22 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-2-K184-HM-2023, contratista:DOMINGO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:669384.24, importe_modificado:666364.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2330703/pr oyecto_FIN, 2330703/pr oyecto_PR OCESO, 2330703/pr oyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado o avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230402330729 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EMIJANO ZAPATA, lon:-93.1612247, lat:18.0710341}} | 21-10-2023 | 04-11-2023 | \$ 878,642.92 | \$ 878,642.92 | \$ 878,642.92 | \$ 878,642.92 | \$ 878,642.92 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-7-K268-HT-2023, contratista:JESÚS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:882111.67, importe_modificado:878642.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2330729/pr oyecto_INICIO, 2330729/pr oyecto_FIN, 2330729/pr oyecto_PR OCESO} | Terminado | Validado / Registrado o avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230402330732 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EMIJANO ZAPATA, lon:-93.1605401, lat:18.0722737}} | 21-10-2023 | 04-11-2023 | \$ 916,879.56 | \$ 916,879.56 | \$ 916,879.56 | \$ 916,879.56 | \$ 916,879.56 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-8-K269-HM-2023, contratista:JESÚS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:920458.07, importe_modificado:916926.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2330732/pr oyecto_INICIO, 2330732/pr oyecto_FIN, 2330732/pr oyecto_PR OCESO} | Terminado | Validado / Registrado o avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

004

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Sumar Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | ff1 _ CICLO DE RECURSO | ff1 _ RAMO | ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ff2 _ CICLO DE RECURSO | ff2 _ RAMO | ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|---|------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 4 | TA B23 040 233 073 4 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | - | - | - | \$ 1,743,452.01 | \$ 1,743,452.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743452.01, modificado:1743452.01}}; | K275-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA DEL KM. 0+000 AL 0+325 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Trasportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K275-HT | S | 10,909 | 10,094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 040 233 074 3 | Proyecto de inversión | 2023 | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | - | - | - | \$ 1,783,765.87 | \$ 1,783,765.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783765.87, modificado:1783765.87}}; | K276-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA DEL KM 0+325 AL 0+664 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Trasportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K276-HM | S | 10,909 | 10,094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 010 220 647 9 | Acción | 2023 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 3,855,587.12 | \$ 3,855,587.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855587.12, modificado:3855587.12}}; | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3680 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 3680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 010 220 753 2 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,975,373.66 | \$ 1,971,352.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975373.66, modificado:1971352.42}}; | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL TUNAL ASENTAMIENTO EL TUNAL - 13371 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Trasportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 13371 | S | 192 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|--|--------------|-------------------------------|--|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230402330734 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA, lon:-93.1878854, lat:18.05586}} | 27-11-2023 | 11-12-2023 | \$ 1,743,452.01 | \$ 1,743,452.01 | \$ 1,743,452.01 | \$ 1,743,452.01 | \$ 1,743,452.01 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-9-K275-HT-2023, contratista:KEVIN JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1746620.24, importe_modificado:1743639.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2330734/proyecto_INICIO, 2330734/proyecto_FIN, 2330734/proyecto_OCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230402330743 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-93.1928892, lat:18.058033}} | 27-11-2023 | 11-12-2023 | \$ 1,783,765.87 | \$ 1,783,765.87 | \$ 1,783,765.87 | \$ 1,783,765.87 | \$ 1,783,765.87 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-10-K276-HM-2023, contratista:BEATRIZ ADRIANA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1787166.6, importe_modificado:1784163.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {2330743/proyecto_PR OCESO, 2330743/proyecto_FIN, 2330743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230102206479 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}} | 15-02-2023 | 31-12-2023 | \$ 3,855,587.12 | \$ 3,855,587.12 | \$ 3,855,587.12 | \$ 3,855,587.12 | \$ 3,855,587.12 | {cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CSDA/019/2023, contratista:SERGIO LEÓN MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3562455.12, importe_modificado:3562455.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}} | {2206479/proyecto_INICIO, 2206479/proyecto_PR OCESO, 2206479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POBLACIONTOTAL:21,003. HOMBRES:10,094. MUJERES:10,909, trimestre:4.0, usuario:aurator/resg, fecha:2024-01-02}} | Sin observaciones |
| TAB230102207532 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EL TUNAL - DOMINGO AMADO BRITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 350 EJIDO EL TUNAL, 86684 EL TUNAL, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A MIL DOSCIENTOS METROS DEL ENTRONQUE DEL EJ. MONTE GRANDE Y A 700 METROS DE LA CA, lon:-93.38992363, lat:18.13726378}} | 15-02-2023 | 30-03-2023 | \$ 1,971,352.42 | \$ 1,971,352.42 | \$ 1,971,352.42 | \$ 1,971,352.42 | \$ 1,971,352.42 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-22-K140-FIIL-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS GEOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1975373.66, importe_modificado:1971570.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1395.0}} | {2207532/proyecto_INICIO, 2207532/proyecto_PR OCESO, 2207532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1 _ CICLO DE RECURSO | #1 _ RAMO | #1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2 _ CICLO DE RECURSO | #2 _ RAMO | #2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 4 | TA B23 020 221 961 1 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 517,450.91 | \$ 515,419.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517450.91, modificado:515419.09}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SANTO TOMÁS ENTRADA LOS BROCA. - 43759 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 43759 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 020 221 963 0 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 5,383,340.75 | \$ 5,378,275.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5383340.75, modificado:5378275.55}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN, EN PERIFERICO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE RAMON MENDOZA, - 43919 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 43919 | S | 10,234 | 9,590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3059.0, meta_modificada:3059.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 020 222 004 9 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 630,783.45 | \$ 628,772.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630783.45, modificado:628772.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANITA CADENA DE LA TORRE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTÉ - 46895 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 46895 | S | 549 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 020 222 018 7 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 513,671.98 | \$ 511,668.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513671.98, modificado:511668.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN. - 47691 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 47691 | S | 625 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|-------------------------|--------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230 2022196 11 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO TOMAS - BUENAVENTURA KILOMETRO 2 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 86687 SANTO TOMAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A150 METROS DE LA CASA EJIDAL POR DONDE VIVE DON CARMEN BROCA A 350 METROS, lon:-93.27555217, lat:18.11585453}} | 01-04-2023 | 30-04-2023 | \$ 515,419.09 | \$ 515,419.09 | \$ 515,419.09 | \$ 515,419.09 | \$ 515,419.09 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-57-K177-FIII-2023, contratista:CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:517450.91, importe_modificado:515419.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2219611/pr oyecto_INICIO, 2219611/pr oyecto_FIN, 2219611/pr oyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230 2022196 30 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO FRACCIONAMIENTO LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MANUEL SANCCHEZ MARMOL Y CALLE RAMON MENDOZA, CALLE CORREGIDORA DEL PARQUE DE FERIA A LA TIENDA DE SERGIO SOBERANO FRENTE A LA PLAZA, lon:-93.17871175, lat:18.06778211}} | 01-04-2023 | 15-06-2023 | \$ 5,378,275.55 | \$ 5,378,275.55 | \$ 5,378,275.55 | \$ 5,378,275.55 | \$ 5,378,275.55 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-58-K178-FIII-2023, contratista:URBAREA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5383340.75, importe_modificado:5378365.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3059.0}} | {2219630/pr oyecto_INICIO, 2219630/pr oyecto_PROCESO, 2219630/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230 2022200 49 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACÁN EL MOTÉ - MISHUATLAN 3RA. SECCION KILOMETRO 2 + 600 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTÉ, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTÉ), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VECINAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.20975041, lat:18.03607208}} | 01-05-2023 | 15-06-2023 | \$ 628,772.21 | \$ 628,772.21 | \$ 628,772.21 | \$ 628,772.21 | \$ 628,772.21 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-85-K187-FIII-2023, contratista:COMERCIALIZADOR A Y CONSTRUCTORA CAPERNAUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:630783.45, importe_modificado:628796.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {2220049/pr oyecto_PROCESO, 2220049/pr oyecto_FIN, 2220049/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230 2022201 87 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION - LA TRINIDAD KILOMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN LA TINIDAD A 200 METR, lon:-93.23486843, lat:18.12885492}} | 01-05-2023 | 15-06-2023 | \$ 511,668.03 | \$ 511,668.03 | \$ 511,668.03 | \$ 511,668.03 | \$ 511,668.03 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-87-K190-FIII-2023, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, Y MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN PERALU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:513671.98, importe_modificado:511672.96}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2220187/pr oyecto_INICIO, 2220187/pr oyecto_PROCESO, 2220187/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

70.8

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | ff1 _ CICLO DE RECURSO | ff1 _ RAMO | ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ff2 _ CICLO DE RECURSO | ff2 _ RAMO | ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 4 | TA B23 020 222 030 0 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 464,437.03 | \$ 462,415.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464437.03, modificado:462415.71}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN COBATAB EMSAD NO. 56, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA - 48344 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 48344 | S | 666 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 020 222 314 9 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 745,247.01 | \$ 742,002.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745247.01, modificado:742002.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAPA - 71959 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 71959 | S | 230 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 020 222 368 7 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,824,999.17 | \$ 1,821,974.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824999.17, modificado:1821974.46}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS - 75861 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 75861 | S | 785 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 020 222 550 7 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 2,584,776.07 | \$ 2,580,778.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584776.07, modificado:2580778.99}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD COLIMA - 91926 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 91926 | S | 161 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4388.0, meta_modificada:4388.0}} |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230202220300 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA, SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ 2DA, SECCION JALPA DE MENDEZ KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO HUMANGO 2DA, SECCIÓN LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA, SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN - TABASCO ENTRE Y , lon:-93.20779315, lat:18.15779366}} | 01-05-2023 | 30-05-2023 | \$ 462,415.71 | \$ 462,415.71 | \$ 462,415.71 | \$ 462,415.71 | \$ 462,415.71 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-111-K191-FIII-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:464437.03, importe_modificado:462435.65}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2220300/pr oyecto_PR OCESO, 2220300/pr oyecto_INICIO, 2220300/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202223149 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUMIJA - EL CARMEN CUMIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN PEDRO CUMIJA, 86697 SAN PEDRO CUMIJA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS BOCAS ENTRANDO POR LA C, lon:-93.1320236, lat:18.01736938}} | 15-05-2023 | 15-06-2023 | \$ 742,002.66 | \$ 742,002.66 | \$ 742,002.66 | \$ 742,002.66 | \$ 742,002.66 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K194-FIII-2023, contratista:ELIA MARIA PERALTA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:745247.01, importe_modificado:742008.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {2223149/pr oyecto_INICIO, 2223149/pr oyecto_FIN, 2223149/pr oyecto_PR OCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202223687 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS, 86690 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE , lon:-93.17825938, lat:18.04899965}} | 15-05-2023 | 30-06-2023 | \$ 1,821,974.46 | \$ 1,821,974.46 | \$ 1,821,974.46 | \$ 1,821,974.46 | \$ 1,821,974.46 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-61-K204-FIII-2023, contratista:NOE MARQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1824999.17, importe_modificado:1821982.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1553.0}} | {2223687/pr oyecto_INICIO, 2223687/pr oyecto_PR OCESO, 2223687/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230202225507 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO COLIMA - EJIDO MARIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 388 EJIDO COLIMA, 86697 COLIMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL KILÓMETRO 143 ENTRONQUE CARRETERA EJIDO MARIN A UN 1.5 KILÓMETRO DEL BORDO D, lon:-93.21568774, lat:18.01536247}} | 15-05-2023 | 16-06-2023 | \$ 2,580,778.99 | \$ 2,580,778.99 | \$ 2,580,778.99 | \$ 2,580,778.99 | \$ 2,580,778.99 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-105-K205-FIII-2023, contratista:PERLA PATRICIA PÉREZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2584776.07, importe_modificado:2580778.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4388.0}} | {2225507/pr oyecto_PR OCESO, 2225507/pr oyecto_INICIO, 2225507/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

010

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | f11 _ CICLO DE RECURSO | f11 _ RAMO | f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | f12 _ CICLO DE RECURSO | f12 _ RAMO | f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 110 8 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,996,610.21 | \$ 1,996,610.13 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996610.21, modificado:1996610.13}} ramo:33, prog_pres:4, | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUAPACAL 1RA. SECCIÓN. - 169470 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 169470 | S | 496 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 218 6 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,999,999.98 | \$ 1,997,000.25 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.98, modificado:1997000.25}} ramo:33, prog_pres:4, | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN, UBICACION, MANUEL SANCHEZ MARMOL, OBRERA, SALAMANCA, CECONCA - 175065 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 175065 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 238 8 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,997,026.32 | \$ 1,969,166.66 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997026.32, modificado:1969166.66}} ramo:33, prog_pres:4, | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN, ASENTAMIENTO CRISTAL, ALIANZA PERIFERICO, GUADALUPE VICTORIA, Y BUROCRATAS - 176186 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 176186 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 245 1 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 333,333.33 | \$ 332,499.71 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.33, modificado:332499.71}} ramo:33, prog_pres:4, | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS - 176655 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 176655 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} |

2023



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCE S_ FISICOS | FOTO S | ES TA TU S | FL U J O | OBSERVACIONE S | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230302251108 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAPACAL IRA, SECCION - HUAPACAL 2DA, SECCION. KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86696 HUAPACAL IRA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SOBRE LA AUTOPISTA REFORMA DOS BOCAS, lon:-93.1582738, lat:18.04934821}} | 01-08-2023 | 30-08-2023 | \$ 1,996,610.13 | \$ 1,996,610.13 | \$ 1,996,610.13 | \$ 1,996,610.13 | \$ 1,996,610.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-77-K192-FIII-2023, contratista:SANDRA GAMAS BRITO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1996610.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2251108/proyecto_INICIO, 2251108/proyecto_PROCESO, 2251108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302252186 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO COLONIA MANUEL SANCHEZ MARMOL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA MANUEL SANCHEZ MARM, lon:-93.1789523, lat:18.06458544}} | 01-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 1,997,000.25 | \$ 1,997,000.25 | \$ 1,997,000.25 | \$ 1,997,000.25 | \$ 1,997,000.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-109-K219-FIII-2023, contratista:ALFREDO LÓPEZ LEÓN DE CUNDUACÁN, monto:1999999.98, importe_modificado:1997001.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2252186/proyecto_INICIO, 2252186/proyecto_PROCESO, 2252186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302252388 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MAZO RUJZ COLONIA CRISTAL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PROFESORA MARIA NIEVES CAMPOS CAMPOS Y CALLE PROF. BENITO BLE TARACENAS, CALLE MIGUEL MAZO RUJZ SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS EN COLONIA, lon:-93.18519388, lat:18.05623869}} | 01-08-2023 | 30-08-2023 | \$ 1,969,166.66 | \$ 1,969,166.66 | \$ 1,969,166.66 | \$ 1,969,166.66 | \$ 1,969,166.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-98-K220-FIII-2023, contratista:HERNÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DE CUNDUACÁN, monto:1999999.98, importe_modificado:1997026.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2252388/proyecto_INICIO, 2252388/proyecto_PROCESO, 2252388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302252451 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO JOSEMARIA MORELOS Y PAVON MORELITCS - ADOLFO RUJZ CORTINEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 650 RANCHERIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELOS, 86690 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE , lon:-93.17692355, lat:18.04665003}} | 01-08-2023 | 30-08-2023 | \$ 332,499.71 | \$ 332,499.71 | \$ 332,499.71 | \$ 332,499.71 | \$ 332,499.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-92-CUARTOS-FIII-2023/K221, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:333333.33, importe_modificado:332500.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {2252451/proyecto_INICIO, 2252451/proyecto_PROCESO, 2252451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

2012

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | f1 _ CICLO DE RECURSO | f1_ RAMO | f1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | f2 _ CICLO DE RECURSO | f2_ RAMO | f2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 245 2 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 111,111.11 | \$ 110,609.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111111.11, modificado:110609.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES MORELITOS - 176656 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 176656 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 245 4 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 222,222.22 | \$ 221,666.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222222.22, modificado:221666.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY - 176660 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 176660 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 245 5 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 333,333.33 | \$ 332,499.70 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.33, modificado:332499.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTÉ - 176674 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 176674 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 289 1 | Proyecto de inversión | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 2,779,240.04 | \$ 2,279,240.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779240.04, modificado:2279240.04}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD RÍO SECO 3RA. SECCIÓN LA PLAYITA - 178703 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 178703 | S | 308 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} |

2023



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | AVANCE_S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | | |
|------------------|--------------------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---|---|---------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230302252452 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ MORELITOS - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 388 COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES MORELITOS, 86990 ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, lon:-93.17619597, lat:18.04054956}} | 01-08-2023 | 30-08-2023 | \$ 110,609.28 | \$ 110,609.28 | \$ 110,609.28 | \$ 110,609.28 | \$ 110,609.28 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-92-CUARTOS-FIII-2023/K222, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:111111.11, importe_modificado:110833.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2252452/proyecto_INICIO, 2252452/proyecto_PROCESO, 2252452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302252454 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - CUNDUACÁN EL MOTE KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86990 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA ENTRADA DE LOS MONTEJOS HACIA LOS JUZGADOS, lon:-93.19113097, lat:18.05332485}} | 01-08-2023 | 30-08-2023 | \$ 221,666.35 | \$ 221,666.35 | \$ 221,666.35 | \$ 221,666.35 | \$ 221,666.35 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-92-CUARTOS-FIII-2023/K223, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:222222.22, importe_modificado:221667.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2252454/proyecto_PROCESO, 2252454/proyecto_INICIO, 2252454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302252455 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACÁN EL MOTE - RA HUACAPA Y AMESTOY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 850 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE, 86990 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CUNDUACÁN SAMARIA POR EL BORDO IZQUIERDO, lon:-93.20726669, lat:18.03527635}} | 01-08-2023 | 30-08-2023 | \$ 332,499.70 | \$ 332,499.70 | \$ 332,499.70 | \$ 332,499.70 | \$ 332,499.70 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-92-CUARTOS-FIII-2023/K224, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:333333.33, importe_modificado:332500.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {2252455/proyecto_INICIO, 2252455/proyecto_PROCESO, 2252455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302252891 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 3RA SECCION LA PLAYITA - RIO SECO 1RA SECCION KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO RIO SECO 3RA SECCION LA PLAYITA, 86692 RIO SECO 3RA SECCION (LA PLAYITA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, lon:-93.25885811, lat:18.16317319}} | 01-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 2,279,240.04 | \$ 2,279,240.04 | \$ 2,279,240.04 | \$ 2,279,240.04 | \$ 2,279,240.04 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-90-K226-FIII-2023, contratista:2783235.24, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2779240.04, importe_modificado:2779240.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1059.0}} | {2252891/proyecto_FIN, 2252891/proyecto_PROCESO, 2252891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | f11 _ CICLO DE RECURSO | f11 _ RAMO | f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | f12 _ CICLO DE RECURSO | f12 _ RAMO | f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 295 2 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 3,944,306.82 | \$ 3,944,306.82 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944306.82, modificado:3944306.82}}; ramo:33, prog_pres:4} | CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 1RA. SECCIÓN - 178974 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Tranportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 178974 | S | 520 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 430 7 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,297,512.75 | \$ 1,297,512.67 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297512.75, modificado:1297512.67}}; ramo:33, prog_pres:4} | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN MATEO - 187264 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 187264 | S | 526 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 436 3 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 896,825.98 | \$ 864,924.56 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896825.98, modificado:864924.56}}; ramo:33, prog_pres:4} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 187732 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 187732 | S | 458 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 448 4 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 3,423,273.51 | \$ 3,419,239.70 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423273.51, modificado:3419239.7}}; ramo:33, prog_pres:4} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. - 188538 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Tranportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 188538 | S | 890 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} |

015



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|------------------|--------------------|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|--|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230302252952 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIJANGO 1RA. SECCION - PUCHICALCO 1RA SAN FELIPITO KILÓMETRO 2 + 350 PUEBLO HUIJANGO 1RA SECCIÓN, 86692 HUIJANGO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . CARRETERA CUNDUACAN JALPA POR, lon:-93.14523029, lat:18.10367417}} | 01-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 3,944,306.82 | \$ 3,944,306.82 | \$ 3,944,306.82 | \$ 3,944,306.82 | \$ 3,944,306.82 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-101-K227-FIII-2023, contratista:SAMUEL GUILLÉN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3948317.6, importe_modificado:3944306.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1245.0}} | {2252952/proyecto_INICIO, 2252952/proyecto_PR OCESO, 2252952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302254307 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO - FELIPECARRILLO PUERTO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO, 86693 EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . CARRETERA CUNDUACAN LA, lon:-93.24615495, lat:18.13462909}} | 01-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 1,297,512.67 | \$ 1,297,512.67 | \$ 1,297,512.67 | \$ 1,297,512.67 | \$ 1,297,512.67 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-107-K246-FIII-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1300000.0, importe_modificado:1297512.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2254307/proyecto_INICIO, 2254307/proyecto_PR OCESO, 2254307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302254363 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86590 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REVOLUCION, A 100 METROS DE MERCADO SORIANA CUNDUACAN A 250 METROS DE LA UNIVERSIDAD JU, lon:-93.16307193, lat:18.07213933}} | 01-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 864,924.56 | \$ 864,924.56 | \$ 864,924.56 | \$ 864,924.56 | \$ 864,924.56 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-112-K247-FIII-2023, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:896825.98, importe_modificado:894324.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {2254363/proyecto_INICIO, 2254363/proyecto_PR OCESO, 2254363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302254484 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE E. VELAZQUEZ Y CALLE M. A LA MILLA, CALLE F. MORALES CARRETERA CARDENAS COMALCALCO ENTRONQUE INTERCAMBI, lon:-93.32945688, lat:18.10149919}} | 01-08-2023 | 30-09-2023 | \$ 3,419,239.70 | \$ 3,419,239.70 | \$ 3,419,239.70 | \$ 3,419,239.70 | \$ 3,419,239.70 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-116-K248-FIII-2023, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3423273.51, importe_modificado:3419270.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1032.0}} | {2254484/proyecto_FIN, 2254484/proyecto_INICIO, 2254484/proyecto_PR OCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

1010

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | f1 _ CICLO DE RECURSO | f11 _ RAMO | f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | f12 _ CICLO DE RECURSO | f12 _ RAMO | f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 460 3 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,995,961.23 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995961.23}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 1RA. SECCIÓN EL DREN - 189410 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 189410 | S | 310 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 513 3 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,995,330.86 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995330.86}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA TULIPÁN - 193175 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 193175 | S | 970 | 986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 525 7 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,448,982.31 | \$ 1,446,457.84 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448982.31, modificado:1446457.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL PALMAR EN EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME NUNO - 194134 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 194134 | S | 315 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 539 6 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 312,216.69 | \$ 312,216.69 | {f11: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312216.69, modificado:312216.69}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO EN LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ CON JACINTO LOPEZ - 195287 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 195287 | S | 320 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230302254603 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO EL DREN - HUMANGO 2DA KILOMETRO 2 + 800 RANCHERIA HUMANGO 1RA SECCION, 86692 HUMANGO 1RA SECCION (EL DREN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VECINAL A 750 METYROS ANTES, lon:-93.15368333, lat:18.1181496}} | 01-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 1,995,961.23 | \$ 1,995,961.23 | \$ 1,995,961.23 | \$ 1,995,961.23 | \$ 1,995,961.23 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-123-K249-FIII-2023, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0 importe_modificado:1995998.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1491.0}} | {2254603/pr oyecto_INICIO, 2254603/pr oyecto_PR OCESO, 2254603/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302255133 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE JESUS TIQUET PUEBLO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN, 86697 CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN TULIPAN A 120 METROS A MANO IZQUIERDA DEL PAQUE DE TRAS DE LA GASOLINERA G500 Y EN LA ENTR, lon:-93.29922032, lat:18.11238484}} | 01-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 1,995,330.86 | \$ 1,995,330.86 | \$ 1,995,330.86 | \$ 1,995,330.86 | \$ 1,995,330.86 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-118-K251-FIII-2023, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0 importe_modificado:1996999.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1527.0}} | {2255133/pr oyecto_INICIO, 2255133/pr oyecto_PR OCESO, 2255133/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302255257 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PALMAR - PECHUJALCO 1RA SECCION KILOMETRO 3 + 600 EJIDO EL PALMAR, 86693 EL PALMAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN LA TRINIDAD POR EL ENTRONQUE DONDE ESTA EL BANCO DE, lon:-93.19552042, lat:18.10415893}} | 01-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 1,446,457.84 | \$ 1,446,457.84 | \$ 1,446,457.84 | \$ 1,446,457.84 | \$ 1,446,457.84 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-115-K253-FIII-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1448962.31, importe_modificado:1446461.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:425.0}} | {2255257/pr oyecto_INICIO, 2255257/pr oyecto_PR OCESO, 2255257/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302255396 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE ARCADIO ZENTELLA, CALLE ALDAMA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ A LA ALTURA DEL CONSULTORIO MEDICO OVANDO A 50 MET, lon:-93.16975508, lat:18.06717326}} | 15-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 310,723.27 | \$ 310,723.27 | \$ 217,675.77 | \$ 217,675.77 | \$ 217,675.77 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-126-K255-FIII-2023, contratista:LORENA JIMENEZ HERNÁNDEZ convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:312216.69, importe_modificado:310723.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2255396/pr oyecto_PR OCESO, 2255396/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

010

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | f1 _ CICLO DE RECURSO | f1 _ RAMO | f1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | f2 _ CICLO DE RECURSO | f2 _ RAMO | f2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 672 3 | Pro yec to de inv ersi ón | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 3,152,145.69 | \$ 3,151,105.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152145.69, modificado:3151105.82}} | RREHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SALAMANCA - 204164 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Trasporte y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 204164 | S | 390 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 226 018 2 | Pro yec to de inv ersi ón | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,046,721.01 | \$ 1,044,125.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046721.01, modificado:1044125.93}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ATENAS 2000 - 224898 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 224898 | S | 360 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 226 037 0 | Pro yec to de inv ersi ón | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 2,695,988.74 | \$ 2,657,152.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695988.74, modificado:2657152.64}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MÉNDEZ - 226125 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 226125 | S | 1,237 | 1,195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 040 227 994 5 | Pro yec to de inv ersi ón | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,995,993.01 | \$ 1,994,630.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995993.01, modificado:1994630.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS. - 257481 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Trasporte y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 257481 | S | 390 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|--|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230302256723 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SALAMANCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , PASANDO A 350 METROS DE LA GASOLINERIA A 850 METRO DEL PANTEON MUNICIPAL POR LA COL BUROCRATAS, POR EL ABARROTES LA BENDICION DE DIOS, lon:-93.18584063, lat:18.06318904}} | 01-08-2023 | 15-09-2023 | \$ 3,151,105.82 | \$ 3,151,105.82 | \$ 3,151,105.82 | \$ 3,151,105.82 | \$ 3,151,105.82 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-113-K254-FIII-2023, contratista:PALMIRA INGENIERIA Y LOGISTICA, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3156150.48, importe_modificado:3152145.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2256723/pr oyecto_INICIO, 2256723/pr oyecto_PROCESO, 2256723/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302260182 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CERRADA BENITO JUAREZ COLONIA ATENAS 2000, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE INGENIEROS MECANICOELECTRICO Y CALLE INGENIERO ELECTRICO, CALLE OCHO DE SEPTIEMBRE ENTRANDO POR LA ROTONDA A 400 METROS DEL PARQUESITO LA, lon:-93.16704705, lat:18.07151433}} | 30-08-2023 | 30-09-2023 | \$ 1,044,125.93 | \$ 1,044,125.93 | \$ 1,044,125.93 | \$ 1,044,125.93 | \$ 1,044,125.93 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-114-K225-FIII-2023, contratista:JHOVANY LEVY DIAZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1046721.01, importe_modificado:1044207.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:480.0}} | {2260182/pr oyecto_PROCESO, 2260182/pr oyecto_INICIO, 2260182/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302260370 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE JUAN SERRA PUEBLO GREGORIO MENDEZ, 86696 GREGORIO MENDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JUAN SERRA Y CALLE ROMAN DE LA CRUZ, CALLE JESUS MADRIGAL CARRETERA CUNDUACAN GREGORIOMENDEZ EN EL ENTRONQUE DEL PARQUE CENTRAL A 850, lon:-93.0860803, lat:18.04516686}} | 15-08-2023 | 30-09-2023 | \$ 2,657,152.64 | \$ 2,657,152.64 | \$ 2,657,152.64 | \$ 2,657,152.64 | \$ 2,657,152.64 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-91-K217-FIII-2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2700000.0, importe_modificado:2695988.74}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2260370/pr oyecto_INICIO, 2260370/pr oyecto_PROCESO, 2260370/pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230402279945 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - ADOLFO RUIZ CORTINEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 850 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS, 86690 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.17866126, lat:18.05032236}} | 15-10-2023 | 31-12-2023 | \$ 1,994,630.93 | \$ 1,994,630.93 | \$ 1,994,630.93 | \$ 1,994,630.93 | \$ 1,994,630.93 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-96-K218-FIII-2023, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1995993.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2279945/pr oyecto_INICIO, 2279945/pr oyecto_FIN, 2279945/pr oyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | #1 _ CICLO DE RECURSO | #1 _ RAMO | #1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2 _ CICLO DE RECURSO | #2 _ RAMO | #2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 4 | TA B23 040 228 426 9 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 1,404,693.16 | \$ 1,404,693.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404693.16, modificado:1404693.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY EN NUEVA UNIDAD DEPORTIVA - 281402 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 281402 | S | 318 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 040 229 215 8 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 5,755,484.47 | \$ 5,755,484.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5755484.47, modificado:5755484.44}} | CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD AMADO GÓMEZ EN DIVERSAS CALLES - 318097 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 318097 | S | 622 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} |
| 2023 | 4 | TA B23 040 232 195 8 | Proyecto de inversión | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | \$ 81,936.76 | \$ 81,936.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81936.76, modificado:81936.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN - 447764 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 447764 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 040 233 065 7 | Adquisición | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | I005-FORTAMUN | - | - | - | \$ 765,011.03 | \$ 765,011.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765011.03, modificado:765011.03}} | K027-FIV.- ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TIPO PICKUP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K027-FIV | S | 9,030 | 8,393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} |

2024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|---|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230402284269 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - COL BUROCRATAS KILÓMETRO 1 + 350 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . SOBRE LA CARRETERA CUNDUACAN SAMARIA ENTRONQUE DE L, lon:-93.19079935, lat:18.05229679}} | 15-11-2023 | 31-12-2023 | \$ 1,404,693.16 | \$ 1,404,693.16 | \$ - | \$ - | \$ - | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-131-K264-FIII-2023, contratista:PALMIRA INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1407686.51, importe_modificado:1404693.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2284269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230402292158 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE UNO PUEBLO AMADO GÓMEZ, 86680 AMADO GÓMEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, CALLE SEIS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL POBLADO TULIPAN A LIBERTAD EN EOL ENTRONQUE DEL KILOMETRO OCHO HACIA EL P, lon:-93.35638764, lat:18.14574564}} | 15-11-2023 | 31-12-2023 | \$ 5,755,484.44 | \$ 5,755,484.44 | \$ 5,755,484.44 | \$ 5,755,484.44 | \$ 5,755,484.44 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-97-K230-FIII-2023, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5760005.42, importe_modificado:5755484.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.36}} | {2292158/proyecto_INICIO, 2292158/proyecto_FIN, 2292158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230402321958 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA, SECCION - EL JUNCAL KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 4TA, SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL KILOMETR, lon:-93.22838894, lat:18.11865944}} | 15-11-2023 | 31-12-2023 | \$ 78,674.41 | \$ 78,674.41 | \$ - | \$ - | \$ - | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-146-K289-FIII-2023, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:79676.78, importe_modificado:78674.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2321958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230402330657 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 161, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.17191492, lat:18.0622859}} | 02-08-2023 | 11-08-2023 | \$ 765,011.03 | \$ 765,011.03 | \$ 765,011.03 | \$ 765,011.03 | \$ 765,011.03 | {cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/069/2023, contratista:BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:765011.03, importe_modificado:765011.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}} | {2330657/proyecto_INICIO, 2330657/proyecto_FIN, 2330657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | ff1 _ CICLO DE RECURSO | ff1 _ RAMO | ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ff2 _ CICLO DE RECURSO | ff2 _ RAMO | ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------|---|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 4 | TA B23 040 233 070 0 | Adquisición | 2023 | 33- | I005-FORTAMUN | | | | \$ 1,414,074.10 | \$ 1,414,074.10 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414074.1, modificado:1414074.1}} | K028-FIV.- ADQUISICIÓN DE RADIOS (PORTÁTIL Y MÓVIL) | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | K028-FIV | S | 9,030 | 8,390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 369 6 | Proyecto de inversión | 2023 | ESTATAL | FISE | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | \$ 6,498,115.20 | \$ 6,498,078.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3898869.12, modificado:3896841.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599246.08, modificado:2601237.25}} | APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K235 FISE 05000547 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, COLONIA LA PLAYITA, DIVERSAS CALLES - 183468 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Tránsito y vialidad | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 183468 | S | 1,353 | 1,303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.73, meta_modificada:1.73}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 412 2 | Proyecto de inversión | 2023 | ESTATAL | FISE | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | \$ 6,845,223.57 | \$ 6,840,562.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4107134.14, modificado:4100466.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738089.43, modificado:2740096.08}} | APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K237 FISE 05000549 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO LA ISLA - 186460 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Tránsito y vialidad | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 186460 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.03, meta_modificada:2.03}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 418 6 | Proyecto de inversión | 2023 | ESTATAL | FISE | 2023 | 33- | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | \$ 3,924,826.45 | \$ 3,924,803.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2354895.87, modificado:2353266.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569930.58, modificado:1571537.39}} | APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K238 FISE 05000550 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO SAN ELIGIO - 186757 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Tránsito y vialidad | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 186757 | S | 359 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.67, meta_modificada:1.67}} |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | AVANCE S_ FISICOS | FOTO S | ES TA TU S | FL UJ O | OBSERVACIONE S | | |
|-------------------------|--------------------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230 4023307 00 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 161, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.1717784, lat:18.063509}} | 04-08-2023 | 17-09-2023 | \$ 1,414,074.10 | \$ 1,414,074.10 | \$ 1,414,074.10 | \$ 1,414,074.10 | \$ 1,414,074.10 | {cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-071-2023, contratista:CORPORATIVO MAROHER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1414074.1, importe_modificado:1414074.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2330700/proyecto_FIN, 2330700/proyecto_OCESO} | Terminado | Validado / Registrado o avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230 3022536 96 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO DE DIOS GARCIA Y CALLE JOSE GARCIA, CALLE CARMEN GOMEZ ESCALANTE ENTRONQUE CARRETERA CARDENAS COMALCALCO A L, lon:-93.34402666, lat:18.09940495}} | 20-07-2023 | 18-08-2023 | \$ 6,498,078.79 | \$ 6,498,078.79 | \$ 6,498,078.79 | \$ 6,498,078.79 | \$ 6,498,078.79 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_88_K235_547_FISE_2023, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:6498115.2, importe_modificado:6498115.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.73}} | {2253696/proyecto_FIN, 2253696/proyecto_INICIO, 2253696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230 3022541 22 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO EJIDO LA ISLA - CUNDUACÁN EL MOTE KILOMETRO 2 + 350 EJIDO LA ISLA, 86686 LA ISLA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . CARRETERA CUNDUACÁN CARDENAS POR LA ENTRADA DEL BORDO IZQUIERDO HUSTO EN EL EN, lon:-93.22512742, lat:18.02838618}} | 25-08-2023 | 30-09-2023 | \$ 6,840,562.58 | \$ 6,840,562.58 | \$ 6,840,562.58 | \$ 6,840,562.58 | \$ 6,840,562.58 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_89_K237_549_FISE_2023, contratista:LIZBETH GARCÍA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:6850240.21, importe_modificado:6845223.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.03}} | {2254122/proyecto_INICIO, 2254122/proyecto_OCESO, 2254122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230 3022541 86 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAL ELIGIO - CUMUAPA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 650 EJIDO SAN ELIGIO, 86697 SAN ELIGIO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . CARRETERA VIA CORTA CUNDUACÁN POR EL ENTRONQUE DEL PUENTE PEATONAL CO, lon:-93.11701216, lat:17.97388621}} | 20-07-2023 | 18-08-2023 | \$ 3,924,803.45 | \$ 3,924,803.45 | \$ 3,924,803.45 | \$ 3,924,803.45 | \$ 3,924,803.45 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_94_K238_550_FISE_2023, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3928843.48, importe_modificado:3924826.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.67}} | {2254186/proyecto_INICIO, 2254186/proyecto_FIN, 2254186/proyecto_OCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | ff1 _ CICLO DE RECURSO | ff1 _ RAMO | ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ff2 _ CICLO DE RECURSO | ff2 _ RAMO | ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 944 0 | Proyecto de inversión | 2023 | ESTATAL | FISE | 2023 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | \$ 8,974,951.61 | \$ 8,974,951.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5384970.97, modificado:5384970.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589980.64, modificado:3589980.64}} | PROYECTO K236 FISE 05000548 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Trasportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 220412 | S | 950 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.86, meta_modificada:2.86}} |
| 2023 | 4 | TA B23 030 225 998 5 | Proyecto de inversión | 2023 | ESTATAL | FISE | 2023 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | \$ 7,066,164.49 | \$ 7,066,164.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4239698.69, modificado:4237701.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826465.8, modificado:2828462.61}} | PROYECTO K239 FISE 05000551 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LAS PALMAS DIVERSAS CALLES. - 223895 | 27 | Tabasco | 6 | Cunduacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Trasportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cunduacán | 223895 | S | 1,650 | 1,420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.03, meta_modificada:2.03}} |

025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

| DETALLE_PROYECTO | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCE S_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--------------|------------------|--------------------------|--|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB230302259440 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ COLONIA MANUEL SANCHEZ MÁRMOL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PROF. BENITO BLE Y CALLE CEDROS, CALLE FRAMBOLLANES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA VIA COTA REFORMA DOS BOCAS A, lon:-93.16577569, lat:18.0772974}} | 30-08-2023 | 30-09-2023 | \$ 8,974,951.61 | \$ 8,974,951.61 | \$ 8,974,951.61 | \$ 8,974,951.61 | \$ 8,974,951.61 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_93_K236_548_FISE_2023, contratista:RUBÉN ARTURO PERALTA GÓMEZ convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:8980000.0, importe_modificado:8974951.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.86}} | {2259440/proyecto_INICIO, 2259440/proyecto_PROCESO, 2259440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB230302259985 | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE SATURNINO AVALOS COLONIA LAS PALMAS, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD PEREZ Y CALLE TRINIDAD GOMEZ, CALLE SATURNINO AVALOS CARRETERA TULIPAN LIBERTAD AL SUROESTE CON EL CAMPO DE FUTBOL Y HACIA E, lon:-93.37337743, lat:18.17875081}} | 30-08-2023 | 30-09-2023 | \$ 7,066,164.47 | \$ 7,066,164.47 | \$ 7,066,164.47 | \$ 7,066,164.47 | \$ 7,066,164.47 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_95_K239_551_FISE_2023, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:7071156.52, importe_modificado:7066164.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.03}} | {2259985/proyecto_PROCESO, 2259985/proyecto_INICIO, 2259985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ajustar modificado, trimestre:4.0 usuario:yulia napriegohe, fecha:2024-01-15}, |



LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

