



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO**  
**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS**

PROYECTO No. :	K189-HM.-AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LUCHA, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN TABASCO
LOCALIDAD :	033.- LA LUCHA
CONTRATO No.	CTO-CUND-DOOTSM-HM-40-2025
MODALIDAD DE EJECUCION :	INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS
MODALIDAD DE INVERSION :	RAMO 23 .- FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO MARITIMO

**FECHAS:**

DE INICIO : 19-ago-2025

DE TERMINACION : 17-oct-2025

**DESCRIPCION DEL TRABAJO**

SE REHABILITO LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COLOCANDO 15 POSTES NUEVOS DE 12-750, YA QUE LOS POSTES EXISTENTE ESTABAN EN MAL ESTADO, SE COLOCO 04 PIEZAS DE TRANSFORMADORES: DE 15KVA (02 PZAS) Y 37.5KVA (02 PZA), SE REUBICO 02 PIEZAS DE POSTES EXISTENTE Y SE DIO MANTENIMIENTO A 03 TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CAPACIDADES QUEDANDO EN BUEN ESTADO, ASI ABASTECIENDO LA DEMANDA ELÉCTRICA SOLICITADA POR LOS BENEFICIADOS, QUEDANDO CON ENERGÍA ELECTRICA DE CALIDAD, TAMBIÉN SE COLOCÓ 60 LÁMPARAS LED DE ALTA EFICIENCIA DE 50 W, SE REUBICO A LOS USUARIO A LA RED ELÉCTRICA Y SE REALIZO LAS PRUEBAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA QUEDANDO FUNCIONANDO AL 100%.

**MONTO CONTRATADO: \$ 1,348,240.10**

**ESTIMACION 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS): \$ 524,925.47**

**ESTIMACION 02 (DE TRABAJOS EJECUTADOS): \$ 798,586.17**

**ESTIMACION 03 FINIQUITO (DE CANTIDADES ADICIONALES) \$ 24,547.98**

**MONTO TOTAL EJERCIDO : \$ 1,348,059.62**

**SALDO POR EJERCER: \$ 180.48**

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2025; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ING. SERGIO ALVAREZ CHABLE**  
RESIDENTE DE OBRA

**ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

EMPRESA:

**SGB**

SANDRA GAMAS BRITO  
GABES980224E29  
C. PRINCIPALS/N POR. CUCUYULAPA  
CUNDUACAN, TABASCO.  
sandracastrucciones980224@gmail.com  
TEL: 937 128 0211

**C. SANDRA GAMAS BRITO**  
REPRESENTANTE LEGAL

**C. MAYRA DOMINGUEZ VAZQUEZ**  
DELEGADA MUNICIPAL DEL EJ. LA LUCHA