



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No. :	K104-HT-REF.-REACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN,(REFRENDO DEL PROYECTO K259-HT)
LOCALIDAD :	023.- POB. GREGORIO MENDEZ
CONTRATO No.	CTO-CUND-DOOTSM-HT07-2024
MODALIDAD DE EJECUCION :	INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS
MODALIDAD DE INVERSION :	RAMO 23 .- FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE

FECHAS:

DE INICIO : 06-ene-2025

DE TERMINACION : 21-mar-2025

DESCRIPCION DEL TRABAJO

SE REHABILITO LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COLOCANDO 21 POSTES NUEVOS DE 12-750, YA QUE LOS POSTES EXISTENTE ESTABAN EN MAL ESTADO, 01 POSTES DE 11-700, SE COLOCO 09 PIEZAS DE TRANSFORMADORES: DE 15KVA (01 PZAS), 25KVA (06 PZAS) Y 37.5KVA (03 PZA) KVA, SE REUBICO 08 PIEZAS DE TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CAPACIDADES DESMANTELADOS EN BUEN ESTADO, ABASTECIENDO LA DEMANDA ELÉCTRICA SOLICITADA POR LOS BENEFICIADOS CON ENERGÍA DE CALIDAD, TAMBIÉN SE COLOCÓ 30 LÁMPARAS LED DE ALTA EFICIENCIA DE 60 W, SE REUBICO A LOS USUARIO A LA RED ELÉCTRICA Y SE REVISÓ LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA QUEDANDO FUNCIONANDO AL 100%.

MONTO CONTRATADO: \$ 2,111,100.16

ESTIMACION 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS): \$ 826,975.38

ESTIMACION 02 (DE TRABAJOS EJECUTADOS): \$ 1,053,496.19

ESTIMACION 03 FINIQUITO (DE CANTIDADES ADICIONALES) \$ 230,625.83

MONTO TOTAL EJERCIDO : \$ 2,111,097.40

SALDO POR EJERCER: \$ 2.76

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 11 : 00 HRS. DEL DIA 25 DE MARZO DE AÑO 2025; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. ARMANDO JERONIMO DE DIOS HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

C. LEOBARDO SALAZAR TRINIDAD
REPRESENTANTE DE LA OBRA



ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

RAUL EDDY ARAGON GUSTODIO
DELEGADO MUNICIPAL DEL POB. GREGORIO MENDEZ

