



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No. :	K116-HT-REF.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REFRENDO DEL PROYECTO K370-HT-2021)
LOCALIDAD :	067.-RA. YOLOXOCHITL 2DA SECC. DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB.
CONTRATO No.	CU-E18-K370-HT-2021
MODALIDAD DE EJECUCION :	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MODALIDAD DE INVERSION :	RAMO 23.- FONDO PARA MUNICIPIOS DE HIDROCARBUROS TERRESTRES

FECHAS:

DE INICIO : 10-ene-2022

DE TERMINACION : 29-ene-2022

DESCRIPCION DEL TRABAJO

SE AMPLIO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE CFE, MISMA QUE SE COLOCARON 07 POSTES NUEVOS, INCLUYENDO DOS TRANFORMADORES DE 15 KVA, CON CABLE DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, YA QUE EL BENEFICIO MAS GRANDE ES EL SUMINISTRO DE LA ENERGIA ELECTRICA AL BACHILLER DONDE SE DARA EL SERVICIO A VARIAS COMUNIDADES; LOS ALUMNOS NO TENDRAN QUE IR VIAJANDO A LA CIUDAD; A LA VEZ SE APROVECHO A DAR EL SERVICIO A LAS VIVIENDAS QUE NO CUENTABAN CON ESTE SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA Y LA TRAIA A MAS DE 300m DE MALA CALIDAD, EN ESTA RED SE SUMINISTRO UNA ENERGIA DE CALIDAD EVITANDO QUE SUS EQUIPOS ELECTRICOS TENGAN FALLAS Y PARA LA SEGURIDAD SE INSTALARAN LAMPARAS DE LED DE ALTA EFICIENCIA DE 50W .

MONTO CONTRATADO	\$	586,402.39
ESTIMACION 1 (PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS.	\$	268,566.19
ESTIMACION 2 DE CANTIDADES ADICIONALES	\$	15,716.48
ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE TRABAJOS EJECUTADOS.	\$	301,683.08
MONTO TOTAL EJERCIDO	\$	585,965.75
SALDO POR EJERCER	\$	436.64

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 10 : 00 HRS. DEL DIA 04 DE FEBRERO DE AÑO 2022; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. VICTOR MANUEL MAGAÑA PRUDENCIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE DEL C. HERNANDEZ ADORNO
CONTRATISTA



LIC. JESUS DEL CARMEN LOPEZ PICARDE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO