



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO  
2021 2024



CUNDUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL. 2021 -2024

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No. :	K112-HM-REF.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REFRENDO DEL PROYECTO K259-HM)
LOCALIDAD :	124.- MIAHUATLAN (SAN ANTONIO). DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB.
CONTRATO No. :	CU-E15-K259-HM-2022
MODALIDAD DE EJECUCION :	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MODALIDAD DE INVERSION :	RAMO 23.- FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS

FECHAS:

DE INICIO : 02-mar-2023

DE TERMINACION : 24-mar-2023

DESCRIPCION DEL TRABAJO

SE AMPLIO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE CFE, MISMA QUE SE COLOCARON 12 POSTES NUEVOS, INCLUYENDO TRES TRANFORMADORES DE 15 KVA, CON CABLE DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, YA QUE LOS BENEFICIADOS TENIAN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MALA CALIDAD Y ALGUNAS VIVIENDAS QUE NO CONTABAN CON ESTE SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA, LA TRAIAN A MAS DE 300m, EN ESTA RED SE SUMINISTRO UNA ENERGIA DE BUENA CALIDAD EVITANDO ASI, QUE SUS EQUIPOS ELECTRICOS TENGAN FALLAS Y PARA LA SEGURIDAD SE INSTALARON LAMPARAS DE LEDS DE ALTA EFICIENCIA DE 50W .

MONTO CONTRATADO	\$ 746,531.49
ESTIMACION 1 (PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS.	\$ 553,692.19
ESTIMACION 2 DE CANTIDADES ADICIONALES	\$ 37,499.38
ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE TRABAJOS EJECUTADOS.	\$ 155,156.94
MONTO TOTAL EJERCIDO	\$ 746,348.51
SALDO POR EJERCER	\$ 182.98

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 14 : 00 HRS. DEL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2023; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. VICTOR MANUEL MAGAÑA PRUDENCIO  
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS DE CASTRO VERA  
CONTRATISTA

LIC. JESUS DEL CARMEN LOPEZ RICARDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA S.A. DE C.V.  
San Agustín Lote 9 Manzana 6  
Blanca C.P. 86060  
Villahermosa, Centro, Tabasco  
Tel. 993 266 2587 y Cel. 93737  
E-mail: gc-samaria@