

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA #1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODI FICADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO_RESPONS ABLE	MUNICIPIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICI ADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022 1	TAB21040 2052751	Pro yec to de inversión	2021 23- Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				\$ 731,076.00	\$ 727,046.26	{(f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731076.0, modificado:727046.26})}	K371-FEIEF - MANTENIMIENTO GENERAL DEL CENDI	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K371-FEIEF	N	0	0	500	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022 1	TAB21040 2052952	Pro yec to de inversión	2021 23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 1,203,563.93	\$ 1,199,950.96	{(f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203563.93, modificado:1199950.96})}	K350-HT.- PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (SECTOR DIOSES)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K350-HT	N	0	0	4,120	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0)}
2022 1	TAB21040 2052985	Pro yec to de inversión	2021 23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 919,521.49	\$ 915,321.49	{(f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919521.49, modificado:915321.49})}	K358-HT.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN TRAMOS AISLADOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transporte y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K358-HT	N	0	0	20	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0)}
2022 1	TAB21040 2052988	Pro yec to de inversión	2021 23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 252,417.86	\$ 250,917.86	{(f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252417.86, modificado:250917.86})}	K369-HT.- MANTENIMIENTO DE RED DE AGUAS PLUVIALES CALLE MATAMOROS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K369-HT	N	0	0	20	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0)}
2022 1	TAB21040 2053038	Pro yec to de inversión	2021 23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 590,102.39	\$ 585,965.75	{(f1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590102.39, modificado:585965.75})}	K370-HT.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K370-HT	N	0	0	20	{meta1: (unidad_medida:Poste, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	TIPO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS		CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REV SION
TAB210 402052 751	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Periferico 1, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: 93.17855179, lat:18.06753979}}	05-01-2022	29-01-2022	\$ 727,046.26	\$ 727,046.26	\$ 727,046.26	\$ 727,046.26	\$ 727,046.26	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E22-K371-FEIEF-2021, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:731076.0, importe_modificado:727046.26}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2052751/proyecto_INICIO, 2052751/proyecto_PROCESO, 2052751/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB210 402052 952	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion:XPWV+9G Cucuyulapa, Tab., México, lon: 93.25624466, lat:17.99587659}}	06-01-2022	06-01-2022	\$ 1,199,950.96	\$ 1,199,950.96	\$ 1,199,950.96	\$ 1,199,950.96	\$ 1,199,950.96	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E16-K350-HT-2021, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1203563.93, importe_modificado:1200065.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}	{2052952/proyecto_INICIO, 2052952/proyecto_PROCESO, 2052952/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB210 402052 985	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:137, direccion:4QJG+2R Tabasco, México, lon: 93.22294235, lat:18.13002802}}	10-01-2022	23-02-2022	\$ 915,321.49	\$ 915,321.49	\$ 915,321.49	\$ 915,321.49	\$ 915,321.49	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E17-K358-HT-2021, contratista:CONSTRUDPA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:919521.49, importe_modificado:915321.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.0}}	{2052985/proyecto_INICIO, 2052985/proyecto_FIN, 2052985/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB210 402052 988	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 20, Santiaguillo, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: 93.1807673, lat:18.06568851}}	10-01-2022	08-02-2022	\$ 250,917.86	\$ 250,917.86	\$ 250,917.86	\$ 250,917.86	\$ 250,917.86	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E20-K369-HT-2021, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:252417.86, importe_modificado:217601.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}}	{2052988/proyecto_INICIO, 2052988/proyecto_FIN, 2052988/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB210 402053 038	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion:Yoloxochitl 2da, Tab., México, lon: 93.25229645, lat:18.06859546}}	06-01-2022	06-01-2022	\$ 585,965.75	\$ 585,965.75	\$ 585,965.75	\$ 585,965.75	\$ 585,965.75	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E18-K370-HT-2021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:590102.39, importe_modificado:586402.39}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:7.0}}	{2053038/proyecto_INICIO, 2053038/proyecto_FIN, 2053038/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA #1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB21040 2053053	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		\$ 1,141,325.43	\$ 1,137,325.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141325.43, modificado:1137325.42}}	K372-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (TRAMO LA TORTILLERIA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K372-HT	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.0, meta_modificada:503.0}}
2022	1	TAB21040 2053350	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		\$ 879,124.19	\$ 875,122.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879124.19, modificado:875122.91}}	K357-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K357-HM	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.5, meta_modificada:838.5}}
2022	1	TAB21040 2053356	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		\$ 1,232,497.61	\$ 1,227,997.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232497.61, modificado:1227997.61}}	K368-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (TRAMO 1, 2 Y 3)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K368-HM	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1832.0, meta_modificada:1832.0}}
2022	1	TAB21040 2053368	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		\$ 91,000.00	\$ 87,159.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:87159.4}}	K373-HM.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K373-HM	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}
2022	1	TAB21040 2053376	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		\$ 657,865.25	\$ 653,879.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657865.25, modificado:653879.47}}	K374-HM.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA TORTILLERIA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K374-HM	N	0	0	330	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS		CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAP TURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210 402053 053	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:XPVR+65 Cucuyulapa, Tab., México, lon:-93.25950623, lat:17.99310109}}	06-01-2022	06-01-2022	\$ 1,137,325.42	\$ 1,137,325.42	\$ 1,137,325.42	\$ 1,137,325.42	\$ 1,137,325.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E25-K372-HT-2021, contratista:CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1141325.43, importe_modificado:1137325.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:503.0}}	{2053053/proyecto_INICIO, 2053053/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB210 402053 350	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion:18.112913750206616, lon:-93.29638644872774, lat:18.0653633}}	10-01-2022	08-02-2022	\$ 875,122.91	\$ 875,122.91	\$ 875,122.91	\$ 875,122.91	\$ 875,122.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E21-K357-HM-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATÓDICA DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:879124.19, importe_modificado:875124.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.5}}	{2053350/proyecto_INICIO, 2053350/proyecto_FIN, 2053350/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB210 402053 356	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion:18.11609654151465, lon:-93.16590008154277, lat:18.0653633}}	10-01-2022	08-02-2022	\$ 1,227,997.61	\$ 1,227,997.61	\$ 1,227,997.61	\$ 1,227,997.61	\$ 1,227,997.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E19-K368-HM-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1232497.61, importe_modificado:1227997.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1832.0}}	{2053356/proyecto_FIN, 2053356/proyecto_PROCESO, 2053356/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB210 402053 388	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion:18.063359938968194, lon:-93.16528479893661, lat:18.0653633}}	05-01-2022	19-01-2022	\$ 87,159.40	\$ 87,159.40	\$ 87,159.40	\$ 87,159.40	\$ 87,159.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E26-K373-HM-2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMÉNEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:91000.0, importe_modificado:89500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	{2053368/proyecto_INICIO, 2053368/proyecto_PROCESO, 2053368/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones
TAB210 402053 376	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion:17.996033831686475, lon:-93.26756688865538, lat:18.0653633}}	07-01-2022	07-01-2022	\$ 653,879.47	\$ 653,879.47	\$ 653,879.47	\$ 653,879.47	\$ 653,879.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E24-K374-HM-2021, contratista:CORPORATIVO COCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:657865.25, importe_modificado:653879.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}}	{2053376/proyecto_INICIO, 2053376/proyecto_FIN, 2053376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	Sin avances	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Gobierno Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DETALLE PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA #1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMEBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210402053388	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		\$ 18,808.32	\$ 18,281.03	{#1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18808.32, modificado:16281.03}}	K375-HM - MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbana	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K375-HM	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}}
2022	1	TAB210402032248	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 72,898.65	\$ 72,811.41	{#1: {ciclo_recurso:2021, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y DE CONVENIOS), monto:72898.65, modificado:72811.41}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA DE ALUMINIO DE 6.10 M. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA FINCA - 270105	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	270105	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}
2022	1	TAB210301974775	Proyecto de inversión	2021	ESTATAL	FISE	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	{#1: {ciclo_recurso:2021, prog_estatal_mun:FISE, monto:2452763.0, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2021, prog_pres:4, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635175.33, modificado:1632184.06}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO PARA EL CAMBIO - 126866	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	126866	S	9,590	10,234	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:989.0, meta_modificada:989.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTA FLUJ O	OBSERVACIONES
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REV ISION	
TAB210 402053 388	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Zaragoza 106, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.1743, lat:18.065363}}	05-01-2022	14-01-2022	\$ 18,281.03	\$ 18,281.03	\$ 18,281.03	\$ 18,281.03	\$ 18,281.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E23-K375-HM-2021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:18808.32, importe_modificado:18302.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}}	{2053388/proyecto_INICIO, 2053388/proyecto_FIN, 2053388/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
TAB210 402032 248	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION RAMON MENDOZA COLONIA LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FINCA DEL CARMEN Y CALLE TULIPANES, POR LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO SEIS ENTRANDO A 100 METROS ANTES DE LA PLAZA PASEO C, lon:-93.1774936, lat:18.07017595}}	15-11-2021	31-12-2021	\$ 72,811.41	\$ 72,811.41	\$ 72,811.41	\$ 72,811.41	\$ 72,811.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11/149 TECHOS-FII-2021/K338, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:72698.65, importe_modificado:72811.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}	{2032248/proyecto_INICIO, 2032248/proyecto_FIN, 2032248/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
TAB210 301974 775	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO MECANICO ELECTRICO COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE Y , COMO A 200 METROS DE LA DELEGACION DE TRANSITO ESTATAL Y COMO A 450 METROS DE LA UJAT, lon:-93.16792682, lat:18.07290147}}	01-07-2021	15-08-2021	\$ 1,632,184.06	\$ 1,632,184.06	\$ 1,632,184.06	\$ 1,632,184.06	\$ 1,632,184.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-101-K298-170-FISE-2021, contratista:CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4080460.17, importe_modificado:4080460.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:989.0}}	{1974775/proyecto_INICIO, 1974775/proyecto_PROCESO, 1974775/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	

LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

