

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 230 102 206 479	Acción	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	(IF1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855587.12, modificado:3855587.12])	325 Amudamiento de Equipo de Transporte - 3680	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3680	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2023	1	TAB 230 102 206 480	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,265,880.42	\$ 1,265,880.42	(IF1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265880.42, modificado:1265880.42])	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PEDRO MENDEZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 3682	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3682	S	420	380	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))
2023	1	TAB 230 102 206 484	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 945,094.17	\$ 945,094.17	(IF1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945094.17, modificado:945094.17])	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 3757	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3757	S	215	224	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0))
2023	1	TAB 230 102 206 582	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,343,881.55	\$ 1,120,489.89	(IF1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343881.55, modificado:1120489.89])	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS ASENTAMIENTO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - 4962	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	4962	S	998	967	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0))
2023	1	TAB 230 102 206 519	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,514,153.83	\$ 1,514,153.83	(IF1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514153.83, modificado:1514153.83])	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA SECCIÓN ENTRADA LOS TIQUET - 5384	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5384	S	973	948	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0))
2023	1	TAB 230 102 206 640	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	(IF1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0])	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD FELIPE GALVÁN ASENTAMIENTO FELIPE GALVÁN - 5689	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5689	S	243	255	0	(meta1: (unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2023	1	TAB 230 102 206 589	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	(IF1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0])	CONSTRUCCION DE DOMO EN J.N. ADAN PEREZ RODRIGUEZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 5953	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5953	S	520	458	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0))

001

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3010 2206 479	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2023	31-12-2023	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 339,281.44	\$ 339,281.44	\$ 339,281.44	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CSDA/019/2023, contratista:SERGIO LEÓN MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3562455.12, importe_modificado:3562455.12}}	{meta1: {unidad_medida :Vehículos, avance:1.0}}	{2206479/proyecto_INICIO, 2206479/proyecto_PROCESO, 2206479/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	{obs1: {observación:POBLACIÓN HOMBRES: 10,280. MUJERES: 9,980. POBLACIÓN TOTAL: 20,260., trimestre:1.0, us:ano:auroratormesg, fecha:2023-04-17}}	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 480	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AV. PEDRO MENDEZ PUEBLO CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAMANTE, CALLE ESCOBEDO A 50 METROS DEL MONUMENTO A TASCOB ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA DIAMANTE Y ESCOBEDO A, lon:-93.18149802, lat:18.06101311}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,265,880.42	\$ 1,262,876.15	\$ 581,052.38	\$ 581,052.38	\$ 174,315.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-12-K138-FII-2023, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1265880.42, importe_modificado:1262876.15}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:0.2}}	{2206480/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 484	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO E.J. SANTA LUCIA - RA. MANTILLA KILOMETRO 1 + 350 EJIDO SANTA LUCIA, 86681 SANTA LUCIA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CARRETERA MANTILLA Y CAMINO CAMPO BELLOTA, CARRETERA DE TULIPAN A YOLOXOCHITL, lon:-93.30423035, lat:18.07487893}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 945,094.17	\$ 941,640.72	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-17-K139-FII-2023, contratista:NOE MARQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:945094.17, importe_modificado:941640.72}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:10.0}}	{2206484/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 582	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - CUNDUACN EL MOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS, 86690 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 8, lon:-93.18911651, lat:18.0351837}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,120,489.99	\$ 1,116,969.58	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-13-K141-FII-2023, contratista:CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1120489.99, importe_modificado:1116969.58}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:40.0}}	{2206582/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 619	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LA PIEDRA 2DA. SECCION. - PECHUCALCO 2DA. SECCION KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 850 METROS ANTES DE LLEGA, lon:-93.20163049, lat:18.12954779}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,514,153.83	\$ 1,510,164.61	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-18-K142-FII-2023, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1514153.83, importe_modificado:1510164.61}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:20.0}}	{2206619/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 640	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO FELIPE GALVAN - CUMUAPA 2DA. SECCION KILOMETRO 2 + 500 EJIDO FELIPE GALVÁN, 86697 FELIPE GALVÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA DESVIACION DE LA CARRETERA DE BATERIA CUNDUAC, lon:-93.05817993, lat:18.00590383}}	01-02-2023	28-02-2023	\$ 250,000.00	\$ 248,484.34	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-15-K143-FII-2023, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:248484.34}}	{meta1: {unidad_medida :Centro(s) de salud, avance:1.0}}	{2206640/proyecto_INICIO, 2206640/proyecto_FIN, 2206640/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 689	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO MENDEZ MAGAÑA CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO SUREZ Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE MARIANO ESCOBEDO A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL Y A 300 METROS DEL FRACC, lon:-93.17730282, lat:18.06250167}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 650,000.00	\$ 647,216.72	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-23-K144-FII-2023, contratista:ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:650000.0, importe_modificado:647216.72}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:0.8}}	{2206689/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

002

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 230 102 206 753	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,811,537.65	\$ 1,811,537.65	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811537.65, modificado:1811537.65}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MANTILLA ASENTAMIENTO MANTILLA - 6564	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	6564	S	396	374	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}}
2023	1	TAB 230 102 206 781	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 267,470.38	\$ 267,470.38	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267470.38, modificado:267470.38}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUMUJAPA 2DA. SECCIÓN - 6789	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	6789	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}
2023	1	TAB 230 102 206 854	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN, LOCALIDAD RIO SECO 2DA. SECCION TRAMO LA PALMA ASENTAMIENTO RIO SECO 2DA. SECCIÓN SANTIAGUITO - 7961	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	7961	S	603	545	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.3, meta_modificada:0.3}}
2023	1	TAB 230 102 206 874	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,663,579.79	\$ 3,663,579.79	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663579.79, modificado:3663579.79}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 24 PULGADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN - 8317	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	8317	S	986	950	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}}
2023	1	TAB 230 102 207 173	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,814,472.55	\$ 2,814,472.55	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814472.55, modificado:2814472.55}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN LAS CRUCES ASENTAMIENTO PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN LAS CRUCES - 10994	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	10994	S	590	588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1623.0, meta_modificada:1623.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3010 2206 753	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RA. MANTILLA - YOLOXOCHITL 2DA SECCION, KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA MANTILLA, 86687 MANTILLA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 650 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA Y, lon:-93.29801842, lat:18.07102365}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,811,537.65	\$ 1,807,606.67	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-16-K149-FIII-2023, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1811537.65, importe_modificado:1807606.67}}	{meta1: (unidad_medida :Metros lineales, avance:900.0)}	{2206753/proyecto_PROCESO, 2206753/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 781	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA CUMUJAPA 2DA. SECCION - EJ. FELIPE GALVAN KILÓMETRO 1 + 350 RANCHERIA CUMUJAPA 2DA SECCIÓN, 86697 CUMUJAPA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA, lon:-93.08712504, lat:17.98536183}}	01-03-2023	30-03-2023	\$ 267,470.38	\$ 265,971.19	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-20-K150-FIII-2023, contratista:HEIDI ZAPATA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:267470.38, importe_modificado:265971.19}}	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:38.0)}	{2206781/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 854	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA RIO SECO 2DA. SECCION - LA TRINIDAD KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA RIO SECO 2DA. SECCIÓN SANTIAGUITO, 86687 RIO SECO 2DA. SECCIÓN (SANTIAGUITO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE E, lon:-93.2891778, lat:18.12952152}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 2,500,000.00	\$ 2,495,713.77	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-26-K151-FIII-2023, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2500000.0, importe_modificado:2495713.77}}	{meta1: (unidad_medida :Kilometro lineal, avance:0.01)}	{2206854/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2206 874	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCI I MADERO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE CARRANZA, CALLE MATAMOROS CARRETERA A SAMARIA A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CRISTAL Y LA RA, lon:-93.18334875, lat:18.06139561}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida :Metros lineales, avance:0.0)}	{2206874/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre 1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}, obs2: {observación:SE PROCEDE A CANCELAR ESTE PROYECTO CON FOLIO MIDS 8317, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES AL MOMENTO DE SER CAPTURADO EN MIDS, MISMO QUE SERÁ CAPTURADO NUEVAMENTE Y DARÁ CONTINUIDAD EN OTRO FOLIO MIDS, trimestre 1.0, usuario:auratorreag, fecha:2023-04-12}}	Sin observaciones
TAB2 3010 2207 173	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:75, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHUCALCO 2DA SECCION - PARQUE INDUSTRIAL KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA PECHUCALCO 2DA SECCIÓN LAS CRUCES, 86693 PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN (LAS CRUCES), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , LA OBRA, lon:-93.18725807, lat:18.12147318}}	01-03-2023	15-04-2023	\$ 2,814,472.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida :Metros lineales, avance:650.0)}	{2207173/proyecto_INICIO, 2207173/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

004

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_APROBADO	MONTO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAM ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 230 102 207 319	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,603,577.23	\$ 1,603,577.23	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603577.23, modificado:1603577.23}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA MANUEL GIL Y SAENZ, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA TULIPÁN ASENTAMIENTO CARLOS ROVIROSA TULIPAN - 12077	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	12077	S	1,366	1,310	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}
2023	1	TAB 230 102 207 532	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,975,373.66	\$ 1,975,373.66	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975373.66, modificado:1975373.66}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL TUNAL ASENTAMIENTO EL TUNAL - 13371	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	13371	S	192	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}}
2023	1	TAB 220 402 200 454	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 746,531.49	\$ 746,348.51	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746531.49, modificado:746348.51}}	K259-HM.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K259-HM	S	200	250	0	{meta1: {unidad_medida:Poste, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2023	1	TAB 220 402 200 514	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 872,335.68	\$ 872,304.36	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872335.68, modificado:872304.36}}	K269-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO (LA ESCONDIDA) 1RA. ETAPA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K269-HT	S	258	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}}
2023	1	TAB 220 402 200 527	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 865,861.14	\$ 865,859.23	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865861.14, modificado:865859.23}}	K270-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO (LA ESCONDIDA) 2DA. ETAPA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K270-HM	S	400	460	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}
2023	1	TAB 220 402 200 625	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707466.6, modificado:707466.6}}	K274-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K274-HM	S	400	520	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}}
2023	1	TAB 220 402 200 653	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912942.96, modificado:912942.96}}	K275-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K275-HT	S	300	330	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Ayuntamiento
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3010 2207 319	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVIROSA TULIPAN - BUENAVENTURA KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN, 86687 CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 700 METROS DEL PARQUE ENTRANDO POR, lon:-93.2944138, lat:18.11072269}}	01-03-2023	15-04-2023	\$ 1,603,577.23	\$ 1,600,068.25	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-31-K154-FRI-2023, contratista:SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1603577.23, importe_modificado:1600068.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}	{2207319/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2207 532	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EL TUNAL - DOMINGO AMADO BRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 EJIDO EL TUNAL, 86684 EL TUNAL, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A MIL DOSCIENTOS METROS DEL ENTRONQUE DEL E.J. MONTE GRANDE Y A 700 METROS DE LA CA, lon:-93.38992363, lat:18.13726378}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,975,373.86	\$ 1,971,570.25	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-22-K140-FRI-2023, contratista:TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1975373.86, importe_modificado:1971570.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{2207532/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2040 2200 454	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:124, direccion:Michuastán (San Antonio), lon:-93.296915, lat:18.032751}}	28-11-2022	20-12-2022	\$ 746,348.51	\$ 746,348.51	\$ 746,348.51	\$ 746,348.51	\$ 746,348.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E15-K259-HM-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:750000.0, importe_modificado:746531.49}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:10.0}}	{2200454/proyecto_INICIO, 2200454/proyecto_FIN, 2200454/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2040 2200 514	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Hui mango 2da. Sección, lon:-93.1768672, lat:18.1448672}}	15-12-2022	24-12-2022	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E16-K269-HT-2022, contratista:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:875372.88, importe_modificado:872335.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}}	{2200514/proyecto_PROCESO, 2200514/proyecto_FIN, 2200514/proyecto_INICIO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2040 2200 527	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Hui mango 2da. Sección, lon:-93.1768672, lat:18.1448672}}	15-12-2022	24-12-2022	\$ 865,859.23	\$ 865,859.23	\$ 865,859.23	\$ 865,859.23	\$ 865,859.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E17-K270-HM-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PERALU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:868900.49, importe_modificado:865861.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	{2200527/proyecto_INICIO, 2200527/proyecto_FIN, 2200527/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2040 2200 625	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:El Carmen (Cumuaapa), lon:-93.1679355, lat:18.0577505}}	05-01-2023	03-02-2023	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E19-K274-HM-2022, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:710466.6, importe_modificado:707466.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.0}}	{2200625/proyecto_INICIO, 2200625/proyecto_FIN, 2200625/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2040 2200 653	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, direccion:Yoloxóchil (Escobilla), lon:-93.2604697, lat:18.0862425}}	02-01-2023	11-01-2023	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E18-K275-HT-2022, contratista:BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:915974.0, importe_modificado:912942.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}	{2200653/proyecto_INICIO, 2200653/proyecto_PROCESO, 2200653/proyecto_FIN}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 230 102 211 501	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165374.82, modificado:1165374.82})	K279-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ENTRADA LOS CAMPOS)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K279-HT	S	240	235	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0))
2023	1	TAB 230 102 211 504	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631836.87, modificado:631836.87})	K145-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2"	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K145-HM	S	225	255	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0))
2023	1	TAB 230 102 211 507	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856994.0, modificado:856994.0})	K147-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K147-HT	S	227	248	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0))
2023	1	TAB 220 071 647	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 513,941.53	\$ 510,811.29	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513941.53, modificado:510811.29})	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CON CLAVE CT27E.IN1628T EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PLÁTANO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO PLÁTANO 1RA. SECCIÓN - 32362	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	32362	S	250	240	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0))
2023	1	TAB 220 071 697	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 624,050.27	\$ 620,289.93	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624050.27, modificado:620289.93})	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRIA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LA FINCA - 32624	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	32624	S	284	265	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0))
2023	1	TAB 220 074 409	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,375,441.04	\$ 2,036,025.04	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375441.04, modificado:2036025.04})	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 49719	27	Tabasco	6	Cunduacán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	49719	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 3010 2211 501	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:74, direccion:Michauatlán 3ra. Sección, lon:-93.2710247, lat:18.0260555}}	10-01-2023	15-02-2023	\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	\$ 1,165,374.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E20-K279-HT-2022, contratista:RODJUAN CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1165674.82, importe_modificado:1165374.82}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:840.0}}	{2211501/proyecto_INICIO, 2211501/proyecto_FIN, 2211501/proyecto_PROCESO}	Terminado / Registro avances	Validado	{obs1: {observación: K279-HT- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ENTRADA LOS CAMPOS), AFECTANDO LA PARTIDA 62501, trimestre:1.0, usuario:auraloresg, fecha:2023-04-22}}	{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aloridom, fecha:2023-04-21}}
TAB2 3010 2211 504	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:Huapacal 1ra Sección, lon:-93.1205215, lat:18.04068322}}	15-03-2023	24-03-2023	\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	\$ 631,836.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E1-K145-HM-2023, contratista:CORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:631935.87, importe_modificado:631836.87}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:453.0}}	{2211504/proyecto_INICIO, 2211504/proyecto_FIN, 2211504/proyecto_PROCESO}	Terminado / Registro avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 3010 2211 507	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:Huapacal 1ra Sección, lon:-93.1522232, lat:18.0546885}}	15-03-2023	24-03-2023	\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	\$ 856,994.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E2-K147-HT-2023, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:857092.0, importe_modificado:856994.0}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avances:272.0}}	{2211507/proyecto_PROCESO, 2211507/proyecto_FIN, 2211507/proyecto_INICIO}	Terminado / Registro avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2071 647	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO PLATANO 1RA. SECCION - E.J. MARIN KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA PLÁTANO 1RA. SECCIÓN, 86697 PLÁTANO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 800 METROS DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA FEDE, lon:-93.18691729, lat:17.9888563}}	01-04-2022	15-05-2022	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-24-K139-FIH-2022, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:513941.53, importe_modificado:510895.83}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:38.0}}	{2071647/proyecto_FIN, 2071647/proyecto_PROCESO, 2071647/proyecto_INICIO}	Terminado / Registro avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2071 697	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MENDOZA COLONIA LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RAMON MENDOZA Y PERIFERICO PERIFERICO, ENTRANDO POR EL PERIFERICO A 50 METROS DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO 6 Y A 350 METROS DEL PARQU, lon:-93.17598663, lat:18.06957217}}	01-04-2022	15-05-2022	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-23-K140-FIH-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:624090.27, importe_modificado:620452.08}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:780.0}}	{2071697/proyecto_INICIO, 2071697/proyecto_FIN, 2071697/proyecto_PROCESO}	Terminado / Registro avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2074 409	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2022	31-12-2022	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	{cto1: {tipo_obra:Arrandamientos, numero_contrato:CSDA/009/2022, contratista:SERGIO LEÓN MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2375441.04, importe_modificado:2375441.04}}	{meta1: {unidad_medida :Vehiculos, avance:1.0}}	{2074409/proyecto_INICIO, 2074409/proyecto_FIN, 2074409/proyecto_PROCESO}	Terminado / Registro avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 220 202 074 451	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 348,939.60	\$ 123,946.16	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348939.6, modificado:123946.16}}	213 Material estadístico y geográfico - 49943	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Identificar	Municipio de Cunduacán	49943	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	1	TAB 220 202 074 512	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 139,200.00	\$ 1,445.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:1445.0}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 50240	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Identificar	Municipio de Cunduacán	50240	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO (S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	1	TAB 220 202 077 114	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,953,859.75	\$ 1,948,694.08	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953859.75, modificado:1948694.08}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 2DA. SECCIÓN - 65543	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	65543	S	425	560	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}
2023	1	TAB 220 302 111 054	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,508,691.88	\$ 1,505,728.86	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508691.88, modificado:1505728.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACAANALADA ZINTRO ALUM EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PLAYITA. - 122277	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificar	Municipio de Cunduacán	122277	S	186	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB202020742074451	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2022	31-12-2022	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/056/2022, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1276.0, importe_modificado:1276.0}, cto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/058/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:67164.0, importe_modificado:67164.0}, cto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/055/2022, contratista:NEMESIO MAYO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3150.0, importe_modificado:3150.0}, cto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/060/2022, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL Y ACEROS MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2225.0, importe_modificado:2225.0}, cto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/057/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:7656.0, importe_modificado:7656.0}, cto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/059/2022, contratista:PROVEEDORADE SERVICIOS Y MATERIALES CASTELAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5503.5, importe_modificado:5503.5}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2074451/proyecto_INICIO, 2074451/proyecto_PROCESO, 2074451/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB202020742074512	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2022	31-12-2022	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSDA-CD/061/2022, contratista:NEMESIO MAYO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1445.0, importe_modificado:1445.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2074512/proyecto_INICIO, 2074512/proyecto_FIN, 2074512/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN: HOMBRES: 10,280. MUJERES: 9,980. POBLACIÓN TOTAL: 20,260., trimestre:1.0, usuario:auroratomesg, fecha:2023-04-17}}	Sin observaciones
TAB202020772077114	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEIBA KILÓMETRO 3 + 025 RANCHERIA CÚLICO 2DA. SECCIÓN, 86694 CÚLICO 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA CARRETERA CUNDUACAN JA, lon:-93.1384256, lat:18.14209265}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-49-K162-FIH-2022, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1953859.75, importe_modificado:1949060.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}}	{2077114/proyecto_PROCESO, 2077114/proyecto_INICIO, 2077114/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB203021112111054	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CARDENAS COMALCALCO A LA ALTURA DEL KILÓMETRS 32 A D, lon:-93.34072588, lat:18.09981749}}	15-06-2022	15-08-2022	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-56-K185-FIH-2022, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1508691.88, importe_modificado:1505729.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.0}}	{2111054/proyecto_FIN, 2111054/proyecto_PROCESO, 2111054/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Ayuntamiento Constitucional
CUNDUACÁN, TABASCO, MÉXICO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAM ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 220 302 111 201	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,763.32	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1110763.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PLAYITA - 122880	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122880	S	310	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}
2023	1	TAB 220 302 111 224	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,494.10	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1110494.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 122995	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122995	S	310	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}
2023	1	TAB 220 302 111 300	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,990.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1110990.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN - 123329	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	123329	S	310	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}
2023	1	TAB 220 302 112 058	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 692,540.13	\$ 689,544.17	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692540.13, modificado:689544.17}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NICOMEDES ALMEIDA LEON EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUMUAPA 1RA. - 127130	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	127130	S	102	98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}
2023	1	TAB 220 302 112 176	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,073,168.11	\$ 4,068,096.80	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073168.11, modificado:4068096.8}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 127785	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	127785	S	240	235	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}
2023	1	TAB 220 302 112 289	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 382,893.01	\$ 380,528.05	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382893.01, modificado:380528.05}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOS CEIBAS, SECTOR EL CRISOL - 128228	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	128228	S	68	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2023	1	TAB 220 302 112 323	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,047,360.36	\$ 1,043,670.31	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047360.36, modificado:1043670.31}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 1RA. SECCIÓN - 128410	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	128410	S	326	322	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2111 201	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO PRIMERA SECCION KILOMETRO 2 + 700 EJIDO LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA COMALCALCO CARDENAS A LA ALTURA DEL KILOMETRO 32 , lon:-93.34061171, lat:18.09985828}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-64-K188-FII-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110842.69}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:3750.0}}	{2111201/proyecto_PROCESO, 2111201/proyecto_FIN, 2111201/proyecto_INICIO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2111 224	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - POB. ONCE DE FEBRERO KILOMETRO 2 + 800 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA COMALCALCO CARDENAS , lon:-93.33184404, lat:18.10790842}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-74-K189-FII-2022, contratista:ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110494.1}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:3750.0}}	{2111224/proyecto_PROCESO, 2111224/proyecto_INICIO, 2111224/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2111 300	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBRERO PRIMERA SECCION - TIERRA Y LIBERTAD KILOMETRO 2 + 300 PUERTO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERA, lon:-93.32463427, lat:18.10170825}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-65-K190-FII-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110990.0}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:3750.0}}	{2111300/proyecto_INICIO, 2111300/proyecto_PROCESO, 2111300/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2112 058	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUMUAPA 1RA. SECCION - EL CARMEN CUMUAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 + undefined RANCHERIA CUMUAPA 1A SECC, 86697 CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN LA ISLA KIL, lon:-93.13781632, lat:17.9898173}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-88-K195-FII-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:692540.13, importe_modificado:689544.17}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:35.0}}	{2112058/proyecto_INICIO, 2112058/proyecto_PROCESO, 2112058/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2112 176	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - AL EJIDO LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 + undefined EJIDO CUNDUACAN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN SAMARIA KILOMETRO 15 A 200 M, lon:-93.20716476, lat:18.03539367}}	01-08-2022	30-09-2022	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-93-K196-FII-2022, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4073168.11, importe_modificado:4068193.66}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:3000.0}}	{2112176/proyecto_PROCESO, 2112176/proyecto_INICIO, 2112176/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2112 289	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL CRISOL - EJIDO DOS CEIBAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 600 + undefined EJIDO DOS CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A DOS CEIBA POR EL BORDO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL KILOMETRO, lon:-93.035804, lat:18.04090392}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-89-K197-FII-2022, contratista:ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:382893.01, importe_modificado:380745.99}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:200.0}}	{2112289/proyecto_INICIO, 2112289/proyecto_FIN, 2112289/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2112 323	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 1RA. SECCION - RA ANTA KILOMETRO 1 + 800 PUEBLO HUIMANGO 1RA SECCIÓN, 86692 HUIMANGO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CUNDUACAN A JALPA A LA ALTURA DEL, lon:-93.14479578, lat:18.10347022}}	01-08-2022	06-09-2022	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-90-K199-FII-2022, contratista:COORPORATIVO MARK SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1047360.36, importe_modificado:1044047.58}}	{meta1: {unidad_medida :Piezas, avance:10.0}}	{2112323/proyecto_INICIO, 2112323/proyecto_PROCESO, 2112323/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBIADO	MONTO_GLOBAL_MODI FICADO	FUENTES FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICI ADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 220 302 112 683	Proy ecto de inver sión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 138,541.59	\$ 137,068.56	{I1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138541.59, modificado:137068.56}}	REHABILITACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE HERNANDEZ LEON EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - 130277	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	130277	S	75	78	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	1	TAB 220 302 113 657	Proy ecto de inver sión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,636,701.03	\$ 2,632,232.41	{I1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636701.03, modificado:2632232.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO. - 134796	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	134796	S	126	121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}}
2023	1	TAB 220 302 113 694	Proy ecto de inver sión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 549,818.27	\$ 547,349.22	{I1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549818.27, modificado:547349.22}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ROSA ELVIRA SANCHEZ MARIN EN CUNDUACAN LOCALIDAD EL CARMEN CUMUJAPA. - 134973	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	134973	S	82	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2023	1	TAB 220 302 113 837	Proy ecto de inver sión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 422,503.35	\$ 418,904.98	{I1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422503.35, modificado:418904.98}}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTE - 135652	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	135652	S	98	96	0	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	1	TAB 220 302 115 774	Proy ecto de inver sión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 950,000.00	\$ 946,043.60	{I1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:946043.6}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACAN LOCALIDAD LAGUNA DE CUCUYULAPA - 143268	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	143268	S	126	124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}
2023	1	TAB 220 302 116 468	Proy ecto de inver sión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,494,736.88	\$ 1,491,778.48	{I1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494736.88, modificado:1491778.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTE - 146102	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	146102	S	230	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2023	1	TAB 220 302 116 589	Proy ecto de inver sión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 445,452.60	\$ 442,967.17	{I1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445452.6, modificado:442967.17}}	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COSINA EN ESCUELA PRIMARIA AMORTES PRESENTA VALDOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ. - 146692	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	146692	S	118	125	0	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2030 2112 683	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION. KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO HUMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CAR, lon:-93.2094132, lat:18.15622369}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-75-K200-FII-2022, contratista:MASTER G10 OBRAS CONSULTORIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:138541.59, importe_modificado:137068.56}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}	[2112683/proyecto_INICIO, 2112683/proyecto_FIN, 2112683/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2030 2113 657	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:106, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO - ONCE DE FEBRERO LAPLAYITA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, 86680 ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA RIO SECO PRIM, lon:-93.34904526, lat:18.09449132}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-66-K202-FII-2022, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2636701.03, importe_modificado:2632249.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1454.0}}	[2113657/proyecto_PROCESO, 2113657/proyecto_FIN, 2113657/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2030 2113 694	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN CUMUJAPA - CUMUJAPA PRIMERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL CARMEN CUMUJAPA, 86697 EL CARMEN (CUMUJAPA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN LA ISLA A LA ALTURA, lon:-93.14563051, lat:18.01354994}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-63-K203-FII-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:549818.27, importe_modificado:547350.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	[2113694/proyecto_INICIO, 2113694/proyecto_FIN, 2113694/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2030 2113 837	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - SAMARIA KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO CUNDUACAN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN SAMARIA KILOMETRO 10 A LA LTURA DE LA ENTR, lon:-93.20960826, lat:18.03586805}}	15-08-2022	15-09-2022	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-67-K205-FII-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:422503.35, importe_modificado:419511.96}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	[2113837/proyecto_INICIO, 2113837/proyecto_PROCESO, 2113837/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2030 2115 774	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LAGUNA DE CUCUYULAPA - MARIN RAMPA DE PANUNCIO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LAGUNA DE CUCUYULAPA, 86697 LAGUNA DE CUCUYULAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CARDEN, lon:-93.21385064, lat:17.98483599}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K208-FII-2022, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:950000.0, importe_modificado:946132.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}	[2115774/proyecto_INICIO, 2115774/proyecto_PROCESO, 2115774/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2030 2116 468	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - BORDO DERECHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CUNDUACAN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACANSAMARIA KILOMETRO 08 A 300 METROS DE LA, lon:-93.21050411, lat:18.03481982}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-60-K215-FII-2022, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1494736.88, importe_modificado:1491778.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}}	[2116468/proyecto_INICIO, 2116468/proyecto_FIN, 2116468/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2030 2116 589	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ - CUNDUACAN KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS BOCAS A 300 METROS DE LO, lon: 93.16144435, lat:18.05600666}}	05-08-2022	08-09-2022	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-104-K218-FII-2022, contratista:ELIZAMA LÓPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:445452.6, importe_modificado:442967.17}}	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}	[2116589/proyecto_PROCESO, 2116589/proyecto_INICIO, 2116589/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

014

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 220 302 116 960	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,676,437.78	\$ 4,671,652.05	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676437.78, modificado:4671652.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB. - 146881	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	146881	S	735	728	0	{meta1: {unidad_medida:Carcha(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2023	1	TAB 220 302 116 748	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,135,176.14	\$ 2,128,355.98	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135176.14, modificado:2128355.98}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA SANITARIA DE 24 PULGADAS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN CALLES HIDALGO, CUAUHTEMOC Y MORELOS. - 147219	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cunduacán	147219	S	229	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}}
2023	1	TAB 220 302 117 177	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,829,481.99	\$ 2,825,189.42	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829481.99, modificado:2825189.42}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON LINEAS DE 12 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EN LAS CALLES AVENIDA 1RO DE NOVIEMBRE PEDROMENDEZ Y COMALCALCO. - 149320	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cunduacán	149320	S	756	780	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}
2023	1	TAB 220 302 117 474	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 347,573.44	\$ 344,981.73	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347573.44, modificado:344981.73}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON CCT 27D.N0282L EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARÍN RAMPA DE PANUNICIO. - 150529	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	150529	S	178	185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}
2023	1	TAB 220 302 117 542	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,597,295.01	\$ 1,592,047.40	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597295.01, modificado:1592047.40}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN TELEBACHILLERATO NUMERO CUATRO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ. - 150793	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	150793	S	235	228	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}
2023	1	TAB 220 302 117 582	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,063,023.77	\$ 2,058,175.82	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063023.77, modificado:2058175.82}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ CALLE ANTONIO HERNANDEZ - 150949	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cunduacán	150949	S	194	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}
2023	1	TAB 220 302 118 210	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 709,388.41	\$ 564,078.06	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709388.41, modificado:564078.06}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 153731	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cunduacán	153731	S	232	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Ayuntamiento Municipal 2000-2001

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2116 660	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMINGO COLIN COLONIA SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CICLISTA Y CALLE ATLETISMO, CALLE WATERPOOL CALLE DOMINGO COLIN FRENTE A L CETIS NO. 40 Y SOBRE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE , lon:-93.16552131, lat:18.06298746}}	01-07-2022	30-08-2022	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73-K219-FIII-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4676437.78, importe_modificado:4671760.74}}	{meta1: {unidad_medida :Cancha(s), avance:4.0}}	{2116660/proyecto_INICIO, 2116660/proyecto_FIN, 2116660/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2116 748	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE PUEBLO CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE, lon:-93.17862565, lat:18.06567006}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-83-K220-FIII-2022, contratista:BENJAMIN HERNÁNDEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2135176.14, importe_modificado:2130652.23}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:398.0}}	{2116748/proyecto_INICIO, 2116748/proyecto_PROCESO, 2116748/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2117 177	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CUIDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO DE LA AGET 2700600010183 A 200 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y, lon:-93.16438405, lat:18.06804663}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-107-K221-FIII-2022, contratista:SAMUEL GUILLEN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2829481.99, importe_modificado:2130652.23}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:556.0}}	{2117177/proyecto_PROCESO, 2117177/proyecto_INICIO, 2117177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2117 474	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MARIN RAMPA DE PANUNCIO - LAGUNA DE CUCUYULAPA KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA MARIN RAMPA DE PANUNCIO, 86697 MARIN (RAMPA DE PANUNCIO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLAHE, lon:-93.2084615, lat:17.98783266}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-78-K210-FIII-2022, contratista:HILDA INES PÉREZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:301885.91, importe_modificado:299295.88}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:118.0}}	{2117474/proyecto_INICIO, 2117474/proyecto_FIN, 2117474/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2117 542	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO GREGORIO MENDEZ - COLONIA SANTA ISABEL KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO GREGORIO MENDEZ, 86696 GREGORIO MENDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILÓMETRO 13 A 500, lon:-93.08136229, lat:18.04689339}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-79-K214-FIII-2022, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1438961.0, importe_modificado:1436423.08}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:68.0}}	{2117542/proyecto_INICIO, 2117542/proyecto_PROCESO, 2117542/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2117 582	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERNANDEZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A MADRAZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILÓMETRO 1.5 PASANDO EL, lon:-93.16025561, lat:18.0644742}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-94-K198-FIII-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2063023.77, importe_modificado:2058375.19}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:405.0}}	{2117582/proyecto_INICIO, 2117582/proyecto_PROCESO, 2117582/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2118 210	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS PELLISER CAMARA, CALLE JOSE EDUARDO DE CARDENAS CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ A 500, lon:-93.16035662, lat:18.06532198}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-86-K222-FIII-2022, contratista:IXCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:709388.41, importe_modificado:706399.2}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:162.0}}	{2118210/proyecto_INICIO, 2118210/proyecto_PROCESO, 2118210/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
Comité Municipal
1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE 1917 HASTA EL 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAM ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 220 302 118 308	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 107,972.29	\$ 105,800.65	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107972.29, modificado:105800.65}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 154152	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cunduacán	154152	S	232	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}
2023	1	TAB 220 302 118 496	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,749,090.92	\$ 1,745,378.27	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749090.92, modificado:1745378.27}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LOS GERONIMOS. - 155158	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	155158	S	221	218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}
2023	1	TAB 220 402 156 238	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,795,473.36	\$ 1,791,312.30	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795473.36, modificado:1791312.3}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN PUENTE SAMARIA - 221119	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	221119	S	210	195	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}
2023	1	TAB 220 402 159 317	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 272,585.22	\$ 271,082.80	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272585.22, modificado:271082.8}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ABELTAZAR AGUIRRE GARCIA CLAVE 27E.N.1742L EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN. - 237156	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	237156	S	86	94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.5, meta_modificada:110.5}}
2023	1	TAB 220 402 170 257	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,437.96	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995437.96}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 6 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 295158	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	295158	S	370	385	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2023	1	TAB 220 202 077 176	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,971,549.61	\$ 3,956,695.93	{f1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2368076.09}, f2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588619.84, modificado:1588619.84}}	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOMINGO AMADO BRITO SALGADO ASENTAMIENTO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - 68011	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	68011	S	398	385	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}
2023	1	TAB 220 202 077 509	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,705,465.53	\$ 3,700,980.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2218794.58}, f2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482186.23, modificado:1482186.23}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ. - 67910	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	67910	S	398	375	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2030 2118 308	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS PELLISER CAMARA, CALLE JOSE EDUARDO DE CARDENAS CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOM, lon:-93.16041632, lat:18.0653761}}	15-08-2022	15-09-2022	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-87-K223-FI-2022, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:107972.29, importe_modificado:105979.55}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0)}	[2118308/proyecto_INICIO, 2118308/proyecto_FIN, 2118308/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2118 496	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO POB. LIBERTAD - EL TULAR KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA TULIPAN LIBERTAD KILOMETRO 1B A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 600 M, lon:-93.36289986, lat:18.17703887}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-91-K225-FI-2022, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1749090.92, importe_modificado:1745380.96}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0)}	[2118496/proyecto_INICIO, 2118496/proyecto_PROCESO, 2118496/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2040 2156 238	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN PUENTE SAMARIA - CUCUYULAPA KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN PUENTE SAMARIA, 86698 CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN PUENTE SAMARIA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, lon:-93.27412557, lat:18.00363043}}	15-10-2022	30-11-2022	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-141-K237-FI-2022, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1795473.36, importe_modificado:1791473.36}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0)}	[2156238/proyecto_INICIO, 2156238/proyecto_FIN, 2156238/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2040 2159 317	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN - HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA, lon:-93.22364364, lat:18.1532431}}	15-11-2022	30-12-2022	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-133-K254-FI-2022, contratista:DARINEL ALBERTO AQUINO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:272858.22, importe_modificado:271082.2}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:110.5)}	[2159317/proyecto_INICIO, 2159317/proyecto_FIN, 2159317/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2040 2170 257	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VINICIO CAMPOS LANDERO PUEBLO JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE AZUSENA Y CALLE GIRASOLES, AVENIDA PERIFERICO SIN NUMERO A 150 METRO DE LA GASOLINERA A 100 METROS DEL PARQUE DE FERIA FR, lon:-93.1805084, lat:18.07087972}}	15-11-2022	31-12-2022	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-127-K261-FI-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1995437.96}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2077 176	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:123, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN KILÓMETRO 1 + 120 EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, 86684 DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA ENTRAD, lon:-93.37764279, lat:18.13194169}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-40-K167-289-FISE-2022, contratista:ESDRAS TARACENA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3971549.61, importe_modificado:3965368.97}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0)}	[2077176/proyecto_INICIO, 2077176/proyecto_PROCESO, 2077176/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2020 2077 509	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD SEXTA SECCIÓN LOS MARTÍNEZ - POB. LIBERTAD KILÓMETRO 1 + 538 PUEBLO LIBERTAD 6TA. SECCIÓN LOS MARTÍNEZ, 86680 LIBERTAD 6TA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, C, lon:-93.34515436, lat:18.16564224}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K189-291-FISE-2022, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3705465.58, importe_modificado:3700995.27}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.0)}	[2077509/proyecto_PROCESO, 2077509/proyecto_INICIO, 2077509/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB 220 202 077 564	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 5,862,507.12	\$ 5,784,740.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: FISE, modificado:3439737.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:2345002.85, modificado:2345002.85}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CUMUAPA - 68183	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	68183	S	285	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}
2023	1	TAB 220 302 109 844	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,740,478.39	\$ 3,699,758.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: FISE, modificado:2203566.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1496191.36, modificado:1496191.36}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA - 116578	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	116578	S	670	650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
 Todos
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP_TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 2020 2077 564	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN PEDRO CUMUAPA - CUMUAPA TERCERA SECCION KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA, 86697 SAN PEDRO CUMUAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA CASETA QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-93.13071289, lat:18.0175909}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-43-K170-292-FISE-2022, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:5862507.12, importe_modificado:5856217.05}}	{meta1: {unidad_medida :Metros, lineales, avance:2000.0}}	{2077564/proyecto_INICIO, 2077564/proyecto_PROCESO, 2077564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 2030 2109 844	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO REFORMA - LIBERTAD 2DA. SECCION KILÓMETRO 1 + 239 EJIDO REFORMA, 86683 REFORMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD KILÓMETRO 16 ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD DE LIBERTAD, lon:-93.34320149, lat:18.21426683}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-41-K168-290-FISE-2022, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3699787.74, importe_modificado:3699787.74}}	{meta1: {unidad_medida :Metros, lineales, avance:1239.0}}	{2109844/proyecto_INICIO, 2109844/proyecto_PROCESO, 2109844/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



