



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_COMETIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 087 055	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 662,453.83	\$ 662,413.36	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662453.83, modificado:662413.36}}	K149-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (RA. ANTA Y CULICO - SANTA RITA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transporte y vialidades	Identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K149-HM	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}
2022	2	TAB 220 202 087 076	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849741.24, modificado:849741.24}}	K150-HT PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (COL. BENITO JUÁREZ)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K150-HT	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}
2022	2	TAB 220 202 087 935	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 859,888.48	\$ 859,888.48	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859888.48, modificado:859888.48}}	K158-HT - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K158-HT	N	0	0	2,128	{meta1: {unidad_medida:Postes, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2022	2	TAB 220 202 087 947	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 364,640.58	\$ 364,640.58	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364640.58, modificado:364640.58}}	K179-HT.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE HIDALGO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K179-HT	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.1, meta_modificada:253.1}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 202 087 055	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:18.07998170992803, -93.1098033852578, lon:93.110225, lat:18.079462}}	\$ 44,749.00	\$ 44,749.00	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E3-K149-HM-2022, contratista:DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:666125.34, importe_modificado:662453.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}}	{2087055 proyecto_FIN, 2087055 proyecto_PROCESO, 2087055 proyecto_INICIO}	Terminado / Registrado avance	Validado / Registrado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 087 076	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.050236, -93.179424, lon:93.179424, lat:18.050236}}	\$ 44,655.00	\$ 44,684.00	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E2-K150-HT-2022, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:854134.0, importe_modificado:849741.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}	{2087076 proyecto_INICIO, 2087076 proyecto_FIN, 2087076 proyecto_PROCESO}	Terminado / Registrado avance	Validado / Registrado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 087 935	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:XVH7+XGP Cumuapa primera, Tabasco, Tab., lon:-93.136163, lat:17.979967}}	\$ 44,690.00	\$ 44,719.00	\$ 859,888.48	\$ 859,888.48	\$ 651,590.26	\$ 651,590.26	\$ 651,590.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E4-K158-HT-2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:864376.0, importe_modificado:859888.48}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:15.0}}	{2087935 proyecto_FIN, 2087935 proyecto_PROCESO, 2087935 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avance	{obs1: {observacion:DE ACUERDO AL CALIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 62305 EL RUBRO DE ELECTRIFICACION ESTA DENTRO DEL CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA, LA APLICACION DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA HIDROCARBUROS M/T ESTABLECE EL RUBRO DE ELECTRIFICACION. trimestre:2.0, usuario:auratorisreg, fecha:2022-07-22}}	{obs1: {observacion:Nó se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema elimine al cierre. trimestre:2.0, usuario:aldonism, fecha:2022-07-22}}
TAB 220 202 087 947	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Hidalgo 233, Santaguillo, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.183273, lat:18.065035}}	\$ 44,718.00	\$ 44,747.00	\$ 364,640.58	\$ 364,640.58	\$ 140,011.15	\$ 140,011.15	\$ 140,011.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E7-K179-HT-2022, contratista:GMP GRUPO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:376271.88, importe_modificado:364640.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.1}}	{2087947 proyecto_PROCESO, 2087947 proyecto_FIN, 2087947 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avance	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 088 591	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 1,770,092.17	\$ 1,770,092.17	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770092.17, modificado:1770092.17}}	K180-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K180-HM	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2273.0, meta_modificada:2273.0}}
2022	2	TAB 220 202 088 752	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434442.28, modificado:434442.28}}	K181-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K181-HT	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}}
2022	2	TAB 220 202 069 627	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,423,375.52	\$ 2,418,623.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423375.52, modificado:2418623.0}}	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO SECTOR ESQUIPULA - 20229	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	20229	S	490	495	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:771.0, meta_modificada:771.0}}
2022	2	TAB 220 202 069 816	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 5,557,170.70	\$ 5,552,207.98	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5557170.7, modificado:5552207.98}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD CEIBA PRIMERA SECCION JAHUACTAL ASENTAMIENTO CEIBA PRIMERA SECCION JAHUACTAL - 21368	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	21368	S	450	425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}}
2022	2	TAB 220 202 070 108	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,177,859.50	\$ 4,173,503.33	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4177859.5, modificado:4173503.33}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, LOCALIDAD DOS CEIBAS ASENTAMIENTO DOS CEIBAS - 22755	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	22755	S	378	425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1817.0, meta_modificada:1817.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 202 088 591	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:18.048599623770134, lon:-93.08526556938787, lon:-93.085265, lat:18.048599}}	\$ 44,709.00	\$ 44,728.00	\$ 1,770,092.17	\$ 1,766,007.65	\$ 1,222,339.03	\$ 1,222,339.03	\$ 1,222,339.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E5-K180-HM-2022, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1770092.17, importe_modificado:1766007.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}	{2088591: {proyecto_PROCESO:2088591, proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 088 752	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:./lmaps.google.com/maps/search/TAS%20%2F%20Cunduac%20%20Gregorio%20M%20%20A9ndez%20%20Tab.%20%20C%20%20A9xico@18.049608109105175, lon:-93.086427, lat:18.049608}}	\$ 44,709.00	\$ 44,723.00	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	\$ 348,201.34	\$ 348,201.34	\$ 348,201.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E6-K181-HT-2022, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:436454.59, importe_modificado:434442.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}	{2088752: {proyecto_PROCESO:2088752, proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 069 627	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO - BENITO JUAREZ DE JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 0 + 771 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 100 METROS DE LA IGLESIA CONOCIDA COMO ESQUIPULA DE HUIMAN, lon:-93.17521303, lat:18.14748152}}	\$ 44,696.00	\$ 44,742.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,417,585.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-17-K128-FII-2022, contratista:PALMIRA INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2136573.09, importe_modificado:2132316.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:771.0}}	{2069627: {proyecto_FIN:2069627, proyecto_PROCESO:2069627, proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 069 816	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL - PUNTOS VARIOS KILOMETRO 2 + 572 EJIDO CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL, 86696 CEIBA 1RA SECCION (JAHUACTAL), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y TRAMO DE LA PALAPA DE, lon:-93.11224698, lat:18.06214159}}	\$ 44,635.00	\$ 44,711.00	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,551,468.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-22-K131-FII-2022, contratista:ELIZBETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:5557170.7, importe_modificado:5552207.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2572.0}}	{2069816: {proyecto_PROCESO:2069816, proyecto_FIN:2069816, proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 070 108	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DOSCEIBAS - LOS CEDROS KILOMETRO 1 + 817 EJIDO DOS CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 600 METROS DE LA QUECERIA POR EL TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y POR EL TRAMO DE, lon:-93.03235737, lat:18.04065398}}	\$ 44,652.00	\$ 44,696.00	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-09-K132-FII-2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:4177859.5, importe_modificado:4173552.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1817.0}}	{2070108: {proyecto_PROCESO:2070108, proyecto_FIN:2070108, proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 070 329	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,347,302.72	\$ 2,342,424.20	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347302.72, modificado:2342424.2}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION ASENTAMIENTO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - 25479	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	25479	S	425	486	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.0, meta_modificada:866.0}}
2022	2	TAB 220 202 070 381	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 626,615.56	\$ 623,552.75	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626615.56, modificado:623552.75}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA ASENTAMIENTO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - 25847	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	25847	S	425	538	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}
2022	2	TAB 220 202 071 106	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,666,324.82	\$ 3,660,113.12	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3666324.82, modificado:3660113.12}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION ASENTAMIENTO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - 29566	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	29566	S	415	385	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}}
2022	2	TAB 220 202 071 156	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,764,502.57	\$ 2,746,995.21	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764502.57, modificado:2746995.21}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CUNDUACAN LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY - 29749	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	29749	S	713	714	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1463.0, meta_modificada:1463.0}}
2022	2	TAB 220 202 071 307	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,275,915.88	\$ 2,271,052.68	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275915.88, modificado:2271052.68}}	REHABILITACION DE CAMINO A BESE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CASA BLANCA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO CASA BLANCA 1A SECC - 30490	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	30490	S	286	264	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIACION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 202 070 329	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA KILOMETRO 0 + 866 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 250 METR, lon:-93.21926761, lat:18.14337423))	\$ 44,652.00	\$ 44,696.00	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11-K133-FII-2022, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2347302.72, importe_modificado:2342424.87))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:866.0))	(2070329/proyecto_INICIO, 2070329/proyecto_FIN, 2070329/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 070 381	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA - LIMITES HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA KILOMETRO 0 + 230 EJIDO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, lon:-93.2072567, lat:18.1534864))	\$ 44,652.00	\$ 44,681.00	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-13-K134-FII-2022, contratista:DUB, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:626615.56, importe_modificado:623553.55))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0))	(2070381/proyecto_INICIO, 2070381/proyecto_PROCESO, 2070381/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 071 106	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO MORELOS PIEDRA - LIMITES CON EJIDO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA KILOMETRO 1 + 370 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, lon:-93.22457168, lat:18.14891024))	\$ 44,652.00	\$ 44,696.00	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,659,148.07	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-12-K135-FII-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3544946.23, importe_modificado:3538734.53))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1370.0))	(2071106/proyecto_FIN, 2071106/proyecto_PROCESO, 2071106/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 071 156	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO MONTERREY - EL SUR COMALCALCO KILOMETRO 1 + 463 EJIDO MONTERREY, 86682 MONTERREY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y 500 METROS DE LA CARRETERA EN CONSTRUCCION HAY UN JARDIN DE NIÑOS Y LA, lon:-93.28260483, lat:18.18100235))	\$ 44,652.00	\$ 44,711.00	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-15-K136-FII-2022, contratista:CESAR GERARDO BURELO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2764502.57, importe_modificado:2760457.72))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1463.0))	(2071156/proyecto_INICIO, 2071156/proyecto_FIN, 2071156/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 071 307	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CASA BLANCA 1RA. SECCION - EJIDO JOSE MARIA PINOSUAREZ KILOMETRO 1 + 015 EJIDO CASA BLANCA 1A SECC, 86680 CASA BLANCA 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y POR LA ENTRADA DE CARLOS R, lon:-93.29942631, lat:18.1483415))	\$ 44,652.00	\$ 44,696.00	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-16-K137-FII-2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2275915.88, importe_modificado:2271745.01))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.0))	(2071307/proyecto_PROCESO, 2071307/proyecto_INICIO, 2071307/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 071 345	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,992,578.21	\$ 4,986,352.36	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992578.21, modificado:4986352.36}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIN ASENTAMIENTO MARIN - 30697	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	30697	S	378	393	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0)}
2022	2	TAB 220 202 071 647	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 513,941.53	\$ 510,895.83	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513941.53, modificado:510895.83}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CON CLAVE CT27EJN1628T EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PLÁTANO 1RA. SECCION ASENTAMIENTO PLÁTANO 1RA. SECCION - 32362	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	32362	S	250	240	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0)}
2022	2	TAB 220 202 071 697	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 624,090.27	\$ 624,090.27	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624090.27, modificado:624090.27}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRÍA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LA FINCA - 32624	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	32624	S	284	265	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0)}
2022	2	TAB 220 202 071 742	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,479,769.11	\$ 1,479,769.11	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479769.11, modificado:1479769.11}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIN RAMPA DE PANUNCIO ASENTAMIENTO MARIN RAMPA DE PANUNCIO. - 32882	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	32882	S	468	477	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0)}
2022	2	TAB 220 202 072 207	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 502,952.56	\$ 500,146.07	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502952.56, modificado:500146.07}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN CALLE PROL. 1RO. DE NOVIEMBRE - 35169	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	35169	S	396	425	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 071 345	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MARIN - LIMITES CON EJ. COLIMA Y PLATANO PRIMERA KILOMETRO 1 + 938 EJIDO MARIN, 86697 MARIN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA, CARDENAS A 500 MET. lon:-93.19081765, lat:17.996817562}}	\$ 44,652.00	\$ 44,696.00	\$ 4,986,352.36	\$ 4,986,352.36	\$ 4,986,352.36	\$ 4,986,352.36	\$ 4,986,352.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-18-K138-FII-2022, contratista:EMSJLUKA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4992578.21, importe_modificado:4986388.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, lineales, avance:1938.0}}	{2071345/proyecto_PROCESO, 2071345/proyecto_FIN, 2071345/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 071 647	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO PLATANO 1RA. SECCION - EJ. MARIN KILOMETRO 2 + 700 RANCHERIA PLATANO 1RA. SECCION 86697 PLATANO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 800 METROS DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA FEDE. lon:-93.15691729, lat:17.9888563}}	\$ 44,652.00	\$ 44,696.00	\$ 510,895.83	\$ 510,895.83	\$ 403,876.23	\$ 403,876.23	\$ 403,373.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-24-K139-FII-2022, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:513941.53, importe_modificado:510895.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, lineales, avance:38.0}}	{2071647/proyecto_FIN, 2071647/proyecto_PROCESO, 2071647/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 071 697	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MENDOZA COLONIA LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RAMON MENDOZA Y PERIFERICO PERIFERICO, ENTRANDO POR EL PERIFERICO A 50 METROS DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO 6 Y A 350 METROS DEL PARQU, lon:-93.17598663, lat:18.06957217}}	\$ 44,652.00	\$ 44,696.00	\$ 620,452.08	\$ 620,452.08	\$ 512,621.79	\$ 512,621.79	\$ 512,621.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-23-K140-FII-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:624090.27, importe_modificado:620452.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, lineales, avance:780.0}}	{2071697/proyecto_INICIO, 2071697/proyecto_FIN, 2071697/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 071 742	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO RANCHERIA MARIN - EJIDO MARIN KILOMETRO 0 + 770 RANCHERIA MARIN, 86697 MARIN (RAMPA DE PANUNCIO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO MARIN Y A 600 lon:-93.18905314, lat:17.99704065}}	\$ 44,652.00	\$ 44,696.00	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	\$ 1,473,878.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-31-K141-FII-2022, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1313451.02, importe_modificado:1309070.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, lineales, avance:770.0}}	{2071742/proyecto_INICIO, 2071742/proyecto_FIN, 2071742/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 072 207	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 150 METROS DEL RETEN DE LA COL. ZAPATA Y A 200 METROS DE LOS SEMAFOROS DE LA VIA CORTA, lon:-93.1624702, lat:18.0694784}}	\$ 44,652.00	\$ 44,696.00	\$ 500,146.07	\$ 500,146.07	\$ 500,146.07	\$ 500,146.07	\$ 500,146.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-27-K142-FII-2022, contratista:ELIZAMA LÓPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:502952.56, importe_modificado:500147.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, lineales, avance:203.0}}	{2072207/proyecto_INICIO, 2072207/proyecto_FIN, 2072207/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPON SABLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 072 237	Proy ecto de inver sión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,318,315.66	\$ 4,311,832.45	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318315.66, modificado:4311832.45}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CULICO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO CULICO 2DA. SECCION - 35326	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy ecto de Inver sión de Infraestr uctura Social	Tran sp or te y vial id ad es	Sin iden tificar	Munio pio de Cundu acán	35326	S	731	677	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2102.0, meta_modificada:2102.0)}
2022	2	TAB 220 202 072 285	Proy ecto de inver sión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 623,163.26	\$ 620,205.37	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623163.26, modificado:620205.37}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ARA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CEIBA 1RA. SECCION JAHUACTAL ASENTAMIENTO CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL - 35648	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy ecto de Inver sión de Infraestr uctura Social	Edu caci on	Sin iden tificar	Munio pio de Cundu acán	35648	S	248	256	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0)}
2022	2	TAB 220 202 073 348	Proy ecto de inver sión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,219,482.47	\$ 3,219,482.47	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219482.47, modificado:3219482.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 41714	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy ecto de Inver sión de Infraestr uctura Social	Agu a y san eam iento	Sin iden tificar	Munio pio de Cundu acán	41714	S	472	450	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:928.0, meta_modificada:928.0)}
2022	2	TAB 220 202 073 588	Proy ecto de inver sión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 692,701.01	\$ 689,402.48	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692701.01, modificado:689402.48}}	AMPLIACION DE ACCESO PRINCIPAL Y AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 14 EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD - 43314	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy ecto de Inver sión de Infraestr uctura Social	Edu caci on	Sin iden tificar	Munio pio de Cundu acán	43314	S	385	425	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}
2022	2	TAB 220 202 073 748	Proy ecto de inver sión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 499,086.62	\$ 496,182.89	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499086.62, modificado:496182.89}}	CONSTRUCCION DE SEERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION LEONEL MONTEJO MARIN EN CUNDUACAN LOCALIDAD NICOLAS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLAS BRAVO - 44389	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy ecto de Inver sión de Infraestr uctura Social	Edu caci on	Sin iden tificar	Munio pio de Cundu acán	44389	S	65	86	0	{meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 202 072 237	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA SECCION KILOMETRO 2 + 102 RANCHERIA CULICO 2DA. SECCION, 86684 CULICO 2DA. SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y ENTRANDO POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA, lon.-93.13456322, lat.18.14149112}}	\$ 44,666.00	\$ 44,737.00	\$ 4,311,832.45	\$ 4,311,832.45	\$ 4,311,602.17	\$ 4,311,602.17	\$ 4,297,892.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-26-K143-FIII-2022, contratista:CESAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:4318315.66, importe_modificado:4311832.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2095.0}}	{2072237/proyecto_INICIO, 2072237/proyecto_FIN, 2072237/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 072 285	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CEIBA 1RA. SECCION JAHUACTAL - GREGORIO MENDEZ KILOMETRO 4 + 800 EJIDO CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y FRENTE AL PARQUE DE, lon.-93.11341643, lat.18.0624425}}	\$ 44,666.00	\$ 44,696.00	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	\$ 618,771.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-32-K144-FIII-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:623163.25, importe_modificado:620205.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}	{2072285/proyecto_INICIO, 2072285/proyecto_PROCESO, 2072285/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 073 348	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION RAMON MENDOZA FRACCION JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA A 150 METROS DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO SEIS ENTRANDO POR LA ENTRADA, lon.-93.17821822, lat.18.07081143}}	\$ 44,666.00	\$ 44,727.00	\$ 3,212,664.51	\$ 3,212,664.51	\$ 1,853,248.50	\$ 1,853,248.50	\$ 1,847,931.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-26-K145-FIII-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3219482.47, importe_modificado:3212664.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:919.0}}	{2073348/proyecto_INICIO, 2073348/proyecto_FIN, 2073348/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 073 588	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD - TULIPAN KILOMETRO 4 + 800 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y ENTRANDO POR LA CARRETERA TULIPAN LIBERTAD COMO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y COMO, lon.-93.3618377, lat.18.17707965}}	\$ 44,666.00	\$ 44,711.00	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	\$ 688,960.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-30-K146-FIII-2022, contratista:FIALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:692701.01, importe_modificado:689403.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{2073588/proyecto_PROCESO, 2073588/proyecto_FIN, 2073588/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 073 748	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO NICOLAS BRAVO - CUCUYULAPA KILOMETRO 4 + 600 EJIDO NICOLAS BRAVO, 86697 NICOLAS BRAVO, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y ENTRANDO POR CUCUYULAPA POR LA CARRETERA CUCUYULAPA EL CAMELLON COMO A, lon.-93.22723907, lat.17.95650208}}	\$ 44,666.00	\$ 44,696.00	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	\$ 493,188.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-39-K157-FIII-2022, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:411636.44, importe_modificado:409216.41}}	{meta1: {unidad_medida:Square meters, avance:1.0}}	{2073748/proyecto_PROCESO, 2073748/proyecto_FIN, 2073748/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 074 409	Acci on	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,375,441.04	\$ 2,375,441.04	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375441.04, modificado:2375441.04}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 49719	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Identificar	Municipio de Cunduacán	49719	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	2	TAB 220 202 074 451	Acci on	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 348,939.60	\$ 348,939.60	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348939.6, modificado:348939.6}}	213 Material estadístico y geográfico - 49943	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Identificar	Municipio de Cunduacán	49943	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	2	TAB 220 202 074 470	Acci on	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 524,320.00	\$	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524320.0, modificado:0.0}}	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 50048	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Identificar	Municipio de Cunduacán	50048	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0)}

011



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 202 074 409	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon.-93.1743, lat:18.065363}}	\$ 44,607.00	\$ 44,926.00	\$ 2,375,441.04	\$ 2,375,441.04	\$ 904,929.92	\$ 904,929.92	\$ 904,929.92	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CSDA-009/2022, contratista:SERGIO LEÓN MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2375441.04, importe_modificado:2375441.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2074409 proyecto_INICIO, 2074409 proyecto_FIN, 2074409 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 074 451	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon.-93.1743, lat:18.065363}}	\$ 44,607.00	\$ 44,926.00	\$ 348,939.60	\$ 86,974.50	\$ 86,974.50	\$ 86,974.50	\$ 79,246.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD056/2022, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1276.0, importe_modificado:1276.0}, cto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD058/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:67164.0, importe_modificado:67164.0}, cto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD055/2022, contratista:NEMESIO MAYO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3150.0, importe_modificado:3150.0}, cto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD060/2022, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL Y ACEROS MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2225.0, importe_modificado:2225.0}, cto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD057/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:7656.0, importe_modificado:7656.0}, cto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD059/2022, contratista:PROVEEDORADE SERVICIOS Y MATERIALES CASTELAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5503.5, importe_modificado:5503.5}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}}	{2074451 proyecto_PROCESO, 2074451 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 074 470	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon.-93.1743, lat:18.065363}}	\$ 44,607.00	\$ 44,926.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}	{2074470 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:EN REFERENCIA AL OFICIO DOP/1661/2022, EMITIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRITORIAL Y SERVICIOS MPALES, SE PROCEDIO A DAR DE BAJA EN LAS MIS AL PROYECTO CON FOLIO 50048, DEBIDO A QUE HAN TRASCURRIDOS DOS MESES Y A LA FECHA NO SE CONTACTO A NINGUNA EMPRESA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, POR LO TANTO SE TOMO ESTA DECISION, trimestre:2.0, usuario:autorator/reg, fecha:2022-07-08}}	Sin observaciones

012



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_APROBADO	MONTO GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 074 512	Acción	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 50240	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Identificar	Municipio de Cunduacán	50240	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	2	TAB 220 202 076 676	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 235,392.16	\$ 233,397.14	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235392.16, modificado:233397.14}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO CALLE ALDAMA. - 63479	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cunduacán	63479	S	286	256	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}
2022	2	TAB 220 202 076 689	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 411,636.44	\$ 409,216.35	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411636.44, modificado:409216.35}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ - 63551	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cunduacán	63551	S	193	258	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}
2022	2	TAB 220 202 077 075	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,960,441.34	\$ 2,955,484.08	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960441.34, modificado:2955484.08}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO COL. LOS RIOS - 65392	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	65392	S	584	456	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1199.0, meta_modificada:1199.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 202 074 512	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. lon:-93.1743, lat:18.065363}}	\$ 44,607.00	\$ 44,926.00	\$ 139,200.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSDA-CDI0612022, contratista:NEMESIO MAYO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1445.0, importe_modificado:1445.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.01}}	{2074512/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 076 676	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE CALLE LIBERTAD, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ POR LA PASTERERIA MILUPITA, lon:-93.16958442, lat:18.06702646}}	\$ 44,682.00	\$ 44,711.00	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 231,988.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-46-K156-FIN-2022, contratista:AVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:235392.16, importe_modificado:233397.14}}	{meta1: {unidad_medida:METROS LINEALES, avance:102.0}}	{2076676/proyecto_PROCESO, 2076676/proyecto_INICIO, 2076676/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 076 689	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE Y CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO, A 30 METROS DE LA PLAZA DE LOS HOMBRES ILUSTRES ANTES PLAZA REGINO HERN, lon:-93.16745063, lat:18.06916104}}	\$ 44,682.00	\$ 44,711.00	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 406,746.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-39-K157-FIN-2022, contratista:AVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:411636.44, importe_modificado:409216.41}}	{meta1: {unidad_medida:METROS LINEALES, avance:104.0}}	{2076689/proyecto_INICIO, 2076689/proyecto_FIN, 2076689/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 077 075	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA LOS RIOS, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RIO GRUALVA Y CALLE RIO TONALA, CALLE RIO CUNDUACÁN ENTRADA A MORELITOS COMO A 600 METROS DE LA ESC. SEC. ESTATAL POR LA ENTRADA DE LA COL., lon:-93.1821954, lat:18.05040713}}	\$ 44,695.00	\$ 44,742.00	\$ 2,955,484.08	\$ 2,955,484.08	\$ 2,805,714.63	\$ 2,805,714.63	\$ 2,788,783.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-47-K160-FIN-2022, contratista:ELIZABETH GUZMÁN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2960441.34, importe_modificado:2955484.08}}	{meta1: {unidad_medida:METROS LINEALES, avance:1180.0}}	{2077075/proyecto_PROCESO, 2077075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

014



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BILE	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 077 114	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,953,859.75	\$ 1,949,060.79	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953859.75, modificado:1949060.79}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CULICO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO CULICO 2DA. SECCION - 65543	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	65543	S	425	560	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}
2022	2	TAB 220 202 077 155	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,464,441.87	\$ 2,464,441.87	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464441.87, modificado:2464441.87}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO EN LA CALLE ANTONIO SUAREZ Y CENTENARIO INST. JUAREZ. - 65771	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cunduacán	65771	S	470	465	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}
2022	2	TAB 220 077 336	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	ESTATAL	FISE	\$ 3,740,478.39	\$ -	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496191.36, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2244267.03, modificado:0.0}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 66896	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	66896	S	670	650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1239.0, meta_modificada:0.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 202 077 114	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEIBA KILOMETRO 3 + 025 RANCHERIA CULICO 2DA. SECCION, 86694 CULICO 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA CARRETERA CUNDUACÁN JA, lon:-93.1384256, lat:18.14209265}}	\$ 44,696.00	\$ 44,742.00	\$ 1,949,060.79	\$ 1,949,060.79	\$ 1,254,474.61	\$ 1,254,474.61	\$ 1,246,904.52	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-49-K162-FII-2022, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1953659.75, importe_modificado:1949060.79}}	{meta1 (unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0)}	{2077114 proyecto_INICIO, 2077114 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 077 155	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO SUAREZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CENTENARIO INSTITUTO JUAREZ Y CALLE ANTONIO DE DIOS GUARDA, AVENIDA PEDRO MENDEZ ENTRANDO POR LA AV. PEDRO MENDEZ COMO A 300 METROS D, lon:-93.1778423, lat:18.06314188}}	\$ 44,696.00	\$ 44,742.00	\$ 2,460,356.02	\$ 2,460,356.02	\$ 868,239.91	\$ 868,239.91	\$ 863,000.53	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-48-K164-FII-2022, contratista:FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2464441.87, importe_modificado:2460356.02}}	{meta1 (unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0)}	{2077155 proyecto_INICIO, 2077155 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 077 336	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FERORMA - LIBERTAD 2DA. SECCION KILOMETRO 1 + 239 EJIDO REFORMA, 86683 REFORMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A2300 METROS DE LA ENTRADA DE LIBERTAD 2DA. SECCION POR EL PARQUE DE LA COMUNIDA, lon:-93.34316394, lat:18.2143025}}	\$ 44,696.00	\$ 44,742.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2077336 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelado validado	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MDS por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAG en la LCF, trimestre 2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:MEDIANTE OFICIO DOP/1631/2022 EMITIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRITORIAL Y SERV. MPALES, SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO EN EL SRFT, DEBIDO A QUE EN LAS MDS EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES POR LO QUE SE PROCEDIÓ A ELIMINAR DE LAS MDS Y SE CARGÓ NUEVAMENTE CON EL FOLIO MDS 116578 SIENDO EL MISMO NÚMERO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:aurator@teq, fecha:2022-07-06}}	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESPON SABLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 079 796	Proy ecto de inver sion	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 985,627.01	\$ 985,627.01	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985627.01, modificado:985627.01}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN SALAMANCA - 79657	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy ecto de Inver sion de Infraestr uctura Social	Trasp orle s y vialidad es	Sin identi ficar	Munici pio de Cunduacán	79657	S	425	450	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificado:1080.0)}
2022	2	TAB 220 202 088 389	Adq uisicion	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}	K014-FIV- ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER	27	Tabasco	6	Cunduacán	Program a de Inver sion de Adquisi ones	Seg unid ad	Sin identi ficar	MUNI CIPIO DE CUND UACAN	K014-FIV	N	0	0	2,520	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)}
2022	2	TAB 220 202 088 785	Adq uisicion	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6902.0, modificado:6902.0}}	K018-FIV- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Program a de Inver sion de Adquisi ones	Seg unid ad	Sin identi ficar	MUNI CIPIO DE CUND UACAN	K018-FIV	N	0	0	75	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)}
2022	2	TAB 220 202 088 811	Adq uisicion	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31390.6, modificado:31390.6}}	K021-FIV- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Program a de Inver sion de Adquisi ones	Seg unid ad	Sin identi ficar	MUNI CIPIO DE CUND UACAN	K021-FIV	N	0	0	75	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificado:13.0)}
2022	2	TAB 220 202 088 815	Adq uisicion	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22708.36, modificado:22708.36}}	K023-FIV- ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Program a de Inver sion de Adquisi ones	Seg unid ad	Sin identi ficar	MUNI CIPIO DE CUND UACAN	K023-FIV	N	0	0	35	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 079 796	1	{geo1 {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO CUNDUACÁN SALAMANCA - E.J. SALAMANCA KILÓMETRO 1 + 080 EJIDO CUNDUACÁN SALAMANCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 600 METRO DE LA GASOLINERA CASI POR LA UNIVERSIDAS P. lon:-93.18552134, lat:18.06721471}}	\$ 44,696.00	\$ 44,727.00	\$ 985,627.01	\$ 982,540.16	\$ 893,742.93	\$ 893,742.93	\$ 898,349.65	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-54-K-178-FIN-2022, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:985627.01, importe_modificado:982540.16}}	{meta1 {unidad_medida:Mezclas, avance:1080.0}}	{2079796 proyecto_INICIO, 2079796 proyecto_FIN, 2079796 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validez o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 088 389	1	{geo1 {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 161 Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.171884, lat:18.0632534}}	\$ 44,655.00	\$ 44,684.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	{cto1 {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/052/2022, contratista:YADIRA ESTRADA DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}	{meta1 {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2088389 proyecto_FIN, 2088389 proyecto_PROCESO, 2088389 proyecto_INICIO}	Terminado	Validez o / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 088 785	1	{geo1 {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.063162051928106, lon:-93.17256351251802, lat:18.063162}}	\$ 44,656.00	\$ 44,685.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	{cto1 {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/053/2022, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:6902.0, importe_modificado:6902.0}}	{meta1 {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2088785 proyecto_PROCESO, 2088785 proyecto_FIN, 2088785 proyecto_INICIO}	Terminado	Validez o / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 088 811	1	{geo1 {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.06314402058368 -93.17255971930291, lon:-93.172559, lat:18.063144}}	\$ 44,691.00	\$ 44,742.00	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	{cto1 {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/050/2022, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:78346.41, importe_modificado:78346.41}}	{meta1 {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{2088811 proyecto_PROCESO, 2088811 proyecto_FIN, 2088811 proyecto_INICIO}	Terminado	Validez o / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 088 816	1	{geo1 {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.06314762685272 -93.17257678877549, lon:-93.172576, lat:18.063144}}	\$ 44,691.00	\$ 44,721.00	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$	{cto1 {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/050/2022, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:78346.41, importe_modificado:78346.41}}	{meta1 {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2088816 proyecto_INICIO, 2088816 proyecto_FIN, 2088816 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validez o / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_COMETIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	2	TAB 220 202 088 578	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				\$ 18,631.10	\$ 18,831.10	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18631.1, modificado:18631.1}}	K022-FIV.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segund	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K022-FIV	N	0	0	75	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2022	2	TAB 220 202 089 015	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13804.0, modificado:13804.0}}	K017-FIV.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segund	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K017-FIV	N	0	0	75	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2022	2	TAB 220 202 077 176	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,971,549.61	\$ 3,971,549.61	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2382929.77, modificado:2382929.77}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588619.84, modificado:1588619.84}}	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOMINGO AMADO BRITO SALGADO ASENTAMIENTO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - 66011	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	66011	S	398	385	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0)}
2022	2	TAB 220 202 077 509	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,705,465.53	\$ 3,705,465.58	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2223279.3, modificado:2223279.35}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482186.23, modificado:1482186.23}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ - 67910	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	67910	S	398	375	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0)}
2022	2	TAB 220 202 077 564	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 5,862,507.12	\$ 5,862,507.12	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3517504.27, modificado:3517504.27}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345002.85, modificado:2345002.85}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CUMUAPA - 68183	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	68183	S	285	325	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIACION	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 220 202 088 878	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.063295-483819296 -93.17270196490772, lon:-93.172701, lat:18.063295}}	\$ 44,683.00	\$ 44,713.00	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD054/2022, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS GEGOM, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:18831.1, importe_modificado:18831.1}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2088878/proyecto_INICIO, 2088878/proyecto_PROCESO, 2088878/proyecto_FIN}	Terminado / Registrado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 089 015	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.063152896175914, lon:-93.172559, lat:18.063152}}	\$ 44,656.00	\$ 44,685.00	\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD051/2022, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:13804.0, importe_modificado:13804.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avanos:2.0}}	{2089015/proyecto_INICIO, 2089015/proyecto_FIN, 2089015/proyecto_PROCESO}	Terminado / Registrado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 077 176	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:123, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - ALIANZA PARA LA PRODUCCION KILOMETRO 1 + 120 EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, 86684 DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR LA ENTRAD, lon:-93.37764279, lat:18.13194169}}	\$ 44,696.00	\$ 44,742.00	\$ 3,971,549.61	\$ 3,965,368.97	\$ 1,305,829.97	\$ 1,305,829.97	\$ 1,303,578.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-40-K167-289-fise-2022, contratista:ESDRAS TARACENA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3971549.61, importe_modificado:3965368.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}}	{2077176/proyecto_PROCESO, 2077176/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 077 509	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ - POB. LIBARTAD KILOMETRO 1 + 538 PUEBLO LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ, 86680 LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y C, lon:-93.34515436, lat:18.16564224}}	\$ 44,696.00	\$ 44,742.00	\$ 3,705,465.58	\$ 3,700,995.27	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K169-291-fise-2022, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3705465.58, importe_modificado:3700995.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2077509/proyecto_INICIO, 2077509/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 220 202 077 564	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO SAN PEDRO CUMUAPA - CUMUAPA TERCERA SECCION KILOMETRO 2 + 000 EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA, 86697 SAN PEDRO CUMUAPA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE LA CASETAN QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-93.13071289, lat:18.0175909}}	\$ 44,696.00	\$ 44,742.00	\$ 5,862,507.12	\$ 5,856,217.05	\$ 526,112.80	\$ 526,112.80	\$ 525,205.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-43-K170-292-fise-2022, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:5862507.12, importe_modificado:5856217.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{2077564/proyecto_INICIO, 2077564/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JESUS BRAHAM CANO GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLE  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

