

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 01022 06479	Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855587.12, modificado:3855587.12}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3680	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3680	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2023	2	TAB23 01022 06480	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,265,880.42	\$ 1,511,928.41	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265880.42, modificado:1511928.41}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PEDRO MENDEZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 3682	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3682	S	420	380	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}
2023	2	TAB23 01022 06484	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 945,094.17	\$ 941,640.72	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945094.17, modificado:941640.72}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SANTA LUCIA ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 3757	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3757	S	215	224	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0)}
2023	2	TAB23 01022 06582	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,343,881.55	\$ 1,340,310.16	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343881.55, modificado:1340310.19}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS ASENTAMIENTO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - 4962	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	4962	S	998	967	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0)}
2023	2	TAB23 01022 06619	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,514,153.83	\$ 1,510,127.17	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514153.83, modificado:1510127.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 2DA SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA SECCIÓN ENTRADA LOS TIQUET - 5384	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5384	S	973	948	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0)}
2023	2	TAB23 01022 06640	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 250,000.00	\$ 248,484.34	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248484.34}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD FELIPE GALVÁN ASENTAMIENTO FELIPE GALVÁN - 5689	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5689	S	243	255	0	{meta1: (unidad_medida: Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2023	2	TAB23 01022 06688	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 650,000.00	\$ 646,727.51	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646727.51}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN J.N. ADAN PEREZ RODRIGUEZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 5953	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5953	S	520	458	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2023	2	TAB23 01022 06753	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,811,537.65	\$ 1,805,444.85	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811537.65, modificado:1805444.85}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MANTILLA ASENTAMIENTO MANTILLA - 6564	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	6564	S	396	374	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2301022 06479	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon-93.1743, lat:18.055363}}	15-02-2023	31-12-2023	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 1,449,693.76	\$ 1,449,693.76	\$ 1,449,693.76	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CSDA/019/2023, contratista:SERGIO LEON MUÑOZ DE CUNDUACÁN, monto:3562455.12, importe_modificado:3562455.12}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2206479/proyecto_INICIO, 2206479/proyecto_PROCESO, 2206479/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	{obs1: {observación:POBLACIÓN TOTAL: 21,003. HOMBRES: 10,094. MUJERES: 10,909. Trimestre 2.0, usuario:auratoromseg, fecha:2023-07-10}}	Sin observaciones
TAB2301022 06480	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AV. PEDRO MENDEZ PUEBLO CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAMANTE, CALLE ESCOBEDO A 50 METROS DEL MONUMENTO A TASCOB ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA DIAMANTE Y ESCOBEDO A, lon-93.18149802, lat:18.06101311}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-12-K138-FII-2023, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1265880.42, importe_modificado:1262876.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2206480/proyecto_INICIO, 2206480/proyecto_FIN, 2206480/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:PROYECTO CON AMPLIACIÓN DE MONTO, APROBADO EN LA VIGESIMA SESION ORDINARIA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023. Trimestre 2.0, usuario:auratoromseg, fecha:2023-07-10}}	Sin observaciones
TAB2301022 06484	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO EJ. SANTA LUCIA - RA. MANTILLA KILOMETRO 1 + 350 EJIDO SANTA LUCIA, 86681 SANTA LUCIA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CARRETERA MANTILLA Y CAMINO CAMPO BELLOTA, CARRETERA DE TULIPAN A YOLOXOCHITL, lon-93.30423035, lat:18.07487893}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-17-K139-FII-2023, contratista:NOE MARQUEZ LÓPEZ DE CUNDUACÁN, monto:945084.17, importe_modificado:941640.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}}	{2206484/proyecto_INICIO, 2206484/proyecto_FIN, 2206484/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06582	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN - CUNDUACÁN EL MOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 350 RANCHERÍA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS, 86690 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A, 6, lon-93.18911651, lat:18.0351837}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-13-K141-FII-2023, contratista:CORPORATIVO MARK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1120489.88, importe_modificado:1116969.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}}	{2206582/proyecto_PROCESO, 2206582/proyecto_FIN, 2206582/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06619	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LA PIEDRA 2DA. SECCION, + PECHUGALCO 2DA. SECCION KILOMETRO 1 + 350 RANCHERÍA LA PIEDRA 2DA SECCION, 86683 LA PIEDRA 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A, 850 METROS ANTES DE LLEGA, lon-93.20163049, lat:18.12954779}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-19-K142-FII-2023, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA DE CUNDUACÁN, monto:1514153.83, importe_modificado:1510164.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}}	{2206619/proyecto_INICIO, 2206619/proyecto_PROCESO, 2206619/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06640	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO FELIPE GALVÁN - CUMUAPA 2DA. SECCION KILOMETRO 2 + 500 EJIDO FELIPE GALVÁN, 86697 FELIPE GALVÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, ENTRANDO POR LA DESVIACION DE LA CARRETERA DE BATERIA CUNDUAC, lon-93.05817993, lat:18.00590383}}	01-02-2023	28-02-2023	\$ 248,484.34	\$ 248,484.34	\$ 248,484.34	\$ 248,484.34	\$ 248,484.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-15-K143-FII-2023, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:248484.34}}	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}	{2206640/proyecto_INICIO, 2206640/proyecto_FIN, 2206640/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06689	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO MENDEZ MAGAÑA CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO SUREZ Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE MARIANO ESCOBEDO A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL Y A 300 METROS DEL FRACC, lon-93.17730282, lat:18.06250167}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-23-K144-FII-2023, contratista:ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:650000.0, importe_modificado:647216.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}	{2206689/proyecto_INICIO, 2206689/proyecto_PROCESO, 2206689/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06753	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO RA. MANTILLA - YOLOXOCHITL 2DA. SECCION KILOMETRO 1 + 500 RANCHERÍA MANTILLA, 86687 MANTILLA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 650 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA Y, lon-93.29801842, lat:18.07102365}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-16-K145-FII-2023, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1811537.65, importe_modificado:1807606.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}}	{2206753/proyecto_INICIO, 2206753/proyecto_PROCESO, 2206753/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

Ab

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO UNIDAD DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 01022 06781	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 267,470.38	\$ 265,957.09	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267470.38, modificado:265957.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUMUAPA 2DA. SECCIÓN 6789	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	6789	S	90	90	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 900.0, meta_modificada: 900.0)}
2023	2	TAB23 01022 06854	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN, LOCALIDAD RIO SECO 2DA. SECCION TRAMO LA PALMA ASENTAMIENTO RIO SECO 2DA. SECCION SANTIAGUITO - 7961	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	7961	S	603	545	0	{meta1: (unidad_medida: Metro lineal, meta: 0.3, meta_modificada: 0.3)}
2023	2	TAB23 01022 07173	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,814,472.55	\$ 2,814,472.55	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814472.55, modificado:2814472.55}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PECHUCALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES ASENTAMIENTO PECHUCALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES - 10994	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	10994	S	592	588	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1523.0, meta_modificada: 1523.0)}
2023	2	TAB23 01022 07318	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,603,577.23	\$ 1,603,577.23	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603577.23, modificado:1603577.23}}	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA MANUEL GIL Y SAEENZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA TULIPÁN ASENTAMIENTO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN - 12077	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	12077	S	1,366	1,310	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 484.0, meta_modificada: 484.0)}
2023	2	TAB23 01022 07532	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,975,373.66	\$ 1,975,373.66	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975373.66, modificado:1975373.66}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL TUNAL ASENTAMIENTO EL TUNAL - 13371	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	13371	S	192	180	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1395.0, meta_modificada: 1395.0)}
2023	2	TAB23 02022 16125	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,663,579.79	\$ 3,659,383.86	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663579.79, modificado:3659383.86}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 24 PULGADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 24425	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	24425	S	1,730	1,650	0	{meta1: (unidad_medida: Metros, meta: 453.0, meta_modificada: 453.0)}
2023	2	TAB23 02022 16662	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,268,183.76	\$ 1,265,299.41	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268183.76, modificado:1265299.41}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCION ASENTAMIENTO LIBERTAD 2DA SECCION - 26879	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	26879	S	532	503	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 415.0, meta_modificada: 415.0)}
2023	2	TAB23 02022 16738	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,737,172.25	\$ 4,732,578.46	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4737172.25, modificado:4732578.46}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD YOLOXCHITL 2DA. SECCION - 27223	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	27223	S	878	843	0	{meta1: (unidad_medida: Metro lineal, meta: 2.48, meta_modificada: 2.48)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2301022 06781	1	{geo1: (cve_municipio 6, localidad 18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA CUMUAPA 2DA. SECCION - E.J. FELIPE GALVAN KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA CUMUAPA 2DA. SECCION, 86697 CUMUAPA 2DA. SECCION CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA, lon.-93.08712504, lat.17.98536183)}	01-03-2023	30-03-2023	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	{cto1: numero_contrato CU-20-K150-FII-2023, contratista HEDI ZAPATA RAMOS DE CUNDUACÁN, monto 267470.38, importe_modificado 265971.19}}	{meta1: (unidad_medida Metros, avance 900.0)}	{2206781/proyecto_INICIO, 2206781/proyecto_FIN, 2206781/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 06854	1	{geo1: (cve_municipio 6, localidad 57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA RIO SECO 2DA. SECCION - LA TRINIDAD KILOMETRO 1 + 600 RANCHERIA RIO SECO 2DA. SECCION SANTIAGUITO, 86687 RIO SECO 2DA. SECCION (SANTIAGUITO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE E, lon.-93.2891778, lat.18.12952152)}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,480,619.27	{cto1: numero_contrato CU-26-K151-FII-2023, contratista PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ DE CUNDUACÁN, monto 2500000.0, importe_modificado 2495713.77}}	{meta1: (unidad_medida Kilometro lineal, avance 0.3)}	{2206854/proyecto_INICIO, 2206854/proyecto_FIN, 2206854/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 07173	1	{geo1: (cve_municipio 6, localidad 75, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHUCALCO 2DA. SECCION - PARQUE INDUSTRIAL KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA PECHUCALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES, 86693 PECHUCALCO 2DA. SECCION (LAS CRUCES), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , LA OBRA, lon.-93.18725907, lat.18.12147318)}	01-03-2023	15-04-2023	\$ 2,814,472.55	\$ 2,812,483.03	\$ 1,556,024.66	\$ 1,556,024.66	\$ 1,546,634.86	{cto1: numero_contrato CU-35-K153-FII-2023, contratista CONSTRUCCIONES VANGUARDISTAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto 2814472.55, importe_modificado 2810483.03}}	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 1560.0)}	{2207173/proyecto_INICIO, 2207173/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 07319	1	{geo1: (cve_municipio 6, localidad 7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN - BUENAVENTURA KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN, 86687 CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 700 METROS DEL PARQUE ENTRANDO POR, lon.-93.2944138, lat.18.11072269)}	01-03-2023	15-04-2023	\$ 1,603,577.23	\$ 1,600,068.25	\$ 852,296.93	\$ 852,296.93	\$ 847,153.76	{cto1: numero_contrato CU-31-K154-FII-2023, contratista SOLEMPE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 1603577.23, importe_modificado 1600068.25}}	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 400.0)}	{2207319/proyecto_INICIO, 2207319/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 07532	1	{geo1: (cve_municipio 6, localidad 107, direccion:CAMINO TRAMO EL TUNAL - DOMINGO AMADO BRITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 350 EJIDO EL TUNAL, 86684 EL TUNAL, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A MIL DOSCIENTOS METROS DEL ENTRONQUE DEL E.J. MONTE GRANDE Y A 700 METROS DE LA CA, lon.-93.38992363, lat.18.13726378)}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,971,570.25	\$ 1,971,570.25	\$ 1,109,044.61	\$ 1,109,044.61	\$ 1,102,352.10	{cto1: numero_contrato CU-22-K140-FII-2023, contratista TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS. S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 1975373.66, importe_modificado 1971570.25}}	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 800.0)}	{2207532/proyecto_INICIO, 2207532/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 16125	1	{geo1: (cve_municipio 6, localidad 1, direccion:CALLE FRANCISCI I MADERO COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86680 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE CARRANZA, CALLE MATAMOROS ENTRANDO POR EL MONUMENTO A TABASCO A 200 METROS INICA POR EL PANTEON MUNICIPAL HASTA, lon.-93.18386653, lat.18.05907837)}	01-03-2023	15-04-2023	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	{cto1: numero_contrato CU-19-K152-FII-2023, contratista FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 3663579.79, importe_modificado 3659591.46}}	{meta1: (unidad_medida Metros, avance 453.0)}	{2216125/proyecto_FIN, 2216125/proyecto_PROCESO, 2216125/proyecto_INICIO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	{obs1: (observación ajustar recaudado trimestre 2.0, usuario yulianapriego he, fecha 2023-07-17)}
TAB2302022 16662	1	{geo1: (cve_municipio 6, localidad 83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 2DA. SECCION - LIBERTAD KILOMETRO 2 + 600 EJIDO LIBERTAD 2DA. SECCION, 86683 LIBERTAD 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 250 METROS DE LA CURVA DE LA CARRETERA DE LIBERT, lon.-93.35866436, lat.18.19470114)}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 1,265,299.41	\$ 1,265,299.41	\$ 1,265,299.41	\$ 1,265,299.41	\$ 1,265,299.41	{cto1: numero_contrato CU-28-K156-FII-2023, contratista EDGAR RUIZ RAVERS DE CUNDUACÁN, monto 1268183.76, importe_modificado 1265299.41}}	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 415.0)}	{2216662/proyecto_FIN, 2216662/proyecto_PROCESO, 2216662/proyecto_INICIO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 16738	1	{geo1: (cve_municipio 6, localidad 67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 2DA. SECCION - MIAHUATLAN 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 500 RANCHERIA YOLOXOCHITL 2DA. SECCION, 86681 YOLOXOCHITL 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA YOLOXOCHITL, lon.-93.28293162, lat.18.05782549)}	01-04-2023	15-05-2023	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	{cto1: numero_contrato CU-21-K157-FII-2023, contratista LIZBETH GARCÍA MIRANDA DE CUNDUACÁN, monto 4737172.25, importe_modificado 4732661.8}}	{meta1: (unidad_medida Kilometro lineal, avance 2.48)}	{2216738/proyecto_INICIO, 2216738/proyecto_FIN, 2216738/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAI_ APROBADO	MONTO_GLOBAI_ MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 02022 16843	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,265,703.10	\$ 2,261,692.17	{F11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265703.1, modificado:2261692.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO INMITAB - 27822	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	27822	S	6,480	6,320	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 635.0, meta_modificada: 635.0)}
2023	2	TAB23 02022 16881	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 641,393.02	\$ 638,591.67	{F11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641393.02, modificado:638591.67}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN 2000 POR LA AVENIDA DOMINGO COLIN - 28007	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	28007	S	630	650	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 51.0, meta_modificada: 51.0)}
2023	2	TAB23 02022 17025	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,513,488.80	\$ 1,513,488.80	{F11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513488.8, modificado:1513488.8}}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUMANGO 1RA. SECCIÓN EL DREN - 29035	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	29035	S	310	301	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 480.0, meta_modificada: 480.0)}
2023	2	TAB23 02022 17081	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	{F11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 1RA. SECCIÓN - 29397	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	29397	S	756	736	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 442.0, meta_modificada: 442.0)}
2023	2	TAB23 02022 17234	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,974.74	{F11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995974.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD RIO SECO 2DA. SECCIÓN SANTAGUITO TRAMO LAS PALMA - 30208	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	30208	S	603	545	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 530.0, meta_modificada: 530.0)}
2023	2	TAB23 02022 17283	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,122,476.55	\$ 3,122,476.55	{F11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122476.55, modificado:3122476.55}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO OBRERA - 30437	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	30437	S	630	650	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1127.0, meta_modificada: 1127.0)}
2023	2	TAB23 02022 17637	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 961,528.64	\$ 961,528.64	{F11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961528.64, modificado:961528.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN D EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. FED. MELIDA CORTAZA PEREZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACIÓN SAN FELIPE - 32435	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	32435	S	442	443	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 288.0, meta_modificada: 288.0)}
2023	2	TAB23 02022 17671	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 990,000.00	\$ 987,016.98	{F11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:987016.98}}	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN SAN PEDRO - 32566	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	32566	S	170	161	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 298.0, meta_modificada: 298.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLO	TIPO_GEOREFERE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2302022 16843	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EQUITACION FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO INMITAB, 86590 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE EQUITACION Y ANDADOR BEISBOL, CALLE ATLETISMO ENTRANDO POR LA CALLE DOMINGO COLIN A LA ALTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA COMO lon.-93.16692947, lat.18.06171245}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 2,261,692.17	\$ 2,261,692.17	\$ 2,261,692.17	\$ 2,261,692.17	\$ 2,261,692.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-25-K159-FII-2023, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2265703.1, importe_modificado:2261692.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}}	{2216843/proyecto_INICIO, 2216843/proyecto_FIN, 2216843/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 16851	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMINGO COLIN CIUDAD CUNDUACÁN 2000, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA DOMINGO COLIN Y CALLE BALANCAN, CALLE CICLISMO ENTRADA DE LA AVENIDA PEDROMENVA DE LAS CARNITAS URUAPAN A LA UNIDAD DEPORTIVA POR LA, lon.-93.16629378, lat.18.06434407}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-29-K160-FII-2023, contratista:ALFREDO LOPEZ LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:534959.71, importe_modificado:532216.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}	{2216881/proyecto_FIN, 2216881/proyecto_PROCESO, 2216881/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17025	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO HUMANGO EL DREN - HUMANGO 2D, SECCIÓN KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUMANGO 1RA, SECCIÓN EL DREN, 86684 HUMANGO 1RA, SECCIÓN (EL DREN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA DEL POBLA, lon.-93.14556696, lat.18.11935208}}	01-04-2023	15-05-2023	\$ 1,513,488.80	\$ 1,510,488.63	\$ 1,468,949.83	\$ 1,468,949.83	\$ 1,460,085.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-48-K161-FII-2023, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1513488.8, importe_modificado:1510488.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{2217025/proyecto_INICIO, 2217025/proyecto_PROCESO, 2217025/proyecto_FIN}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17081	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO CULJO 1RA, SECCIÓN - RA, ANTA KILOMETRO 1 + 800 PUEBLO CULJO 1RA, SECCIÓN 86594 CULJO 1RA, SECCIÓN CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 12 POR L, lon.-93.12969333, lat.18.11546969}}	01-04-2023	15-05-2023	\$ 1,500,000.00	\$ 1,496,506.26	\$ 1,299,877.26	\$ 1,299,877.26	\$ 1,292,033.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-36-K162-FII-2023, contratista:LIGIANMALDONADO FALCONI, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1496506.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}}	{2217081/proyecto_INICIO, 2217081/proyecto_FIN, 2217081/proyecto_PROCESO}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17234	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO RIO SECO 2DA, SECCIÓN - CASA BLANCA 1RA, SECCIÓN KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA RIO SECO 2DA, SECCIÓN SANTIAGUITO, 86687 RIO SECO 2DA, SECCIÓN (SANTIAGUITO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CAR, lon.-93.28773872, lat.18.13123496}}	15-03-2023	15-04-2023	\$ 1,995,974.74	\$ 1,995,974.74	\$ 1,995,974.74	\$ 1,995,974.74	\$ 1,995,974.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-37-K163-FII-2023, contratista:BEATRIZ ADRIANA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1995974.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}}	{2217234/proyecto_INICIO, 2217234/proyecto_FIN, 2217234/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17283	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FEDEL VELÁZQUEZ SANCHEZ COLONIA OBRERA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FEDEL VELÁZQUEZ SANCHEZ Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE RICARDO MARTINEZ ESTRADA A 250 METROS DE LA UJAT CAMPUS CUNDUACÁN POR, lon.-93.16898361, lat.18.0786233}}	15-03-2023	30-04-2023	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	\$ 3,069,161.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-30-K164-FII-2023, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3122476.55, importe_modificado:3117984.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1127.0}}	{2217283/proyecto_INICIO, 2217283/proyecto_FIN, 2217283/proyecto_PROCESO}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17637	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACION SAN FELIPITO - FELIPE CARRILLO PUERTO KILOMETRO 1 + 800 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACION SAN FELIPITO, 86687 FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPLIACION SAN FELI, lon.-93.26281393, lat.18.12932971}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 981,528.64	\$ 978,528.86	\$ 972,969.70	\$ 972,969.70	\$ 972,969.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-33-K165-FII-2023, contratista:AVAL SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:981528.64, importe_modificado:978528.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:286.0}}	{2217637/proyecto_INICIO, 2217637/proyecto_FIN, 2217637/proyecto_PROCESO}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17671	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO CUNDUACÁN SAN PEDRO - COL. ABRAHAM DE LA CRUZ KILOMETRO 1 + 600 EJIDO CUNDUACÁN SAN PEDRO, 86689 CUNDUACÁN (SAN PEDRO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA A GREGORIO MENDEZ POR LA ENT, lon.-93.1436465, lat.18.07045234}}	15-04-2023	15-05-2023	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-38-K166-FII-2023, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES VILE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:980000.0, importe_modificado:987017.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}}	{2217671/proyecto_INICIO, 2217671/proyecto_FIN, 2217671/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBALE_APROBADO	MONTO_GLOBALE_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 02022 17827	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,082,777.15	\$ 1,082,777.15	{IT1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1082777.15, modificado: 1082777.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CRISTAL - 33600	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	33600	S	298	325	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 210.0, meta_modificada: 210.0)}
2023	2	TAB23 02022 18054	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 904,613.14	\$ 901,311.30	{IT1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 904613.14, modificado: 901311.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE EN LA CALLE ALCATRAZES. - 34541	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	34541	S	710	650	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 225.0, meta_modificada: 225.0)}
2023	2	TAB23 02022 18104	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 927,302.96	\$ 927,302.96	{IT1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 927302.96, modificado: 927302.96}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 34829	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	34829	S	658	662	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 208.0, meta_modificada: 208.0)}
2023	2	TAB23 02022 18348	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,996,657.13	\$ 2,992,130.28	{IT1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2996657.13, modificado: 2992130.28}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUCUYULAPA EL CAMELLON - 36390	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	36390	S	2,100	2,020	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1042.0, meta_modificada: 1042.0)}
2023	2	TAB23 02022 18734	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 314,214.95	\$ 314,214.95	{IT1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 314214.95, modificado: 314214.95}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD OSCAR GÓMEZ SAÚZ - 38299	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	38299	S	138	135	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 341.0, meta_modificada: 341.0)}
2023	2	TAB23 02022 18779	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 470,427.48	\$ 467,416.87	{IT1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 470427.48, modificado: 467416.87}}	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL PILAR PINEDA MORALES EN CUNDUACÁN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 38524	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	38524	S	217	253	0	{meta1: (unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}
2023	2	TAB23 02022 19307	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,592,384.84	\$ 2,592,384.84	{IT1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2592384.84, modificado: 2592384.84}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCION - 41732	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	41732	S	532	506	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 763.0, meta_modificada: 763.0)}
2023	2	TAB23 02022 19399	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,093,943.27	\$ 2,089,887.43	{IT1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2093943.27, modificado: 2089887.43}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CASA BLANCA TRA. SECCION - 42172	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	42172	S	266	284	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 340.0, meta_modificada: 340.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERRE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2302022 17827	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MAZO RUIZ COLONIA CRISTAL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL MAZO RUIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO BLE TAARACENA EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNIPAL COMO A 250 METROS POR LA VETERINA, lon-93.18661099, lat:18.05444222}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 1,082,777.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2217827/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 18054	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRACES COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ALCATRACES Y PROLONGACION RAMON MENDOZA, CALLE GARDENIAS A 250 METROS DEL PERIFERICO ENTRANDO PO LA TIENDA AJURRERA PASANDO COMO A 200 , lon-93.1775304, lat:18.07036264}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 801,311.30	\$ 901,311.30	\$ 901,311.30	\$ 901,311.30	\$ 901,311.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-32-K168-FII-2023, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:904613.14, importe_modificado:901311.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}	{2218054/proyecto_INICIO, 2218054/proyecto_FIN, 2218054/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 18104	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO RANCHO NUEVO - SAN NICOLAS KILOMETRO 2 + 600 EJIDO RANCHO NUEVO, 86698 RANCHO NUEVO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA CASA DE DON REBERTO FRIAS Y HACIA LA ENTRADA DE LA CASA DE DOÑA CA, lon-93.070195, lat:18.07253257}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 927,302.96	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 277,120.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-68-K169-FII-2023, contratista:PLATAFORMA CAMINERA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:927302.96, importe_modificado:923734.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}}	{2218104/proyecto_INICIO, 2218104/proyecto_FIN, 2218104/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 18346	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CUCUYULAPA EL CAMELLO - ROBLADO CUCUYULAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 350 PUEBLO CUCUYULAPA EL CAMELLO, 86698 CUCUYULAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA PLATANERA DE LOS MERODIOS COM, lon-93.26134543, lat:17.97927519}}	15-04-2023	30-05-2023	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	\$ 2,992,130.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-40-K170-FII-2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2996657.13, importe_modificado:2992147.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.0}}	{2218348/proyecto_INICIO, 2218348/proyecto_FIN, 2218348/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 18734	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, direccion:CERRADA LOS HERNANDEZ COLONIA OSCAR GÓMEZ SÁUZ, 86697 OSCAR GÓMEZ SÁUZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARDENAS VILLA HERMOSA ANTES DE LLEGAR AL CEDIS EN LA ENTRADA DE LOS HERNANDEZ Y POR LA TEINDA DE ABARRO, lon-93.22086464, lat:17.99455645}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 314,214.95	\$ 311,720.62	\$ 306,795.34	\$ 306,795.34	\$ 304,943.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-51-K171-FII-2023, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:314214.95, importe_modificado:311720.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}}	{2218734/proyecto_FIN, 2218734/proyecto_PROCESO, 2218734/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 18779	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - TIERRA Y LIBERTAD KILOMETRO 1 + 350 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86680 IGNACIO ZARAGOZA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA IGLESIA PENTECOSTALES PASANDO LA IGLESIA DE BELEN, lon-93.34531671, lat:18.10965994}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	\$ 467,416.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-42-K172-FII-2023, contratista:HERNAN DE LOS SANTOS SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:470427.48, importe_modificado:467420.23}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}	{2218779/proyecto_INICIO, 2218779/proyecto_FIN, 2218779/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 19307	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIBERTAD 2DA. SECCION - REFORMA KILOMETRO 2 + 600 EJIDO LIBERTAD 2DA SECCION, 86683 LIBERTAD 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA DE LIBERTAD EN EL KILOME, lon-93.35604953, lat:18.19270764}}	15-03-2023	30-04-2023	\$ 2,592,384.84	\$ 2,588,079.78	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	\$ 2,554,974.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-50-K173-FII-2023, contratista:OSCAR HOMERO CHÁVEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2592384.84, importe_modificado:2588079.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.0}}	{2219307/proyecto_INICIO, 2219307/proyecto_FIN, 2219307/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 19399	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO CASABLANCA 1RA. SECCION - RIO SECO 2DA. SECCION SANTIAGO, KILOMETRO 1 + 350 EJIDO CASA BLANCA 1A SECC, 86681 CASA BLANCA 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 200 METROS DEL RES, lon-93.2982635, lat:18.13539291}}	15-03-2023	15-04-2023	\$ 2,089,887.43	\$ 2,089,887.43	\$ 2,089,887.43	\$ 2,089,887.43	\$ 2,089,887.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-41-K175-FII-2023, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2089843.27, importe_modificado:2089888.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}	{2219399/proyecto_INICIO, 2219399/proyecto_FIN, 2219399/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAI_APROBADO	MONTO_GLOBAI_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 02022 19579	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,281,010.44	\$ 3,281,010.44	{#1 {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281010.44, modificado:3281010.44}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA - 43473	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	43473	S	766	743	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1772.0, meta_modificada: 1772.0}}
2023	2	TAB23 02022 19611	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 517,450.91	\$ 517,450.91	{#1 {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517450.91, modificado:517450.91}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SANTO TOMAS ENTRADA LOS BROCA. - 43759	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	43759	S	370	350	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 185.0, meta_modificada: 185.0}}
2023	2	TAB23 02022 19630	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 5,383,340.75	\$ 5,383,340.75	{#1 {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5383340.75, modificado:5383340.75}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN, EN PERIFERICO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE RAMON MENDOZA. - 43919	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	43919	S	10,234	9,590	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3059.0, meta_modificada: 3059.0}}
2023	2	TAB23 02022 19732	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,967,484.93	\$ 2,967,484.93	{#1 {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967484.93, modificado:2967484.93}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN CENTRO. - 44443	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	44443	S	430	425	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 888.0, meta_modificada: 888.0}}
2023	2	TAB23 02022 20049	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 630,783.45	\$ 630,783.45	{#1 {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630783.45, modificado:630783.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANITA CADENA DE LA TORRE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTÉ - 46895	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	46895	S	549	568	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 357.0, meta_modificada: 357.0}}
2023	2	TAB23 02022 20079	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 642,815.00	\$ 642,815.00	{#1 {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642815.0, modificado:642815.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ULDARICO CANTO PINTO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA CHONTA - 47036	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	47036	S	425	450	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 161.0, meta_modificada: 161.0}}
2023	2	TAB23 02022 20137	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,221,779.94	\$ 1,221,779.94	{#1 {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221779.94, modificado:1221779.94}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS DOLORES CORREA ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUMUAPA 1RA. SECCIÓN. - 47317	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	47317	S	694	685	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 357.0, meta_modificada: 357.0}}
2023	2	TAB23 02022 20187	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 513,671.98	\$ 513,671.98	{#1 {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513671.98, modificado:513671.98}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN. - 47891	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	47891	S	625	658	0	{meta1: {unidad_medida: Aula, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2302022 19579	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ DE JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 2 + 350 EJIDO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA. 86693 HUMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.20767913, lat:18.15357306]}	15-03-2023	30-04-2023	\$ 3,281,010.44	\$ 3,276,508.02	\$ 2,186,756.82	\$ 2,186,756.82	\$ 2,173,560.97	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-46-K176-FII-2023, contratista:SUSEYCO FRANJA, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3291010.44, importe_modificado:3276508.02]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1772.0]}	{2219579/proyecto_INICIO, 2219579/proyecto_FIN, 2219579/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 19611	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO TOMAS - BUENAVENTURA KILOMETRO 2 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 96687 SANTO TOMAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A150 METROS DE LA CASA EJIDAL POR DONDE VIVE DON CARMEN BROCA A 350 METROS, lon:-93.27555217, lat:18.11585453]}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 517,450.91	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ -	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-57-K177-FII-2023, contratista:CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:517450.91, importe_modificado:515419.09]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0]}	{2219611/proyecto_INICIO, 2219611/proyecto_FIN, 2219611/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 19630	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO FRACCIONAMIENTO LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE RAMON MENDOZA, CALLE CORREGIDORA DEL PARQUE DE FERIA A LA TIENDA DE SERGIO SOBERANO FRENTE A LA PLAZA, lon:-93.17871175, lat:18.06778211]}	01-04-2023	15-06-2023	\$ 5,383,340.75	\$ 5,378,365.02	\$ 713,982.93	\$ 713,982.93	\$ 214,194.88	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-58-K178-FII-2023, contratista:URBAREA, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5383340.75, importe_modificado:5378365.02]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0]}	{2219630/proyecto_PROCESO, 2219630/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 19732	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO MENDEZ MAGAÑA COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE DOMINGO COLIN SOBRE LA CALLE PEDRO MENDEZ HACIA LA DOMINGO COLIN A 150 METROS DE ABARROTE, lon:-93.1703922, lat:18.06531306]}	15-04-2023	15-05-2023	\$ 2,967,484.93	\$ 2,963,513.06	\$ 2,782,973.14	\$ 2,782,973.14	\$ 2,766,179.35	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-43-K179-FII-2023, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2967484.93, importe_modificado:2963513.06]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0]}	{2219732/proyecto_PROCESO, 2219732/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 20049	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACÁN EL MOTE - MIAHUATLAN 3RA. SECCION KILOMETRO 2 + 600 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTÉ, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTÉ), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VECINAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.20975041, lat:18.03607208]}	01-05-2023	15-06-2023	\$ 630,783.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2220049/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 20079	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA CHONITA - LA TRINIDAD KILOMETRO 2 + 800 EJIDO LA CHONITA, 86682 LA CHONITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VECINAL CUNDUACÁN LA TRINIDAD A LA ALTURA DE LA ENTRADA DE FELIPECARR, lon:-93.25480949, lat:18.14577074]}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 642,815.00	\$ 640,312.49	\$ 318,562.32	\$ 318,562.32	\$ 316,639.96	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-56-K188-FII-2023, contratista:OWS HOLDING MÉXICO, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:642815.0, importe_modificado:640312.49]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0]}	{2220079/proyecto_INICIO, 2220079/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 20137	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUMUAPA 1RA. SECCION - EL CARMEN CUMUAPAS KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA CUMUAPA 1A SECC. 86697 CUMUAPA 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VECINAL CUMUAPA A LA FEDERAL CARD, lon:-93.13808454, lat:17.9902816]}	01-05-2023	15-06-2023	\$ 1,221,779.94	\$ 1,218,783.63	\$ 390,779.89	\$ 390,779.89	\$ 388,421.73	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-54-K189-FII-2023, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1221779.94, importe_modificado:1218783.63]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0]}	{2220137/proyecto_PROCESO, 2220137/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 20187	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION - LA TRINIDAD KILOMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCION, 86693 LA PIEDRA 4TA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN LA TINDAD A 200 METR, lon:-93.23486843, lat:18.12885492]}	01-05-2023	15-06-2023	\$ 513,671.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Aula, avance:0.0]}	{2220187/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAI_ APROBADO	MONTO_GLOBAI_ MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 02022 20300	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 464,437.03	\$ 464,437.03	{IF1_ {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464437.03, modificado:464437.03}}	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN COBATAB EMSAD NO. 56, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - 48344	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	48344	S	666	656	0	{meta1_ {unidad_medida:Aula meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	2	TAB23 02022 22459	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 522,295.28	\$ 522,295.28	{IF1_ {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522295.28, modificado:522295.28}}	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ABRAHAM DE LA CRUZ - 66739	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	66739	S	4,860	4,550	0	{meta1_ {unidad_medida:Metros lineales meta:95.0, meta_modificada:95.0}}
2023	2	TAB23 02022 23149	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 745,247.01	\$ 745,247.01	{IF1_ {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745247.01, modificado:745247.01}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMIAPA - 71959	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	71959	S	230	244	0	{meta1_ {unidad_medida:Metros Cuadrados meta:189.0, meta_modificada:189.0}}
2023	2	TAB23 02022 23168	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 611,090.82	\$ 611,090.82	{IF1_ {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611090.82, modificado:611090.82}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD CON CLAVE 27JUN0023Y EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD. - 72076	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	72076	S	836	870	0	{meta1_ {unidad_medida:Metros Cuadrados meta:126.0, meta_modificada:126.0}}
2023	2	TAB23 02022 23196	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 674,780.42	\$ 674,780.42	{IF1_ {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674780.42, modificado:674780.42}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ISAÍAS DE DIOS VEITES, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO. - 72290	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	72290	S	690	750	0	{meta1_ {unidad_medida:Metros Cuadrados meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
2023	2	TAB23 02022 23687	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,824,999.17	\$ 1,824,999.17	{IF1_ {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824999.17, modificado:1824999.17}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS - 75861	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	75861	S	785	745	0	{meta1_ {unidad_medida:Metros lineales meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}}
2023	2	TAB23 02022 25507	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,584,776.07	\$ 2,584,776.07	{IF1_ {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584776.07, modificado:2584776.07}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD COLIMA - 91926	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	91926	S	161	158	0	{meta1_ {unidad_medida:Metros lineales meta:4388.0, meta_modificada:4388.0}}
2023	2	TAB23 02022 25799	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,890,705.29	\$ 1,890,705.29	{IF1_ {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890705.29, modificado:1890705.29}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO DE PULGADA A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD 3RA. SECCION MONTE GRANDE ASENTAMIENTO LIBERTAD 3RA. SECCION MONTE GRANDE - 93787	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	93787	S	404	400	0	{meta1_ {unidad_medida:Kilómetro meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB23020220300	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 2 + 800 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA. 86693 HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA}, cunduacan-tabasco-entre, lon.-93.20779315, lat.18.15779366}}	01-05-2023	30-05-2023	\$ 464,437.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}}	{2220300/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23020222459	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 86590 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOMINGO COLIN CARRETERA VIA CORTA EN LA GLORITA QUE ESTA POR LA ENTRADA DE LA , lon.-93.16158964, lat.18.06252407}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 522,295.28	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 499,070.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-45-K155-FII-2023, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:522295.28, importe_modificado:519292.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	{222459/proyecto_INICIO}, {222459/proyecto_FIN}, {222459/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202223149	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUMUAPA - EL CARMEN CUMUAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 800 EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA, 86697 SAN PEDRO CUMUAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS Bocas Entrando por la C. lon.-93.1320236, lat.18.01736938}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 745,247.01	\$ 742,008.91	\$ -	\$ -	\$ -	- {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K194-FII-2023, contratista:ELIA MARIA PERALTA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:745247.01, importe_modificado:742008.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}	{2223149/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202223168	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MODESTO HERNANDEZ PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ROMAN HERNANDEZ Y CALLE RESTITUTO GARCIA, CALLE JUAN HERNANDEZDE LA ROSA CARRETERA ESTATAL TULIPAN LIBERTAD A 200 METROS DEL REGISTRO CIVIL, lon.-93.3701755, lat.18.1806093}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 611,060.82	\$ 609,106.78	\$ 301,680.82	\$ 301,680.82	\$ 299,660.33	- {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-64-K198-FII-2023, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:611090.82, importe_modificado:609106.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	{2223168/proyecto_PROCESO}, {2223168/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202223196	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO - PEHUICALCO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 800 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VECINAL A HUIMANGO 2DA. SECCION A 100 METROS DE LA ESCUELA, lon.-93.16772382, lat.18.11938144}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 674,780.42	\$ 671,733.52	\$ -	\$ -	\$ -	- {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-67-K199-FII-2023, contratista:MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:674780.42, importe_modificado:671733.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2223196/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202223687	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS, 86690 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE , lon.-93.17825938, lat.18.04899655}}	15-05-2023	30-06-2023	\$ 1,824,999.17	\$ 1,821,982.35	\$ -	\$ -	\$ -	- {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-61-K204-FII-2023, contratista:NOÉ MARQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1824999.17, importe_modificado:1821982.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2223687/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202225507	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO COLIMA - EJIDO MARIN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 388 EJIDO COLIMA, 86697 COLIMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 143 ENTRONQUE CARRETERA EJIDO MARIN A UN 1.5 KILOMETRO DEL BORDO D. lon.-93.21568774, lat.18.01536247}}	15-05-2023	16-06-2023	\$ 284,776.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2225507/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202225799	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 3RA. SECCION MONTEGRANDE - EL TUNAL KILOMETRO 1 + 800 EJIDO LIBERTAD 3RA. SECCION (MONTE GRANDE), 86684 LIBERTAD 3RA. SECCION (MONTE GRANDE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETER, lon.-93.37755131, lat.18.14484944}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 1,890,705.29	\$ 1,887,725.68	\$ 1,675,554.66	\$ 1,675,554.66	\$ 1,665,443.55	- {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-62-K206-FII-2023, contratista:LIZBETH GARCÍA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1890705.29, importe_modificado:1887725.68}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro Cuadrados, avance:1.0}}	{2225799/proyecto_INICIO}, {2225799/proyecto_FIN}, {2225799/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 02022 26504	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,024,548.25	\$ 1,024,548.25	{F11: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1024548.25, modificado: 1024548.25}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE LOPEZ TOSCA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 3RA. SECCION - 99178	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	99178	S	321	260	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0)}
2023	2	TAB23 02022 26720	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,480,340.40	\$ 1,480,340.40	{F11: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1480340.4, modificado: 1480340.4}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 16 SEPTIEMBRE CCT 27ETV0249S EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ - 100526	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	100526	S	681	680	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 502.0, meta_modificada: 502.0)}
2023	2	TAB23 02022 27415	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 4,151,641.24	\$ 4,151,641.24	{F11: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4151641.24, modificado: 4151641.24}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA. SECCION - 105056	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	105056	S	758	727	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1491.0, meta_modificada: 1491.0)}
2023	2	TAB23 02022 32687	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	-	-	-	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	{F11: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 299749.8, modificado: 299749.8}}	K011-FV - ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K11-FV	S	8,393	9,030	0	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0)}
2023	2	TAB23 02022 32693	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	-	-	-	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	{F11: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 63800.0, modificado: 63800.0}}	K012-FV - ADQUISICIÓN DE SERVIDOR CON SOFTWARE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K12-FV	S	9,030	8,393	0	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}
2023	2	TAB23 02022 32711	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	-	-	-	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	{F11: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3060044.04, modificado: 3060044.04}}	K013-FV - ADQUISICIÓN DE CAMONETAS TIPO PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K13-FV	S	9,030	8,393	0	{meta1: (unidad_medida: Vehículos, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0)}
2023	2	TAB23 02022 32726	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	-	-	-	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	{F11: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 765011.01, modificado: 765011.01}}	K019-FV - ADQUISICIÓN DE CAMONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K19-FV	S	9,030	8,393	0	{meta1: (unidad_medida: Vehículos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}
2023	2	TAB23 02022 33706	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	-	-	-	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	{F11: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: I, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 19372.0, modificado: 19372.0}}	K016-FV - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K16-FV/K017-FV	S	6,155	5,045	0	{meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2302022 26504	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LA PIEDRA 3RA SECCION - SAN RAFAEL KILOMETRO 2 + 900 RANCHERIA LA PIEDRA 3RA SECCION, 86681 LA PIEDRA 3RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VECINAL LA PIEDRA 3RA SECCION A, lon-93.24478933, lat:18.10116183}}	15-05-2023	30-06-2023	\$ 1,024,548.25	\$ 1,021,089.77	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-75-K211-FIII-2023, contratista:CARLOS IVÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1024548.25, importe_modificado:1021089.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{2226504/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 26720	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JOSE MARIA PINO SUAREZ - RIOS SECO SEGUNDA SECCION, KILOMETRO 2 + 350 EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 86680 JOSE MARIA PINO SUAREZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 250 METROS DEL TANQUE ELEVA, lon-93.28968981, lat:18.15064959}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 1,480,340.40	\$ 1,476,963.74	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-76-K213-FIII-2023, contratista:SANTIAGO LÓPEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1480340.4, importe_modificado:1476963.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}	{2226720/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 27415	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION - LA PIEDRA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 850 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCION, 86693 LA PIEDRA 4TA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CAMINO ESTATAL PECHUALCO LA TRINIDAD, lon-93.23806562, lat:18.11246985}}	15-05-2023	30-06-2023	\$ 4,151,641.24	\$ 4,147,693.34	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUJ-82-K215-FIII-2023, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4151641.24, importe_modificado:4147693.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	{2227415/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 32697	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 178, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon-93.1727031, lat:18.0632855}}	25-02-2023	16-03-2023	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/020/2023, contratista:CORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:565854.96, importe_modificado:565854.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{2232687/proyecto_INICIO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 32693	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 178, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon-93.1727031, lat:18.0632855}}	25-02-2023	16-03-2023	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/020/2023, contratista:CORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:565854.96, importe_modificado:565854.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2232693/proyecto_FIN}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 32711	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 178, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon-93.1727031, lat:18.0632855}}	10-07-2023	10-07-2023	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	\$ 3,060,044.04	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/016/2023, contratista:BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3060044.04, importe_modificado:3060044.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:4.0}}	{2232711/proyecto_FIN}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 32726	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 178, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon-93.1727031, lat:18.0632855}}	21-04-2023	30-04-2023	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	\$ 765,011.01	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/042/2023, contratista:BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:765011.01, importe_modificado:765011.01}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2232726/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 33706	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 178, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon-93.1737433, lat:18.0631165}}	15-03-2023	14-04-2023	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	\$ 19,372.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD062/2023, contratista:SANDRA RODRIGUEZ DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:28768.0, importe_modificado:28768.0}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}}	{2233706/proyecto_INICIO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 02022 33712	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	{f1: {ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I, prog_pres:5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9396.0, modificado 9396.0}}	K017-FIV- MOBILIARIO Y BIENES TECNOLÓGIA DE LA INFORMACIÓN DE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segunda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K017-FIV	S	6,155	5,045	0	{meta1: {unidad_medida IMPRESO RA(S), meta 1.0, meta_modificada 1.0}}
2023	2	TAB22 04021 70257	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,437.96	{f1: {ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres:4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.0, modificado 1995437.96}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 6 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 295158	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	25158	S	370	385	0	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 600.0, meta_modificada 600.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERERE	GIOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230202233712	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 636, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.1737433, lat:18.0631165}}	15-03-2023	14-04-2023	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/062/2023, contratista:SANDRA RODRIGUEZ DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:28768.0, importe_modificado:28768.0}}	{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}}	{2233712/proyecto_INICIO, 2233712/proyecto_FIN, 2233712/proyecto_PROCESO}	Terminado / Registro	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402170257	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VINICIO CAMPOS LANDERO PUEBLO JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE AZULENA Y CALLE GIRASOLES, AVENIDA PERIFERICO SIN NUMERO A 150 METRO DE LA GASOLINERA A 100 METROS DEL PARQUE DE FERIA FR. lon.-93.1805084, lat:18.07087972}}	15-11-2022	31-12-2022	\$ 1,995,437.96	\$ 1,985,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-127-K261-FI8-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1995437.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2170257/proyecto_INICIO, 2170257/proyecto_FIN, 2170257/proyecto_PROCESO}	Terminado / avances	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación: falta fotografía de inicio, trimestre: 2.0, usuario: jsektorres, fecha: 2023-07-18}}

LCP. JESÚS ABRAHAM CANDO GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

