

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO_DE_RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO_DE_RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2303 0227 0485	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 1,833,560.67	\$ 1,833,560.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833560.67, modificado:1833560.67}}	K252-HM.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN EL EJIDO CUNDUACÁN SALAMANCA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato	Municipio de Cunduacán	K252-HM	S	10,909	10,094	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.0)}
2023	3	TAB 2303 0227 0497	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 1,196,973.07	\$ 1,196,973.07	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196973.07, modificado:1196973.07}}	K259-HM.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato	Municipio de Cunduacán	K259-HM	S	623	624	0	{meta1: (unidad_medida:Poste, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}
2023	3	TAB 2303 0227 0546	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 3,712,488.14	\$ 3,712,488.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712488.14, modificado:3712488.14}}	K260-HT.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato	Municipio de Cunduacán	K260-HT	S	10,909	10,094	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.0, meta_modificada:2169.0)}
2023	3	TAB 2301 0220 6479	Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855587.12, modificado:3855587.12}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3680	27	Tabasco	6	Cunduacán	Otros Proyectos	Sindicato	Municipio de Cunduacán	3680	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	
2023	3	TAB 2301 0220 6854	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,500,000.00	\$ 2,495,679.41	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495679.41}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, LOCALIDAD RIO SECO 2DA. SECCION TRAMO LA PALMA ASENTAMIENTO RIO SECO 2DA. SECCIÓN SANTIAGUITO - 7961	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato	Municipio de Cunduacán	7961	S	603	545	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.3, meta_modificada:0.3)}
2023	3	TAB 2301 0220 7173	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,814,472.55	\$ 2,810,482.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814472.55, modificado:2810482.6}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN LAS CRUCES ASENTAMIENTO PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN LAS CRUCES - 10994	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato	Municipio de Cunduacán	10994	S	592	588	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1623.0, meta_modificada:1623.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302270485	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO CUNDUACÁN, SALAMANCA, lon:-93.1847698, lat:18.062027}}	26-08-2023	09-09-2023	\$ 1,833,560.67	\$ 1,833,560.67	\$ 1,833,417.44	\$ 1,833,417.44	\$ 1,417,526.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-4-K252-HM-2023, contratista:INGENIEROS COPESA DE TABASCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1836574.91, importe_modificado:1833560.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}}	{2270485/proyecto_INICIO, 2270485/proyecto_FIN, 2270485/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302270497	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Felipe Carrillo Puerto, lon:-93.2328766, lat:18.1313522}}	23-09-2023	06-11-2023	\$ 1,196,973.07	\$ 1,196,973.07	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-6-K259-HM-2023, contratista:ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1196973.07}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}}	{2270497/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302270546	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Periférico, lon:-93.177693, lat:18.067387}}	26-08-2023	24-10-2023	\$ 3,172,488.14	\$ 3,172,488.14	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-5-K260-HT-2023, contratista:URBAREA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3717000.0, importe_modificado:3712488.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2270546/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102206479	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2023	31-12-2023	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 2,560,106.08	\$ 2,560,106.08	\$ 2,560,106.08	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CSDA/019/2023, contratista:SERGIO LEÓN MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3562455.12, importe_modificado:3562455.12}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2206479/proyecto_INICIO, 2206479/proyecto_PROCESO, 2206479/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN TOTAL: 21,003. HOMBRES:10,094. MUJERES:10,909, trimestre:3.0, usuario:auroratorresg, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
TAB230102206854	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA RIO SECO 2DA. SECCION - LA TRINIDAD KILOMETRO 1 + 600 RANCHERIA RIO SECO 2DA. SECCIÓN SANTIAGUITO, 86687 RIO SECO 2DA. SECCIÓN (SANTIAGUITO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE E, lon:-93.2891778, lat:18.12952152}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-26-K151-FIII-2023, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2500000.0, importe_modificado:2495713.77}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}}	{2206854/proyecto_INICIO, 2206854/proyecto_FIN, 2206854/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207173	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:75, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHUCALCO 2DA. SECCION - PARQUE INDUSTRIAL KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN LAS CRUCES, 86693 PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN (LAS CRUCES), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , LA OBRA, lon:-93.18725907, lat:18.12147318}}	01-03-2023	15-04-2023	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-35-K153-FIII-2023, contratista:CONSTRUCCIONES VANGUARDISTAS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2814472.55, importe_modificado:2810483.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1623.0}}	{2207173/proyecto_PROCESO, 2207173/proyecto_INICIO, 2207173/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023-10-12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 230102207319	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,603,577.23	\$ 1,600,068.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603577.23, modificado:1600068.25}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA MANUEL GIL Y SAENZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA TULIPÁN ASENTAMIENTO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN - 12077	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato de Cunduacán	12077	S	1,366	1,310	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}
2023	3	TAB 230102207532	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,975,373.66	\$ 1,971,570.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975373.66, modificado:1971570.25}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL TUNAL ASENTAMIENTO EL TUNAL - 13371	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sindicato de Cunduacán	13371	S	192	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}}
2023	3	TAB 230202217025	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,513,488.80	\$ 1,510,488.63	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513488.8, modificado:1510488.63}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 1RA. SECCIÓN EL DREN - 29035	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sindicato de Cunduacán	29035	S	310	301	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
2023	3	TAB 230202217081	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,500,000.00	\$ 1,496,489.86	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496489.86}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 1RA. SECCIÓN - 29397	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato de Cunduacán	29397	S	756	736	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}}
2023	3	TAB 230202217283	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,122,476.55	\$ 3,117,976.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122476.55, modificado:3117976.6}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO OBRERA - 30437	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sindicato de Cunduacán	30437	S	630	650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}}
2023	3	TAB 230202217637	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 981,528.64	\$ 978,528.86	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981528.64, modificado:978528.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN D EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. FED. MELIDA CORTAZA PEREZ, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACIÓN SAN FELIPITO - 32435	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato de Cunduacán	32435	S	442	443	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 30102 20731 9	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVIROSA TULIPAN. BUENAVENTURA KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO CARLOS ROVIROSA TULIPAN, 86687 CARLOS ROVIROSA (TULIPAN), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , A 700 METROS DEL PARQUE ENTRANDO POR, lon:-93.2944138, lat.18.11072269}}	01-03-2023	15-04-2023	\$ 1,600,068.25	\$ 1,600,068.25	\$ 1,600,068.25	\$ 1,600,068.25	\$ 1,600,068.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-31-K154-FIII-2023, contratista:SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1603577.23, importe_modificado:1600068.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}}	{2207319/proyecto_INICIO, 2207319/proyecto_PROCESO, 2207319/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30102 20753 2	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EL TUNAL - DOMINGO AMADO BRITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 350 EJIDO EL TUNAL, 86684 EL TUNAL, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , A MIL DOSCIENTOS METROS DEL ENTRONQUE DEL EJ. MONTE GRANDE Y A 700 METROS DE LA CA, lon:-93.38992363, lat.18.13726378}}	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,971,570.25	\$ 1,971,570.25	\$ 1,911,005.94	\$ 1,911,005.94	\$ 1,911,005.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-22-K140-FIII-2023, contratista:TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1975373.66, importe_modificado:1971570.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1395.0}}	{2207532/proyecto_INICIO, 2207532/proyecto_PROCESO, 2207532/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21702 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO EL DREN - HUIMANGO 2D. SECCION. KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUIMANGO 1RA. SECCION EL DREN, 86684 HUIMANGO 1RA. SECCION (EL DREN), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA DEL POBLA, lon:-93.14556696, lat:18.11935206}}	01-04-2023	15-05-2023	\$ 1,510,488.63	\$ 1,510,488.63	\$ 1,510,488.63	\$ 1,510,488.63	\$ 1,510,488.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-48-K161-FIII-2023, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1513488.8, importe_modificado:1510488.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{2217025/proyecto_INICIO, 2217025/proyecto_PROCESO, 2217025/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21708 1	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 1RA. SECCION - R. ANTA KILOMETRO 1 + 800 PUEBLO CULICO 1RA. SECCION, 86694 CULICO 1RA. SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 12 POR L, lon:-93.12969933, lat:18.11546969}}	01-04-2023	15-05-2023	\$ 1,496,489.86	\$ 1,496,489.86	\$ 1,496,489.86	\$ 1,496,489.86	\$ 1,496,489.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-36-K162-FIII-2023, contratista:LIGIANMALDONADO FALCONI, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1496506.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}}	{2217081/proyecto_INICIO, 2217081/proyecto_FIN, 2217081/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21728 3	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FEDEL VELAZQUEZ SANCHEZ COLONIA OBRERA, 86690 CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CALLE FEDEL VELAZQUEZ SANCHEZ Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE RICARDO MARTINEZ ESTRADA A 250 METROS DE LA UJAT CAMPUS CUNDUACAN POR, lon:-93.16898361, lat:18.0786233}}	15-03-2023	30-04-2023	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-30-K164-FIII-2023, contratista:CESAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3122476.55, importe_modificado:3117984.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1127.0}}	{2217283/proyecto_INICIO, 2217283/proyecto_FIN, 2217283/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21763 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACION SAN FELIPITO - FELIPE CARRILLO PUERTO KILOMETRO 1 + 800 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACION SAN FELIPE, 86687 FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPLIACION SAN FELI, lon:-93.26281393, lat:18.12932871}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 978,528.86	\$ 978,528.86	\$ 978,528.86	\$ 978,528.86	\$ 978,528.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-33-K165-FIII-2023, contratista:AVAL SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:981528.64, importe_modificado:978528.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}}	{2217637/proyecto_INICIO, 2217637/proyecto_FIN, 2217637/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

004

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2302 0221 7827	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,082,777.15	\$ 1,079,823.27	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082777.15, modificado:1079823.27}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CRISTAL - 33600	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sindicatos	Municipio de Cunduacán	33600	S	298	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}
2023	3	TAB 2302 0221 8104	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 927,302.96	\$ 923,734.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927302.96, modificado:923734.69}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 34829	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sindicatos	Municipio de Cunduacán	34829	S	668	662	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}
2023	3	TAB 2302 0221 8734	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 314,214.95	\$ 311,720.62	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314214.95, modificado:311720.62}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD OSCAR GÓMEZ SAÚZ. - 38299	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sindicatos	Municipio de Cunduacán	38299	S	138	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}}
2023	3	TAB 2302 0221 9307	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,592,384.84	\$ 2,570,485.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592384.84, modificado:2570485.77}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN - 41732	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sindicatos	Municipio de Cunduacán	41732	S	532	506	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.0, meta_modificada:763.0}}
2023	3	TAB 2302 0221 9579	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,281,010.44	\$ 3,276,355.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281010.44, modificado:3276355.73}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA - 43473	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sindicatos	Municipio de Cunduacán	43473	S	766	743	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}}
2023	3	TAB 2302 0221 9611	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 517,450.91	\$ 515,419.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517450.91, modificado:515419.09}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SANTO TOMAS ENTRADA LOS BROCA. - 43759	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sindicatos	Municipio de Cunduacán	43759	S	370	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ES TATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 30202 21782 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MAZO RUIZ COLONIA CRISTAL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL MAZO RUIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO BLE TAARACENA EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNIIPAL COMO A 250 METROS POR LA VETERINA, lon:-93.18661099, lat:18.05444222}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 1,079,823.27	\$ 1,079,823.27	\$ 1,079,823.27	\$ 1,079,823.27	\$ 1,079,823.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-84-K167-FIII-2023, contratista:OSCAR HOMERO CHÁVEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1082777.15, importe_modificado:1079828.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}	{2217827/proyecto_INICIO, 2217827/proyecto_PROCESO, 2217827/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21810 4	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO - SAN NICOLAS KILOMETRO 2 + 600 EJIDO RANCHO NUEVO, 86696 RANCHO NUEVO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA CASA DE DON REBERTO FRIAS Y HACIA LA ENTRADA DE LA CASA DE DOÑA CA, lon:-93.070195, lat:18.07253257}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-68-K169-FIII-2023, contratista:PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:927302.96, importe_modificado:923734.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}}	{2218104/proyecto_INICIO, 2218104/proyecto_FIN, 2218104/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21873 4	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, direccion:CERRADA LOS HERNÁNDEZ COLONIA OSCAR GÓMEZ SAÚZ, 86697 OSCAR GÓMEZ SAÚZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARDENAS VILLA HERMOSA ANTES DE LLEGAR AL CEDIS EN LA ENTRADA DE LOS HERNANDEZ Y POR LA TEINDA DE ABARRO, lon:-93.22086464, lat:17.99455645}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-51-K171-FIII-2023, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:314214.95, importe_modificado:311720.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}}	{2218734/proyecto_FIN, 2218734/proyecto_PROCESO, 2218734/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21930 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 2DA. SECCION - REFORMA KILOMETRO 2 + 800 EJIDO LIBERTAD 2DA SECCIÓN, 86683 LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA DE LIBERTAD EN EL KILOME, lon:-93.35604953, lat:18.19270794}}	15-03-2023	30-04-2023	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-50-K173-FIII-2023, contratista:OSCAR HOMERO CHÁVEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2592384.84, importe_modificado:2589079.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.0}}	{2219307/proyecto_INICIO, 2219307/proyecto_FIN, 2219307/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21957 9	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ DE JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 2 + 350 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA, 86693 HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.20767513, lat:18.15357306}}	15-03-2023	30-04-2023	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-46-K176-FIII-2023, contratista:SUSEYCO FRANJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3281010.44, importe_modificado:3276508.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1772.0}}	{2219579/proyecto_INICIO, 2219579/proyecto_FIN, 2219579/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21961 1	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO TOMAS - BUENAVENTURA KILOMETRO 2 + 600 EJIDO SANTO TOMÁS, 86687 SANTO TOMÁS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A150 METROS DE LA CASA EJIDAL POR DONDE VIVE DON CARMEN BROCA A 350 METROS , lon:-93.27555217, lat:18.11585453}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,409.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-57-K177-FIII-2023, contratista:CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:517450.91, importe_modificado:515419.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}}	{2219611/proyecto_INICIO, 2219611/proyecto_FIN, 2219611/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2302 0221 9630	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 5,383,340.75	\$ 5,378,365.02	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5383340.75, modificado:5378365.02}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN, EN PERIFERICO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE RAMON MENDOZA, - 43919	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sindicato Municipal de Cunduacán	43919	S	10,234	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3059.0, meta_modificada:3059.0}}
2023	3	TAB 2302 0221 9732	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,967,484.93	\$ 2,963,513.06	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967484.93, modificado:2963513.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN CENTRO. - 44443	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato Municipal de Cunduacán	44443	S	430	425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 0049	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 630,783.45	\$ 628,796.51	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630783.45, modificado:628796.51}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANITA CADENA DE LA TORRE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 46895	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato Municipal de Cunduacán	46895	S	549	566	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 0079	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 642,815.00	\$ 640,287.58	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642815.0, modificado:640287.58}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ULDARICO CANTO PINTO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA CHONITA - 47036	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato Municipal de Cunduacán	47036	S	425	450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 0137	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,221,779.94	\$ 1,218,776.32	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221779.94, modificado:1218776.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS DOLORES CORREA ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUMUAPA 1RA. SECCIÓN. - 47317	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato Municipal de Cunduacán	47317	S	694	685	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 0187	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 513,671.98	\$ 513,671.98	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513671.98, modificado:513671.98}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN. - 47691	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato Municipal de Cunduacán	47691	S	625	658	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 30202 21963 0	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO FRACCIONAMIENTO LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE RAMON MENDOZA, CALLE CORREGIDORA DEL PARQUE DE FERIA A LA TIENDA DE SERGIO SOBERANO FRENTE A LA PLAZA, lon:-93.17871175, lat:18.06778211}}	01-04-2023	15-06-2023	\$ 5,378,365.02	\$ 5,378,365.02	\$ 5,008,014.08	\$ 5,008,014.08	\$ 5,008,014.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-58-K178-FIII-2023, contratista:URBAREA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5383340.75, importe_modificado:5378365.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3059.0}}	{2219630/proyecto_INICIO, 2219630/proyecto_PROCESO, 2219630/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 21973 2	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO MENDEZ MAGAÑA COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE DOMINGO COLIN SOBRE LA CALLE PEDRO MENDEZ HACIA LA DOMINGO COLIN A 150 METROS DE ABARROTE, lon:-93.1703922, lat:18.06531306}}	15-04-2023	15-05-2023	\$ 2,963,513.06	\$ 2,963,513.06	\$ 2,963,513.06	\$ 2,963,513.06	\$ 2,963,513.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-43-K179-FIII-2023, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2967484.93, importe_modificado:2963513.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}}	{2219732/proyecto_INICIO, 2219732/proyecto_PROCESO, 2219732/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 22004 9	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACÁN EL MOTE - MIAHUATLAN 3RA. SECCION KILOMETRO 2 + 600 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA VECINAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.20975041, lat:18.03607208}}	01-05-2023	15-06-2023	\$ 628,796.51	\$ 628,796.51	\$ 541,171.55	\$ 541,171.55	\$ 541,171.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-85-K187-FIII-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CAPERNAUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:630783.45, importe_modificado:628796.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}}	{2220049/proyecto_PROCESO, 2220049/proyecto_FIN, 2220049/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 22007 9	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA CHONITA - LA TRINIDAD KILOMETRO 2 + 800 EJIDO LA CHONITA, 86682 LA CHONITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA VECINAL CUNDUACÁN LA TRINIDAD A LA ALTURA DE LA ENTRADA DE FELIPECARR, lon:-93.25460949, lat:18.14577074}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 640,287.58	\$ 640,287.58	\$ 640,287.58	\$ 640,287.58	\$ 640,287.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-56-K188-FIII-2023, contratista:OWS HOLDING MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:642815.0, importe_modificado:640312.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}}	{2220079/proyecto_PROCESO, 2220079/proyecto_INICIO, 2220079/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 22013 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUMUAPA 1RA. SECCION - EL CARMEN CUMUAPAS KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA CUMUAPA 1A SECC, 86697 CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA VECINAL CUMUAPA A LA FEDERAL CARD, lon:-93.13808454, lat:17.9902816}}	01-05-2023	15-06-2023	\$ 1,218,776.32	\$ 1,218,776.32	\$ 1,218,776.32	\$ 1,218,776.32	\$ 1,218,776.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-54-K189-FIII-2023, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1221779.94, importe_modificado:1218783.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}}	{2220137/proyecto_INICIO, 2220137/proyecto_PROCESO, 2220137/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 22018 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION - LA TRINIDAD KILOMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CUNDUACÁN LA TINIDAD A 200 METR, lon:-93.23486843, lat:18.12885492}}	01-05-2023	15-06-2023	\$ 511,672.96	\$ 511,672.96	\$ 144,557.31	\$ 144,557.31	\$ 144,557.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-87-K190-FIII-2023, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PERALU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:513671.98, importe_modificado:511672.96}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}}	{2220187/proyecto_PROCESO, 2220187/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	3	TAB 2302 0222 0300	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 464,437.03	\$ 462,435.65	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464437.03, modificado:462435.65}}	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN COBATAB EMSAD NO. 56, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA - 48344	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicar	Municipio de Cunduacán	48344	S	666	656	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 2459	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 522,295.28	\$ 519,292.51	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522295.28, modificado:519292.51}}	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ABRAHAM DE LA CRUZ - 66739	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicar	Municipio de Cunduacán	66739	S	4,860	4,550	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 3149	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 745,247.01	\$ 745,247.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745247.01, modificado:745247.01}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAPA - 71959	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicar	Municipio de Cunduacán	71959	S	230	244	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 3168	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 611,090.82	\$ 609,104.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611090.82, modificado:609104.76}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD CON CLAVE 27DJN0023Y EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD. - 72076	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicar	Municipio de Cunduacán	72076	S	836	870	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 3196	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 674,780.42	\$ 671,731.43	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674780.42, modificado:671731.43}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ISAIAS DE DIOS VEITES, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO. - 72290	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicar	Municipio de Cunduacán	72290	S	690	750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 3687	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,824,999.17	\$ 1,821,982.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824999.17, modificado:1821982.35}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS - 75861	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicar	Municipio de Cunduacán	75861	S	785	745	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23020220300	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA, 86693 HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE , lon:-93.20779315, lat:18.15779366}}	01-05-2023	30-05-2023	\$ 462,435.65	\$ 462,435.65	\$ 286,845.72	\$ 286,845.72	\$ 286,845.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-111-K191-FIII-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:464437.03, importe_modificado:462435.65}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.85}}	{2220300/proyecto_INICIO, 2220300/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23020222459	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOMINGO COLIN CARRETERA VIA CORTA EN LA GLORITA QUE ESTA POR LA ENTRADA DE LA , lon:-93.16158964, lat:18.06252407}}	01-04-2023	30-04-2023	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-45-K155-FIII-2023, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:522295.28, importe_modificado:519292.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}	{2222459/proyecto_INICIO, 2222459/proyecto_FIN, 2222459/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202223149	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUMUAPA - EL CARMEN CUMUAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA, 86697 SAN PEDRO CUMUAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS BOCAS ENTRANDO POR LA C, lon:-93.1320236, lat:18.01736938}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 742,008.91	\$ 742,008.91	\$ 652,493.67	\$ 652,493.67	\$ 652,493.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K194-FIII-2023, contratista:ELIA MARIA PERALTA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:745247.01, importe_modificado:742008.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}}	{2223149/proyecto_INICIO, 2223149/proyecto_FIN, 2223149/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202223168	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MODESTO HERNANDEZ PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ROMAN HERNANDEZ Y CALLE RESTITUTO GARCIA, CALLE JUAN HERNANDEZDE LA ROSA CARRETERA ESTATAL TULIPAN LIBERTAD A 200 METROS DEL REGISTRO CIVIL, lon:-93.3701755, lat:18.18080933}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-64-K198-FIII-2023, contratista:CESAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:611090.82, importe_modificado:6091067.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}}	{2223168/proyecto_INICIO, 2223168/proyecto_PROCESO, 2223168/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202223196	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO - PEHUICALCO 1RA. SECCION. KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VECINAL A HUIMANGO 2DA. SECCION A 100 METROS DE LA ESCUELA , lon:-93.16772382, lat:18.11938144}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-67-K199-FIII-2023, contratista:MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:674780.42, importe_modificado:671733.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{2223196/proyecto_INICIO, 2223196/proyecto_FIN, 2223196/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202223687	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS, 86690 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE , lon:-93.17825938, lat:18.04899965}}	15-05-2023	30-06-2023	\$ 1,821,982.35	\$ 1,821,982.35	\$ 1,792,962.05	\$ 1,792,962.05	\$ 1,790,393.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-61-K204-FIII-2023, contratista:NOÉ MARQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1824999.17, importe_modificado:1821982.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1553.0}}	{2223687/proyecto_INICIO, 2223687/proyecto_PROCESO, 2223687/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2302 0222 5507	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,584,776.07	\$ 2,580,778.99	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584776.07, modificado:2580778.99}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD COLIMA - 91926	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sindicato	Municipio de Cunduacán	91926	S	161	158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4388.0, meta_modificada:4388.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 5799	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,890,705.29	\$ 1,887,725.88	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890705.29, modificado:1887725.88}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO DE PULGADA A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD 3RA. SECCIÓN MONTE GRANDE ASENTAMIENTO LIBERTAD 3RA. SECCIÓN MONTE GRANDE - 93787	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sindicato	Municipio de Cunduacán	93787	S	404	400	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 6504	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,024,548.25	\$ 1,009,301.78	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024548.25, modificado:1009301.78}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE LOPEZ TOSCA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN - 99178	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato	Municipio de Cunduacán	99178	S	321	260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 6720	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,480,340.40	\$ 1,476,757.29	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480340.4, modificado:1476757.29}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE LOPEZ CCT 27ETV0249S, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ. - 100526	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato	Municipio de Cunduacán	100526	S	681	690	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}}
2023	3	TAB 2302 0222 7415	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,151,641.24	\$ 4,147,668.34	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4151641.24, modificado:4147668.34}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN - 105056	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sindicato	Municipio de Cunduacán	105056	S	758	727	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}}
2023	3	TAB 2303 0225 1108	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,996,610.21	\$ 1,996,610.21	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996610.21, modificado:1996610.21}}	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUAPACAL 1RA. SECCIÓN. - 169470	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato	Municipio de Cunduacán	169470	S	496	418	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 30202 22550 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO COLIMA - EJIDO MARIN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 388 EJIDO COLIMA, 86697 COLIMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 143 ENTRONQUE CARRETERA EJIDO MARIN A UN 1.5 KILOMETRO DEL BORDO D, lon:-93.21568774, lat:18.01536247}}	15-05-2023	16-06-2023	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	\$ 2,063,238.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-105-K205-FIII-2023, contratista:PERLA PATRICIA PÉREZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2584776.07, importe_modificado:2580778.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4388.0}}	{2225507/proyecto_PROCESO, 2225507/proyecto_INICIO, 2225507/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 22579 9	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 3RA. SECCION MONTEGRANDE - EL TUNAL KILOMETRO 1 + 900 EJIDO LIBERTAD 3RA. SECCIÓN (MONTE GRANDE), 86684 LIBERTAD 3RA. SECCIÓN (MONTE GRANDE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETER, lon:-93.37755131, lat:18.14484944}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 1,887,725.88	\$ 1,887,725.88	\$ 1,887,725.88	\$ 1,887,725.88	\$ 1,887,725.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-62-K206-FIII-2023, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1890705.29, importe_modificado:1887725.88}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{2225799/proyecto_INICIO, 2225799/proyecto_FIN, 2225799/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 22650 4	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 3RA. SECCION - SAN RAFAEL KILOMETRO 2 + 900 RANCHERIA LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN, 86681 LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA VECINAL LA PIEDRA 3RA. SECCION A, lon:-93.24478933, lat:18.10116183}}	15-05-2023	30-06-2023	\$ 1,009,301.78	\$ 1,009,301.78	\$ 1,009,301.78	\$ 1,009,301.78	\$ 1,009,301.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-75-K211-FIII-2023, contratista:CARLOS IVÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1024548.25, importe_modificado:1021089.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2226504/proyecto_INICIO, 2226504/proyecto_PROCESO, 2226504/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 22672 0	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA PINO SUAREZ - RIOS SECO SEGUNDA SECCION. KILOMETRO 2 + 350 EJIDO JOSE MARIA PINO SUÁREZ, 86680 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 250 METRSO DEL TANQUE ELEVA, lon:-93.28986981, lat:18.15064959}}	15-05-2023	15-06-2023	\$ 1,476,757.29	\$ 1,476,757.29	\$ 1,476,757.29	\$ 1,476,757.29	\$ 1,476,757.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-76-K213-FIII-2023, contratista:SANTIAGO LÓPEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1480340.4, importe_modificado:1476863.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}}	{2226720/proyecto_INICIO, 2226720/proyecto_PROCESO, 2226720/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30202 22741 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LA PIEDRA 4TA. SECCION - LA PIEDRA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 650 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CAMINO ESTATAL PECHUCALCO LA TRINID, lon:-93.23806562, lat:18.11246985}}	15-05-2023	30-06-2023	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-82-K215-FIII-2023, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4151641.24, importe_modificado:4147693.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1491.0}}	{2227415/proyecto_INICIO, 2227415/proyecto_PROCESO, 2227415/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25110 8	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAPACAL 1RA SECCION - HUAPACAL 2DA. SECCION KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86696 HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, SOBRE LA AUTOPISTA REFORMA DOS BOCAS, lon:-93.15827238, lat:18.04934821}}	01-08-2023	30-08-2023	\$ 1,996,610.21	\$ 1,996,610.21	\$ 1,250,893.48	\$ 1,250,893.48	\$ 1,243,344.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-77-K192-FIII-2023, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1996610.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}	{2251108/proyecto_PROCESO, 2251108/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2303 0225 2186	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,999,999.98	\$ 1,999,999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.98, modificado:1999999.98}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACAN, UBICACION, MANUEL SANCHEZ MARMOL, OBRERA, SALAMANCA, CECONCA - 175065	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sindicatista	Municipio de Cunduacán	175065	S	54	54	0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 2388	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,997,026.32	\$ 1,997,026.32	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997026.32, modificado:1997026.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACAN, ASENTAMIENTO CRISTAL, ALIANZA PERIFERICO, GUADALUPE VICTORIA, Y BUOCRATAS - 176186	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sindicatista	Municipio de Cunduacán	176186	S	54	54	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 2451	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.33, modificado:333333.33}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS - 176655	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sindicatista	Municipio de Cunduacán	176655	S	9	9	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 2452	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 111,111.11	\$ 111,111.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111111.11, modificado:111111.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES MORELITOS - 176656	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sindicatista	Municipio de Cunduacán	176656	S	3	3	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 2454	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 222,222.22	\$ 222,222.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222222.22, modificado:222222.22}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY - 176660	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sindicatista	Municipio de Cunduacán	176660	S	6	6	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 2455	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.33, modificado:333333.33}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTÉ - 176674	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sindicatista	Municipio de Cunduacán	176674	S	9	9	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0)}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 30302 25218 6	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO COLONIA MANUEL SANCHEZ MÁRMOL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA MANUEL SANCHEZ MARM, lon.-93.17869523, lat.18.06458644}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,997,001.71	\$ 1,997,001.71	\$ 1,010,665.36	\$ 1,010,665.36	\$ 1,004,566.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-109-K219-FIII-2023, contratista:ALFREDO LÓPEZ LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1999999.98, importe_modificado:1997001.71}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}	{2252186/proyecto_PROCESO, 2252186/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25238 8	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MAZO RUIZ COLONIA CRISTAL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PROFESORA MARIA NIEVES CAMPOS Y CALLE PROF. BENITO BLE TARACENAS, CALLE MIGUEL MAZO RUIZ, SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS EN COLONIA, lon.-93.18519388, lat.18.05623869}}	01-08-2023	30-08-2023	\$ 1,997,026.32	\$ 1,997,026.32	\$ 578,498.69	\$ 578,498.69	\$ 575,007.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-98-K220-FIII-2023, contratista:HERNÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1999999.98, importe_modificado:1997026.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}}	{2252388/proyecto_PROCESO, 2252388/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25245 1	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO JOSEMARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - ADOLFO RUIZ CORTINEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 650 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS, 86690 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, lon.-93.17692855, lat.18.04665003}}	01-08-2023	30-08-2023	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-92-CUARTOS-FIII-2023/K221, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:333333.33, importe_modificado:332500.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	{2252451/proyecto_PROCESO, 2252451/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25245 2	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ MORELITOS - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 388 COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES MORELITOS, 86690 ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, lon.-93.17619597, lat.18.04054956}}	01-08-2023	30-08-2023	\$ 110,833.52	\$ 110,833.52	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-92-CUARTOS-FIII-2023/K222, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:111111.11, importe_modificado:110833.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{2252452/proyecto_PROCESO, 2252452/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25245 4	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - CUNDUACAN EL MOTE KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA ENTRADA DE LOS MONTEJOS HACIA LOS JUZGADOS, lon.-93.19113097, lat.18.05332485}}	01-08-2023	30-08-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	{2252454/proyecto_INICIO, 2252454/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25245 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - RA HUACAPA Y AMESTOY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 850 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTÉ, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTÉ), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CUNDUACAN SAMARIA POR EL BORDO IZQUIERDO, lon.-93.20726669, lat.18.03527635}}	01-08-2023	30-08-2023	\$ 332,500.58	\$ 332,500.58	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-92-CUARTOS-FIII-2023/K224, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:333333.33, importe_modificado:332500.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}	{2252455/proyecto_PROCESO, 2252455/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
2004 - 2024
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2303 0225 2891	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,779,240.04	\$ 2,779,240.04	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779240.04, modificado:2779240.04}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD RIO SECO 3RA. SECCIÓN LA PLAYITA - 178703	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicar	Municipio de Cunduacán	178703	S	308	333	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}}
2023	3	TAB 2303 0225 2952	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944306.82, modificado:3944306.82}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 1RA. SECCIÓN - 178974	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicar	Municipio de Cunduacán	178974	S	520	464	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}}
2023	3	TAB 2303 0225 2993	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,557,376.06	\$ 3,557,283.42	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3557376.06, modificado:3557283.42}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CUNDUACÁN LOCALIDAD MANTILLA - 179133	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicar	Municipio de Cunduacán	179133	S	477	435	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}}
2023	3	TAB 2303 0225 3153	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 941,036.14	\$ 940,541.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941036.14, modificado:940541.05}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO, CALLE LIBERTAD - 179980	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sindicar	Municipio de Cunduacán	179980	S	658	635	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.5, meta_modificada:94.5}}
2023	3	TAB 2303 0225 4307	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,297,512.75	\$ 1,297,512.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297512.75, modificado:1297512.75}}	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN MATEO - 187264	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicar	Municipio de Cunduacán	187264	S	526	520	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}
2023	3	TAB 2303 0225 4363	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 896,825.98	\$ 896,825.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896825.98, modificado:896825.98}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 187732	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicar	Municipio de Cunduacán	187732	S	458	450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}}

015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 30302 25289 1	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 3RA. SECCION LA PLAYITA - RIO SECO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 900 EJIDO RIO SECO 3RA. SECCION LA PLAYITA, 86682 RIO SECO 3RA. SECCION (LA PLAYITA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.25885811, lat:18.16317319}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 2,779,240.04	\$ 2,779,240.04	\$ 2,779,240.04	\$ 2,779,240.04	\$ 2,776,057.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-90-K226-FIII-2023, contratista:2783235.24, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2779240.04, importe_modificado:2779240.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1059.0}}	{2252891/proyecto_FIN, 2252891/proyecto_PROCESO, 2252891/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25295 2	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 1RA. SECCION PUCHUCALCO 1RA. SAN FELIPE KILOMETRO 2 + 350 PUEBLO HUIMANGO 1RA SECCION, 86692 HUIMANGO 1RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN JALPA POR, lon:-93.14523029, lat:18.10367417}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	\$ 3,474,091.39	\$ 3,474,091.39	\$ 3,453,127.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-101-K227-FIII-2023, contratista:SAMUEL GUILLEN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3948317.6, importe_modificado:3944306.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}	{2252952/proyecto_PROCESO, 2252952/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25299 3	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO MANTILLA - RA. MANTILLA KILOMETRO 2 + 600 EJIDO MANTILLA, 86687 MANTILLA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA GRANJA AVICOLA DON PANCHO SOBRE LA CARRETERA MANTILLA A 100, lon:-93.30846313, lat:18.0423629}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 3,557,283.42	\$ 3,557,283.42	\$ 3,557,283.42	\$ 3,557,283.42	\$ 3,557,283.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-99-K226-FIII-2023, contratista:GUILLEMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3551876.11, importe_modificado:3557376.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}}	{2252993/proyecto_INICIO, 2252993/proyecto_FIN, 2252993/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25315 3	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE PROLONGACION RUIZ CORTINEZ Y CALLE ARCADIO ZENTELLA, CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ CUNDUACÁN CENTRO A 50 METROS DE LA TIENDA DE DON PANCHO SOBERANO Y A, lon:-93.17153171, lat:18.06553218}}	01-08-2023	30-08-2023	\$ 940,541.05	\$ 940,541.05	\$ 940,541.05	\$ 940,541.05	\$ 940,541.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-102-K231-FIII-2023, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:944061.53, importe_modificado:941036.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.5}}	{2253153/proyecto_INICIO, 2253153/proyecto_FIN, 2253153/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25430 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO - FELIPECARRILLO PUERTO KILOMETRO 2 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO, 86693 EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN LA , lon:-93.24615495, lat:18.13462909}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,297,512.75	\$ 1,297,512.75	\$ 544,533.04	\$ 544,533.01	\$ 544,533.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-107-K246-FIII-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1300000.0, importe_modificado:1297512.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}	{2254307/proyecto_INICIO, 2254307/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25436 3	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REVOLUCION. A 100 METROS DE MERCADO SORIANA CUNDUACÁN A 250 METROS DE LA UNIVERSIDAD JU, lon:-93.16307193, lat:18.07213933}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 894,324.69	\$ 894,324.69	\$ 273,458.48	\$ 273,458.48	\$ 273,458.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-112-K247-FIII-2023, contratista:JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:896825.98, importe_modificado:894324.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}}	{2254363/proyecto_PROCESO, 2254363/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2303 0225 4484	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,423,273.51	\$ 3,423,273.51	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423273.51, modificado:3423273.51}}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. - 188538	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	188538	S	890	958	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 4603	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUMANGO 1RA. SECCIÓN EL DREN - 189410	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	189410	S	310	301	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 4632	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 5,768,290.05	\$ 5,767,641.95	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5768290.05, modificado:5767641.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN TRAMO IGLESIA DIVINA PROVIDENCIA 189500	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	189500	S	827	809	0	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 5133	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA TULIPÁN - 193175	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	193175	S	970	986	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 5257	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,448,982.31	\$ 1,448,982.31	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448982.31, modificado:1448982.31}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL PALMAR EN EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME NUNO - 194134	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	194134	S	315	321	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 5396	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 312,216.69	\$ 312,216.69	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312216.69, modificado:312216.69}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO EN LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ CON JACINTO LOPEZ - 195287	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	195287	S	320	350	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0)}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 30302 25448 4	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE E. VELAZQUEZ Y CALLE M. A LA MILLA, CALLE F. MORALES CARRETERA CARDENAS COMALCALCO ENTRONQUE INTERCAMBI, lon:-93.32945688, lat:18.10149919}}	01-08-2023	30-09-2023	\$ 3,419,270.81	\$ 3,419,270.81	\$ 3,195,972.23	\$ 3,195,972.23	\$ 2,788,470.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-116-K248-FIII-2023, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3423273.51, importe_modificado:3419270.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1032.0}}	{2254484/proyecto_FIN, 2254484/proyecto_INICIO, 2254484/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25460 3	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO EL DREN - HUIMANGO 2DA KILOMETRO 2 + 800 RANCHERIA HUIMANGO 1RA SECCION, 86692 HUIMANGO 1RA SECCION (EL DREN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y., CARRETERA VECINAL A 750 METYROS ANTES, lon:-93.15368333, lat:18.1181496}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,995,998.28	\$ 1,995,998.28	\$ 289,152.49	\$ 289,152.49	\$ 289,152.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-123-K249-FIII-2023, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1995998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}}	{2254603/proyecto_PROCESO, 2254603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25463 2	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA SECCION - LA PIEDRA 4TA SECCION KILOMETRO 3 + 350 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCION, 86693 LA PIEDRA 2DA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y., CARRETERA CUNDUACAN LA TRINID, lon:-93.21555484, lat:18.12314289}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-103-K250-FIII-2023, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5772322.21, importe_modificado:5768290.05}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineales, avance:2010.0}}	{2254632/proyecto_INICIO, 2254632/proyecto_FIN, 2254632/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25513 3	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE JESUS TIQUET PUEBLO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN, 86687 CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y., CARRETERA CUNDUACAN TULIPAN A 120 METROS A MANO IZQUIERDA DEL PAQUE DE TRAS DE LA GASOLINERA G500 Y EN LA ENTR, lon:-93.29922032, lat:18.11238484}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,996,999.59	\$ 1,996,999.59	\$ 706,463.98	\$ 706,463.98	\$ 706,463.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-118-K251-FIII-2023, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1996999.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}}	{2255133/proyecto_PROCESO, 2255133/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25525 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PLAMAR - PECHUCALCO 1RA SECCION KILOMETRO 3 + 600 EJIDO EL PALMAR, 86693 EL PALMAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y., CARRETERA CUNDUACAN LA TRINIDAD POR EL ENTRONQUE DONDE ESTA EL BANCO DE, lon:-93.19552042, lat:18.10415893}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,446,461.18	\$ 1,446,461.18	\$ 402,871.38	\$ 402,871.38	\$ 402,871.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-115-K253-FIII-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1448982.31, importe_modificado:1446461.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2255257/proyecto_PROCESO, 2255257/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25539 6	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE ARCADIO ZENTELLA, CALLE ALDAMA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ A LA ALTURA DEL CONSULTORIO MEDICO OVANDO A 50 MET, lon:-93.16975508, lat:18.06717326}}	15-08-2023	15-09-2023	\$ 312,216.69	\$ 310,723.27	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-126-K255-FIII-2023, contratista:LORENA JIMENEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:312216.69, importe_modificado:310723.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{2255396/proyecto_PROCESO, 2255396/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2303 0225 6723	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,152,145.69	\$ 3,152,145.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152145.69, modificado:3152145.69}}	RREHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SALAMANCA - 204164	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	204164	S	390	459	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.1, meta_modificada: 1.1)}
2023	3	TAB 2303 0225 8441	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,794,024.13	\$ 1,793,297.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794024.13, modificado:1793297.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD. - 214090	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	214090	S	690	648	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.61, meta_modificada: 1.61)}
2023	3	TAB 2303 0228 0182	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,046,721.01	\$ 1,046,721.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046721.01, modificado:1046721.01}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ATENAS 2000 - 224898	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	224898	S	360	358	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 480.0, meta_modificada: 460.0)}
2023	3	TAB 2303 0226 0370	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,695,988.74	\$ 2,695,988.74	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695988.74, modificado:2695988.74}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MÉNDEZ - 226125	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	226125	S	1,237	1,195	0	{meta1: (unidad_medida: Planta(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}
2023	3	TAB 2303 0225 3696	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 6,498,115.20	\$ 6,498,115.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3898869.12, modificado:3898869.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599246.08, modificado:2599246.08}}	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K235 FISE 05000547 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, COLONIA LA PLAYITA, DIVERSAS CALLES - 183468	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	183468	S	1,353	1,303	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.73, meta_modificada: 1.73)}
2023	3	TAB 2303 0225 4122	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 6,845,223.57	\$ 6,845,223.57	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4107134.14, modificado:4107134.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738089.43, modificado:2738089.43}}	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K237 FISE 05000549 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO LA ISLA - 186460	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sindicato de Cunduacán	Municipio de Cunduacán	186460	S	110	120	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta: 2.03, meta_modificada: 2.03)}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 30302 25672 3	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SALAMANCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , PASANDO A 350 METROS DE LA GASOLINERIA A 850 METRO DEL PANTEON MUNICIPAL POR LA COL. BUROCRATAS. POR EL ABARROTOS LA BENDICION DE DIOS, lon:-93.18584063, lat:18.06318904}}	01-08-2023	15-09-2023	\$ 3,152,145.69	\$ 3,152,145.69	\$ 2,500,563.22	\$ 2,500,563.22	\$ 2,500,563.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-113-K254-FIII-2023, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3156150.48, importe_modificado:3152145.69}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{2256723/proyecto_PROCESO, 2256723/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25844 1	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - POB. ONCE DE FEBRERO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86680 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS 200 M, lon:-93.33464339, lat:18.10850925}}	01-08-2023	30-09-2023	\$ 1,793,297.47	\$ 1,793,297.47	\$ 1,793,297.47	\$ 1,793,297.47	\$ 1,793,297.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-83-K216-FIII-2023, contratista:BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1796991.36, importe_modificado:1794024.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.61}}	{2258441/proyecto_PROCESO, 2258441/proyecto_INICIO, 2258441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 26018 2	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CERRADA BENITO JUAREZ COLONIA ATENAS 2000, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE INGENIEROS MECANICOELECTRICO Y CALLE INGENIERO ELECTRICO, CALLE OCHO DE SEPTIEMBRE ENTRANDO POR LA ROTONDA A 400 METROS DEL PARQUESITO LA, lon:-93.16704705, lat:18.07151433}}	30-08-2023	30-09-2023	\$ 1,044,207.38	\$ 1,044,207.38	\$ 118,636.04	\$ 118,636.04	\$ 118,636.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-114-K225-FIII-2023, contratista:JHOVANY LEVY DIAZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1046721.01, importe_modificado:1044207.38}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:75.0}}	{2260182/proyecto_INICIO, 2260182/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 26037 0	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE JUAN SERRA PUEBLO GREGORIO MÉNDEZ, 86696 GREGORIO MÉNDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JUAN SERRA Y CALLE ROMAN DE LA CRUZ, CALLE JESUS MADRIGAL CARRETERA CUNDUACAN GREGORIOMENDEZ EN EL ENTRONQUE DEL PARQUE CENTRAL A 850, lon:-93.0860803, lat:18.04516686}}	15-08-2023	30-09-2023	\$ 2,695,988.74	\$ 2,695,978.74	\$ 2,110,553.88	\$ 2,110,553.88	\$ 1,743,234.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-91-K217-FIII-2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2700000.0, importe_modificado:2695988.74}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.7}}	{2260370/proyecto_PROCESO, 2260370/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25369 6	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO DE DIOS GARCIA Y CALLE JOSE GARCIA, CALLE CARMEN GOMEZ ESCALANTE ENTRONQUE CARRETERA CARDENAS COMALCALCO A L, lon:-93.34402666, lat:18.09940495}}	20-07-2023	18-08-2023	\$ 6,498,115.20	\$ 6,498,115.20	\$ 4,922,229.13	\$ 4,922,229.13	\$ 4,922,229.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_88_K235_547_FIS E_2023, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:6498115.2, importe_modificado:6498115.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}}	{2253696/proyecto_INICIO, 2253696/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25412 2	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO LA ISLA - CUNDUACAN EL MOTE KILÓMETRO 2 + 350 EJIDO LA ISLA, 86686 LA ISLA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN CARDENAS POR LA ENTRADA DEL BORDO IZQUIERDO HUSTO EN EL EN, lon:-93.22512742, lat:18.02838618}}	25-08-2023	30-09-2023	\$ 6,845,223.57	\$ 6,845,223.57	\$ 5,214,405.08	\$ 5,214,405.08	\$ 5,214,405.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_89_K237_549_FIS E_2023, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:6850240.21, importe_modificado:6845223.57}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.45}}	{2254122/proyecto_PROCESO, 2254122/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	3	TAB 2303 0225 4186	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,924,826.45	\$ 3,924,826.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2354895.87, modificado:2354895.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569930.58, modificado:1569930.58}}	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K238 FISE 05000550 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO SAN ELIGIO - 186757	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	186757	S	359	322	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.67, meta_modificada:1.67)}
2023	3	TAB 2303 0225 9440	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,951.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5384970.97, modificado:5384970.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589980.64, modificado:3589980.64}}	PROYECTO K236 FISE 05000548 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO MANUEL SANCHEZ MARMOL DICVERSAS CALLES - 220412	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	220412	S	950	935	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.86, meta_modificada:2.86)}
2023	3	TAB 2303 0225 9985	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 7,066,164.49	\$ 7,066,164.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4239698.69, modificado:4239698.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826465.8, modificado:2826465.8}}	PROYECTO K239 FISE 05000551 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LAS PALMAS DIVERSAS CALLES. - 223895	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	223895	S	1,650	1,420	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.03, meta_modificada:2.03)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2 30302 25418 6	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAL ELIGIO - CUMUAPA 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 650 EJIDO SAN ELIGIO, 86697 SAN ELIGIO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN POR EL ENTRONQUE DEL PUENTE PEATONAL CO, lon:-93.11701216, lat:17.97388621}}	20-07-2023	18-08-2023	\$ 3,924,826.45	\$ 3,924,826.45	\$ 3,307,206.83	\$ 3,307,206.83	\$ 992,162.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_94_K238_550_FIS E_2023, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3928843.48, importe_modificado:3924826.45}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.67}}	{2254186/proyecto_INICIO, 2254186/proyecto_FIN, 2254186/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25944 0	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ COLONIA MANUEL SANCHEZ MÁRMOL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PROF. BENITO BLE Y CALLE CEDROS, CALLE FRAMBOLLANES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA VIA COTA REFORMA DOS BOCAS A, lon:-93.16577569, lat:18.0772974}}	30-08-2023	30-09-2023	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,951.61	\$ 7,658,485.20	\$ 7,658,485.20	\$ 7,658,485.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_93_K236_548_FIS E_2023, contratista:RUBÉN ARTURO PERALTA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:8980000.0, importe_modificado:8974951.61}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.53}}	{2259440/proyecto_PROCESO, 2259440/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2 30302 25998 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE SATURNINO AVALOS COLONIA LAS PALMAS, 86690 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD PEREZ Y CALLE TRINIDAD GOMEZ, CALLE SATURNINO AVALOS CARRETERA TULIPAN LIBERTAD AL SUROESTE CON EL CAMPO DE FUTBOL Y HACIA E, lon:-93.37337743, lat:18.17875081}}	30-08-2023	30-09-2023	\$ 7,066,164.49	\$ 7,066,164.49	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU_95_K239_551_FIS E_2023, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:7071156.52, importe_modificado:7066164.49}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}}	{2259985/proyecto_INICIO, 2259985/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



022