



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 204 de 021 inversión 999 15	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857146.39, modificado:857146.39})	K260-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindical	Municipio de Cunduacán	K260-HT	S	653	820	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:578.0, meta_modificada:578.0)}
2022	4	TA B2 204 de 022 inversión 95	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750176.85, modificado:1750176.85})	K241-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindical	Municipio de Cunduacán	K241-HT	S	831	890	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0)}
2022	4	TA B2 204 de 022 inversión 003 00	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611475.5, modificado:1611475.5})	K242-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN TRAMOS AISLADOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindical	Municipio de Cunduacán	K242-HM	S	773	700	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:934.85, meta_modificada:934.85)}
2022	4	TA B2 204 de 022 inversión 003 27	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800064.55, modificado:800064.55})	K248-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindical	Municipio de Cunduacán	K248-HM	S	773	700	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0)}
2022	4	TA B2 204 de 022 inversión 004 10	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581447.78, modificado:581447.78})	K249-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindical	Municipio de Cunduacán	K249-HT	S	700	773	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}
2022	4	TA B2 204 de 022 inversión 004 54	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 746,531.49	\$ 746,531.49	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746531.49, modificado:746531.49})	K259-HM.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sindical	Municipio de Cunduacán	K259-HM	S	200	250	0	{meta1: (unidad_medida:Poste, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2204 0219 9915	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:José María Morelos y Pavón (morelitos), lon:-93.1807703, lat:18.0569766}}	26-11-2022	15-12-2022	\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E14-K260-HT-2022, contratista:ELIZABETH GUZMÁN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:866154.89, importe_modificado:862326.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:578.0}}	{2199915 proyecto_FIN, 2199915 proyecto_INICIO, 2199915 proyecto_PROCESO}	Terminado / Registro avanzado	Valido / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0220 0295	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Carlos Rovirosa (Tulipán), lon:-93.29761427, lat:18.11481762}}	24-09-2022	23-10-2022	\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E10-K241-HT-2022, contratista:FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1754216.8, importe_modificado:1750176.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1375.0}}	{2200295 proyecto_INICIO, 2200295 proyecto_FIN, 2200295 proyecto_PROCESO}	Terminado / Registro avanzado	Valido / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0220 0300	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:Santo Tomás, lon:-93.1766902, lat:18.0577505}}	21-10-2022	19-11-2022	\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E11-K242-HM-2022, contratista:TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS GEOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1615383.95, importe_modificado:1611518.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:934.85}}	{2200300 proyecto_INICIO, 2200300 proyecto_FIN, 2200300 proyecto_PROCESO}	Terminado / Registro avanzado	Valido / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0220 0327	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Hui mango 2da. Sección (La Ceiba), lon:-93.1432965, lat:18.1474626}}	17-10-2022	15-11-2022	\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E12-K248-HM-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:803639.0, importe_modificado:800064.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}	{2200327 proyecto_INICIO, 2200327 proyecto_FIN, 2200327 proyecto_PROCESO}	Terminado / Registro avanzado	Valido / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0220 0410	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Hui mango 2da. Sección (La Ceiba), lon:-93.1444026, lat:18.1439739}}	17-10-2022	15-11-2022	\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E13-K249-HT-2022, contratista:IXCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:863247.79, importe_modificado:859776.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2200410 proyecto_PROCESO, 2200410 proyecto_INICIO, 2200410 proyecto_FIN}	Terminado / Registro avanzado	Valido / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0220 0454	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:124, direccion:Miahuetlán (San Antonio), lon:-93.296915, lat:18.032751}}	28-11-2022	20-12-2022	\$ 746,531.49	\$ 746,531.49	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E15-K259-HM-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:750000.0, importe_modificado:746531.49}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.2}}	{2200454 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registro avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAM ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICI ADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 204 de 022 Inver sión 005 14	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 872,335.68	\$ 872,335.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872335.68, modificado:872335.68}}	K269-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO (LA ESCONDIDA) 1RA. ETAPA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato	Municipio de Cunduacán	K269-HT	S	258	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}}
2022	4	TA B2 204 de 022 Inver sión 005 27	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865861.14, modificado:865861.14}}	K270-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO (LA ESCONDIDA) 2DA. ETAPA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato	Municipio de Cunduacán	K270-HM	S	400	460	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}
2022	4	TA B2 204 de 022 Inver sión 006 25	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707466.6, modificado:707466.6}}	K274-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato	Municipio de Cunduacán	K274-HM	S	400	520	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}}
2022	4	TA B2 204 de 022 Inver sión 006 53	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912942.96, modificado:912942.96}}	K275-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato	Municipio de Cunduacán	K275-HT	S	300	330	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}
2022	4	TA B2 202 de 020 Inver sión 716 47	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 513,941.53	\$ 510,811.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513941.53, modificado:510811.29}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CON CLAVE CT27EJN1628T EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PLÁTANO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO PLÁTANO 1RA. SECCIÓN - 32362	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicato	Municipio de Cunduacán	32362	S	250	240	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}
2022	4	TA B2 202 de 020 Inver sión 716 97	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 624,090.27	\$ 620,289.93	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624090.27, modificado:620289.93}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRIA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LA FINCA - 32624	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicato	Municipio de Cunduacán	32624	S	284	265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2204 0220 0514	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Huimango Zda. Sección , lon:-93.1768672, lat:18.1448672}}	15-12-2022	24-12-2022	\$ 872,335.68	\$ 872,335.68	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E16-K269-HT-2022, contratista:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:875372.88, importe_modificado:872335.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{2200514/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0220 0527	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Huimango Zda. Sección , lon:-93.1768672, lat:18.1448672}}	15-12-2022	24-12-2022	\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E17-K270-HM-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PERALU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:868900.49, importe_modificado:865861.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{2200527/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0220 0625	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:El Carmen (Cumuaipa), lon:-93.1679355, lat:18.0577505}}	05-01-2023	03-02-2023	\$ 707,466.60	\$ 707,466.50	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E19-K274-HM-2022, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:710466.6, importe_modificado:707466.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}	{2200625/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0220 0653	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, direccion:Yoloxóchtli (Escobilla), lon:-93.2604697, lat:18.0862425}}	02-01-2023	11-01-2023	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E18-K275-HT-2022, contratista:BEATRIZ ADRIANA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:915974.0, importe_modificado:912942.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}	{2200653/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2202 0207 1647	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO PLATANO 1RA. SECCION - EJ. MARIN KILOMETRO 2 + 700 RANCHERIA PLÁTANO 1RA. SECCIÓN, 86697 PLÁTANO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 800 METROS DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA FEDE, lon:-93.16691729, lat:17.96888563}}	01-04-2022	15-05-2022	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-24-K139-FIII-2022, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:513941.53, importe_modificado:510895.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}	{2071647/proyecto_FIN, 2071647/proyecto_PROCESO, 2071647/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2202 0207 1697	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MENDOZA COLONIA LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RAMON MENDOZA Y PERIFERICO PERIFERICO, ENTRANDO POR EL PERIFERICO A 50 METROS DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO 6 Y A 350 METROS DEL PARQU, lon:-93.17599863, lat:18.06957217}}	01-04-2022	15-05-2022	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-23-K140-FIII-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:624090.27, importe_modificado:620452.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}	{2071697/proyecto_INICIO, 2071697/proyecto_FIN, 2071697/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 202 020 744 09	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 2,375,441.04	\$ 2,036,025.04	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375441.04, modificado:2036025.04}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 49719	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Cunduacán	49719	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TA B2 202 020 744 51	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 348,939.60	\$ 123,946.16	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348939.6, modificado:123946.16}}	213 Material estadístico y geográfico - 49943	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Cunduacán	49943	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TA B2 202 020 745 12	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 139,200.00	\$ 1,445.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:1445.0}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 50240	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Cunduacán	50240	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO (S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2202 0207 4409	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2022	31-12-2022	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CSDA/009/2022, contratista:SERGIO LEÓN MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2375441.04, importe_modificado:2375441.04}}; {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2074409 proyecto_INICIO, 2074409 proyecto_FIN, 2074409 proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN TOTAL 19,824, HOMBRES 9,590 Y MUJERES 10,234, trimestre:4.0, usuario:auroralomsg, fecha:2023-01-10}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios., trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-04},	
TAB 2202 0207 4451	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2022	31-12-2022	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/056/2022, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1276.0, importe_modificado:1276.0}, cto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/058/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:67164.0, importe_modificado:67164.0}, cto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/055/2022, contratista:NEMESIO MAYO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3150.0, importe_modificado:3150.0}, cto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/060/2022, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL Y ACEROS MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2225.0, importe_modificado:2225.0}, cto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/057/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:7656.0, importe_modificado:7656.0}, cto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/059/2022, contratista:PROVEEDORADE SERVICIOS Y MATERIALES CASTELAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5503.5, importe_modificado:5503.5}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2074451 proyecto_INICIO, 2074451 proyecto_PROCESO, 2074451 proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN TOTAL 19,824, HOMBRES 9,590 Y MUJERES 10,234, trimestre:4.0, usuario:auroralomsg, fecha:2023-01-10}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios., trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-04},
TAB 2202 0207 4512	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	15-02-2022	31-12-2022	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSDA-CD/061/2022, contratista:NEMESIO MAYO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1445.0, importe_modificado:1445.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2074512 proyecto_INICIO, 2074512 proyecto_FIN, 2074512 proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN TOTAL 19,824, HOMBRES 9,590 Y MUJERES 10,234, trimestre:4.0, usuario:auroralomsg, fecha:2023-01-10}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios., trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-04},

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Semos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2034

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 202 de 020 Inversión 771 14	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,953,859.75	\$ 1,948,694.08	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953859.75, modificado:1948694.08}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 2DA. SECCIÓN - 65543	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	65543	S	425	560	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 110 54	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,508,691.88	\$ 1,505,728.86	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508691.88, modificado:1505728.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACAANALADA ZINTRO ALUM EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PLAYITA. - 122277	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122277	S	186	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 112 01	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,763.32	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1110763.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PLAYITA - 122880	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122880	S	310	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 112 24	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,494.10	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1110494.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 122995	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122995	S	310	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 113 00	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,990.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1110990.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN - 123329	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	123329	S	310	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 120 58	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 692,540.13	\$ 689,544.17	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692540.13, modificado:689544.17}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NICOMEDES ALMEIDA LEON EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUMUJAPA 1RA. - 127130	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	127130	S	102	98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Semas Tadas
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2202 0207 7114	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO ZDA. SECCION - HUIMANGO ZDA. SECCION LA CEIBA KILOMETRO 3 + 025 RANCHERIA CÚLICO ZDA. SECCION, 86694 CÚLICO ZDA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA CARRETERA CUNDUACAN JA, lon:-93.1384256, lat:18.14209265}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-49-K162-FIII-2022, contratista:PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1953856.75, importe_modificado:1949060.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}}	{2077114 proyecto_PROCESO, 2077114 proyecto_INICIO, 2077114 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 1054	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 800 EJIDO LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CARDENAS COMALCALCO A LA ALTURA DEL KILOMETRS 32 A D, lon:-93.34072588, lat:18.09981749}}	15-06-2022	15-08-2022	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-56-K185-FIII-2022, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1508891.88, importe_modificado:1505729.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.0}}	{2111054 proyecto_FIN, 2111054 proyecto_PROCESO, 2111054 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 1201	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO PRIMERA SECCION KILOMETRO 2 + 700 EJIDO LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA COMALCALCO CARDENAS A LA ALTURA DEL KILOMETRO 32 , lon:-93.34081171, lat:18.09985828}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-64-K185-FIII-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110842.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}}	{2111201 proyecto_PROCESO, 2111201 proyecto_FIN, 2111201 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 1224	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - POB. ONCE DE FEBRERO KILOMETRO 2 + 800 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA COMALCALCO CARDENAS , lon:-93.33184404, lat:18.10790842}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-74-K189-FIII-2022, contratista:ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110494.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}}	{2111224 proyecto_PROCESO, 2111224 proyecto_INICIO, 2111224 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 1300	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBRERO PRIMERA SECCION - TIERRA Y LIBERTAD KILOMETRO 2 + 300 PUERTO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERA, lon:-93.32463427, lat:18.10170825}}	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-65-K190-FIII-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110990.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}}	{2111300 proyecto_INICIO, 2111300 proyecto_PROCESO, 2111300 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 2058	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUMUAPA 1RA. SECCION - EL CARMEN CUMUAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 + undefined RANCHERIA CUMUAPA 1A SECC, 86697 CUMUAPA 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN LA ISLA KIL, lon:-93.13781632, lat:17.9898173}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-88-K195-FIII-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERÍA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:682540.13, importe_modificado:689544.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}	{2112058 proyecto_INICIO, 2112058 proyecto_PROCESO, 2112058 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Semer, Tender, Crear
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 121 76	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 4,073,168.11	\$ 4,068,096.80	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073168.11, modificado:4068096.8}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 127785	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urb	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	127785	S	240	235	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 122 89	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 382,893.01	\$ 380,528.05	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382893.01, modificado:380528.05}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOS CEIBAS, SECTOR EL CRISOL - 128228	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urb	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	128228	S	68	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 123 23	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 1,047,360.36	\$ 1,043,670.31	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047360.36, modificado:1043670.31}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 1RA. SECCIÓN - 128410	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urb	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	128410	S	326	322	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 126 83	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 138,541.59	\$ 137,068.56	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138541.59, modificado:137068.56}}	REHABILITACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE HERNANDEZ LEON EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA - 130277	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	130277	S	75	78	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 136 57	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 2,636,701.03	\$ 2,632,232.41	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636701.03, modificado:2632232.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO. - 134796	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	134796	S	126	121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 136 94	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 549,818.27	\$ 547,349.22	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549818.27, modificado:547349.22}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ROSA ELVIRA SANCHEZ MARIN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL CARMEN CUMUAPA. - 134973	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	134973	S	82	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2203 0211 2175	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACÁN EL MOTE - AL EJIDO LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 + undefined EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN SAMARIA KILOMETRO 15 A 200 M, lon-93.20716476, lat:18.03539367}}	01-08-2022	30-09-2022	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-93-K199-FIII-2022, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4073168.11, importe_modificado:4068193.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}	{2112176 proyecto_PROCESO, 2112176 proyecto_INICIO, 2112176 proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 2289	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL CRISOL - EJIDO DOS CEIBAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 600 + undefined EJIDO DOS CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A DOS CEIBA POR EL BORDO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL KILOMETRO, lon-93.035804, lat:18.04090392}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-89-K197-FIII-2022, contratista:ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:382893.01, importe_modificado:380745.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2112289 proyecto_INICIO, 2112289 proyecto_FIN, 2112289 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 2323	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 1RA. SECCION - RANCHA KILOMETRO 1 + 800 PUEBLO HUIMANGO 1RA. SECCIÓN, 86692 HUIMANGO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CUNDUACÁN A JALPA A LA ALTURA DEL, lon-93.14479578, lat:18.10347022}}	01-08-2022	06-09-2022	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-90-K197-FIII-2022, contratista:COORPORATIVO MARK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1047360.36, importe_modificado:1044047.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2112323 proyecto_INICIO, 2112323 proyecto_PROCESO, 2112323 proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 2683	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION. KILOMETRO 3 + 700 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA, 86693 HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CAR, lon-93.2094132, lat:18.15622369}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-76-K200-FIII-2022, contratista:MASTER G10 OBRAS CONSULTORIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:138541.59, importe_modificado:137068.56}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}	{2112683 proyecto_INICIO, 2112683 proyecto_FIN, 2112683 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 3657	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:106, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO - ONCE DE FEBRERO LAPLAYITA KILOMETRO 1 + 500 EJIDO ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, 86680 ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA RIO SECO PRIM, lon-93.34904526, lat:18.09449132}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-66-K202-FIII-2022, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2636701.03, importe_modificado:2632249.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1454.0}}	{2113657 proyecto_PROCESO, 2113657 proyecto_FIN, 2113657 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 3694	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN CUMUAPA - CUMUAPA PRIMERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 + undefined EJIDO EL CARMEN CUMUAPA, 86697 EL CARMEN (CUMUAPA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA CUNDUACÁN LA ISLA A LA ALTURA, lon-93.14563051, lat:18.01354994}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-63-K203-FIII-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:549818.27, importe_modificado:547350.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{2113694 proyecto_INICIO, 2113694 proyecto_FIN, 2113694 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 203 de 021 Inver 138 sión 37	Proy ecto de Inver sión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 422,503.35	\$ 418,904.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422503.35, modificado:418904.98}}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 135652	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipalidad de Cunduacán	135652	S	98	98	0	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inver 157 sión 74	Proy ecto de Inver sión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LAGUNA DE CUCUYULAPA - 143268	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipalidad de Cunduacán	143268	S	126	124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inver 164 sión 68	Proy ecto de Inver sión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 1,494,736.88	\$ 1,491,778.48	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494736.88, modificado:1491778.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 146102	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipalidad de Cunduacán	146102	S	230	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inver 165 sión 89	Proy ecto de Inver sión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 445,452.60	\$ 442,967.17	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445452.6, modificado:442967.17}}	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COSINA EN ESCUELA PRIMARIA AMORTES PRESENTA VALDOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ. - 146892	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipalidad de Cunduacán	146892	S	118	125	0	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inver 166 sión 60	Proy ecto de Inver sión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 4,676,437.78	\$ 4,671,652.05	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676437.78, modificado:4671652.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB. - 146881	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipalidad de Cunduacán	146881	S	735	728	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2022	4	TA B2 203 de 021 Inver 167 sión 48	Proy ecto de Inver sión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 2,135,176.14	\$ 2,128,355.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135176.14, modificado:2128355.98}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA SANITARIA DE 24 PULGADAS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN CALLES HIDALGO, CUAUHTEMOC Y MORELOS. - 147219	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipalidad de Cunduacán	147219	S	229	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Semas Todas
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2203 0211 3837	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - SAMARIA KILOMETRO 3 + 600 EJIDO CUNDUACAN EL MOTE, 86690 CUNDUACAN (EL MOTE), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN SAMARIA KILOMETRO 10 A LA LTURA DE LA ENTR, lon-93.20960826, lat:18.03586805}}	15-08-2022	15-09-2022	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-67-K205-FIII-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe_modificado:419511.96}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	{2113837/proyecto_INICIO, 2113837/proyecto_PROCESO, 2113837/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB 2203 0211 5774	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LAGUNA DE CUCUYULAPA - MARIN RAMPA DE PANUNCIO KILOMETRO 1 + 600 EJIDO LAGUNA DE CUCUYULAPA, 86697 LAGUNA DE CUCUYULAPA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CARDEN, lon-93.21385064, lat:17.98483599}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,132.84	\$ 946,132.84	\$ 443,273.49	\$ 443,273.49	\$ 443,273.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K208-FIII-2022, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe_modificado:946132.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}	{2115774/proyecto_INICIO, 2115774/proyecto_PROCESO, 2115774/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB 2203 0211 6468	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - BORDO DERECHO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 300 EJIDO CUNDUACAN EL MOTE, 86690 CUNDUACAN (EL MOTE), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACANSAMARIA KILOMETRO 08 A 300 METROS DE LA, lon-93.21050411, lat:18.03481982}}	01-08-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-80-K215-FIII-2022, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe_modificado:1491778.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}}	{2116468/proyecto_INICIO, 2116468/proyecto_FIN, 2116468/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB 2203 0211 6589	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ - CUNDUACAN KILOMETRO 1 + 200 COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS BOCAS A 300 METROS DE LO, lon-93.16144435, lat:18.06600666}}	05-08-2022	08-09-2022	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-104-K218-FIII-2022, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe_modificado:442967.17}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}	{2116589/proyecto_PROCESO, 2116589/proyecto_INICIO, 2116589/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB 2203 0211 6660	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMINGO COLIN COLONIA SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CALLE CICLISTA Y CALLE ATLETISMO, CALLE WATERPOOL CALLE DOMINGO COLIN FRENTE A L CETIS NO. 40 Y SOBRE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE , lon-93.16552131, lat:18.06298746}}	01-07-2022	30-08-2022	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73-K219-FIII-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe_modificado:4671760.74}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:4.0}}	{2116660/proyecto_INICIO, 2116660/proyecto_FIN, 2116660/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB 2203 0211 6748	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE PUEBLO CUNDUACAN CENTRO, 86690 CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE, lon-93.17662565, lat:18.06567005}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-83-K220-FIII-2022, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe_modificado:2130652.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}}	{2116748/proyecto_INICIO, 2116748/proyecto_PROCESO, 2116748/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBIADO	MONTO_GLOBAL_MODI FICADO	FUENTES FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICI ADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 203 021 171 77	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 2,829,461.99	\$ 2,825,189.42	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829461.99, modificado:2825189.42}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON LINEAS DE 12 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EN LAS CALLES AVENIDA 1RO DE NOVIEMBRE PEDROMENDEZ Y COMALCALCO. - 149320	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	149320	0	756	780	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}
2022	4	TA B2 203 021 174 74	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 347,573.44	\$ 344,981.73	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347573.44, modificado:344981.73}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON CCT 27DJN0282L EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIN RAMPA DE PANUNCIO. - 150529	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	150529	0	178	185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}
2022	4	TA B2 203 021 175 42	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 1,597,295.01	\$ 1,592,047.40	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597295.01, modificado:1592047.40}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN TELEBACHILLERATO NUMERO CUATRO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MÉNDEZ. - 150793	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	150793	0	235	228	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}
2022	4	TA B2 203 021 175 82	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 2,063,023.77	\$ 2,058,175.82	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063023.77, modificado:2058175.82}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ CALLE ANTONIO HERNANDEZ - 150949	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	150949	0	194	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}
2022	4	TA B2 203 021 182 10	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 709,388.41	\$ 564,078.06	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709388.41, modificado:564078.06}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 153761	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	153761	0	232	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}
2022	4	TA B2 203 021 183 08	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 107,972.29	\$ 105,800.65	{f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107972.29, modificado:105800.65}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 154152	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	154152	0	232	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Semas Todas
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2203 0211 7177	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO DE LA AGET 2700600010183 A 200 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y, lon:-93.16438405, lat:18.06804663}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-107-K221-FIII-2022, contratista:SAMUEL GUILLÉN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2829461.99, importe_modificado:2130652.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}}	{2117177 proyecto_INICIO, 2117177 proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 7474	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MARIN RAMPA DE PANUNCIO - LAGUNA DE CUCUYULAPA KILOMETRO 4 + 300 RANCHERIA MARIN RAMPA DE PANUNCIO, 86697 MARIN (RAMPA DE PANUNCIO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLAHE, lon:-93.2084615, lat:17.98783265}}	01-08-2022	30-08-2022	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-78-K210-FIII-2022, contratista:HILDA INÉS PÉREZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:301885.91, importe_modificado:299295.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}	{2117474 proyecto_INICIO, 2117474 proyecto_FIN, 2117474 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 7542	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ - COLONIA SANTA ISABEL KILOMETRO 2 + 800 PUEBLO GREGORIO MENDEZ, 86696 GREGORIO MENDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOMETRO 13 A 500, lon:-93.08136229, lat:18.04689339}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-79-K214-FIII-2022, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1438961.0, importe_modificado:1436423.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	{2117542 proyecto_INICIO, 2117542 proyecto_PROCESO, 2117542 proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 7582	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERNANDEZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A MADRAZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOMETRO 1.5 PASANDO EL, lon:-93.16025561, lat:18.0644742}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-94-K198-FIII-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2063023.77, importe_modificado:2058375.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}	{2117582 proyecto_INICIO, 2117582 proyecto_PROCESO, 2117582 proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 8210	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS PELLISER CAMARA CALLE JOSE EDUARDO DE CARDENAS CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ A 500, lon:-93.16035662, lat:18.06532198}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 417,106.86	\$ 417,106.86	\$ 417,106.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-95-K222-FIII-2022, contratista:XCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:709388.41, importe_modificado:706389.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}	{2118210 proyecto_INICIO, 2118210 proyecto_PROCESO, 2118210 proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2203 0211 8308	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS PELLISER CAMARA CALLE JOSE EDUARDO DE CARDENAS CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOM, lon:-93.16041632, lat:18.0653761}}	15-08-2022	15-09-2022	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-87-K223-FIII-2022, contratista:XCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:107972.29, importe_modificado:105979.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}}	{2118308 proyecto_INICIO, 2118308 proyecto_FIN, 2118308 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I11_CICLO DE RECURSO	I11_RAMO	I11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I12_CICLO DE RECURSO	I12_RAMO	I12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 203 021 184 96	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 1,749,090.92	\$ 1,745,378.27	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749090.92, modificado:1745378.27}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LOS GERONIMOS. - 155158	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindical	Municipio de Cunduacán	155158	S	221	218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}
2022	4	TA B2 204 021 530 72	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 491,927.97	\$ 489,479.29	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491927.97, modificado:489479.29}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOS CEIBAS - 182478	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindical	Municipio de Cunduacán	182478	S	110	110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.6, meta_modificada:191.6}}
2022	4	TA B2 204 021 547 43	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 430,810.24	\$ 420,945.50	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430810.24, modificado:420945.5}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DE DIOS GUARDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES MORELITOS - 213606	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindical	Municipio de Cunduacán	213606	S	80	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}
2022	4	TA B2 204 021 549 74	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 486,331.17	\$ 483,901.17	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486331.17, modificado:483901.17}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA FIDENCIA PASCACIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUCUYULAPA - 214812	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindical	Municipio de Cunduacán	214812	S	112	116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}
2022	4	TA B2 204 021 552 97	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 1,069,405.90	\$ 1,063,439.59	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069405.9, modificado:1063439.59}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO MARIN TORRES EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PECHUALCO. - 216631	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindical	Municipio de Cunduacán	216631	S	113	115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}
2022	4	TA B2 204 021 560 47	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Federativas y Municipios				\$ 444,686.35	\$ 441,806.28	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444686.35, modificado:441806.28}}	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA SANTIAGO HERNANDEZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 220031	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindical	Municipio de Cunduacán	220031	S	125	120	0	{meta1: {unidad_medida:Auls, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2203 0211 8496	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO POB. LIBERTAD - EL TULAR KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD KILOMETRO 18 A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 600 M, lon:-93.3528986, lat:18.17703887}}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-91-K225-FIII-2022, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1749090.92, importe_modificado:1745380.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, lineales, avance:1300.0}}	{2118496/proyecto_INICIO, 2118496/proyecto_PROCESO, 2118496/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 3072	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DOSCEIBAS - DOSCEIBAS CRISOL KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO DOS CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACANDOSCEIBAS KILOMETRO 28 POR EL BORDO IZQUIERDO LLEGANDO A, lon:-93.03526086, lat:18.04208854}}	01-09-2022	30-09-2022	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-97-K226-FIII-2022, contratista:ENROCA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:491927.97, importe_modificado:489495.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, lineales, avance:191.6}}	{2153072/proyecto_INICIO, 2153072/proyecto_FIN, 2153072/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 4743	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:122, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 86690 ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA , lon:-93.17407166, lat:18.03909586}}	01-10-2022	15-11-2022	\$ 420,945.50	\$ 420,945.50	\$ 420,945.50	\$ 420,945.50	\$ 420,945.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-103-K233-FIII-2022, contratista:FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:430810.24, importe_modificado:428606.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}	{2154743/proyecto_FIN, 2154743/proyecto_INICIO, 2154743/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 4974	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA - CUCUYULAPA EL CAMELLON KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO CUCUYULAPA, 86696 CUCUYULAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA AL CAMENLOLO A 650 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y A 350 METROS, lon:-93.26174776, lat:17.99921961}}	01-10-2022	15-11-2022	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-98-K234-FIII-2022, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:486331.17, importe_modificado:483901.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	{2154974/proyecto_INICIO, 2154974/proyecto_PROCESO, 2154974/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 5297	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHUCALCO 1RA. SECCION - HUIMANGO 1RA. SECCION. KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO PECHUCALCO, 86692 PECHUCALCO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA PECHUCALCO LA TRINIDAD KILOMETRO 6 A 500 MET, lon:-93.16551782, lat:18.09212625}}	01-10-2022	15-11-2022	\$ 1,063,439.59	\$ 1,063,439.59	\$ 1,063,439.59	\$ 1,063,439.59	\$ 1,063,439.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-98-K234-FIII-2022, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:486331.17, importe_modificado:483901.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	{2155297/proyecto_INICIO, 2155297/proyecto_FIN, 2155297/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 6047	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VIVIANO GARCIA, CALLE RIO VIEJO EN LA CALLE MIGEL HIDALGO PASANDO POR LA ESCUELA PRIMARIA EVARISTO A 300 ME, lon:-93.16318525, lat:18.06457879}}	01-10-2022	15-11-2022	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-99-K236-FIII-2022, contratista:GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:444886.35, importe_modificado:442094.36}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:8.0}}	{2156047/proyecto_INICIO, 2156047/proyecto_FIN, 2156047/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 204 021 562 38	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,795,473.36	\$ 1,795,473.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795473.36, modificado:1795473.36}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN PUENTE SAMARIA - 221119	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindical	Municipio de Cunduacán	221119	S	210	195	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}
2022	4	TA B2 204 021 577 92	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 423,535.56	\$ 411,992.90	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423535.56, modificado:411992.9}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 228730	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindical	Municipio de Cunduacán	228730	S	112	115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}
2022	4	TA B2 204 021 580 38	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,563,477.90	\$ 1,560,047.62	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563477.9, modificado:1560047.62}}	REHABILITACION EN LOSAS EN AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 32 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD - 230016	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindical	Municipio de Cunduacán	230016	S	165	140	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2022	4	TA B2 204 021 582 36	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 173,644.58	\$ 171,186.51	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173644.58, modificado:171186.51}}	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN JARDIN DE NIÑOS SERRADELL EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA TULIPAN - 231031	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindical	Municipio de Cunduacán	231031	S	168	178	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2022	4	TA B2 204 021 583 31	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,003,274.89	\$ 999,172.63	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003274.89, modificado:999172.63}}	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 231625	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sindical	Municipio de Cunduacán	231625	S	350	325	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}
2022	4	TA B2 204 021 592 49	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,400,000.00	\$ 1,396,398.65	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1396398.65}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIO BARRUETA GARCÍA - 236911	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindical	Municipio de Cunduacán	236911	S	118	115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



CUNDUACÁN
Semas Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2204 0215 6238	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA 2DA. SECCION PUENTE SAMARIA - CUCUYULAPA KILOMETRO 2 + 300 RANCHERIA CUCUYULAPA 2DA. SECCION PUENTE SAMARIA, 86698 CUCUYULAPA 2DA. SECCION (PUENTE SAMARIA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE , lon:-93.27412557, lat:18.00363043}}	15-10-2022	30-11-2022	\$ 1,791,473.36	\$ 1,791,473.36	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-141-K237-FIII-2022, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1795473.36, importe_modificado:1791473.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2156238}{proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 7792	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BUENAVENTURA - SANTO TOMAS KILOMETRO 3 + 300 EJIDO BUENAVENTURA, 86687 BUENAVENTURA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA SANTO TOMAS BUENAVENTURA KILOMETRO 8 A 200 METYROS DEL TANQUE DE, lon:-93.29396822, lat:18.09565184}}	15-10-2022	30-11-2022	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-111-K238-FIII-2022, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:423535.56, importe_modificado:421024.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}	{2157792}{proyecto_FIN, 2157792}{proyecto_INICIO, 2157792}{proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 8038	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD - LIBERTAD QUINTA KILOMETRO 1 + 800 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN A LIBERTAD KILOMETRO 16 A 1.5 KILOMETROS DEL PARQUE CENTRAL DE, lon:-93.37444408, lat:18.17422546}}	15-10-2022	30-11-2022	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-109-K239-FIII-2022, contratista:OMAR PERALTA RAMÓN, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1563477.9, importe_modificado:1560047.97}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}}	{2158038}{proyecto_INICIO, 2158038}{proyecto_FIN, 2158038}{proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 8236	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVIROSA TULIPAN - EJIDO TULIPAN KILOMETRO 1 + 600 PUEBLO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN, 86687 CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN CUNDUACÁN KILOMET, lon:-93.29631817, lat:18.1139756}}	01-10-2022	15-11-2022	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-110-K244-FIII-2022, contratista:ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:173644.58, importe_modificado:171573.67}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}}	{2158236}{proyecto_INICIO, 2158236}{proyecto_FIN, 2158236}{proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 8331	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TAIWAN COLONIA LOMA BONITA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ALEMAN Y CALLE HERNAN PEREZ, AVENIDA PERIFERICO A 200 METROS DEL PARQUE DE FERIA Y A 350 METROS DDEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SEIS POR EL , lon:-93.17700184, lat:18.06779231}}	01-11-2022	15-12-2022	\$ 999,172.63	\$ 999,172.63	\$ 999,172.63	\$ 999,172.63	\$ 999,172.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-118-K245-FIII-2022, contratista:DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1003274.89, importe_modificado:999715.16}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:285.0}}	{2158331}{proyecto_INICIO, 2158331}{proyecto_FIN, 2158331}{proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0215 9249	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:116, direccion:CALLE ANDRES GRANIEL MELO COLONIA MARIO BARRUETA GARCÍA, 86698 MARIO BARRUETA GARCÍA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO SOBERANO Y CALLE REVOLUCION, CALLE TELESFORO HIDALGO CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CARDENAS KILOMETR, lon:-93.23656012, lat:17.99605603}}	15-11-2022	30-12-2022	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-124-K250-FIII-2022, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1400000.0, importe_modificado:1396398.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	{2159249}{proyecto_INICIO, 2159249}{proyecto_PROCESO, 2159249}{proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



CUNDUACÁN
Semer, Tejer,
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 204 021 593 17	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 272,585.22	\$ 272,585.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272585.22, modificado:272585.22}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ABELTAZAR AGUIRRE GARCIA CLAVE 27EJN1742L EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION. - 237156	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	237156	S	86	94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.5, meta_modificada:110.5}}
2022	4	TA B2 204 021 702 57	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 6 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 295158	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	295158	S	370	385	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2022	4	TA B2 204 021 981 13	2022	33-	1005-FORTAMUN				\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099332.0, modificado:1099332.0}}	K037-FV.- ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO (INCLUYE INSTALACIÓN)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K037-FV	S	1,220	1,170	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
2022	4	TA B2 202 020 771 76	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	1004-FAISMunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,971,549.61	\$ 3,956,695.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2368076.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588619.84, modificado:1588619.84}}	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOMINGO AMADO BRITO SALGADO ASENTAMIENTO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - 66011	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trasportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	66011	S	398	385	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}
2022	4	TA B2 202 020 775 09	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	1004-FAISMunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,705,465.53	\$ 3,700,980.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2232279.3, modificado:2218794.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482186.23, modificado:1482186.23}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ. - 67910	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trasportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	67910	S	398	375	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}}
2022	4	TA B2 202 020 775 64	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	1004-FAISMunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 5,862,507.12	\$ 5,784,740.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, modificado:3439737.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345002.85, modificado:2345002.85}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CUMUAPA - 68183	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trasportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	68183	S	265	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2204 0215 9317	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA MOHA KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA , lon: -93.22364364, lat:18.1532431}}	15-11-2022	30-12-2022	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-133-K254-FI1-2022, contratista:DARINEL ALBERTO AQUINO PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:272858.22, importe_modificado:271082.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	(2159317/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0217 0257	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VINICIO CAMPOS LANDERO PUEBLO JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE AZUSENA Y CALLE GIRASOLES, AVENIDA PERIFERICO SIN NUMERO A 150 METRO DE LA GASOLINERA A 100 METROS DEL PARQUE DE FERIA FR, lon:-93.1805084, lat:18.07087972}}	15-11-2022	31-12-2022	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,886,676.35	\$ 1,886,676.35	\$ 1,886,676.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-127-K261-FI1-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1995437.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}}	(2170257/proyecto_PROCESO, 2170257/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2204 0219 8113	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Cucuyulap 1ra., lon:-93.256184, lat:17.9920314}}	13-09-2022	12-10-2022	\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/068/2022, contratista:CORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1099332.0, importe_modificado:1099332.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	(2198113/proyecto_INICIO, 2198113/proyecto_FIN, 2198113/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2202 0207 7176	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:123, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - ALIANZA PARA LA PRODUCCION KILÓMETRO 1 + 120 EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, 86684 DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA ENTRAD, lon:-93.37764279, lat:18.13194169}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-40-K167-289-FISE-2022, contratista:ESDRAS TARACENA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3971549.61, importe_modificado:3965368.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}	(2077176/proyecto_INICIO, 2077176/proyecto_PROCESO, 2077176/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2202 0207 7509	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ - POB. LIBERTAD KILÓMETRO 1 + 538 PUEBLO LIBERTAD 6TA. SECCIÓN LOS MARTÍNEZ, 86680 LIBERTAD 6TA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , C, lon:-93.34515436, lat:18.16564224}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K169-291-FISE-2022, contratista:BAROLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3705465.58, importe_modificado:3700995.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.0}}	(2077509/proyecto_PROCESO, 2077509/proyecto_INICIO, 2077509/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2202 0207 7564	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN PEDRO CUMUJAPA - CUMUJAPA TERCERA SECCION KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO SAN PEDRO CUMUJAPA, 86697 SAN PEDRO CUMUJAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA CASATAN QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-93.13071289, lat:18.0175909}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-43-K170-292-FISE-2022, contratista:PALOMA ALVAREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5862507.12, importe_modificado:586217.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	(2077564/proyecto_INICIO, 2077564/proyecto_PROCESO, 2077564/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA B2 203 de 021 Inversión 098 44	Proyecto de Inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipalidades Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,740,478.39	\$ 3,699,758.10	{#1: {ciclo_recurso:2022, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2203566.74}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, modificado:1496191.36}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA - 116578	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	116578	S	670	650	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 1239.0, meta_modificada: 1239.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2203 0210 9844	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO REFORMA - LIBERTAD 2DA. SECCION KILOMETRO 1 + 233 EJIDO REFORMA, 86683 REFORMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA TULIPAN LIBERTAD KILOMETRO 16 ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD DE LIBERTAD, lon:-93.34320149, lat:18.21426683}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	facto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-41-K168-290-FISE-2022, contratista:CONSTRUDPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe_modificado:3699787.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.0}}	{2109844 proyecto_INICIO, 2109844 proyecto_PROCESO, 2109844 proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

