



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 020208 7055	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 662,453.83	\$ 662,413.36	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662453.83, modificado:662413.36}}	K145-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO (RA. ANTA Y CULICO - SANTA RITA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K145-HM	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}
2022	5	TAB22 020208 7076	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849741.24, modificado:849741.24}}	K150-HT.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (COL. BENITO JUÁREZ)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K150-HT	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}
2022	5	TAB22 020208 7535	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 859,886.48	\$ 859,842.69	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859886.48, modificado:859842.69}}	K158-HT.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K158-HT	N	0	0	2,128	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2022	5	TAB22 020208 7947	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 364,640.58	\$ 364,627.96	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364640.58, modificado:364627.96}}	K179-HT.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE HIDALGO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K179-HT	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.1, meta_modificada:253.1}}
2022	5	TAB22 020208 8591	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 1,770,092.17	\$ 1,766,907.65	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770092.17, modificado:1766007.65}}	K180-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K180-HM	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2273.0, meta_modificada:2273.0}}
2022	5	TAB22 020208 8752	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434442.28, modificado:434442.28}}	K181-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K181-HT	N	0	0	2,496	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}}
2022	5	TAB22 030213 7271	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465768.2, modificado:465768.2}}	K215-HM.- RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS TRAMO E.J. COLUMA A E.J. LA ISLA (PRIMERA ETAPA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K215-HM	N	0	0	248	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA 822 029 208 705 5	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:4, direccion:18.07998170992803, -93.1098033852578, lon-93.110225, lat:18.079462]]	07-07-2022	07-07-2022	\$ 562,413.36	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	\$ 662,413.36	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E3-K149-HM-2022, contratista:DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:666125.34, importe_modificado:662453.83]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0]]	(2087055)proyecto_FIN, 2087055)proyecto_PROCESO, 2087055)proyecto_INICIO	Terminado	Validado	[obs1: [observacion:POBLACION TOTAL: 2,496 HOMBRE: 1,250 Y MUJERES: 1,246. trimestre:5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19]]
TA 822 020 208 707 6	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.050236, 93.179424, lon-93.179424, lat:18.050236]]	04-04-2022	03-05-2022	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	\$ 849,741.24	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E2-K150-HT-2022, contratista:SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:854134.0, importe_modificado:849741.24]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0]]	(2087076)proyecto_INICIO, 2087076)proyecto_FIN, 2087076)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	[obs1: [observacion:POBLACION TOTAL: 2,496 HOMBRE: 1,250 Y MUJERES: 1,246. trimestre:5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19]]
TA 822 020 208 793 5	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:17, direccion:XVHT+XCP Cumuapá primera, Tabasco, lon-93.136163, lat:17.97967]]	09-05-2022	07-06-2022	\$ 859,842.69	\$ 859,842.69	\$ 859,842.69	\$ 859,842.69	\$ 859,842.69	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E4-K158-HT-2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:864376.0, importe_modificado:855888.48]]	[meta1: [unidad_medida:Poste, avance:15.0]]	(2087935)proyecto_FIN, 2087935)proyecto_PROCESO, 2087935)proyecto_INICIO	Terminado	Validado	[obs1: [observacion:POBLACION TOTAL: 2,128 HOMBRE: 1,090 Y MUJERES: 1,038. trimestre:5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19]]
TA 822 020 208 794 7	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Hidalgo 233, Sanlaguito, 86690 Cunduacán, Tab., lon-93.183273, lat:18.065035]]	06-06-2022	05-07-2022	\$ 364,627.96	\$ 364,627.96	\$ 364,627.96	\$ 364,627.96	\$ 364,627.96	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E7-K179-HT-2022, contratista:GMP GRUPO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:376271.88, importe_modificado:364640.58]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.1]]	(2087947)proyecto_PROCESO, 2087947)proyecto_FIN, 2087947)proyecto_INICIO	Terminado	Validado	[obs1: [observacion:POBLACION TOTAL: 2,496 HOMBRE: 1,250 Y MUJERES: 1,246. trimestre:5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19]]
TA 822 020 208 859 1	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:23, direccion:18.048599623770134, -93.08526556938787, lon-93.085265, lat:18.048599]]	28-05-2022	16-06-2022	\$ 1,766,007.65	\$ 1,766,007.65	\$ 1,766,007.65	\$ 1,766,007.65	\$ 1,766,007.65	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E5-K180-HM-2022, contratista:LIZBETH GARCÍA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1770092.17, importe_modificado:1766007.65]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2273.0]]	(2088591)proyecto_INICIO, 2088591)proyecto_PROCESO, 2088591)proyecto_FIN	Terminado	Validado	[obs1: [observacion:POBLACION TOTAL: 2,496 HOMBRE: 1,250 Y MUJERES: 1,246. trimestre:5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19]]
TA 822 020 208 875 2	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:23, direccion:18.048599623770134, -93.08526556938787, lon-93.085265, lat:18.048599]]	28-05-2022	11-06-2022	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	\$ 434,442.28	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E5-K181-HT-2022, contratista:LIZBETH GARCÍA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:436454.59, importe_modificado:434442.28]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0]]	(2088752)proyecto_INICIO, 2088752)proyecto_PROCESO, 2088752)proyecto_FIN	Terminado	Validado	[obs1: [observacion:POBLACION TOTAL: 2,496 HOMBRE: 1,250 Y MUJERES: 1,246. trimestre:5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19]]
TA 822 030 213 727 1	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:111, direccion:https://maps.google.com/maps/search/Bordo%20luziendo%2C%20Tabasco%2C%20M%C3%A9xico/@18.035230499641276,-93.21062732487917,17z?hl=es, lon-93.188869, lat:18.038250]]	18-07-2022	11-08-2022	\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	\$ 465,768.20	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E8-K216-HM-2022, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:468324.15, importe_modificado:465768.2]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0]]	(2137271)proyecto_INICIO, 2137271)proyecto_FIN, 2137271)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	[obs1: [observacion:POBLACION TOTAL: 248 HOMBRE: 123 Y MUJERES: 125. trimestre:5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19]]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESP ONSABLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECU TORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION_BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030213 7278	Proy ecto de inve rsio n	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955638.36, modificado:955638.36}}	K217-HT.- RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS TRAMO EJ. COLIMA A EJ. LA ISLA (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin ident ificar	Munici pio de Cundu acán	K217- HT	N	0	0	248	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}
2022	5	TAB22 040219 9915	Proy ecto de inve rsio n	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857146.39, modificado:857146.39}}	K250-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin ident ificar	Munici pio de Cundu acán	K250- HT	S	653	820	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.0, meta_modificada:578.0}}
2022	5	TAB22 040220 0295	Proy ecto de inve rsio n	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750176.85, modificado:1750176.85}}	K241-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin ident ificar	Munici pio de Cundu acán	K241- HT	S	831	890	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0}}
2022	5	TAB22 040220 0300	Proy ecto de inve rsio n	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611475.5, modificado:1611475.5}}	K242-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin ident ificar	Munici pio de Cundu acán	K242- HM	S	773	700	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:934.85, meta_modificada:934.85}}
2022	5	TAB22 040220 0327	Proy ecto de inve rsio n	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800064.55, modificado:800064.55}}	K248-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin ident ificar	Munici pio de Cundu acán	K248- HM	S	773	700	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}
2022	5	TAB22 040220 0410	Proy ecto de inve rsio n	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581447.78, modificado:581447.78}}	K249-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin ident ificar	Munici pio de Cundu acán	K249- HT	S	700	773	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
2022	5	TAB22 040220 0454	Proy ecto de inve rsio n	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			\$ 746,531.49	\$ 746,531.49	{F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746531.49, modificado:746531.49}}	K259-HM.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Económ ica	Asiste ncia Social	Sin ident ificar	Munici pio de Cundu acán	K259- HM	S	200	250	0	{meta1: {unidad_medida:Poste, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA B22 030 213 727 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:https://maps.google.com/maps/search/V%C3%ADa%20sin%20nombre%2C%20Tabasco%2C%20M%C3%A9xico@18.030944144080518,-93.20970052166452,17z?hl=es, lon:-93.2097, lat:18.03094}}	18-07-2022	11-08-2022	\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	\$ 955,638.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E9-K217-HT-2022, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:959221.24, importe_modificado:955638.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{2137278 proyecto_INICIO, 2137278 proyecto_FIN, 2137278 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	{obs1: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2023-06-19}}	{obs2: {observación:POBLACIÓN TOTAL: 248, HOMBRE: 120 Y MUJERES: 128, trimestre:5.0, usuario:auroraorteg, fecha:2023-06-21}}
TA B22 040 219 991 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:José María Morelos y Pavón (morelitos), lon:-93.1807703, lat:18.0569766}}	26-11-2022	15-12-2022	\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	\$ 857,146.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E14-K260-HT-2022, contratista:ELIZABETH GUZMÁN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:856154.89, importe_modificado:862326.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:578.0}}	{219915 proyecto_FIN, 219915 proyecto_INICIO, 219915 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 040 220 029 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Carlos Rovrosa (Tulipan), lon:-93.29781427, lat:18.11481762}}	24-09-2022	23-10-2022	\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	\$ 1,750,176.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E10-K241-HT-2022, contratista:F.J. COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1754216.8, importe_modificado:1750176.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1376.0}}	{2200295 proyecto_INICIO, 2200295 proyecto_FIN, 2200295 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 040 220 030 0	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:Santo Tomás, lon:-93.1766902, lat:18.0577505}}	21-10-2022	19-11-2022	\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	\$ 1,611,475.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E11-K242-HM-2022, contratista:TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS GEOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1615383.95, importe_modificado:1611518.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:934.85}}	{2200300 proyecto_INICIO, 2200300 proyecto_FIN, 2200300 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 040 220 032 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Huimango 2da. Sección (La Ceiba), lon:-93.1432965, lat:18.1474626}}	17-10-2022	15-11-2022	\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	\$ 800,064.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E12-K248-HM-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:803639.0, importe_modificado:800064.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}	{2200327 proyecto_INICIO, 2200327 proyecto_FIN, 2200327 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 040 220 041 0	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Huimango 2da. Sección (La Ceiba), lon:-93.1444026, lat:18.1439739}}	17-10-2022	15-11-2022	\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	\$ 581,447.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E13-K249-HT-2022, contratista:XCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:863247.79, importe_modificado:859776.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2200410 proyecto_PROCESO, 2200410 proyecto_INICIO, 2200410 proyecto_FIN}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 040 220 045 4	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:124, direccion:Miguel San (San Antonio), lon:-93.298915, lat:18.032751}}	28-11-2022	20-12-2022	\$ 746,531.49	\$ 746,531.49	\$ 746,531.49	\$ 746,531.49	\$ 746,531.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E15-K259-HM-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:750000.0, importe_modificado:746531.49}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avanos:10.0}}	{2200454 proyecto_INICIO, 2200454 proyecto_FIN, 2200454 proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	S	TAB22 040220 0514	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 872,335.68	\$ 872,304.36	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 872335.68, modificado: 872304.36}}	K269-HT- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO (LA ESCONDIDA) 1RA. ETAPA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	K269-HT	S	258	200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 316.0, meta_modificada: 316.0}}
2022	S	TAB22 040220 0527	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 865861.14, modificado: 865861.14}}	K270-HM- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO (LA ESCONDIDA) 2DA. ETAPA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	K270-HM	S	400	460	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 317.0, meta_modificada: 317.0}}
2022	S	TAB22 040220 0625	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 707466.6, modificado: 707466.6}}	K274-HM- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	K274-HM	S	400	520	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 473.0, meta_modificada: 473.0}}
2022	S	TAB22 040220 0653	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 912942.96, modificado: 912942.96}}	K275-HT- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	K275-HT	S	300	330	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 550.0, meta_modificada: 550.0}}
2022	S	TAB22 020206 9627	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,423,375.52	\$ 2,418,623.00	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2423375.52, modificado: 2418623.00}}	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUJAMANGO ASENTAMIENTO HUJAMANGO SECTOR ESQUIPULA - 20229	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	20228	S	490	495	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 771.0, meta_modificada: 771.0}}
2022	S	TAB22 020206 9816	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 5,557,170.70	\$ 5,552,207.98	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5557170.7, modificado: 5552207.98}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CEIBA PRIMERA SECCION JAHUACTAL ASENTAMIENTO CEIBA PRIMERA SECCION JAHUACTAL - 21368	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	21368	S	450	425	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2572.0, meta_modificada: 2572.0}}
2022	S	TAB22 020207 0108	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,177,859.50	\$ 4,173,503.33	{f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4177859.5, modificado: 4173503.33}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOS CEIBAS ASENTAMIENTO DOS CEIBAS - 22755	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	22755	S	378	425	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1817.0, meta_modificada: 1817.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA 822 040 220 051 4	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Huimango 2da Sección , lon-93.1768672, lat:18.1448672}}	15-12-2022	24-12-2022	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	\$ 872,304.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E16-K269-HT-2022, contratista:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:875372.88, importe_modificado:872335.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}}	{2200514{proyecto}_PROCESO, 2200514{proyecto}_FIN, 2200514{proyecto}_INICIO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 040 220 052 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:Huimango 2da Sección , lon-93.1768672, lat:18.1448672}}	15-12-2022	24-12-2022	\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	\$ 865,861.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E17-K270-HM-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALLU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:868900.49, importe_modificado:865861.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	{2200527{proyecto}_INICIO, 2200527{proyecto}_FIN, 2200527{proyecto}_PROCESO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 040 220 062 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:El Carmen (Cumuapa), lon-93.1579355, lat:18.0577505}}	05-01-2023	03-02-2023	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	\$ 707,466.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E19-K274-HM-2022, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:710466.6, importe_modificado:707466.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.0}}	{2200625{proyecto}_INICIO, 2200625{proyecto}_FIN, 2200625{proyecto}_PROCESO}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 040 220 065 3	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, direccion:Yoksochob (Escobilla), lon-93.2604697, lat:18.0862425}}	02-01-2023	11-01-2023	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	\$ 912,942.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E18-K275-HT-2022, contratista:BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:915974.0, importe_modificado:912942.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}	{2200653{proyecto}_INICIO, 2200653{proyecto}_PROCESO, 2200653{proyecto}_FIN}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 206 962 7	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO - BENITO JUAREZ DE JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 0 + 771 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 100 METROS DE LA IGLESIA CONOCIDA COMO ESCUPLA DE HUMAN, lon-93.17521303, lat:18.14748152}}	15-05-2022	30-06-2022	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	\$ 2,418,623.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-17-K128-FIH-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2136573.09, importe_modificado:2132316.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:771.0}}	{2069627{proyecto}_FIN, 2069627{proyecto}_PROCESO, 2069627{proyecto}_INICIO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 206 981 6	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL - PUNTOS VARIOS KILOMETRO 2 + 572 EJIDO CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL, 86695 CEIBA 1RA SECCION (JAHUACTAL), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , TRAMO DE LA PALAPA DE , lon-93.11224698, lat:18.06214159}}	15-03-2022	30-05-2022	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	\$ 5,552,207.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-22-K131-FIH-2022, contratista:ELIZABETH GUZMÁN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5557170.7, importe_modificado:5552207.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2572.0}}	{2069816{proyecto}_PROCESO, 2069816{proyecto}_FIN, 2069816{proyecto}_INICIO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 910 8	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DOSCEBAS - LOS CEDROS KILOMETRO 1 + 817 EJIDO DOS CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 600 METROS DE LA QUECERIA POR EL TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y POR EL TRAMO DE , lon-93.03235737, lat:18.04065398}}	01-04-2022	15-05-2022	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	\$ 4,173,503.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-09-K132-FIH-2022, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4177859.5, importe_modificado:4173552.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1817.0}}	{2070108{proyecto}_PROCESO, 2070108{proyecto}_FIN, 2070108{proyecto}_INICIO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 020207 0329	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,347,302.72	\$ 2,342,424.20	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:2347302.72, modificado:2342424.2}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA 3RA, SECCION ASENTAMIENTO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - 25479	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	25479	S	425	486	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.0, meta_modificada:866.0}}
2022	5	TAB22 020207 0381	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				\$ 626,615.56	\$ 623,552.75	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:626615.56, modificado:623552.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUMANGO 2DA, SECCIÓN LA MONA ASENTAMIENTO HUMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA - 25847	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	25847	S	425	538	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}
2022	5	TAB22 020207 1106	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,668,324.82	\$ 3,660,113.12	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:3668324.82, modificado:3660113.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA 3RA, SECCION ASENTAMIENTO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - 29566	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	29566	S	415	385	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}}
2022	5	TAB22 020207 1156	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,764,502.57	\$ 2,746,995.21	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:2764502.57, modificado:2746995.21}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY - 29749	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	29749	S	713	714	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1463.0, meta_modificada:1463.0}}
2022	5	TAB22 020207 1307	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,275,915.88	\$ 2,271,052.68	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:2275915.88, modificado:2271052.68}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BESE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CASA BLANCA 1RA, SECCIÓN ASENTAMIENTO CASA BLANCA 1A SECC - 30490	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	30490	S	286	284	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}}
2022	5	TAB22 020207 1345	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,992,578.21	\$ 4,986,352.36	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:4992578.21, modificado:4986352.36}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIN ASENTAMIENTO MARIN - 30697	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	30697	S	378	363	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0}}
2022	5	TAB22 020207 1547	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal				\$ 513,941.53	\$ 510,811.29	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, monto:513941.53, modificado:510811.29}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CON CLAVE CT7E.AN1628T EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PLATANO 1RA, SECCION ASENTAMIENTO PLATANO 1RA. SECCION - 32362	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	32362	S	250	240	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



CUNDUACÁN  
TABASCO

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA 822 020 207 032 9	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA KILÓMETRO 0 + 866 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . . A 250 METR. lon.-93.21926751, lat.18.14337423]]	01-04-2022	15-05-2022	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	\$ 2,342,424.20	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-11-K133-FII-2022, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2347302.72, importe_modificado:2342424.87]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:866.0]]	{2070329 proyecto_INICIO, 2070329 proyecto_FIN, 2070329 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 038 1	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA - LIMITES HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA KILÓMETRO 0 + 230 EJIDO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . . lon.-93.2072567, lat.18.1534864]]	01-04-2022	30-04-2022	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	\$ 623,552.75	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-13-K134-FII-2022, contratista:DUB, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:626615.56, importe_modificado:623553.55]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0]]	{2070381 proyecto_INICIO, 2070381 proyecto_PROCESO, 2070381 proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 110 6	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO MORELOS PIEDRA - LIMITES CON EJIDO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA KILÓMETRO 1 + 370 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . . lon.-93.22457168, lat.18.14891024]]	01-04-2022	15-05-2022	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	\$ 3,660,113.12	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-12-K135-FII-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3544946.23, importe_modificado:3538734.53]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1370.0]]	{2071106 proyecto_FIN, 2071106 proyecto_PROCESO, 2071106 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 115 6	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO MONTERREY - EL SUR COMALCALCO KILÓMETRO 1 + 463 EJIDO MONTERREY, 86582 MONTERREY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . . 590 METROS DE LA CARRETERA EN CONSTRUCCION HAY UN JARDIN DE NIÑOS Y LA . . lon.-93.2826483, lat.18.18100235]]	01-04-2022	30-05-2022	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	\$ 2,746,995.21	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-15-K136-FII-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2764502.57, importe_modificado:2760457.72]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1463.0]]	{2071156 proyecto_INICIO, 2071156 proyecto_FIN, 2071156 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 130 7	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CASA BLANCA 1RA. SECCION - EJIDO JOSE MARIA PINOSUAREZ KILÓMETRO 1 + 015 EJIDO CASA BLANCA 1A SECC. 86680 CASA BLANCA 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . . POR LA ENTRADA DE CARLOS R, lon.-93.29942631, lat.18.1483415]]	01-04-2022	15-05-2022	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	\$ 2,271,052.68	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-16-K137-FII-2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2275915.88, importe_modificado:2271745.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.0]]	{2071307 proyecto_PROCESO, 2071307 proyecto_INICIO, 2071307 proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 134 5	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MARIN - LIMITES CON EJ. COLIMA Y PLATANO PRIMERA KILÓMETRO 1 + 938 EJIDO MARIN, 86697 MARIN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . . ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CárDENAS A 500 MET. lon.-93.19081765, lat.17.99687562]]	01-04-2022	15-05-2022	\$ 4,986,352.36	\$ 4,986,352.36	\$ 4,986,352.36	\$ 4,986,352.36	\$ 4,986,352.36	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-18-K138-FII-2022, contratista:EMSULUKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4992578.21, importe_modificado:4986398.76]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1938.0]]	{2071345 proyecto_PROCESO, 2071345 proyecto_FIN, 2071345 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 164 7	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PLATANO 1RA. SECCION - EJ. MARIN KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA PLATANO 1RA. SECCION, 86697 PLATANO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . . A 800 METROS DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA FEDE, lon.-93.16691729, lat.17.98888563]]	01-04-2022	15-05-2022	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	\$ 510,811.29	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-24-K139-FII-2022, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:513941.53, importe_modificado:510895.83]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0]]	{2071647 proyecto_FIN, 2071647 proyecto_PROCESO, 2071647 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 020207 1697	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 624,090.27	\$ 620,289.93	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624090.27, modificado:620289.93}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRIA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LA FINCA - 32624	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	32624	S	284	265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}
2022	5	TAB22 020207 1742	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,479,769.11	\$ 1,475,388.63	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479769.11, modificado:1475388.63}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIN RAMPA DE PANUNICIO ASENTAMIENTO MARIN RAMPA DE PANUNICIO - 32882	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y vialid ades	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	32882	S	468	477	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}
2022	5	TAB22 020207 2207	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 502,952.56	\$ 500,146.07	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502952.56, modificado:500146.07}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN CALLE PROL TRO. DE NOVIEMBRE - 35169	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y vialid ades	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	35169	S	396	425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}}
2022	5	TAB22 020207 2237	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,318,315.66	\$ 4,311,602.17	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318315.66, modificado:4311602.17}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 2DA. SECCIÓN - 35326	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y vialid ades	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	35326	S	731	677	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2102.0, meta_modificada:2102.0}}
2022	5	TAB22 020207 2285	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 623,163.26	\$ 620,205.37	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623163.26, modificado:620205.37}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ARA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CEIBIRA, SECCIÓN JAHUACTAL ASENTAMIENTO CEIBIRA SECCIÓN JAHUACTAL - 35648	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educa cio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	35648	S	248	256	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
2022	5	TAB22 020207 3348	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,219,482.47	\$ 3,212,475.83	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219482.47, modificado:3212475.83}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 41714	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Agua y sanea miento	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	41714	S	472	450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:928.0, meta_modificada:928.0}}
2022	5	TAB22 020207 3588	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 692,701.01	\$ 689,402.48	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692701.01, modificado:689402.48}}	AMPLIACION DE ACCESO PRINCIPAL Y AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 14 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD - 43314	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educa cio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	43314	S	385	425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TA B22 020 207 169 7	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MENDOZA COLONIA LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RAMON MENDOZA Y PERIFERICO PERIFERICO, ENTRANDO POR EL PERIFERICO A 50 METROS DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO 6 Y A 350 METROS DEL PARQU, lon:-93.17598663, lat:18.06957217}]	01-04-2022	15-05-2022	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	\$ 620,289.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-23-K140-F81-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:620452.08}}	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780, 0}]	{2071697:proyecto_inicio, 2071697:proyecto_fin, 2071697:proyecto_proceso}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 020 207 174 2	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA MARIN - EJIDO MARIN KILÓMETRO 0 + 770 RANCHERIA MARIN, 86697 MARIN (RAMPA DE PANUNCIÓN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO MARIN Y A 600, lon:-93.18905314, lat:17.99704065}]	01-04-2022	15-05-2022	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	\$ 1,475,388.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-31-K141-F81-2022, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:1309070.54}}	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770, 0}]	{2071742:proyecto_inicio, 2071742:proyecto_fin, 2071742:proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 020 207 220 7	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 150 METROS DEL RETEN DE LA COL. ZAPATA Y A 200 METROS DE LOS SEMAFOROS DE LA VIA CORTA, lon:-93.1524702, lat:18.0694784}]	01-04-2022	15-05-2022	\$ 500,146.07	\$ 500,146.07	\$ 500,146.07	\$ 500,146.07	\$ 500,146.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-27-K142-F81-2022, contratista:ELIZAMA LÓPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:500147.17}}	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203, 0}]	{2072207:proyecto_inicio, 2072207:proyecto_fin, 2072207:proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 020 207 223 7	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CÚLICO 2DA. SECCION - HUMANGO 2DA SECCION KILÓMETRO 2 + 102 RANCHERIA CÚLICO 2DA. SECCIÓN, 86694 CÚLICO 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, ENTRANDO POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETER, lon:-93.13456322, lat:18.14149112}]	15-04-2022	25-06-2022	\$ 4,311,602.17	\$ 4,311,602.17	\$ 4,311,602.17	\$ 4,311,602.17	\$ 4,311,602.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-28-K143-F81-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:4311832.45}}	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2102, 0}]	{2072237:proyecto_inicio, 2072237:proyecto_fin, 2072237:proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 020 207 228 5	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CEIBA IRA, SECCIÓN JAHUACTAL - GREGORIO MENDEZ, KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CEIBA IRA, SECCIÓN JAHUACTAL, 86696 CEIBA IRA, SECCIÓN (JAHUACTAL), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, FRENTE AL PARQUE DE, lon:-93.11341643, lat:18.0624425}]	15-04-2022	15-05-2022	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	\$ 620,205.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-32-K144-F81-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:620205.37}}	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192, 0}]	{2072285:proyecto_fin, 2072285:proyecto_proceso, 2072285:proyecto_inicio}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 020 207 334 8	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION RAMON MENDOZA FRACCION JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA A 150 METROS DE LA JURISDICCION SANITARIA NUMERO SEIS ENTRANDO POR LA ENTRADA, lon:-93.17821822, lat:18.07081143}]	15-04-2022	15-06-2022	\$ 3,212,475.83	\$ 3,212,475.83	\$ 3,212,475.83	\$ 3,212,475.83	\$ 3,212,475.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-26-K145-F81-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBRET, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:3219482.47, importe_modificado:3212664.51}}	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:928, 0}]	{2073348:proyecto_inicio, 2073348:proyecto_fin, 2073348:proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 020 207 358 8	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD - TULIPAN KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, ENTRANDO POR LA CARRETERA TULIPAN LIBERTAD COMO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y COMO, lon:-93.3518377, lat:18.17707965}]	15-04-2022	30-05-2022	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	\$ 689,402.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-30-K146-F81-2022, contratista:FIALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:689403.72}}	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140, 0}]	{2073588:proyecto_proceso, 2073588:proyecto_fin, 2073588:proyecto_inicio}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

010



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID MUNICIPIO RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 020207 3748	Proy ecto de inve rsion	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 499,086.62	\$ 496,182.89	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499086.62, modificado:496182.89}}	CONSTRUCCION DE SEERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION LEONEL MONTEJO MARIN EN CUNDUACAN LOCALIDAD NICOLAS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLAS BRAVO - 44389	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ecto de Inve rsion de Infraestru ctura Social	Educ acion	Sin identif icar	Municipi o de Cundu acan	44389	S	65	66	0	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 020207 4409	Acci on	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,375,441.04	\$ 2,036,025.04	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375441.04, modificado:2036025.04}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte -49719	27	Tabasc o	6	Cundu acan		Otros Proye ctos	Sin identif icar	Municipi o de Cundu acan	49719	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 020207 4451	Acci on	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 348,939.50	\$ 123,946.16	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348939.5, modificado:123946.16}}	213 Material estadístico y geografico - 49943	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Otros Proye ctos	Sin identif icar	Municipi o de Cundu acan	49943	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2022	5	TAB22 020207 4512	Acci on	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 139,200.00	\$ 1,445.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:1445.0}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 50240	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Otros Proye ctos	Sin identif icar	Municipi o de Cundu acan	50240	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO (S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2022	5	TAB22 020207 6576	Proy ecto de inve rsion	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 235,392.16	\$ 233,397.14	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235392.16, modificado:233397.14}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO CALLE ALDAMA - 63479	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ecto de Inve rsion de Infraestru ctura Social	Agua y sane amiento	Sin identif icar	Municipi o de Cundu acan	63479	S	286	256	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



CUNDUACÁN

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA 822 929 207 374 8	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO NICOLAS BRAVO - CUCUYULAPA KILOMETRO 4 + 600 EJIDO NICOLAS BRAVO, 86997 NICOLAS BRAVO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR CUCUYULAPA POR LA CARRETERA CUCUYULAPA EL CAMELLON COMO A, lon-93.22723907, lat:17.95650208]]	15-04-2022	15-05-2022	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	\$ 496,182.89	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-34-K147-FRI-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:496086.62, importe_modificado:496182.89]]	[meta1: [unidad_medida:Sanitarios], avance:1.0]]	(2073748)proyecto_PROCESO, 2073748)proyecto_INICIO, 2073748)proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 920 207 440 9	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon-93.1743, lat:18.065363]]	15-02-2022	31-12-2022	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	[cto1: [tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CSDA-009/2022, contratista:SERGIO LEÓN MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2375441.04, importe_modificado:2375441.04]]	[meta1: [unidad_medida:Vehiculos], avance:1.0]]	(2074409)proyecto_INICIO, 2074409)proyecto_FIN, 2074409)proyecto_PROCESO)	Ejecución	Validado avances	[obs1: [observacion:POBLACIÓN TOTAL: 19,824. HOMBRE: 9,590 Y MUJERES: 10,234. trimestre 5.0, usuario:auroratoresg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:beneficiarios: trimestre 5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19]]
TA 822 020 207 445 1	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon-93.1743, lat:18.065363]]	15-02-2022	31-12-2022	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	\$ 123,946.16	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/056/2022, contratista:ALICIA CHASLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1276.0, importe_modificado:1276.0], cto2: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/058/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:87164.0, importe_modificado:87164.0], cto3: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/055/2022, contratista:NEMESIO MAYO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3150.0, importe_modificado:3150.0], cto4: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/060/2022, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL Y ACEROS MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2225.0, importe_modificado:2225.0], cto5: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/057/2022, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ALEMCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:7658.0, importe_modificado:7658.0], cto6: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/059/2022, contratista:PROVEEDORADE SERVICIOS Y MATERIALES CASTELAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5503.5, importe_modificado:5503.5]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas], avance:1.0]]	(2074451)proyecto_INICIO, 2074451)proyecto_PROCESO, 2074451)proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	[obs1: [observacion:POBLACIÓN TOTAL: 19,824. HOMBRE: 9,590 Y MUJERES: 10,234. trimestre 5.0, usuario:auroratoresg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:beneficiarios: trimestre 5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19]]
TA 822 020 207 451 2	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon-93.1743, lat:18.065363]]	15-02-2022	31-12-2022	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	[cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSDA-CD/061/2022, contratista:NEMESIO MAYO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1445.0]]	[meta1: [unidad_medida:SERVICIOS], avance:1.0]]	(2074512)proyecto_INICIO, 2074512)proyecto_FIN, 2074512)proyecto_PROCESO)	Ejecución	Validado avances	[obs1: [observacion:POBLACIÓN TOTAL: 19,824. HOMBRE: 9,590 Y MUJERES: 10,234. trimestre 5.0, usuario:auroratoresg, fecha:2023-06-21]]	[obs1: [observacion:modificado: trimestre 5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19], obs2: [observacion:REPORTAR 100% trimestre 5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-26]]
TA 822 020 207 657 6	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86990 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE CALLE LIBERTAD, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ POR LA PASTELERIA MI LUPITA, lon-93.16958442, lat:18.06702646]]	01-05-2022	30-05-2022	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	\$ 233,397.14	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-45-K156-FRI-2022, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:235392.16, importe_modificado:233397.14]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales], avance:102.0]]	(2076676)proyecto_PROCESO, 2076676)proyecto_INICIO, 2076676)proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECU TORA	NUMERO PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 020207 6589	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 411,636.44	\$ 409,216.35	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411636.44, modificado:409216.35}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CENTRO CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ - 63651	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Agua y sane amie nto	Sin ident ificar	Municipi o de Cunduac an	63551	S	193	258	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}
2022	5	TAB22 020207 7075	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,960,441.34	\$ 2,955,471.31	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960441.34, modificado:2955471.31}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO COL. LOS RIOS - 66392	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y viaj ados	Sin ident ificar	Municipi o de Cunduac an	65392	S	584	456	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1199.0, meta_modificada:1199.0}}
2022	5	TAB22 020207 7114	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,953,859.75	\$ 1,948,694.08	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953859.75, modificado:1948694.08}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN LOCALIDAD CÚJICO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO CÚJICO 2DA. SECCION - 65543	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin ident ificar	Municipi o de Cunduac an	65543	S	425	560	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}
2022	5	TAB22 020207 7155	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,464,441.87	\$ 2,460,309.40	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464441.87, modificado:2460309.40}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CENTRO EN LA CALLE ANTONIO SUAREZ Y CENTENARIO INST. JUAREZ - 65771	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Agua y sane amie nto	Sin ident ificar	Municipi o de Cunduac an	65771	S	470	465	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}
2022	5	TAB22 020207 5796	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 985,627.01	\$ 982,539.28	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985627.01, modificado:982539.28}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN SALAMANCA. - 79657	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y viaj ados	Sin ident ificar	Municipi o de Cunduac an	79657	S	425	450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}
2022	5	TAB22 030210 9293	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 321,276.80	\$ 318,192.34	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321276.8, modificado:318192.34}}	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY ASENTAMIENTO HUACAPA Y AMESTOY - 114160	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y viaj ados	Sin ident ificar	Municipi o de Cunduac an	114160	S	326	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.0, meta_modificada:447.0}}
2022	5	TAB22 030211 1054	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,508,691.88	\$ 1,505,728.86	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508691.88, modificado:1505728.86}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACAANALADA ZINTRO ALUM EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA PLAYITA. - 122277	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Vivien da	Sin ident ificar	Municipi o de Cunduac an	122277	S	186	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}}
2022	5	TAB22 030211 1077	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 486,674.80	\$ 484,134.14	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486674.8, modificado:484134.14}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACAANALADA ZINTRO ALUM EN CUNDUACAN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD. - 122341	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Vivien da	Sin ident ificar	Municipi o de Cunduac an	122341	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA 822 020 207 668 9	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86650 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE Y CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO, A 30 METROS DE LA PLAZA DE LOS HOMBRES ILUSTRES ANTES PLAZA REGINO HERNANDEZ LLERGO, lat:18.06916104]]	01-05-2022	30-05-2022	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	\$ 409,216.35	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-39-K157-F88-2022, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:411536.44, importe_modificado:409216.41]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0]]	[2076689]proyecto_INICIO, 2076689]proyecto_FIN, 2076689]proyecto_PROCESO]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 707 5	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE RIO USUMACINTA COLONIA LOS RIOS, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RIO GRUVALVA Y CALLE RIO TONALA, CALLE RIO CUNDUACÁN ENTRADA A MORELITOS COMO A 600 METROS DE LA ESC. SEC. ESTATAL POR LA ENTRADA DE LA COL., lat:18.1821954, lat:18.05040713]]	15-05-2022	30-06-2022	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	\$ 2,955,471.31	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-47-K160-F88-2022, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2960441.34, importe_modificado:2955484.08]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1199.0]]	[2077075]proyecto_INICIO, 2077075]proyecto_PROCESO, 2077075]proyecto_FIN]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 711 4	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:14, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA SECCION - HUIMANGO 2DA SECCION LA CEIBA KILÓMETRO 3 + 025 RANCHERIA CULICO 2DA SECCION, 86694 CULICO 2DA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA CARRETERA CUNDUACÁN JA, lat:18.1384256, lat:18.14209265]]	15-05-2022	30-06-2022	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	\$ 1,948,694.08	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-49-K162-F88-2022, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1953859.75, importe_modificado:1949060.79]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0]]	[2077114]proyecto_PROCESO, 2077114]proyecto_INICIO, 2077114]proyecto_FIN]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 715 5	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE ANTONIO SUAREZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CENTENARIO INSTITUTO JUAREZ Y CALLE ANTONIO DE DIOS GUARDA, AVENIDA PEDRO MENDEZ ENTRANDO POR LA AV. PEDRO MENDEZ COMO A 300 METROS D., lat:18.1778423, lat:18.06314188]]	15-05-2022	30-06-2022	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	\$ 2,460,309.40	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-48-K164-F88-2022, contratista:FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2494441.87, importe_modificado:2460356.02]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0]]	[2077155]proyecto_PROCESO, 2077155]proyecto_INICIO, 2077155]proyecto_FIN]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 020 207 979 6	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO CUNDUACÁN SALAMANCA - EJ. SALAMANCA KILÓMETRO 1 + 080 EJIDO CUNDUACÁN SALAMANCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 600 METRO DE LA GASOLONERA CASI POR LA UNIVERSIDAD P., lat:18.18552134, lat:18.06721471]]	15-05-2022	15-06-2022	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	\$ 982,539.28	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-54-K178-F88-2022, contratista:RODRIJAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:985527.01, importe_modificado:982540.16]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0]]	[2079796]proyecto_INICIO, 2079796]proyecto_PROCESO, 2079796]proyecto_FIN]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 210 929 3	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:24, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RA HUACAPA Y AMESTOY - POB. CARLOS ROVIROSA KILÓMETRO 8 + 447 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 800 METROS ANTES DE LA ESCUELA CARLOS A., lat:18.19842122, lat:18.05249355]]	15-05-2022	15-06-2022	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	\$ 318,192.34	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-61-K182-F88-2022, contratista:SANTIAGO TORRES VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:321276.8, importe_modificado:318192.34]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:447.0]]	[2109293]proyecto_PROCESO, 2109293]proyecto_FIN, 2109293]proyecto_INICIO]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 105 4	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:142, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CARDENAS COMALCALCO A LA ALTURA DEL KILOMETROS 32 A D., lat:18.09981749]]	15-06-2022	15-08-2022	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	\$ 1,505,728.86	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-56-K185-F88-2022, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1508591.86, importe_modificado:1505729.35]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.0]]	[2111054]proyecto_FIN, 2111054]proyecto_PROCESO, 2111054]proyecto_INICIO]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 107 7	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:44, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBRERO - CARLOS ROVIROSA TULIPÁN KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL COMALCAL, lat:18.3330667, lat:18.10815404]]	01-07-2022	15-08-2022	\$ 484,134.14	\$ 484,134.14	\$ 484,134.14	\$ 484,134.14	\$ 484,134.14	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-57-K186-F88-2022, contratista:GRUPO AMMEX TECSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:486674.8, importe_modificado:484134.14]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0]]	[2111077]proyecto_INICIO, 2111077]proyecto_FIN, 2111077]proyecto_PROCESO]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030211 1165	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,216,687.00	\$ 1,213,608.97	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216687.0, modificado:1213608.97])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION - 122727	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122727	S	150	150	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0])
2022	5	TAB22 030211 1201	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,763.32	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1110763.32])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PLAYITA - 122880	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122880	S	310	300	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0])
2022	5	TAB22 030211 1224	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,494.10	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1110494.1])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 122995	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	122995	S	310	300	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0])
2022	5	TAB22 030211 1300	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,114,096.50	\$ 1,110,990.00	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114096.5, modificado:1110990.0])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION - 123329	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	123329	S	310	300	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0])
2022	5	TAB22 030211 2058	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 692,540.13	\$ 689,544.17	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692540.13, modificado:689544.17])	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NICOMEDES ALMEIDA LEON EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUMUAPA 1RA. - 127130	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	127130	S	102	98	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0])
2022	5	TAB22 030211 2176	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,073,168.11	\$ 4,068,096.80	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073168.11, modificado:4068096.8])	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 127785	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	127785	S	240	235	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0])
2022	5	TAB22 030211 2289	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 382,893.01	\$ 380,528.05	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382893.01, modificado:380528.05])	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOS CEIBAS, SECTOR EL CRISOL - 128228	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	128228	S	68	65	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA B22 030 211 116 5	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBREO PRIMERA SECCION - TIERRA Y LIBERTAD KILOMETRO 3 + 300 PUEBLO ONCE DE FEBREO 1RA SECCION, 86687 ONCE DE FEBREO 1RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA COMALC. lcn:-93.32442954, lat:18.10192158]]	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,213,608.97	\$ 1,213,608.97	\$ 1,213,608.97	\$ 1,213,608.97	\$ 1,213,608.97	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-60-K187-F88-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1215687.0, importe_modificado:1213689.91]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:1800.0]]	(2111165 proye clo_INICIO, 2111165 proyec to_FIN, 2111165 proyec to_PROCESO)	Ter minado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 120 1	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBREO PRIMERA SECCION KILOMETRO 2 + 700 EJIDO LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA COMALCALCO CARDENAS A LA ALTURA DEL KILOMETRO 32, lcn:-93.34081171, lat:18.09985828]]	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	\$ 1,110,763.32	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-64-K188-F88-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110442.63]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:3750.0]]	(2111201 proye clo_PROCESO, 2111201 proyec to_FIN, 2111201 proyec to_INICIO)	En Ejec ució n	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 122 4	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - POB ONCE DE FEBREO KILOMETRO 2 + 800 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86687 ONCE DE FEBREO 1RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA COMALCALCO CARDENAS, lcn:-93.33184404, lat:18.10790842]]	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	\$ 1,110,494.10	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-74-K189-F88-2022, contratista:ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110494.1]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:3750.0]]	(2111224 proye clo_PROCESO, 2111224 proyec to_INICIO, 2111224 proyec to_FIN)	En Ejec ució n	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 130 0	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBREO PRIMERA SECCION - TIERRA Y LIBERTAD KILOMETRO 2 + 300 PUERTO ONCE DE FEBREO 1RA SECCION, 86687 ONCE DE FEBREO 1RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA FEDERA, lcn:-93.32463427, lat:18.10170825]]	01-07-2022	15-08-2022	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	\$ 1,110,990.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-65-K190-F88-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1114096.5, importe_modificado:1110990.0]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:3750.0]]	(2111300 proye clo_INICIO, 2111300 proyec to_PROCESO, 2111300 proyec to_FIN)	En Ejec ució n	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 205 8	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUMUAPA 1RA SECCION - EL CARMEN CUMUAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 + undefined RANCHERIA CUMUAPA 1A SECC, 86697 CUMUAPA 1RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIA CORTA CUNDUACÁN LA ISLA KIL, lcn:-93.13781632, lat:17.9898173]]	01-08-2022	15-09-2022	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	\$ 689,544.17	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-88-K195-F88-2022, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:892540.13, importe_modificado:689544.17]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros Cuadrados, avance:35.0]]	(2112058 proye clo_INICIO, 2112058 proyec to_PROCESO, 2112058 proyec to_FIN)	En Ejec ució n	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 217 6	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACÁN EL MOTE - AL EJIDO LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 + undefined EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE, 86590 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN SAMARIA KILOMETRO 15 A 200 M, lcn:-93.20716478, lat:18.03539357]]	01-08-2022	30-09-2022	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	\$ 4,068,096.80	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-93-K196-F88-2022, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4073168.11, importe_modificado:4068193.66]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:3000.0]]	(2112176 proye clo_PROCESO, 2112176 proyec to_INICIO, 2112176 proyec to_FIN)	En Ejec ució n	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 228 9	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL CRISOL - EJIDO DOS CEIBAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 600 + undefined EJIDO DOS CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA A DOS CEIBA POR EL BORDO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL KILOMETRO, lcn:-93.035804, lat:18.04090392]]	01-08-2022	30-08-2022	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	\$ 380,528.05	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-89-K197-F88-2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:382893.01, importe_modificado:380745.99]]	[meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:200.0]]	(2112289 proye clo_INICIO, 2112289 proyec to_FIN, 2112289 proyec to_PROCESO)	Ter minado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030211 2323	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,947,360.36	\$ 1,043,670.31	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047360.36, modificado:1043670.31}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUMANGO 1RA, SECCION - 128410	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	128410	S	326	322	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2022	5	TAB22 030211 2683	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 138,541.59	\$ 137,068.56	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138541.59, modificado:137068.56}}	REHABILITACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE HERNANDEZ LEON EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUMANGO 2DA, SECCION LA MONA - 130277	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	130277	S	75	78	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 030211 3557	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,636,701.03	\$ 2,632,232.41	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636701.03, modificado:2632232.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO. - 134796	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	134796	S	126	121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}}
2022	5	TAB22 030211 3694	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 549,818.27	\$ 547,349.22	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549818.27, modificado:547349.22}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ROSA ELVIRA SANCHEZ MARIN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL CARMEN CUMUAPA. - 134973	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	134973	S	82	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2022	5	TAB22 030211 3747	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,579,704.14	\$ 1,576,793.50	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579704.14, modificado:1576793.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY - 135227	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	135227	S	128	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}
2022	5	TAB22 030211 3837	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 422,503.35	\$ 418,904.98	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422503.35, modificado:418904.98}}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 135652	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	135652	S	98	96	0	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 030211 4681	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,932,563.62	\$ 2,927,559.83	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932563.62, modificado:2927559.83}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS DE LOS SEMAFOROS SAN EDRO Y CEIBA PRIMERA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN SAN PEDRO. - 139455	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	139455	S	224	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TA B22 030 211 232 3	1	Igeo1: [cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 1RA. SECCION - RA ANTA KILOMETRO 1+ 800 PUEBLO HUMANGO 1RA SECCION, 86692 HUMANGO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CUNDUACAN A JALPA A LA ALTURA DEL, km-93.14479578, lat:18.10347022]	01-08-2022	06-09-2022	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	\$ 1,043,670.31	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-90-K199-FI-2022, contratista:COOPERATIVO MARK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1047360.36, importe_modificado:1044047.58]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	(2112323)proyecto_INICIO, 2112323)proyecto_PROCESO, 2112323)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 268 3	1	Igeo1: [cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION KILOMETRO 3 + 700 EJIDO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA, 86693 HUMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CAR, km-93.2094132, lat:18.15622369]]	01-08-2022	30-08-2022	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	\$ 137,068.56	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-76-K200-FI-2022, contratista:MASTER G10 OBRAS CONSULTORIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:138541.59, importe_modificado:137068.56]]	[meta1: [unidad_medida:Aba, avance:1.0]]	(2112683)proyecto_INICIO, 2112683)proyecto_FIN, 2112683)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 365 7	1	Igeo1: [cve_municipio:6, localidad:106, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO - ONCE DE FEBRERO LAPLAYITA KILOMETRO 1 + 500 EJIDO ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, 86680 ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA RIO SECO PRIM, km-93.34904526, lat:18.09449132]]	01-08-2022	15-09-2022	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	\$ 2,632,232.41	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-66-K202-FI-2022, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2636701.03, importe_modificado:2632249.66]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1454.0]]	(2113657)proyecto_PROCESO, 2113657)proyecto_FIN, 2113657)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 369 4	1	Igeo1: [cve_municipio:6, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN CUMUJAPA - CUMUJAPA PRIMERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 + undefined EJIDO EL CARMEN CUMUJAPA, 86597 EL CARMEN (CUMUJAPA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN LA ISLA A LA ALTURA, km-93.14563051, lat:18.01354994]]	01-08-2022	15-09-2022	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	\$ 547,349.22	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-63-K203-FI-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:549818.27, importe_modificado:547350.91]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]]	(2113694)proyecto_INICIO, 2113694)proyecto_FIN, 2113694)proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 374 7	1	Igeo1: [cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - TULIPAN KILOMETRO 0 + 370 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN TULIPAN KILOMETRO 8 PSSANDO COMO A 800, km-93.19830857, lat:18.05276381]]	01-08-2022	30-08-2022	\$ 1,576,793.50	\$ 1,576,793.50	\$ 1,576,793.50	\$ 1,576,793.50	\$ 1,576,793.50	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72-K204-FI-2022, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1579704.14, importe_modificado:1576793.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0]]	(2113747)proyecto_INICIO, 2113747)proyecto_FIN, 2113747)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 383 7	1	Igeo1: [cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - SAMARIA KILOMETRO 3 + 600 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE, 86690 CUNDUACÁN (EL MOTE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN SAMARIA KILOMETRO 10 A LA LTURA DE LA ENTR, km-93.20960826, lat:18.03586805]]	15-08-2022	15-09-2022	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	\$ 418,904.98	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-67-K205-FI-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:422503.35, importe_modificado:419511.96]]	[meta1: [unidad_medida:Sanitari o(s), avance:1.0]]	(2113837)proyecto_INICIO, 2113837)proyecto_PROCESO, 2113837)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 211 468 1	1	Igeo1: [cve_municipio:6, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUNDUACAN SAN PEDRO - CEIBA 1RA. JAHUACTAL KILOMETRO 3 + 600 EJIDO CUNDUACAN SAN PEDRO, 86696 CUNDUACÁN (SAN PEDRO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA COMALCALCO CUNDUACAN DE LOS SE, km-93.14100184, lat:18.06963743]]	25-07-2022	30-09-2022	\$ 2,927,559.83	\$ 2,927,559.83	\$ 2,927,559.83	\$ 2,927,559.83	\$ 2,927,559.83	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-75-K206-FI-2022, contratista:PERLA PATRICIA PEREZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2922563.62, importe_modificado:2927559.83]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0]]	(2114681)proyecto_PROCESO, 2114681)proyecto_FIN, 2114681)proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	S	TAB22 030211 4855	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,600,000.00	\$ 1,596,437.32	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1596437.32})	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS - 140207	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	149207	S	146	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.0, meta_modificada:409.0}}
2022	S	TAB22 030211 5774	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 950,000.00	\$ 946,043.60	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:946043.6})	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCIÓN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LAGUNA DE CUDUYULAPA - 143268	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	143268	S	126	124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}
2022	S	TAB22 030211 5963	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,807,805.40	\$ 1,803,344.33	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807805.4, modificado:1803344.33})	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA AASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 144004	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	144004	S	163	146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2022	S	TAB22 030211 6285	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,850,307.18	\$ 2,845,278.30	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850307.18, modificado:2845278.3})	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO BUROCRATAS. - 145251	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	145251	S	230	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1952.0, meta_modificada:1952.0}}
2022	S	TAB22 030211 6468	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,494,736.88	\$ 1,491,778.48	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494736.88, modificado:1491778.48})	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE - 146102	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cunduacán	146102	S	230	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2022	S	TAB22 030211 6589	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 445,452.60	\$ 442,967.17	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445452.6, modificado:442967.17})	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COSINA EN ESCUELA PRIMARIA AMORTES PRESENDA VALDOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 146692	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	Municipio de Cunduacán	146692	S	118	125	0	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	S	TAB22 030211 6660	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,676,437.78	\$ 4,671,652.05	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676437.78, modificado:4671652.05})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB. - 146881	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Cunduacán	146881	S	735	728	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA 822 030 211 489 5	1	Igeo1. [cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA MOERELOS Y PAVON MORELITOS - FRACCIONAMIENTO LOS TAMARINDOS KILOMETRO 1 + 500 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS, 86690 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS), CUNDUACAN T, lon:-83.17540104, lat:18.03920312)]	15-07-2022	30-09-2022	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	\$ 1,596,437.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-68-K207-FIIB-2022, contratista:C P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1595427.44}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:405.0]}	{2114895 proyedo_INICIO, 2114895 proyeto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 577 4	1	Igeo1. [cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LAGUNA DE CUCUYULAPA - MARIN RAMPA DE PANUNICIO KILOMETRO 1 + 600 EJIDO LAGUNA DE CUCUYULAPA, 86597 LAGUNA DE CUCUYULAPA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CARDEN, lon:-93.21385064, lat:17.98483599)]	01-08-2022	15-09-2022	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	\$ 946,043.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K208-FIIB-2022, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:950000.0, importe_modificado:946132.84}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:380.0]}	{2115774 proyedo_INICIO, 2115774 proyeto_PROCESO, 2115774 proyeto_FIN}	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones	{job1: {observacion:reportar 100%, usuario:yuliana.priegohe, fecha:2023-06-19}}
TA 822 030 211 596 3	1	Igeo1. [cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - MARGEN DEL RIO SAMARIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 560 EJIDO CUNDUACAN EL MOTE, 86590 CUNDUACAN (EL MOTE), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CUNDUACAN SAMARIA KILOMETRO 8 POR LA ENT, lon:-93.20890351, lat:18.03400369)]	01-08-2022	30-08-2022	\$ 1,803,344.33	\$ 1,803,344.33	\$ 1,803,344.33	\$ 1,803,344.33	\$ 1,803,344.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-84-K211-FIIB-2022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1807805.4, importe_modificado:1804923.03}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:560.0]}	{2115963 proyedo_INICIO, 2115963 proyeto_FIN, 2115963 proyeto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{job1: {observacion:modificado, trimestre:5.0, usuario:yuliana.priegohe, fecha:2023-06-19}}
TA 822 030 211 628 5	1	Igeo1. [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AV. 27 DE FEBRERO COLONIA BUROCRATAS, 86690 CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE CEDRO, CALLE CEIBA CARRETERA TULIPAN CUNDUACAN KILOMETRO 2 PASANDO A 800 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 300 METROS D, lon:-93.18742034, lat:18.0493896)]	01-08-2022	15-09-2022	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	\$ 2,845,278.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-77-K213-FIIB-2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2850307.18, importe_modificado:2845282.71}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:1952.0]}	{2116285 proyedo_INICIO, 2116285 proyeto_FIN, 2116285 proyeto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 646 8	1	Igeo1. [cve_municipio:6, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CUNDUACAN EL MOTE - BORDO DERECHO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 300 EJIDO CUNDUACAN EL MOTE, 86590 CUNDUACAN (EL MOTE), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CUNDUACANSAMARIA KILOMETRO 08 A 300 METROS DE LA, lon:-93.21050411, lat:18.03481982)]	01-08-2022	15-09-2022	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	\$ 1,491,778.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-80-K215-FIIB-2022, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1494736.88, importe_modificado:1491778.48}}	{meta1: [unidad_me dia:Metros lineales, avance:436.0]}	{2115458 proyedo_INICIO, 2115458 proyeto_FIN, 2115458 proyeto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 658 9	1	Igeo1. [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ - CUNDUACAN KILOMETRO 1 + 200 COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS Bocas A 300 METROS DE LO, lon:-93.16144435, lat:18.06600666)]	05-08-2022	08-09-2022	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	\$ 442,967.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-104-K218-FIIB-2022, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:445452.6, importe_modificado:442967.17}}	{meta1: [unidad_me dia:Comed or(es), avance:1.0]}	{2116589 proyedo_PROCESO, 2116589 proyeto_INICIO, 2116589 proyeto_FIN}	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 655 0	1	Igeo1. [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMINGO COLIN COLONIA SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CALLE CICLISTA Y CALLE ATLETISMO, CALLE WATERPOOL CALLE DOMINGO COLIN FRENTE A L CETIS NO. 40 Y SOBRE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE, lon:-93.16552131, lat:18.06298746)]	01-07-2022	30-08-2022	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73-K219-FIIB-2022, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:4676437.78, importe_modificado:4671760.74}}	{meta1: [unidad_me dia:Cancha (s), avance:4.0]}	{2116660 proyedo_INICIO, 2116660 proyeto_FIN, 2116660 proyeto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030211 6748	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 2,135,176.14	\$ 2,128,355.98	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135176.14, modificado:2128355.98}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA SANITARIA DE 24 PULGADAS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN CALLES HIDALGO, CUAUHTEMOC Y MORELOS. - 147219	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	147219	S	229	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}}
2022	5	TAB22 030211 7177	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 2,829,481.99	\$ 2,825,189.42	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829481.99, modificado:2825189.42}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON LINEAS DE 12 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EN LAS CALLES AVENIDA 1RO DE NOVIEMBRE PEDROMENDEZ Y COMALCALCO. - 149320	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	149320	S	756	780	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}
2022	5	TAB22 030211 7474	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 347,573.44	\$ 344,981.73	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347573.44, modificado:344981.73}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON CCT 27DUN0282L EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIN RAMPA DE PAHLUNCIO. - 156529	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	150529	S	178	185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}
2022	5	TAB22 030211 7542	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 1,597,295.01	\$ 1,592,047.40	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597295.01, modificado:1592047.4}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN TELEBACHILLERATO NUMERO CUATRO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ. - 150793	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	150793	S	235	228	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}
2022	5	TAB22 030211 7582	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 2,063,023.77	\$ 2,058,175.82	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063023.77, modificado:2058175.82}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ CALLE ANTONIO HERNANDEZ 150949	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	150949	S	194	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}
2022	5	TAB22 030211 8210	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 709,388.41	\$ 564,078.06	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709388.41, modificado:564078.06}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 153761	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	153761	S	232	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}
2022	5	TAB22 030211 8308	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 107,972.29	\$ 105,800.65	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107972.29, modificado:105800.65}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 154152	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	154152	S	232	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA 822 030 211 674 8	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE PUEBLO CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD URBANO A 350 METROS DE LA TORRES ADMINISTRATIVA ATE, lon:-93.17662565, lat:18.06567006}]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	\$ 2,128,355.98	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-83-K220-FII-2022, contratista: BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 2135176.14, importe_modificado: 2130652.23}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 398.0}]	{2116748 proyecto_INICIO, 2116748 proyecto_PROCESO, 2116748 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 717 7	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO DE LA AGET 2700600010183 A 200 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y, lon:-93.16438405, lat:18.06804653}]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	\$ 2,825,189.42	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-107-K221-FII-2022, contratista: SAMUEL GUILLÉN LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 2829481.99, importe_modificado: 2130652.23}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 556.0}]	{2117177 proyecto_PROCESO, 2117177 proyecto_INICIO, 2117177 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 747 4	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MARIN RAMPA DE PANUNCIO - LAGUNA DE CUCUYULAPA KILOMETRO 4 + 300 RANCHERIA MARIN RAMPA DE PANUNCIO, 86697 MARIN (RAMPA DE PANUNCIO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . CARRETERA FEDERAL VILLAHE, lon:-93.2084615, lat:17.98783266}]	01-06-2022	30-09-2022	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	\$ 344,981.73	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-78-K210-FII-2022, contratista:HILDA INÉS PÉREZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:301885.91, importe_modificado:299295.88}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 118.0}]	{2117474 proyecto_INICIO, 2117474 proyecto_FIN, 2117474 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 754 2	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO GREGORIO MENDEZ - COLONIA SANTA ISABEL KILOMETRO 2 + 800 PUEBLO GREGORIO MENDEZ, 86696 GREGORIO MENDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOMETRO 13 A 500, lon:-93.08136229, lat:18.04689339}]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	\$ 1,592,047.40	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-79-K214-FII-2022, contratista: FIALE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 1438961.0, importe_modificado: 1436423.08}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 68.0}]	{2117542 proyecto_INICIO, 2117542 proyecto_PROCESO, 2117542 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 758 2	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERNANDEZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A MADRAZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOMETRO 1.5 PASANDO EL, lon:-93.16025561, lat:18.0644742}]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	\$ 2,058,175.82	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-94-K198-FII-2022, contratista: CÉSAR GERARDO BURELO BURELO, convocante: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 2063023.77, importe_modificado: 2058375.19}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 405.0}]	{2117582 proyecto_INICIO, 2117582 proyecto_PROCESO, 2117582 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 821 0	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS PELLISER CAMARA, CALLE JOSE EDUARDO DE CARDENAS CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ A 500, lon:-93.16035662, lat:18.06532158}]	15-08-2022	30-09-2022	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	\$ 564,078.06	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-86-K222-FII-2022, contratista: IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 709388.41, importe_modificado: 706389.2}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 162.0}]	{2118210 proyecto_INICIO, 2118210 proyecto_PROCESO, 2118210 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 030 211 830 8	1	[geo1: {ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE CARLOS PELLISER CAMARA, CALLE JOSE EDUARDO DE CARDENAS CARRETERA CUNDUACÁN GREGORIO MENDEZ KILOM, lon:-93.16041632, lat:18.0653761}]	15-08-2022	15-09-2022	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	\$ 105,800.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-87-K223-FII-2022, contratista: IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto: 107972.29, importe_modificado: 105979.55}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 163.0}]	{2118308 proyecto_INICIO, 2118308 proyecto_FIN, 2118308 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

32



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1 - CICLO DE RECURSO	IF1 - RAMO	IF1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2 - CICLO DE RECURSO	IF2 - RAMO	IF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID MUNICIPIO RESP ONSABLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECU TORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030211 8496	Proy ecto de inve rsio n	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,749,090.92	\$ 1,745,378.27	{#1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749090.92, modificado:1745378.27]}	AMPLIACIÓN DE RED DE NERGA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO LOS GERONIMOS. - 155158	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	155158	S	221	218	0	{meta1: [unidad_medi da:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modific ada:1300.0]}
2022	5	TAB22 040215 3072	Proy ecto de inve rsio n	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 491,927.97	\$ 489,479.29	{#1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491927.97, modificado:489479.29]}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOS CEIBAS - 182478	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ acio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	182478	S	110	110	0	{meta1: [unidad_medi da:Metros lineales, meta:191.6, meta_modific ada:191.6]}
2022	5	TAB22 040215 4743	Proy ecto de inve rsio n	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 430,810.24	\$ 420,945.50	{#1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430810.24, modificado:420945.5]}	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DE DIOS GUARDA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES MORELITOS - 213606	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ acio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	213606	S	90	85	0	{meta1: [unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modific ada:22.0]}
2022	5	TAB22 040215 4974	Proy ecto de inve rsio n	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 486,331.17	\$ 483,901.17	{#1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486331.17, modificado:483901.17]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA FIDENCIA PASCACHO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUCUYULAPA - 214812	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ acio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	214812	S	112	116	0	{meta1: [unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modific ada:38.0]}
2022	5	TAB22 040215 5297	Proy ecto de inve rsio n	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,069,405.90	\$ 1,063,439.59	{#1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069405.9, modificado:1063439.59]}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO MARIN TORRES EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PECHUCALCO. - 216631	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ acio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	216631	S	113	115	0	{meta1: [unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modific ada:54.0]}
2022	5	TAB22 040215 6047	Proy ecto de inve rsio n	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 444,686.35	\$ 441,806.28	{#1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444686.35, modificado:441806.28]}	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA SANTIAGO HERNANDEZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 220031	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ acio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	220031	S	125	120	0	{meta1: [unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modific ada:5.0]}
2022	5	TAB22 040215 6238	Proy ecto de inve rsio n	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,795,473.36	\$ 1,791,312.30	{#1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795473.36, modificado:1791312.3]}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN PUENTE SAMARIA - 221119	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ect o de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Urbani zacio n	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	221119	S	210	195	0	{meta1: [unidad_medi da:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modific ada:1250.0]}

*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA 822 030 211 849 6	1	{geo1: [direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO POB. LIBERTAD - EL TULAR KILOMETRO 2 + 700 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA TULIPAN LIBERTAD KILOMETRO 18 A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 600 M. lon.-93.3628986, lat.18.17703887]}	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	\$ 1,745,378.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-91-K225-FIII-2022, contratista SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1749090.92, importe_modificado:1745380.96}}	{meta1: [unidad_me dda.Metros lineales, avance:1300.0]}	{2118496 proye cto_INICIO, 2118496 proyec to_PROCESO, 2118496 proyec to_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 040 215 307 2	1	{geo1: [direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DOSCEIBAS - DOSCEIBAS CRISOL KILOMETRO 2 + 800 EJIDO DOS CEIBAS, 86695 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACANDOSCEIBAS KILOMETRO 28 POR EL BORDO IZQUIERDO LLEGANDO A, lon.-93.03526086, lat.18.04208854]}	01-09-2022	30-09-2022	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	\$ 489,479.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-97-K226-FIII-2022, contratista ENROCA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:491927.97, importe_modificado:489495.25}}	{meta1: [unidad_me dda.Metros lineales, avance:191.6]}	{2153072 proye cto_INICIO, 2153072 proyec to_FIN, 2153072 proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 049 215 474 3	1	{geo1: [direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS KILOMETRO 1 + 300 COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 86690 ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA, lon.-93.17407166, lat.18.03909586]}	01-10-2022	15-11-2022	\$ 420,945.50	\$ 420,945.50	\$ 420,945.50	\$ 420,945.50	\$ 420,945.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-103-K233-FIII-2022, contratista FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:430810.24, importe_modificado:428606.72}}	{meta1: [unidad_me dda.Metros Cuadrados, avance:22.0]}	{2154743 proye cto_FIN, 2154743 proyec to_INICIO, 2154743 proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 040 215 497 4	1	{geo1: [direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA - CUCUYULAPA EL CAMELLON KILOMETRO 1 + 700 PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 CUCUYULAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA AL CAMELLOLO A 650 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y A 350 METROS, lon.-93.26174776, lat.17.98921961]}	01-10-2022	15-11-2022	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	\$ 483,901.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-98-K234-FIII-2022, contratista TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:486331.17, importe_modificado:483901.17}}	{meta1: [unidad_me dda.Metros Cuadrados, avance:38.0]}	{2154974 proye cto_INICIO, 2154974 proyec to_PROCESO, 2154974 proyec to_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 040 215 529 7	1	{geo1: [direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHUALCO 1RA. SECCION - HUIMANGO 1RA. SECCION KILOMETRO 3 + 500 PUEBLO PECHUALCO, 86692 PECHUALCO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA PECHUALCO LA TRINIDAD KILOMETRO 6 A 500 MET, lon.-93.15551782, lat.18.09212625]}	01-10-2022	15-11-2022	\$ 1,063,439.59	\$ 1,063,439.59	\$ 1,063,439.59	\$ 1,063,439.59	\$ 1,063,439.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-98-K234-FIII-2022, contratista TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:486331.17, importe_modificado:483901.17}}	{meta1: [unidad_me dda.Metros Cuadrados, avance:54.0]}	{2155297 proye cto_INICIO, 2155297 proyec to_FIN, 2155297 proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 040 215 604 7	1	{geo1: [direccion CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VIVIANO GARCIA, CALLE RIO VIEJO EN LA CALLE MIGEL HIDALGO PASANDO POR LA ESCUELA PRIMARIA EVARISTO A 300 ME, lon.-93.18318525, lat.18.06457879]}	01-10-2022	15-11-2022	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	\$ 441,806.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-99-K236-FIII-2022, contratista GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:444585.35, importe_modificado:442994.36}}	{meta1: [unidad_me dda.Aula, avance:6.0]}	{2156047 proye cto_INICIO, 2156047 proyec to_FIN, 2156047 proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 040 215 623 8	1	{geo1: [direccion CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA 2DA. SECCION PUENTE SAMARIA - CUCUYULAPA KILOMETRO 2 + 300 RANCHERIA CUCUYULAPA 2DA. SECCION PUENTE SAMARIA, 86698 CUCUYULAPA 2DA. SECCION (PUENTE SAMARIA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, lon.-93.27412557, lat.18.00363043]}	15-10-2022	30-11-2022	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	\$ 1,791,312.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-141-K237-FIII-2022, contratista SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1795473.36, importe_modificado:1791473.36}}	{meta1: [unidad_me dda.Metros lineales, avance:1250.0]}	{2156238 proye cto_INICIO, 2156238 proyec to_FIN, 2156238 proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FFI_CICLO DE RECURSO	FFI_RAMO	FFI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FFI2_CICLO DE RECURSO	FFI2_RAMO	FFI2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SA BLE	ID_MUNICIPIO RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION_BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 040215 7792	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 423,535.56	\$ 411,992.90	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423535.56, modificado:411992.9}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 228730	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ ación	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	228730	S	112	115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}
2022	5	TAB22 040215 8038	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,563,477.90	\$ 1,560,047.62	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563477.9, modificado:1560047.62}}	REHABILITACION EN LOSAS EN AUJAS EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 32 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD - 230016	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ ación	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	230016	S	165	140	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2022	5	TAB22 040215 8236	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 173,644.58	\$ 171,186.51	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173644.58, modificado:171186.51}}	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN JARDIN DE NIÑOS SERRADELL EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA TULIPAN - 231031	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ ación	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	231031	S	168	178	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2022	5	TAB22 040215 8331	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,003,274.89	\$ 999,172.63	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003274.89, modificado:999172.63}}	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LOMA BONITA - 231625	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y vialidad	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	231625	S	350	325	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}
2022	5	TAB22 040215 9249	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,400,000.00	\$ 1,396,398.65	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1396398.65}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMLIANO ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MARIO BARRUETA GARCIA - 236911	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ ación	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	236911	S	118	115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}
2022	5	TAB22 040215 9317	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 272,585.22	\$ 271,082.80	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272585.22, modificado:271082.8}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ABELTAZAR AGUIRRE GARCIA CLAVE Z7EJN1742L EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA JRA. SECCION - 237156	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ ación	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	237156	S	86	94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.5, meta_modificada:110.5}}
2022	5	TAB22 040217 0257	Proy ecto de inve rsio n	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,437.96	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995437.96}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 5 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 295158	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inve rsio n de Infraestr uctura Social	Educ ación	Sin identif icar	Municipi o de Cunduac án	295158	S	370	365	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA 822 940 779 2	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BUENAVENTURA - SANTO TOMAS KILOMETRO 3 + 300 EJIDO BUENAVENTURA, 86587 BUENAVENTURA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA SANTO TOMAS BUENAVENTURA KILOMETRO 8 A 200 METROS DEL TANQUE DE, lon-93.2539822, lat:18.09585184}]	15-10-2022	30-11-2022	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	\$ 411,992.90	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-111-K238-FI-2022, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:423535.56, importe_modificado:421024.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}	{2157792 proyecto_FIN, 2157792 proyecto_INICIO, 2157792 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 940 803 8	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD - LIBERTAD QUINTA KILOMETRO 1 + 800 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA TULIPAN A LIBERTAD KILOMETRO 16 A 1.5 KILOMETROS DEL PARQUE CENTRAL DE, lon-93.3744408, lat:18.17422546}]	15-10-2022	30-11-2022	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	\$ 1,560,047.62	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-109-K239-FI-2022, contratista:OMAR PERALTA RAMÓN, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:1560047.97}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}}	{2158038 proyecto_INICIO, 2158038 proyecto_FIN, 2158038 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 940 823 6	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVIROSA TULIPAN - EJIDO TULIPAN KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO CARLOS ROVIROSA TULIPAN, 86587 CARLOS ROVIROSA (TULIPAN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA TULIPAN CUNDUACÁN KILOMETRO, lon-93.29631817, lat:18.1139756}]	01-10-2022	15-11-2022	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	\$ 171,186.51	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-110-K244-FI-2022, contratista:ZADI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:173644.58, importe_modificado:171573.67}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}}	{2158236 proyecto_INICIO, 2158236 proyecto_FIN, 2158236 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 940 833 1	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TAIWAN COLONIA LOMA BONITA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ALEMÁN Y CALLE HERNAN PEREZ, AVENIDA PERIFERICO A 200 METROS DEL PARQUE DE FERIA Y A 350 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SEIS POR EL, lon-93.17700184, lat:18.06779231}]	01-11-2022	15-12-2022	\$ 999,172.63	\$ 999,172.63	\$ 999,172.63	\$ 999,172.63	\$ 999,172.63	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-118-K245-FI-2022, contratista:DAFEVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1003274.89, importe_modificado:999715.16}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:285.0}}	{2158331 proyecto_INICIO, 2158331 proyecto_FIN, 2158331 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 940 924 9	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:116, direccion:CALLE ANDRES GRANIEL MELO COLONIA MARIO BARRUETA GARCIA, 86698 MARIO BARRUETA GARCIA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO SOBERANO Y CALLE REVOLUCION, CALLE TELESFORO HIDALGO CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CARDENAS KILOMETRO, lon-93.23656012, lat:17.99605603}]	15-11-2022	30-12-2022	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	\$ 1,396,398.65	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-124-K250-FI-2022, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1400000.0, importe_modificado:1396398.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	{2159249 proyecto_INICIO, 2159249 proyecto_PROCESO, 2159249 proyecto_FIN}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TA 822 940 931 7	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MORELOS PIEDRA 3RA, SECCION - HUMANGO 2DA, SECCION LA MONA KILOMETRO 3 + 700 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA, SECCION, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA , lon-93.22364364, lat:18.1532431}]	15-11-2022	30-12-2022	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	\$ 271,082.80	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-133-K254-FI-2022, contratista:DARNEL ALBERTO AQUINO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:272858.22, importe_modificado:271082.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.5}}	{2159317 proyecto_INICIO, 2159317 proyecto_FIN, 2159317 proyecto_PROCESO}}	Ejecución	Valido	Sin observaciones	{obs1: {observacion:reportar 100% usuario: yuliana@sigfoh, fecha:2023-06-19}}
TA 822 940 217 025 7	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VINICIO CAMPOS LANDERO PUEBLO JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE AZUSENA Y CALLE GIRASOLES, AVENIDA PERIFERICO SIN NUMERO A 150 METRO DE LA GASOLINERA A 100 METROS DEL PARQUE DE FERIA FR, lon-93.1805084, lat:18.07087972}]	15-11-2022	31-12-2022	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	\$ 1,995,437.96	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-127-K261-FI-2022, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1995437.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2170257 proyecto_INICIO, 2170257 proyecto_FIN, 2170257 proyecto_PROCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	5	TAB22 020208 8389	Adq uisic ion	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN				\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}	K014-FV.- ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER.	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Progra ma de Inversio n de Adquisic iones	Segur idad	Sin identif icar	MUNICI PIO DE CUNDU ACAN	K014- FV	N	0	0	0	2,520	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 020208 8785	Adq uisic ion	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN				\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6902.0, modificado:6902.0}}	K018-FV.- ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Progra ma de Inversio n de Adquisic iones	Segur idad	Sin identif icar	MUNICI PIO DE CUNDU ACAN	K018- FV	N	0	0	0	75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 020208 8811	Adq uisic ion	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN				\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31390.6, modificado:31390.6}}	K021-FV.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Progra ma de Inversio n de Adquisic iones	Segur idad	Sin identif icar	MUNICI PIO DE CUNDU ACAN	K021- FV	N	0	0	0	75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2022	5	TAB22 020208 8816	Adq uisic ion	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN				\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22708.36, modificado:22708.36}}	K023-FV.- ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Progra ma de Inversio n de Adquisic iones	Segur idad	Sin identif icar	MUNICI PIO DE CUNDU ACAN	K023- FV	N	0	0	0	35	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 020208 8878	Adq uisic ion	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN				\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18831.1, modificado:18831.1}}	K022-FV.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Progra ma de Inversio n de Adquisic iones	Segur idad	Sin identif icar	MUNICI PIO DE CUNDU ACAN	K022- FV	N	0	0	0	75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2022	5	TAB22 020208 9015	Adq uisic ion	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN				\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13804.0, modificado:13804.0}}	K017-FV.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Progra ma de Inversio n de Adquisic iones	Segur idad	Sin identif icar	MUNICI PIO DE CUNDU ACAN	K017- FV	N	0	0	0	75	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2022	5	TAB22 030213 5598	Adq uisic ion	2022	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN				\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916400.0, modificado:916400.0}}	K028-FV.- ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	27	Tabasc o	6	Cundu acan	Progra ma de Inversio n de Adquisic iones	Segur idad	Sin identif icar	Munici pio de Cunduac an	K028- FV	N	0	0	0	1,200	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

*AS*

*127*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA B22 020 208 838 9	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 161, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon-93.171884, lat:18.0632534}}	04-04-2022	03-05-2022	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/652/2022, contratista:YADIRA ESTRADA DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2088389 proyecto_FIN, 2088389 proyecto_PROCESO, 2088389 proyecto_INICIO}	Terminado	Valido	{obs1: {observación beneficiarios, POBLACIÓN TOTAL: 2,520, HOMBRE: 1,250 Y MUJERES 1,270, trimestre 5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-19}}	{obs1: {observación beneficiarios, trimestre 5.0, usuario:yuliana@piegohe, fecha:2023-06-19}}
TA B22 020 208 878 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.063162051928106, -93.17256351251902, lon-93.172563, lat:18.063162}}	05-04-2022	04-05-2022	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	\$ 6,902.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/653/2022, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:6902.0, importe_modificado:6902.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2088785 proyecto_PROCESO, 2088785 proyecto_FIN, 2088785 proyecto_INICIO}	Terminado	Valido	{obs1: {observación beneficiarios, POBLACIÓN TOTAL: 75, HOMBRE: 35 Y MUJERES 40, trimestre 5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21}}	{obs1: {observación beneficiarios, trimestre 5.0, usuario:yuliana@piegohe, fecha:2023-06-19}}
TA B22 020 208 881 1	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.06314402058368, -93.17255971930291, lon-93.172559, lat:18.063144}}	10-05-2022	30-06-2022	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	\$ 31,390.60	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/650/2022, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:78346.41, importe_modificado:78346.41}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{2088811 proyecto_PROCESO, 2088811 proyecto_FIN, 2088811 proyecto_INICIO}	Terminado	Valido	{obs1: {observación beneficiarios, POBLACIÓN TOTAL: 75, HOMBRE: 35 Y MUJERES 40, trimestre 5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21}}	{obs1: {observación beneficiarios, trimestre 5.0, usuario:yuliana@piegohe, fecha:2023-06-19}}
TA B22 020 208 881 6	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.06314762665272, -93.17257678877549, lon-93.172576, lat:18.06314}}	10-05-2022	09-06-2022	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	\$ 22,708.36	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/650/2022, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:78346.41, importe_modificado:78346.41}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2088816 proyecto_INICIO, 2088816 proyecto_PROCESO, 2088816 proyecto_FIN}	Terminado	Valido	{obs1: {observación beneficiarios, POBLACIÓN TOTAL: 35, HOMBRE: 25 Y MUJERES 10, trimestre 5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21}}	{obs1: {observación beneficiarios, trimestre 5.0, usuario:yuliana@piegohe, fecha:2023-06-19}}
TA B22 020 208 887 8	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.063295483819296, -93.17270196490772, lon-93.172701, lat:18.063295}}	02-05-2022	01-06-2022	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	\$ 18,831.10	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/654/2022, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS CEGOM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:18831.1, importe_modificado:18831.1}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2088878 proyecto_INICIO, 2088878 proyecto_PROCESO, 2088878 proyecto_FIN}	Terminado	Valido	{obs1: {observación beneficiarios, POBLACIÓN TOTAL: 75, HOMBRE: 35 Y MUJERES 40, trimestre 5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21}}	{obs1: {observación beneficiarios, trimestre 5.0, usuario:yuliana@piegohe, fecha:2023-06-19}}
TA B22 020 208 901 5	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.063152896175914, -93.1725598792035, lon-93.172559, lat:18.063152}}	05-04-2022	04-05-2022	\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	\$ 13,804.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/651/2022, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:13804.0, importe_modificado:13804.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2089015 proyecto_INICIO, 2089015 proyecto_PROCESO, 2089015 proyecto_FIN}	Terminado	Valido	{obs1: {observación beneficiarios, POBLACIÓN TOTAL: 75, HOMBRE: 35 Y MUJERES 40, trimestre 5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21}}	{obs1: {observación beneficiarios, trimestre 5.0, usuario:yuliana@piegohe, fecha:2023-06-19}}
TA B22 030 213 659 8	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 178, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon-93.172618, lat:18.0632}}	02-08-2022	06-08-2022	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	\$ 916,400.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/659/2022, contratista:EDGAR PERALTA VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:916400.0, importe_modificado:916400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2136598 proyecto_INICIO, 2136598 proyecto_FIN, 2136598 proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	{obs1: {observación beneficiarios, POBLACIÓN TOTAL: 1,200, HOMBRE: 685 Y MUJERES 515, trimestre 5.0, usuario:auroral@mesg, fecha:2023-06-21}}	{obs1: {observación beneficiarios, trimestre 5.0, usuario:yuliana@piegohe, fecha:2023-06-19}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030213 7164	Adq uisic ion	2022	33-	005-FORTAMUN				\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10899.05, modificado:10899.05}}	K035-FIV-REND.- ADQUISICION DE NVR 8 MEGAPXEL (4K)	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Progra ma de Inversio n de Adquisic iones	Segur idad	Sin identif icar	Municipi o de Cunduacán	K035-FIV-REND	N	0	0	785	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 040219 8113	Adq uisic ion	2022	33-	005-FORTAMUN				\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099332.0, modificado:1099332.0}}	K037-FIV.- ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO (INCLUYE INSTALACION)	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Progra ma de Inversio n de Adquisic iones	Segur idad	Sin identif icar	Municipi o de Cunduacán	K037-FIV	S	1,220	1,170	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
2022	5	TAB22 020207 7176	Proy ecto de inve rsio n	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,971,549.61	\$ 3,956,695.93	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2368076.09}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588619.84, modificado:1588619.84}}	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD DOMINGO AMADO BRITO SALGADO ASENTAMIENTO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - 66011	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inversio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y vialid ades	Sin identif icar	Municipi o de Cunduacán	66011	S	398	385	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}
2022	5	TAB22 020207 7569	Proy ecto de inve rsio n	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,705,465.53	\$ 3,700,980.81	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2218794.58}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482186.23, modificado:1482186.23}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ - 67910	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inversio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y vialid ades	Sin identif icar	Municipi o de Cunduacán	67910	S	398	375	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}}
2022	5	TAB22 020207 7564	Proy ecto de inve rsio n	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	\$ 5,862,507.12	\$ 5,784,740.05	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, modificado:3439737.2}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:2345002.85}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CUMUAPA - 68183	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inversio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y vialid ades	Sin identif icar	Municipi o de Cunduacán	68183	S	285	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}
2022	5	TAB22 030210 9844	Proy ecto de inve rsio n	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,740,478.39	\$ 3,699,758.10	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, modificado:2203566.74}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:1496191.36}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA - 116578	27	Tabasc o	6	Cundu acán	Proy ecto de Inversio n de Infraestr uctura Social	Transp orte s y vialid ades	Sin identif icar	Municipi o de Cunduacán	116578	S	610	650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TA B22 030 213 716 4	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 161, Centro 86590 Cunduacán, Tab., lon:-93.17179281, lat:18.06319218}]	02-08-2022	31-08-2022	\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	\$ 10,899.05	[cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD/097/2022, contratista:COORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE, S DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:10899.05, importe_modificado:10899.05}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]	[2137164/proyecto_INICIO, 2137164/proyecto_FIN, 2137164/proyecto_PROCESO]	Validado avances	415	[obs1: {observación: POBLACIÓN TOTAL: 785 HOMBRE: 370 Y MUJERES 415, usuario:auroratorresg, fecha:2023-06-21}]	[obs1: {observación:beneficiarios trimestre 5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-19}]
TA B22 040 219 811 3	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Cucuyulap Tra., lon:-93.256184, lat:17.9920314}]	13-09-2022	12-10-2022	\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	\$ 1,099,332.00	[cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/068/2022, contratista:CORPORATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SURESTE S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1099332.0, importe_modificado:1099332.0}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}]	[2198113/proyecto_INICIO, 2198113/proyecto_FIN, 2198113/proyecto_PROCESO]	Terminado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 020 207 717 6	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:123, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - ALIANZA PARA LA PRODUCCION KILOMETRO 1 + 120 EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, 86684 DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA ENTRAD, lon:-93.37764279, lat:18.13194168}]	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	\$ 3,956,695.93	[cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-40-K167-289-FISE-2022, contratista:ESDRAS TARACENA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3971549.51, importe_modificado:3965368.97}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}]	[2077176/proyecto_INICIO, 2077176/proyecto_PROCESO, 2077176/proyecto_FIN]	En Ejecución avances		Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 020 207 750 9	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD SEXTA SECCION LOS MARTINEZ - POB. LIBERTAD KILOMETRO 1 + 538 PUEBLO LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ, 86680 LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, C, lon:-93.34515436, lat:18.16564224}]	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	\$ 3,700,980.81	[cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-42-K169-291-FISE-2022, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3705465.58, importe_modificado:3706995.27}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.0}]	[2077509/proyecto_PROCESO, 2077509/proyecto_INICIO, 2077509/proyecto_FIN]	En Ejecución avances		Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 020 207 756 4	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN PEDRO CUMIAPA - CUMIAPA TERCERA SECCION KILOMETRO 2 + 000 EJIDO SAN PEDRO CUMIAPA, 86697 SAN PEDRO CUMIAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 200 METROS DE LA CASETA QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-93.13071289, lat:18.0175909}]	15-05-2022	30-06-2022	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	\$ 5,784,740.05	[cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-43-K170-292-FISE-2022, contratista:PALOMA ALVAREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5862507.12, importe_modificado:5856217.05}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}]	[2077564/proyecto_INICIO, 2077564/proyecto_PROCESO, 2077564/proyecto_FIN]	Terminado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
TA B22 030 210 984 4	1	[geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO REFORMA - LIBERTAD 2DA. SECCION KILOMETRO 1 + 239 EJIDO REFORMA, 86683 REFORMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA TULIPÁN LIBERTAD KILOMETRO 16 ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD DE LIBERTAD, lon:-93.34320149, lat:18.21426683}]	15-05-2022	30-06-2022	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	\$ 3,699,758.10	[cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-41-K168-290-FISE-2022, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3699787.74, importe_modificado:3699787.74}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.0}]	[2109844/proyecto_INICIO, 2109844/proyecto_PROCESO, 2109844/proyecto_FIN]	Terminado avances		Sin observaciones	Sin observaciones

**JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ**  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

