

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y																	
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024													SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																	
DETALLE_PROYECTO													DETALLE_PROYECTO																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	1	TAB230302255396	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				312,216.69	247,996.62	{f11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312216.69, modificado:247996.62}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO EN LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ CON JACINTO LOPEZ - 195287	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	195287	S	320	350	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada: 28.0}}	TAB230302255396	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE ARCADIO ZENTELLA., CALLE ALDAMA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ A LA ALTURA DEL CONSULTORIO MEDICO
2024	1	TAB230402284269	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,404,693.16	1,404,678.15	{f11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404693.16, modificado:1404678.15}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY EN NUEVA UNIDAD DEPORTIVA - 281402	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	281402	S	318	325	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1033.0, meta_modificada: 1033.0}}	TAB230402284269	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - COL BUROCRATAS KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CUNDUACÁN SAMARIA
2024	1	TAB230402321958	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				81,936.76	76,892.20	{f11: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81936.76, modificado:76892.2}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA. SECCION - 447764	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	447764	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada: 21.0}}	TAB230402321958	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO LA PIEDRA 4TA. SECCION - EL JUNCAL KILOMETRO 1 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCION, 86693 LA PIEDRA 4TA. SECCION CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL KILOMETRO, lon:-

RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

OS FEDERALES TRANSFERIDOS

		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
15-08-2023	15-09-2023	247,996.62	247,996.62	247,996.62	247,996.62	247,996.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-126-K255-FIII-2023, contratista:LORENA JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:312216.69, importe_modificado:310723.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}	{2255396/proyecto_INICIO, 2255396/proyecto_PROCESO, 2255396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
15-11-2023	31-12-2023	1,404,678.15	1,404,678.15	1,404,678.15	1,404,678.15	1,404,678.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-131-K264-FIII-2023, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1407686.51, importe_modificado:1404693.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1033.0}}	{2284269/proyecto_INICIO, 2284269/proyecto_FIN, 2284269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
15-11-2023	31-12-2023	76,892.20	76,892.20	76,892.20	76,892.20	76,892.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-146-K289-FIII-2023, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:79676.78, importe_modificado:78674.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	{2321958/proyecto_FIN, 2321958/proyecto_PROCESO, 2321958/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES T
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán			Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán			Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán			Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán			Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán			Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán			Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación

LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

RANSFERIDOS

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
0.00	2,590,962.08	55,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
0.00	519,319.07	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
0.00	12,913,943.30	5,000,000.00	3,513,005.75	1,396,399.42	1,396,399.42	1,396,399.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
0.00	29,172,783.23	15,000,000.00	10,087,161.65	1,012,799.08	1,012,799.08	1,012,799.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
0.00	4,944,724.99	4,944,724.99	2,376,261.48	2,005,353.05	2,005,353.05	2,005,353.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
0.00	93,858,740.66	15,576,289.00	29,990,302.90	14,199,953.34	14,199,953.34	14,199,953.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES T
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán			Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán			Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

RANSFERIDOS

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
157,538,261.00	3,427,342.50	140,182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Incluye los rendimientos financieros. Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 6483, Decreto 188 de fecha 23 de diciembre de 2023.
0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

INFORME

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

SISTEMA
 MODULO:
 ENTIDAD:
 PERIODO:

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario
2024	1	1	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	1004
2024	1	1	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	1004
2024	1	1	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	1004

SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

INDICADORES

TABASCO

: PRIMER TRIMESTRE 2024

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado