

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02024 01852	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	\$ 1,607,732.52	\$ 1,604,240.72	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607732.52, modificado:1604240.72}}	K214-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Tranportes y validades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K214-HM	S	112	91	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0)}
2024	3	TAB24 02024 01888	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	\$ 1,770,530.94	\$ 1,767,035.96	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770530.94, modificado:1767035.96}}	K215-HT.- RAHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Tranportes y validades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K215-HT	S	112	91	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0)}
2024	3	TAB24 03024 42608	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196650.85, modificado:1196650.85}}	K243-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE 1 1/2	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tranportes y validades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K243-HT	S	511	527	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0)}
2024	3	TAB24 03024 42625	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042587.9, modificado:1042587.9}}	K235-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS ENTRADA LOS HERNÁNDEZ	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tranportes y validades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K235-HM	S	393	388	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0)}
2024	3	TAB24 03024 42630	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	\$ 2,292,541.90	\$ 2,292,541.90	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292541.9, modificado:2292541.9}}	K244-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO (DIVERSOS TRAMOS)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Tranportes y validades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K244-HM	S	591	577	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0)}

001

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020 2401852	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion: BENITO JUAREZ, lat:18.1076625}, localidad:127, lon:-93.21685242}	15-05-2024	13-06-2024	\$ 1,604,240.72	\$ 1,604,240.72	\$ 1,604,240.72	\$ 1,604,240.72	\$ 1,604,240.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-2-K214-HM-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LAMART, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1607732.52, importe_modificado:1604241.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{2401852/proyecto_INICIO, 2401852/proyecto_FIN, 2401852/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2401888	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion: BENITO JUAREZ, lat:18.112332}, localidad:127, lon:-93.21826742}	15-05-2024	13-06-2024	\$ 1,767,035.65	\$ 1,767,035.96	\$ 1,767,035.96	\$ 1,767,035.96	\$ 1,767,035.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-3-K215-HT-2024, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1770530.94, importe_modificado:1767039.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}}	{2401888/proyecto_PROCESO, 2401888/proyecto_INICIO, 2401888/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2442608	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion: MIAHUATLÁN 2DA SECCIÓN, lon:-93.305503, lat:18.023517}, localidad:39}	19-08-2024	02-09-2024	\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-7-K243-HT-2024, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:1197547.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2442608/proyecto_PROCESO, 2442608/proyecto_FIN, 2442608/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2442625	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion: MIAHUATLÁN 1RA SECCIÓN, lon:-93.287336, lat:18.045271}, localidad:38}	08-08-2024	22-08-2024	\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-6-K235-HM-2024, contratista:RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1045597.0, importe_modificado:1042592.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	{2442625/proyecto_INICIO, 2442625/proyecto_FIN, 2442625/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2442630	1	{geo1: {cve_municipio:6, direccion: MARIN (RAMPA DE PANUNCIO), lon:-93.208704, lat:17.987724}, localidad:37}	19-08-2024	07-09-2024	\$ 2,292,541.90	\$ 2,292,541.90	\$ 2,292,541.90	\$ 2,292,541.90	\$ 2,289,917.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-8-K244-HM-2024, contratista:EDGAR RUIZ RAVERS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2295583.48, importe_modificado:2292576.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1070.0}}	{2442630/proyecto_INICIO, 2442630/proyecto_PROCESO, 2442630/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



002

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 42668	Proyecto de inversión	2024	23-	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2024			\$ 2,496,481.21	\$ 2,496,481.21	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496481.21, modificado:2496481.21}}	K242-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K242-HT	S	10,909	10,092	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2247.0, meta_modificada:2247.0)}
2024	3	TAB24 03024 15879	Proyecto de inversión	2024	33-	I003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	\$ 12,000,000.00	\$ 11,995,447.99	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7195447.99}, {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PERIFERICO, CUNDUACAN DE CALLE RAMON MENDOZA A LA ENTRADA DE ALIANZA - 208771	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	208771	S	10,324	9,680	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0)}
2024	3	TAB24 02023 66876	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,962,197.35	\$ 1,962,151.81	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962197.35, modificado:1962151.81}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN CALLE NIÑOS HEROES - 65360	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	65360	S	362	363	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0)}
2024	3	TAB24 02023 68475	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,342,036.80	\$ 1,341,918.85	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342036.8, modificado:1341918.85}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, AMADO GOMEZ, EN TELESECUNDARIA LEANDRO ROVIROSA WADE - 70984	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	70984	S	392	296	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0)}
2024	3	TAB24 02023 69268	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,661,737.03	\$ 1,659,037.60	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661737.03, modificado:1659037.60}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, EJIDO MONTERREY EN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 73643	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	73643	S	235	250	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0)}

003

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030 2442668	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:116, direccion:MARIO BARRUETA GARCÍA, lon:-93.2365096, lat:17.9960252}}	23-07-2024	23-08-2024	\$ 2,496,481.21	\$ 2,496,481.21	\$ 2,496,481.21	\$ 2,496,481.21	\$ 2,496,481.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-5-K242-HT-2024, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INKAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2500000.0, importe_modificado:2496538.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2247.0}}	{2442668/proyecto_PROCESO, 2442668/proyecto_INICIO, 2442668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2415879	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TAIWAN COLONIA LOMA BONITA ENTRANDO A LA CIUDAD DE CUNDUACÁN TRANSITANDO SOBRE LA DOMI, lon:-93.17569158, lat:18.06800141}}	05-08-2024	15-09-2024	\$ 11,995,447.99	\$ 11,995,447.99	\$ 11,995,447.99	\$ 11,995,447.99	\$ 11,995,447.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-30-K210-FISE-05000624/2024, contratista:JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1.2E7, importe_modificado:1.199549625E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5220.0}}	{2415879/proyecto_FIN, 2415879/proyecto_PROCESO, 2415879/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2366876	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA VIA CORTA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA FRETE AL SUPERMERCADO SORIAN, lon:-93.16290026, lat:18.06944663}}	10-05-2024	15-06-2024	\$ 1,962,151.81	\$ 1,962,151.81	\$ 1,962,151.81	\$ 1,962,151.81	\$ 1,954,893.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-36-K125-FIII-2024, contratista:SAMUEL GUILLÉN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1965684.92, importe_modificado:1962197.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2366876/proyecto_PROCESO, 2366876/proyecto_INICIO, 2366876/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2368475	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA AMADO GOMEZ 2DA. SECON - AL POBLADO AMADO GOMEZ KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO AMADO GÓMEZ, 86680 AMADO GÓMEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , AL SUROESTE A 27 KILOMETROS DE LA CABECERA , lon:-93.35318042, lat:18.14874519}}	20-05-2024	28-06-2024	\$ 1,341,918.85	\$ 1,341,918.85	\$ 1,341,918.85	\$ 1,341,918.85	\$ 1,341,918.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-16-K130-FIII-2024, contratista:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1344531.41, importe_modificado:1342036.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2368475/proyecto_INICIO, 2368475/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2369268	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MONTERREY - PINOSUAREZ KILÓMETRO 4 + 750 EJIDO MONTERREY, 86682 MONTERREY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 26 KILOMETRO 36 MINUTOS DE LA CARRETERA TULI, lon:-93.28662278, lat:18.16866813}}	20-05-2024	30-06-2024	\$ 1,659,037.60	\$ 1,659,037.60	\$ 1,659,037.60	\$ 1,659,037.60	\$ 1,618,501.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-82-K133-FIII-2024, contratista:EMSULUKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1661737.03, importe_modificado:1659040.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}}	{2369268/proyecto_PROCESO, 2369268/proyecto_INICIO, 2369268/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

004

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02023 69764	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 3,510,242.67	\$ 3,510,136.04	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3510242.67, modificado:3510136.04}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, CASA BLANCA 2DA, SECCION DIVERSOS TRAMOS - 75279	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	75279	S	613	607	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}
2024	3	TAB24 02023 69887	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 2,531,768.25	\$ 2,524,652.37	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531768.25, modificado:2524652.37}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, CUCUYULAPA 2DA SECCION PUENTE SAMARIA EL CHINCHORRO - 75528	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	75528	S	410	379	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}
2024	3	TAB24 02023 70045	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 799,311.62	\$ 799,276.56	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799311.62, modificado:799276.56}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISISCA, EN CUNDUACAN, FELIPE CARRILLO PUERTO, EN J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO - 76042	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	76042	S	475	495	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
2024	3	TAB24 02023 72132	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 1,477,110.58	\$ 1,477,110.58	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477110.58, modificado:1477110.58}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, CEIBA TRA. SECCION JAHUACTAL - 82604	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	82604	S	678	630	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}
2024	3	TAB24 02023 72716	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 621,252.72	\$ 618,994.18	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621252.72, modificado:618994.18}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, EN CUNDUACAN, HUACAPA Y AMESTOY - 86081	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	86081	S	235	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}}

005

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020 2369764	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CASA BLANCA 2DA. SECCION - RIO SECO 1RA SECCION KILÓMETRO 2 + 480 EJIDO CASA BLANCA 2A SECC. 86680 CASA BLANCA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE UBICA AL NOROESTE A 23 KILOMET, lon:-93.31102401, lat:18.12907215}}	22-05-2024	30-06-2024	\$ 3,510,136.04	\$ 3,510,136.04	\$ 3,510,136.04	\$ 3,510,136.04	\$ 3,510,136.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-17-K137-FIII-2024, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3514251.62, importe_modificado:3510242.67}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}}	{2369764/proyecto_INICIO, 2369764/proyecto_PROCESO, 2369764/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2369887	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA 2DA. SECCION CHINCHORRO - CUCUYULAPA 2DA. SECCION PUENTE SMARIA KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN PUENTE SAMARIA, 86698 CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN (PUENTE SAMARIA), CUNDUAC, lon:-93.29488587, lat:17.99929389}}	20-05-2024	07-07-2024	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-15-K153-FIII-2024, contratista:FERNANDO CADENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2536110.12, importe_modificado:2531768.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}	{2369887/proyecto_FIN, 2369887/proyecto_PROCESO, 2369887/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2370045	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO FELIPE CARRILLO PUERTO - EMILIANO ZAPATA SAN MATEO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 86687 FELIPE CARRILLO PUERTO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CUNDUACAN LA, lon:-93.24766606, lat:18.12769134}}	20-05-2024	30-06-2024	\$ 799,276.56	\$ 799,276.56	\$ 799,276.56	\$ 799,276.56	\$ 799,276.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-32-K154-FIII-2024, contratista:EMSULUKA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:802023.08, importe_modificado:799311.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	{2370045/proyecto_FIN, 2370045/proyecto_PROCESO, 2370045/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2372132	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CEIBA PRIMERA SECCION JAHUACTAL - HUAPACAL 1RA SECCION, KILÓMETRO 3 + 480 EJIDO CEIBA 1RA SECCIÓN JAHUACTAL, 86696 CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 10 KM AL , lon:-93.11390995, lat:18.06209569}}	20-05-2024	30-06-2024	\$ 1,476,996.06	\$ 1,476,996.06	\$ 1,476,996.06	\$ 1,476,996.06	\$ 908,314.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-57-K129-FIII-2024, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1479119.0, importe_modificado:1477110.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{2372132/proyecto_INICIO, 2372132/proyecto_PROCESO, 2372132/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2372716	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - COLONIA CENTRO HACIA EL MONUMENTO TABSCOB KILÓMETRO 1 + 480 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , AL SUROESTE A 4 KILOMETR, lon:-93.19857679, lat:18.05282502}}	25-05-2024	30-06-2024	\$ 618,994.18	\$ 618,994.18	\$ 618,994.18	\$ 618,994.18	\$ 618,994.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K141-FIII-2024, contratista:RONNY CASTELLANOS MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:623757.58, importe_modificado:621252.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}}	{2372716/proyecto_INICIO, 2372716/proyecto_PROCESO, 2372716/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

006

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02023 74016	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 803,274.19	\$ 978,606.05	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:978606.05}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CUNDUACAN, EN CERRADA CUAUHTEMOC - 88407	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	88407	S	120	105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
2024	3	TAB24 02023 74590	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 519,319.07	\$ 517,290.52	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:517290.52}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUNDUACAN EN FELIPE GALVAN - 90499	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	90499	S	150	156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}
2024	3	TAB24 02023 74679	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 1,130,664.53	\$ 1,130,664.53	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1130664.53}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN, COL. CENTRO EN LA CALLE REGINO HERNANDEZ - 92417	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	92417	S	340	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}
2024	3	TAB24 02023 74773	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 3,207,819.79	\$ 3,207,819.79	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:3207819.79}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, EN LA PIEDRA ZDA. SECCION, ENTRADA LOS ZAPATAS, LOS MONTEJO Y PANTEON - 90998	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	90998	S	723	609	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}}
2024	3	TAB24 02023 75048	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 894,631.79	\$ 894,631.79	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:894631.79}}	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA Y ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - 91787	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	91787	S	338	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}

007

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020 2374016	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA CUAUHEMOC CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I, MADERO, CALLE RIO VIEJO A 850 METROS AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 150 METROS JERDINDIN DE NIÑ, lon:-93.18331523, lat:18.06315048}}	20-05-2024	30-06-2024	\$ 798,606.05	\$ 798,606.05	\$ 798,606.05	\$ 798,606.05	\$ 644,873.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-65-K143-FIII-2024, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:800776.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2374016/proyecto_INICIO, 2374016/proyecto_PROCESO, 2374016/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2374590	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FELIPE GALVAN - FRANCISCO J. MUGICA KILOMETRO 4 + 300 EJIDO FELIPE GALVAN, 86697 FELIPE GALVAN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 22 JILOMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA, lon:-93.05842697, lat:18.00556967}}	25-05-2024	05-07-2024	\$ 517,290.52	\$ 517,290.52	\$ 517,290.52	\$ 517,290.52	\$ 517,290.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-78-K144-FIII-2024, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:519319.07, importe_modificado:517290.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{2374590/proyecto_INICIO, 2374590/proyecto_FIN, 2374590/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2374679	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE RUIZ DE LA PEÑA A 850 METROS AL NOROESTE DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-93.16894851, lat:18.06863379}}	25-05-2024	10-07-2024	\$ 1,127,609.27	\$ 1,127,609.27	\$ 1,127,609.27	\$ 1,127,609.27	\$ 1,038,161.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-76-K147-FIII-2024, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1130664.53, importe_modificado:1127693.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}}	{2374679/proyecto_INICIO, 2374679/proyecto_FIN, 2374679/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2374773	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA SECCION - A LA PIEDRA 4TA Y MORELOS PIEDRA 3RA, SECCION KILOMETRO 4 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA, SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 13 K, lon:-93.21485101, lat:18.12528431}}	25-05-2024	07-07-2024	\$ 3,207,819.79	\$ 3,207,819.79	\$ 3,207,819.79	\$ 3,207,819.79	\$ 3,207,819.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-21-K145-FIII2024, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3623285.13, importe_modificado:3649287.44}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.9}}	{2374773/proyecto_FIN, 2374773/proyecto_PROCESO, 2374773/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2375048	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - CABECERA MUNICIPAL KILOMETRO 3 + 300 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS, 86690 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTR, lon:-93.17876318, lat:18.05709557}}	25-05-2024	30-06-2024	\$ 891,391.88	\$ 891,391.88	\$ 891,391.88	\$ 891,391.88	\$ 484,106.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-95-K146-FIII-2024, contratista:RAUL ESQUINCA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:894631.79, importe_modificado:892136.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}}	{2375048/proyecto_INICIO, 2375048/proyecto_FIN, 2375048/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02023 75096	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,900,000.00	\$ 3,900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, prog_pres:4, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:3900000.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACA, EN AV. PEDRO MENDEZ. TRAMO CALLE COMALCALCO CON CALLE JACINTO LOPEZ - 94194	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	94194	S	730	650	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0)}
2024	3	TAB24 02023 76493	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,911,551.36	\$ 2,910,802.06	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, prog_pres:4, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:2910802.06}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, HUACAPA Y AMESTOY - 96996	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	96996	S	390	450	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2)}
2024	3	TAB24 02023 77670	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, prog_pres:4, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1011973.16}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, HUIMANGO ENTRADA EL PORTON - 100403	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	100403	S	362	350	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0)}
2024	3	TAB24 02023 78077	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 505,834.26	\$ 503,845.62	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, prog_pres:4, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:503845.62}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CUNDUACAN, SANTA LUCIA EN JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON - 101495	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	101495	S	97	90	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0)}
2024	3	TAB24 02023 79254	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,230,868.77	\$ 2,230,743.54	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, prog_pres:4, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:2230743.54}}	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA Y ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN, EN LIBERTAD 2DA. SECCION - 106436	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	106436	S	532	506	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0)}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020 2375096	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO MENDEZ CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE JACINTO LOPEZ, CALLE LIBERTAD A 1.5 KILOMETRO DEL PARQUE CENTRAL CASI A 200 METROS DEL MONUMENTO A GREGORIO MENDEZ , lon:-93.16564167, lat:18.06768432}}	25-05-2024	07-07-2024	\$ 3,896,047.60	\$ 3,896,047.60	\$ 3,895,979.43	\$ 3,895,979.43	\$ 2,668,564.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-80-K148-FIII-2024, contratista:CESAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3900000.0, importe_modificado:3896047.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}	{2375096/proyecto_INICIO, 2375096/proyecto_FIN, 2375096/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2376493	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - YOLOXOCHITL 3RA. SECCION KILOMETRO 2 + 750 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 5 KILOMETROS AL SURO ESTE DE LA CABECER, lon:-93.20811472, lat:18.05772127}}	25-05-2024	07-07-2024	\$ 2,910,802.06	\$ 2,910,802.06	\$ 2,910,802.06	\$ 2,910,802.06	\$ 2,905,434.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-37-K149-FIII-2024, contratista:GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2915549.64, importe_modificado:2911551.36}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}}	{2376493/proyecto_PROCESO, 2376493/proyecto_INICIO, 2376493/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2377670	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION - HUIMANGO KILOMETRO 1 + 900 RANCHERIA HUIMANGO 2DA SECCION, 86693 HUIMANGO 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA COTA CUNDUACÁN COMALCALCO ENTRON, lon:-93.18396116, lat:18.1468936}}	25-05-2024	10-07-2024	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-20-K151-FIII-2024, contratista:PERLA PATRICIA PÉREZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1014479.84, importe_modificado:1011975.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{2377670/proyecto_PROCESO, 2377670/proyecto_INICIO, 2377670/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2378077	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTA LUCIA - MANTILLA KILOMETRO 3 + 600 EJIDO SANTA LUCIA, 86681 SANTA LUCIA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 18 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROESTE SOBRE LA CARR, lon:-93.30143166, lat:18.07376559}}	25-05-2024	10-07-2024	\$ 503,845.62	\$ 503,845.62	\$ 503,845.62	\$ 503,845.62	\$ 503,845.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-74-K152-FIII-2024, contratista:SARQUIMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:505834.26, importe_modificado:503863.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{2378077/proyecto_INICIO, 2378077/proyecto_PROCESO, 2378077/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2379254	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 2DA. SECCION - LA LUCHA KILOMETRO 4 + 600 EJIDO LIBERTAD 2DA SECCION, 86683 LIBERTAD 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD A LA ALTURA DEL ENTRONQ, lon:-93.34897237, lat:18.19175252}}	30-05-2024	10-07-2024	\$ 2,230,743.54	\$ 2,230,743.54	\$ 2,230,743.54	\$ 2,230,743.54	\$ 2,085,351.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-31-K157-FIII-2024, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2234362.4, importe_modificado:2.230686877E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}	{2379254/proyecto_INICIO, 2379254/proyecto_PROCESO, 2379254/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

010

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02023 79599	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	-	-	\$ 1,376,796.78	\$ 1,376,796.77	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1376796.78, modificado:1376796.77}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 11 MEDIO A FINOS EN CUNDUACA, EN COLIMA - 107538	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	107538	S	225	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}
2024	3	TAB24 02023 80421	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	-	-	\$ 3,362,124.42	\$ 3,362,124.42	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3362124.42, modificado:3362124.42}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, EN HUIMANGO SECTOR LA CEIBA - 108547	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	108547	S	2,093	2,065	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}
2024	3	TAB24 02023 81209	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	-	-	\$ 407,664.30	\$ 405,646.90	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407664.3, modificado:405646.9}}	CONSTRUCCION DE AULA EN CUNDUACAN, EN LA PLAYITA EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS - 110209	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	110209	S	185	178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}
2024	3	TAB24 02023 81335	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	-	-	\$ 1,898,767.88	\$ 1,898,728.34	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898767.88, modificado:1898728.34}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN HUACAPA Y AMESTOY - 111819	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	111819	S	1,089	1,057	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}
2024	3	TAB24 02023 82284	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	-	-	\$ 3,176,006.61	\$ 3,175,977.82	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3176006.61, modificado:3175977.82}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN EL CARMEN CUMUAPA - 113462	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	113462	S	194	178	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB24020 2379599	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO COLIMA - LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 EJIDO COLIMA, 86697 COLIMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 22 KILOMETROS A LA MARGEN DEL BORDO DERECHO PASAND, lon:-93.21004438, lat:18.02240229}}	28-05-2024	05-07-2024	\$ 1,376,796.77	\$ 1,376,796.77	\$ 1,376,796.77	\$ 1,376,796.77	\$ 1,376,796.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-51-K158-FIII-2024, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1379794.21, importe_modificado:1376796.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}}	(2379599/proyecto_INICIO, 2379599/proyecto_FIN, 2379599/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2380421	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO - HUIMANGO LA CEIBA KILOMETRO 3 + 300 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACAN HUIMANGO AL NORESTE A 23 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.15450409, lat:18.14322729}}	25-05-2024	05-07-2024	\$ 3,361,873.65	\$ 3,361,873.65	\$ 3,361,873.65	\$ 3,361,873.65	\$ 3,036,711.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-53-K159-FIII-2024, contratista:COMPANIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3366107.75, importe_modificado:3362124.42}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}}	(2380421/proyecto_INICIO, 2380421/proyecto_PROCESO, 2380421/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2381209	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO KILOMETRO 3 + 600 COLONIA LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CARDENAS COMALCALCO POR EL KILOMETRO 75 EN EL ENTRONQUE DE LA E, lon:-93.34073119, lat:18.1031845}}	10-06-2024	15-07-2024	\$ 405,646.90	\$ 405,646.90	\$ 405,646.90	\$ 405,646.90	\$ 405,646.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-88-K161-FIII-2024, contratista:GUILLERMO ARTURO QUINTERO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:407664.3, importe_modificado:405668.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}	(2381209/proyecto_INICIO, 2381209/proyecto_PROCESO, 2381209/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2381335	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - CENTRO MONUMENTO TABSCOB KILOMETRO 1 + 900 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , AL SUROESTE A 1.5 KILOMETRO DE LA CABECER, lon:-93.19503987, lat:18.05370713}}	30-05-2024	10-07-2024	\$ 1,898,728.34	\$ 1,898,728.34	\$ 1,898,728.34	\$ 1,898,728.34	\$ 1,898,728.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-43-K162-FIII-2024, contratista:JOSÉ ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1902258.28, importe_modificado:1898767.88}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}}	(2381335/proyecto_INICIO, 2381335/proyecto_PROCESO, 2381335/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2382284	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN CUMUAPA - CUMUAPA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 EJIDO EL CARMEN CUMUAPA, 86697 EL CARMEN (CUMUAPA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , AL OESTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN LA IS, lon:-93.14613477, lat:18.01232558}}	30-05-2024	10-07-2024	\$ 3,175,977.82	\$ 3,175,977.82	\$ 3,175,977.82	\$ 3,175,977.82	\$ 3,057,364.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-56-K163-FIII-2024, contratista:GRUPO 4 GIROS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3180000.0, importe_modificado:3176006.61}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}}	(2382284/proyecto_INICIO, 2382284/proyecto_PROCESO, 2382284/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

M

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02023 82724	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 3,704,273.79	\$ 3,704,273.79	{f11: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:3704273.79}}	MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, FRACC. SAN ANTONIO - 115963	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	115963	S	3,850	2,950	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2680.0, meta_modificada:2680.0)}
2024	3	TAB24 02023 83937	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 540,000.00	\$ 537,964.09	{f11: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:537964.09}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALcantarillado PARA DRENAJE PLUVIALES, EN CUNDUACAN, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 120080	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	120080	S	795	780	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)}
2024	3	TAB24 02023 86006	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	{f11: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CAJON PREFABRICADO, EN CUNDUACAN, EN HUIMANGO 1RA. SECCION, ENTRADA LOS LOPEZ - 128518	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	128518	S	248	225	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0)}
2024	3	TAB24 02023 87249	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 825,981.31	\$ 825,948.89	{f11: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:825948.89}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN, EN FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000 EN CALLE COMALCALCO - 138183	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	138183	S	1,089	1,057	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0)}
2024	3	TAB24 02023 88469	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 2,699,091.32	\$ 2,699,091.32	{f11: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:2699091.32}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN, EN HUACAPA Y AMESTOY LOS JARDINES 144178	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	144178	S	660	630	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1793.0, meta_modificada:1793.0)}

013

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202382724	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO COLIN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE EQUITACION Y CALLE ATLETISMO, CALLE DEPORTIVA A 950 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS AL FRENTE DE LA U, lon:-93.16573713, lat:18.06221607}}	30-05-2024	10-07-2024	\$ 3,702,390.41	\$ 3,702,390.41	\$ 3,702,390.41	\$ 3,702,390.41	\$ 3,040,668.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-89-K164-FIII-2024, contratista:MARIA FERNANDA CUSTODIO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3704273.79, importe_modificado:3702394.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros_lineales, avance:2680.0}}	{2382724/proyecto_INICIO, 2382724/proyecto_FIN, 2382724/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202383937	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE FIDENCIA FERNANDE, CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y LA VENIDA PERIFERICO POR LA ENTRADA DOND, lon:-93.17233882, lat:18.06815951}}	10-06-2024	15-07-2024	\$ 537,964.09	\$ 537,964.09	\$ 537,964.09	\$ 537,964.09	\$	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-68-K166-FIII-2024, contratista:FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:540000.0, importe_modificado:538002.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros_lineales, avance:200.0}}	{2383937/proyecto_INICIO, 2383937/proyecto_FIN, 2383937/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202386006	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO1RA SECCION - PECHUALCO 1RS SECCION KILOMETRO 2 + 750 PUEBLO HUIMANGO 1RA SECCIÓN, 86692 HUIMANGO 1RA SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 12 KILOMETROS AL NORESETE DE LA CABEC, lon:-93.15343014, lat:18.10129395}}	10-06-2024	15-07-2024	\$ 647,976.97	\$ 647,976.97	\$ 647,976.97	\$ 647,976.97	\$ 581,863.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-102-K169-FIII-2024, contratista:SOLEMPRE MÉXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:650000.0, importe_modificado:647978.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	{2386006/proyecto_INICIO, 2386006/proyecto_PROCESO, 2386006/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387249	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE COMALCALCO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE NACAJUCA Y CALLE JALAPA, AVENIDA PEDRO MENDEZ A 1500 METROS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CELLE PEDRO MENDEZ FRENTE A LA CL, lon:-93.16385177, lat:18.06678632}}	05-06-2024	10-07-2024	\$ 825,948.89	\$ 825,948.89	\$ 825,948.89	\$ 825,948.89	\$ 825,948.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-59-K170-FIII-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:828000.0, importe_modificado:825981.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros_lineales, avance:220.0}}	{2387249/proyecto_PROCESO, 2387249/proyecto_INICIO, 2387249/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202388469	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - FRACCIONAMIENTO JARDINES KILOMETRO 1 + 300 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , 2.5 KILOMETROS AL SUR ESTE DE LA CABECERA, lon:-93.20381934, lat:18.04547018}}	15-06-2024	25-07-2024	\$ 2,699,066.91	\$ 2,699,066.91	\$ 2,699,066.91	\$ 2,699,066.91	\$ 2,324,825.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-44-K173-FIII-2024, contratista:CESARIO VALENZUELA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2703090.6, importe_modificado:2699091.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros_lineales, avance:1793.0}}	{2388469/proyecto_PROCESO, 2388469/proyecto_INICIO, 2388469/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

014

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02023 89982	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), municipal, modificado:4472787.14}}; tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mun:FAIS monto:4472787.14}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA, VARIAS - 147221	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	147221	S	766	743	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}
2024	3	TAB24 02023 91223	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 545,298.04	\$ 541,748.73	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), municipal, modificado:541748.73}}; tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mun:FAIS monto:545298.04}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN CUNDUACAN, EN LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA - 155165	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	155165	S	161	171	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
2024	3	TAB24 02023 92083	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 2,850,000.00	\$ 2,850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), municipal, modificado:2850000.0}}; tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mun:FAIS monto:2850000.0}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, EN CUNDUACAN, RIO SECO 1RA. SECCION COL MAYITO - 162203	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	162203	S	620	430	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}
2024	3	TAB24 02023 92350	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 983,294.57	\$ 980,811.68	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), municipal, modificado:980811.68}}; tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mun:FAIS monto:983294.57}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CUNDUACAN, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS EN EL FRACCIONAMIENTO HUACAPA. - 163584	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	163584	S	738	735	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}
2024	3	TAB24 02023 93145	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 488,892.14	\$ 486,891.17	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), municipal, modificado:486891.17}}; tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mun:FAIS monto:488892.14}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN CUNDUACAN, LOCALIDAD EL PALMAR EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO - 167217	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	167217	S	315	321	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}

015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020 2389982	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ SEGUNDA JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 3 + 300 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA, 86693 HUIMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.21009985, lat:18.15520422}}	12-06-2024	25-07-2024	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-08-K132-FIII-2024, contratista:LIZBETH GARCÍA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4500000.0, importe_modificado:4495944.1}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}}	{2389982/proyecto_FIN, 2389982/proyecto_PROCESO, 2389982/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2391223	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ - LIBERTAD KILOMETRO 1 + 900 EJIDO LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ, 86690 LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETER, lon:-93.33169328, lat:18.16106442}}	20-06-2024	25-07-2024	\$ 541,748.73	\$ 541,748.73	\$ 541,748.73	\$ 541,748.73	\$ 521,546.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-67-K174-FIII-2024, contratista:PERLA PATRICIA PÉREZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:545298.04, importe_modificado:543299.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2391223/proyecto_FIN, 2391223/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2392083	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 1RA SECCION - CARLOS ROVIROSA KILOMETRO 3 + 600 RANCHERIA RIO SECO 1RA SECCION, 86680 RIO SECO 1RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARDENAS COMALCALCO AL E, lon:-93.31273648, lat:18.10049669}}	25-06-2024	28-07-2024	\$ 2,845,959.83	\$ 2,845,959.83	\$ 2,845,959.83	\$ 2,845,959.83	\$ 2,753,052.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K140-FIII-2024, contratista:EDGAR RUIZ RAVERS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2850000.0, importe_modificado:2845961.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}}	{2392083/proyecto_INICIO, 2392083/proyecto_FIN, 2392083/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2392350	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA MOLRELOS Y PAVON MORELITOS - FRACCIONAMIENTO HUACAPA KILOMETRO 3 + 600 FRACCIONAMIENTO HUACAPA Y AMESTOY, 86690 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.18918088, lat:18.05098031}}	25-06-2024	25-07-2024	\$ 980,811.68	\$ 980,811.68	\$ 980,811.68	\$ 980,811.68	\$ 980,811.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-77-K138-FIII-2024, contratista:OSCAR HOMERO CHÁVEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:983294.57, importe_modificado:980811.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{2392350/proyecto_FIN, 2392350/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2393145	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PALMAR - PECHUCALCO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 750 EJIDO EL PALMAR, 86693 EL PALMAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN COMALCALCO ENTRONQUE A 800 METROS ANTES , lon:-93.19403905, lat:18.10407036}}	20-06-2024	25-07-2024	\$ 486,891.17	\$ 486,891.17	\$ 486,891.17	\$ 486,891.17	\$	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-112-K175-FIII-2024, contratista:CONSTRUAGREGADOS HOPELCHÉN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:488892.14, importe_modificado:846985.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2393145/proyecto_FIN, 2393145/proyecto_PROCESO, 2393145/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

M

016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02023 93478	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 553,831.35	\$ 553,802.39	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553831.35, modificado:553802.39}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN CUNDUACAN, HUAPACAL ZDA. SECCION. - 168589	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	168589	S	360	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}
2024	3	TAB24 02023 93881	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,084,337.38	\$ 4,080,330.86	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4084337.38, modificado:4080330.86}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN PECHUCALCO - 170350	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	170350	S	552	587	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	3	TAB24 03024 13863	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,626,537.04	\$ 2,626,452.67	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2626537.04, modificado:2626452.67}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA - 193464	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	193464	S	430	420	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}}
2024	3	TAB24 03024 13902	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,808,139.94	\$ 1,805,987.09	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1808139.94, modificado:1805987.09}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CUNDUACAN, EN CARLOS ROVIROSA EN BOULEVARD. - 193813	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	193813	S	1,360	1,310	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}
2024	3	TAB24 03024 14077	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,786,716.91	\$ 1,786,716.90	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786716.91, modificado:1786716.9}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, POB. LIBERTAD, ENTRADA A LA CACAOTERA - 195177	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	195177	S	621	580	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020 2393478	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO HUAPACAL 2DA. SECCION - HUAPACAL 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCION, 86696 HUAPACAL 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACAN EL BORDO IZQUIER, lon:-93.16431474, lat:18.03516796]}	25-06-2024	25-07-2024	\$ 553,802.39	\$ 553,802.39	\$ 553,802.39	\$ 553,802.39	\$ 553,802.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-49-K176-FIII-2024, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:556338.98, importe_modificado:553831.35}}	{meta1: (unidad_medida:Metros_lineales, avance:350.0)}	{2393478/proyecto_INICIO, 2393478/proyecto_PROCESO, 2393478/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2393881	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHUCALCO - HUMANGO KILOMETRO 3 + 900 PUEBLO PECHUCALCO, 86692 PECHUCALCO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN COMALCALCO KILOMETRO 16 PASANDO 3 KILOMETROS DEL HOT, lon:-93.16653371, lat:18.1009963]}	25-06-2024	30-07-2024	\$ 4,080,330.86	\$ 4,080,330.86	\$ 4,080,330.86	\$ 4,080,330.86	\$ 4,053,412.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-61-K177-FIII-2024, contratista:LIGIA MALDONADO FALCONI, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4084337.38, importe_modificado:4080335.11}}	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:1.5)}	{2393881/proyecto_INICIO, 2393881/proyecto_PROCESO, 2393881/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2413863	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE REVOLUCION CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN COMALCALCO A 250 METROS FRENTE A LA TIENDA COME, lon:-93.1621707, lat:18.07222093]}	03-08-2024	10-09-2024	\$ 2,626,452.67	\$ 2,626,452.67	\$ 2,626,452.67	\$ 2,626,452.67	\$ 2,451,964.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-58-K178-FIII-2024, contratista:SAMUEL GUILLÉN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2630044.06, importe_modificado:2626537.04}}	{meta1: (unidad_medida:Metros_lineales, avance:820.0)}	{2413863/proyecto_INICIO, 2413863/proyecto_PROCESO, 2413863/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2413902	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVIROSA TULIPAN - RIO SECO 1RA. SECCION KILOMETRO 3 + 750 PUEBLO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN, 86687 CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL CARDENAS CO, lon:-93.29412949, lat:18.12202094]}	03-08-2024	10-09-2024	\$ 1,805,987.09	\$ 1,805,987.09	\$ 1,805,987.09	\$ 1,805,987.09	\$ 1,779,562.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-83-K179-FIII-2024, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1810883.51, importe_modificado:1808139.54}}	{meta1: (unidad_medida:Metros_lineales, avance:1800.0)}	{2413902/proyecto_FIN, 2413902/proyecto_PROCESO, 2413902/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2414077	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ Y CALLE ROMAN HERNANDEZ, CALLE ANTONIO SANCHEZ CARRETERA TULIPAN LIBERTAD CALLE DE LA ENTRADA A LA CACAOTEROA, lon:-93.36828573, lat:18.18001209]}	03-08-2024	10-09-2024	\$ 1,786,716.90	\$ 1,786,716.90	\$ 1,786,716.90	\$ 1,786,716.90	\$ 1,756,408.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-103-K180-FIII-2024, contratista:LUIS EDUARDO SANTOS ARENA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1789722.77, importe_modificado:1786716.91}}	{meta1: (unidad_medida:Metros_lineales, avance:650.0)}	{2414077/proyecto_FIN, 2414077/proyecto_PROCESO, 2414077/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten mark resembling a stylized '2' or '7'.

Handwritten signature or scribble.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 14738	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 327,680.07	\$ 327,680.07	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327680.07}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUNDUACAN EN HUACAPA Y AMESTOY CARRETERA CUNDUACAN SAMARIA - 201294	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	201294	S	580	650	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}
2024	3	TAB24 03024 14849	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 3,614,145.25	\$ 3,614,109.59	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3614145.25}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, HUAPACAL 1RA. SECCION JARDIN DE NIÑOS A LA Y - 202157	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	202157	S	596	619	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.95, meta_modificada:1.95}}
2024	3	TAB24 03024 15468	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 938,016.80	\$ 938,016.80	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938016.8}}	CONSTRUCCION DE AULA EN CUNDUACAN, CUCUYULAPA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 42 - 206679	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	206679	S	240	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}
2024	3	TAB24 03024 16003	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 3,163,483.54	\$ 3,163,481.60	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3163483.54}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, HUAPACAL 1RA. SECCION UBICACION DE LA YE AL BORDO IZQUIERDO - 209374	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	209374	S	596	619	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}
2024	3	TAB24 03024 16242	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 545,278.50	\$ 543,295.96	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545278.5}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1 UN MEDIO A FINOS, EN CUNDUACAN, EN BUENA VENTURA. - 210746	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	210746	S	290	265	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.55, meta_modificada:0.55}}

019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030 2414738	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE HUACAPA Y AMESTOY TRAMO CABECERA MUNICIPAL - KILOMETRO 1 KILOMETRO 300 + UNDEFINED RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA CUN, lon:-93.20163451, lat:18.05017282}}	05-08-2024	18-09-2024	\$ 327,680.07	\$ 327,680.07	\$ 327,680.07	\$ 327,680.07	\$ 293,510.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-100-K183-FIII-2024, contratista:JOSE IVÁN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:329641.96, importe_modificado:327680.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}	{2414738/proyecto_INICIO, 2414738/proyecto_FIN, 2414738/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2414849	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAPACAL 1RA. SECCION - RA LOS CERROS KILOMETRO 2 + 900 RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86696 HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN LOS CERROS KILOMETRO 18 P, lon:-93.1397115, lat:18.05279607}}	05-08-2024	25-09-2024	\$ 3,614,109.59	\$ 3,614,109.59	\$ 3,614,109.59	\$ 3,614,109.59	\$ 3,551,713.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-94-K184-FIII-2024, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3618167.54, importe_modificado:3614145.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.95}}	{2414849/proyecto_INICIO, 2414849/proyecto_FIN, 2414849/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2415468	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA - CUCUYULAPA 2DA. SECCION PUENTE SMARIA KILOMETRO 2 + 750 PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 CUCUYULAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN CUCUYULAPA SOBRE LA CARRETERA VI, lon:-93.25450043, lat:17.9877059}}	30-07-2024	15-09-2024	\$ 935,524.34	\$ 935,524.34	\$ 466,621.87	\$ 466,621.87	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-96-K167-FIII-2024, contratista:EDWIN MUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:938016.8, importe_modificado:935524.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}}	{2415468/proyecto_PROCESO, 2415468/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2416003	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUAPACAL 1RA. SECCION - LOS CERRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86696 HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR L ENTRADA DE HUAPACAL SEGUNDA SECCION EN EL BORD, lon:-93.1479827, lat:18.05459277}}	05-08-2024	15-09-2024	\$ 3,163,481.60	\$ 3,163,481.60	\$ 3,163,481.60	\$ 3,163,481.60	\$ 2,361,897.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-90-K185-FIII-2024, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3167458.0, importe_modificado:3163483.54}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}}	{2416003/proyecto_PROCESO, 2416003/proyecto_INICIO, 2416003/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2416242	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVENTURA - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 EJIDO BUENAVENTURA, 86687 BUENAVENTURA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA CUNDUACÁN SAMARIO Y NOS DESPL, lon:-93.29957498, lat:18.09075374}}	10-08-2024	10-09-2024	\$ 543,295.96	\$ 543,295.96	\$ 543,295.96	\$ 543,295.96	\$ 543,295.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-110-K193-FIII-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:545278.5, importe_modificado:543297.01}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.55}}	{2416242/proyecto_INICIO, 2416242/proyecto_FIN, 2416242/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 16610	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 651,357.91	\$ 651,356.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal, modificado:651356.0}}; {f2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES, monto:651357.91, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:651356.0}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CUNDUACAN, EN SANTO TOMAS EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON 213057	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	213057	S	230	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:498.0, meta_modificada:498.0}}
2024	3	TAB24 03024 16795	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,722,629.00	\$ 1,722,629.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal, modificado:1722629.0}}; {f2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES, monto:1722629.0, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1722629.0}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN CUNDUACAN EJ. REFORMA EN ESC. TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ - 214157	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	214157	S	629	624	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2024	3	TAB24 03024 18593	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,044,397.66	\$ 1,044,397.66	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal, modificado:1044397.66}}; {f2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES, monto:1044397.66, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:1044397.66}}	CONSTRUCCION DE AULA EN CUNDUACAN, EN PIEDRA 3RA SECCION EN TELEBACHILLERATO 225110	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	225110	S	366	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}
2024	3	TAB24 03024 18807	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,470,709.83	\$ 2,470,478.16	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal, modificado:2470709.83}}; {f2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES, monto:2470709.83, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:2470709.83}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CUNDUACAN, EN DOS CEIBAS - 226276	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	226276	S	396	420	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.98, meta_modificada:0.98}}
2024	3	TAB24 03024 19359	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,524,249.99	\$ 2,524,245.61	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal, modificado:2524245.61}}; {f2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:FEDERALES, monto:2524249.99, prog_estatal_mun:FAIS municipal, modificado:2524249.99}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, EN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, DEL LIENZO CHARRO DE LA CIUDAD DEPORTIVA A LA CARRETERA VIA CORTA DOS BOCAS. - 230084	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	230084	S	720	650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}

021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030 2416610	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO TOMAS - BUENAVENTURA KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO SANTO TOMÁS, 86687 SANTO TOMÁS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA CUNDUACAN LA TRINIDAD AL ENTRONQUE DEL KILOMETRO 18 DE, lon:-93.2695757, lat:18.11919696}}	05-08-2024	10-09-2024	\$ 651,356.00	\$ 651,356.00	\$ 651,356.00	\$ 651,356.00	\$ 539,412.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-106-K194-FIII-2024, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:653401.63, importe_modificado:651357.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:498.0}}	{2416610/proyecto_PROCESO, 2416610/proyecto_FIN, 2416610/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2416795	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO REFORMA - LIBERTAD 2DA. SECCION. KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO REFORMA, 86683 REFORMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA CARRETERA CUNDUACAN TULIPAN DESPLAZANDOSE SOBRE LA CARRETERA TULIPAN L, lon:-93.34801605, lat:18.20880423}}	05-08-2024	30-09-2024	\$ 1,719,637.42	\$ 1,719,637.42	\$ 1,344,217.47	\$ 1,344,217.47	\$ 403,265.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-111-K196-FIII-2024, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1722629.0, importe_modificado:1716637.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}	{2416795/proyecto_PROCESO, 2416795/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2418593	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 3RA SECCION - SANA RAFAEL KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA LA PIEDRA 3RA SECCIÓN, 86681 LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CUNDUACAN SOBRE, lon:-93.2448932, lat:18.10420077}}	30-08-2024	10-10-2024	\$ 1,041,871.13	\$ 1,041,871.13	\$ 654,022.27	\$ 654,022.27	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-105-K168-FIII-2024, contratista:MARIO JAVIER TORRES GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1044397.66, importe_modificado:1041871.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}}	{2418593/proyecto_INICIO, 2418593/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2418807	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO DOSCEIBAS - DOSCEIBA CRISOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO DOS CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CUNDUACAN POR LOS SEMAFOROS DE LOS GONZALEZ EN LA CARR, lon:-93.03199259, lat:18.0404915}}	10-08-2024	10-10-2024	\$ 2,470,478.16	\$ 2,470,478.16	\$ 2,470,478.16	\$ 2,470,478.16	\$ 2,107,383.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-62-K199-FIII-2024, contratista:CONSTRUCCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2473750.56, importe_modificado:2470709.83}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}}	{2418807/proyecto_PROCESO, 2418807/proyecto_INICIO, 2418807/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2419359	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE DOMINGO COLIN Y CALLE BEISBOL, CARRETERA CUNDUACAN VIA CORTA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA LA UNIDAD , lon:-93.16547839, lat:18.06103924}}	10-08-2024	10-09-2024	\$ 2,524,245.61	\$ 2,524,245.61	\$ 2,524,245.61	\$ 2,524,245.61	\$ 1,825,609.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-98-K201-FIII-2024, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2527748.34, importe_modificado:2524249.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2419359/proyecto_FIN, 2419359/proyecto_PROCESO, 2419359/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19360	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,318,264.47	\$ 1,318,243.82	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1318264.47, modificado:1318243.82}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 230098	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	230098	S	460	425	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0)}
2024	3	TAB24 03024 19399	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 2,237,926.50	\$ 2,237,906.33	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2237926.5, modificado:2237906.33}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CALLE REVOLUCIÓN, - 230276	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	230276	S	670	650	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0)}
2024	3	TAB24 03024 19537	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,387,096.99	\$ 1,387,092.93	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387096.99, modificado:1387092.93}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, EN MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION ENTRADA LOS GARCIA - 231301	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	231301	S	245	235	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0)}
2024	3	TAB24 03024 20127	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 1,887,584.93	\$ 1,887,242.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1887584.93, modificado:1887242.25}}	CONSTRUCCION DE CALLE DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN EN MIAHUATLAN 3RA. SECCION ENTRADA LOS CAMPOS. - 234488	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	234488	S	234	209	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0)}
2024	3	TAB24 03024 20299	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	\$ 3,943,002.86	\$ 3,944,513.53	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3943002.86, modificado:3944513.53}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN EN IGNACIO ZARAGOZA - 235289	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	235289	S	218	253	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8)}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030 2419360	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA VIA CORTA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CUNDUACAN HACIA LA AVENIDA UNIVERSIDAD A LA VIA COR, lon:-93.16381087, lat:18.07496904}}	10-08-2024	15-09-2024	\$ 1,318,243.82	\$ 1,318,243.82	\$ 1,318,243.82	\$ 1,318,243.82	\$ 1,167,459.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-79-K202-FIII-2024, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1321227.02, importe_modificado:1318264.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2419360/proyecto_FIN, 2419360/proyecto_PROCESO, 2419360/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2419399	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MENDEZ SALIENDO DE LA CIUDAD DE CUNDUACA POR LA CALLE PERO MENDEZ HASTA LLEGAR A LOS SEMA, lon:-93.16125875, lat:18.07222603}}	10-08-2024	15-09-2024	\$ 2,237,906.33	\$ 2,237,906.33	\$ 2,237,906.33	\$ 2,237,906.33	\$ 1,614,448.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-85-K203-FIII-2024, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2240675.61, importe_modificado:2237926.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2419399/proyecto_PROCESO, 2419399/proyecto_INICIO, 2419399/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2419537	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - HUIJAMANGO 2DA. SECCION LA MONA KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SALIENDO D, lon:-93.22414253, lat:18.15336602}}	10-08-2024	15-09-2024	\$ 1,387,092.93	\$ 1,387,092.93	\$ 1,387,092.93	\$ 1,387,092.93	\$ 1,350,987.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-97-K204-FIII-2024, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1389602.98, importe_modificado:1387096.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}}	{2419537/proyecto_PROCESO, 2419537/proyecto_INICIO, 2419537/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2420127	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MIAHUATLAN 3RA. SECCION - YOLOXOCHITL 3RA. SECCION KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA YOLOXÓCHITL 3RA SECCIÓN, 86686 MIAHUATLÁN 3RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE CUNDUACAN lon:-93.23754075, lat:18.04551442}}	25-08-2024	05-10-2024	\$ 1,887,242.25	\$ 1,887,242.25	\$ 1,887,242.25	\$ 1,887,242.25	\$ 1,887,242.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-60-K192-FIII-2024, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGÍSTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1890625.76, importe_modificado:1.889758493E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2420127/proyecto_INICIO, 2420127/proyecto_FIN, 2420127/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2420299	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - COL. LA PLAYITA KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86680 IGNACIO ZARAGOZA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CUNDUACAN TOMAMDS LA CARRETERA C, lon:-93.34485537, lat:18.10983329}}	20-08-2024	15-10-2024	\$ 3,944,513.53	\$ 3,944,513.53	\$ 3,944,513.53	\$ 3,944,513.53	\$ 3,944,513.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-55-K197-FIII-2024, contratista:KEVIN JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3950000.0, importe_modificado:3946024.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}}	{2420299/proyecto_INICIO, 2420299/proyecto_FIN, 2420299/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 20356	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 4,927,175.55	\$ 4,927,160.41	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4927175.55, modificado:4927160.41}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, LIBERTAD 3RA. SECCION MONTEGRANDE - 235575	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	235575	S	415	413	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}
2024	3	TAB24 03024 20371	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 3,005,890.82	\$ 2,989,114.02	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3005890.82, modificado:2989114.02}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACAN, E.J. REFORMA -235657	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	235657	S	625	650	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	3	TAB24 03024 20638	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 486,163.46	\$ 486,137.19	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486163.46, modificado:486137.19}}	CONSTRUCCION DE CALLE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN RIO SECO 1RA. SECCION, ENTRADA LA IGLESIA ADVENTISTA - 236888	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	236888	S	295	278	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.25, meta_modificada:0.25}}
2024	3	TAB24 03024 21074	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:580000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN RANCHO NUEVO ENTRADA LOS OVANDO - 239409	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	239409	S	320	326	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.25, meta_modificada:0.25}}
2024	3	TAB24 03024 21129	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$ 528,638.97	\$ 528,213.71	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528638.97, modificado:528213.71}}	CONSTRUCCION DE CALLE CARRETERA A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIO A FINOS EN CUNDUACAN, EN PIEDRA 2DA. SECCION ENTRADA LOS RAMOS - 239720	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	239720	S	263	250	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.65}}

025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030 2420356	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 3RA. SECCION MONTE GRANDE - DOMINGO AMADO BRITO SALGADO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LIBERTAD 3RA. SECCIÓN MONTE GRANDE, 86684 LIBERTAD 3RA. SECCIÓN (MONTE GRANDE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUN, lon:-93.37907167, lat:18.13871762}}	15-08-2024	25-10-2024	\$ 4,927,160.41	\$ 4,927,160.41	\$ 4,927,160.41	\$ 4,927,160.41	\$ 4,794,564.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-107-K198-FIII-2024, contratista:PATRICIA LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4931170.68, importe_modificado:4927175.55}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}}	{2420356/proyecto_FIN, 2420356/proyecto_PROCESO, 2420356/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2420371	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO REFORMA - LIBERTAD 2DA SECCION KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO REFORMA, 86683 REFORMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN TOMAMOS LA CARRETERA CUNDUACÁN TULIPAN Y JU, lon:-93.34154925, lat:18.21435855}}	25-08-2024	05-10-2024	\$ 2,989,114.02	\$ 2,989,114.02	\$ 2,989,114.02	\$ 2,989,114.02	\$ 2,989,114.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-34-K181-FIII-2024, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3009889.8, importe_modificado:3005890.82}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	{2420371/proyecto_FIN, 2420371/proyecto_PROCESO, 2420371/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2420638	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 1RA. SECCION - CARLOS ROVIROSA KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA RÍO SECO 1RA SECCIÓN, 86680 RÍO SECO 1RA SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUN, lon:-93.30776517, lat:18.10267063}}	25-08-2024	20-10-2024	\$ 486,137.19	\$ 486,137.19	\$ 486,137.19	\$ 486,137.19	\$ 486,137.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-52-K182-FIII-2024, contratista:BEATRIZ ADRIANA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:486163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}}	{2420638/proyecto_INICIO, 2420638/proyecto_FIN, 2420638/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2421074	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO - SANTA ISABEL KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO RANCHO NUEVO, 86696 RANCHO NUEVO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA A GREGORIO MENDEZ D, lon:-93.06993751, lat:18.07044931}}	25-08-2024	10-10-2024	\$ 577,196.01	\$ 577,196.01	\$ 577,196.01	\$ 577,196.01	\$ 544,935.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-71-K165-FIII-2024, contratista:MARIBEL ESPINOSA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:580000.0, importe_modificado:577501.33}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}}	{2421074/proyecto_FIN, 2421074/proyecto_INICIO, 2421074/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2421129	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA SECCION - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION. KILÓMETRO 3 + 750 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CABECERA MUN, lon:-93.21489707, lat:18.13154314}}	25-08-2024	10-10-2024	\$ 528,213.71	\$ 528,213.71	\$ 528,213.71	\$ 528,213.71	\$ 528,213.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-87-K205-FIII-2024, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:530932.85, importe_modificado:528638.97}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.65}}	{2421129/proyecto_INICIO, 2421129/proyecto_PROCESO, 2421129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

M

[Handwritten signature]

026

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 21386	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3069241.4}, modificado:3069241.4}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN LA LUCHA DIVERSAS CALLES - 241243	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	241243	S	720	650	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.6}}
2024	3	TAB24 03024 22748	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 423,854.84	\$ 415,536.15	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423854.84}, modificado:415536.15}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CUNDUACAN, EN FRACC. LAS FINCAS - 247868	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	247868	S	326	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}
2024	3	TAB24 03024 23062	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 701,360.39	\$ 701,360.39	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701360.39}, modificado:701360.39}}	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 250409	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	250409	S	340	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
2024	3	TAB24 03024 23809	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,209,256.84	\$ 3,209,028.66	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209256.84}, modificado:3209028.66}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PERIFERICO, CUNDUACAN DE CALLE RAMON MENDOZA A LA CALLE HOMBRES ILUSTRES. - 259378	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	259378	S	536	565	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}}
2024	3	TAB24 03024 23999	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,744,603.42	\$ 2,726,949.03	{f1: {ciclo_recurso:2024, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2744603.42}, modificado:2726949.03}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN AMADO GOMEZ - 260961	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	260961	S	425	360	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}

027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030 2421386	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA LUCHA - LIBERTAD 2DA. SECCION, KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO LA LUCHA, 86680 LA LUCHA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDADDE CUNDUACAN POR LA CARRETERA CUNDUACAN TULIPAN CONTI, lon:-93.3226364, lat:18.18141238}}	25-08-2024	15-10-2024	\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-45-K208-FIII-2024, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3073524.18, importe_modificado:3069526.09}}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8)}	{2421386/proyecto_INICIO, 2421386/proyecto_FIN, 2421386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2422748	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MENDOZA COLONIA LA FINCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ALCATRAZES Y CALLE EGIPTO, AVENIDA PERIFERICO SALIENDO POR LA CALLE RAMON MENDOZA PARA DESPLAZARSE HACIA LA AVENIDA PERIFERICO PARA TOMAR LA E, lon:-93.17596517, lat:18.06889389}}	28-08-2024	05-10-2024	\$ 415,536.15	\$ 415,536.15	\$ 415,536.15	\$ 415,536.15	\$	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-115-K200-FIII-2024, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:423854.84, importe_modificado:421886.62}}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0)}	{2422748/proyecto_INICIO, 2422748/proyecto_FIN, 2422748/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2423062	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE VIVIANO GARCIA Y CALLE RIO VIEJO, CALLE CUAUHTEMOC SALIENDO POR LA CALLE JUAREZ PARA TOMAR LA CALLE DIDALGO PASANDO LA IGLESIA CATOLICA DEL S, lon:-93.18326571, lat:18.06506584}}	30-08-2024	10-10-2024	\$ 701,360.39	\$ 701,360.39	\$ 701,360.39	\$ 701,360.39	\$ 630,097.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-81-K207-FIII-2024, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:703858.34, importe_modificado:701360.39}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0)}	{2423062/proyecto_INICIO, 2423062/proyecto_PROCESO, 2423062/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2423809	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RAMON MENDOZA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE CORREGIDORA ENTRANDO POR EL MONUMENTO DE GREGORIO MENDEZ QUE ESTA POR LOS SEMAFOROS PARA T, lon:-93.17440949, lat:18.06877149}}	30-08-2024	10-10-2024	\$ 3,209,028.66	\$ 3,209,028.66	\$ 3,209,028.66	\$ 3,209,028.66	\$ 3,062,842.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-109-K241-FIII-2024, contratista:GUADALUPE DURÁN GARDUZA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3212733.32, importe_modificado:3209256.84}}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2850.0)}	{2423809/proyecto_FIN, 2423809/proyecto_INICIO, 2423809/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2423999	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO AMADO GOMEZ - AMADO GOMEZ SEGUNDA SECCION, KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO AMADO GÓMEZ, 86680 AMADO GÓMEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA CUN, lon:-93.35668805, lat:18.14804975}}	30-08-2024	10-10-2024	\$ 2,726,949.03	\$ 2,726,949.03	\$ 2,726,949.03	\$ 2,726,949.03	\$ 2,351,454.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-99-K222-FIII-2024, contratista:LORENA JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2748117.5, importe_modificado:2744603.42}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0)}	{2423999/proyecto_PROCESO, 2423999/proyecto_FIN, 2423999/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 42711	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-	FORTAMUN		\$ 23,316.00	\$ 23,316.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:23316.0}}	K019-FIV.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K019-FIV	S	115	145	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}

029

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030 2442711	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Ramón Mendoza 161, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.1731464, lat:18.0634467}}	01-08-2024	30-08-2024	\$ 23,316.00	\$ 23,316.00	\$ 23,316.00	\$ 23,316.00	\$ 23,316.00	{cto1: {tipo obra:Adquisiciones, numero contrato:CSDA-CD-068-2024, contratista:DIEGP ALEJANDRO MORA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:12899.2, importe_modificado:12899.2}, cto2: {tipo obra:Adquisiciones, numero contrato:CSDA-CD-067-2024, contratista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:10416.8, importe_modificado:10416.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2442711/proyecto_FIN, 2442711/proyecto_PROCESO, 2442711/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. MARIA DE LA CRUZ LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C.P. GERARDO MORILLO DÍAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

