



HAC/PM/12-02-2024-043
Cunduacán, Tabasco, a 12 de febrero, 2024

Asunto: Envío el Formato de Informe Sobre el Ejercicio, Destino y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos.



C. Cecilia Fernández Garelli.
Directora General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar
Presente.

Por medio del presente me permito enviar a usted, el Formato del Informe Sobre el Destino del gasto, Ejercicio del gasto y los Indicadores del Informe de Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos (SRFT), donde se informa la situación económica, las finanzas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, debidamente revisados los datos y firmados, lo anterior para realizar los trámites correspondientes.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Lic. Jesús Abraham Cano González 2021-2024
Presidente Municipal de Cunduacán



mairene
Hora: 12:48

- C.c.p.- Arq. Karla Nohemí Vinagre Ruiz. - directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. - Para Conocimiento
- C.c.p.- C.P. Juan Moisés Arias Ble. - director de Programación. - Para Conocimiento
- C.c.p.- C.P. Oscar Alberto Azcona Priego. - directora de Contraloría Municipal. - para conocimiento
- C.c.p.- Lic. José Héctor Vicente Castañeda. - Coord. De Desarrollo Social Municipal. - para conocimiento
- C.c.p.- Archivo.



1:00 P.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO
2021-2024



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

OSFE TABASCO
Oficialía de Partes
RECIBIDO
15 FEB 2024
Hora 14:30
Anexo(s) 70
Recibe [Signature]

HAC/PM/12-02-2024-042
Cunduacán, Tabasco, a 12 de febrero, 2024

Asunto: Envío el Formato de Informe Sobre el Ejercicio, Destino y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos.




C.P.C. y M en Aud. Alejandro Álvarez González.
Fiscal Superior del Estado de Tabasco.
Presente.

Por medio del presente me permito enviar a usted, el Formato del Informe Sobre el Destino del gasto, Ejercicio del gasto y los Indicadores del Informe de Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos (SRFT), donde se informa la situación económica, las finanzas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, debidamente revisados los datos y firmados, lo anterior para realizar los trámites correspondientes.


Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

[Signature]
Lic. Jesús Abraham Cano González
Presidente Municipal de Cunduacán



- C.c.p.- Arq. Karla Nohemí Vinagre Ruiz. - Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. - Para Conocimiento
- C.c.p.- C.P. Juan Moisés Arias Blé. - Director de Programación. - Para Conocimiento
- C.c.p.- C.P. Oscar Alberto Azcona Priego. - Directora de Contraloría Municipal. - para conocimiento
- C.c.p.- Lic. José Héctor Vicente Castañeda. - Coord. De Desarrollo Social Municipal. - para conocimiento
- C.c.p.- Archivo.



Francisco I. Madero s/n esquina con Ramón Mendoza
Col. Centro CP. 86690, Cunduacá, Tabasco.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
 Semas Todas
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CODIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TA	Pro	1023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal				\$ 1 824,999.17	\$ 1,821,974.44	{f1: {ciclo_recurso:20:3, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIIBSIDIOS, mc:1824999.17, modificado:1821974.46)}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRENTE DE CUNDUACAN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELITOS - 75861	27	6	Cund	P oye c Tr i Sin	11 de ns) ident	Aunici	75861	16	74	0	meta: unida, medda,1) itros inales, meta:1563.0, meta_m cificand: 583.0}	
2023	4	TA	Pro	1023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal				\$ 2 684,776.07	\$ 2,680,776.94	{f1: {ciclo_recurso:20:3, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIIBSIDIOS, mc:2584776.07, modificado:2580776.99)}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN REVESTIMIENTO DE UNO DE LOS FINOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD COLIMA - 11926	27	6	Cund	P oye c Tr i Sin	11 de ns) ident	Aunici	11926	16	151	0	meta: unida, medda,1) itros inales, meta:4363.0, meta_m cificand: 388.0}	
2023	4	TA	Pro	1023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal				\$ 1 896,610.21	\$ 1,956,610.11	{f1: {ciclo_recurso:20:3, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIIBSIDIOS, mc:1996610.21, modificado:1996610.13)}	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIDA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN LOCALIDAD HUAPACALTELA SEC 3ION - 169470	27	6	Cund	P oye c Tr i Sin	11 de ns) ident	Aunici	16947	49	411	0	meta: unida, medda,1) itros inales, meta:1262.0, meta_m cificand: 200.0}	
2023	4	TA	Pro	1023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territoriales del Distrito Federal				\$ 1 999,999.98	\$ 1,997,000.21	{f1: {ciclo_recurso:20:3, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIIBSIDIOS, mc:1999999.98, modificado:1997000.25)}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN, UBICACION MANUEL SANCHEZ OBRERA, SALAMANCA, CECONCA - 175065	27	6	Cund	P oye c Tr i Sin	11 de ns) ident	Aunici	17506	54	54	0	meta: unida, medda,1) itros inales, meta:18.1, meta_m cificand: 3.0}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DIF: TALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR			
TAB230 2022295 87	1	(geo): 29, municipio: 6, localidad: 72, director: CAMINO TRAMO RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - CABECERA MUNICIPAL MARGELI DERECHO KILOMETRO 2 + 600 FANDHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS, 88999 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELOS), CUNDUACAN TABASCO ENTRE , lon: -93.17825936, lat: 18.04199299)	6-05-2023	30-08-2023	\$ 1,821,974.46	\$ 1,821,974.46	\$ 1,821,974.46	\$ 1,821,974.46	\$ 1,821,974.46	(dato): numero_cont_sio: CU-1-K204-FI-1-2023, contrato: SANE WARQUEZ DA MEROZ LOPPEZ, co_vocante: (UNICIP) DE CUNDUACAN, avance: 1553 monto: 18249.19.17, importe_mod_ficado: 1811982.35}	(meta): (unidad_med): (unidad_med) lineal: 1, avance: 1553 (0)}	2223687/r O. yecdo_JN/C	En Ejec ucion	Valid ado avan	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB230 2022295 07	1	(geo): 1, no municipio: 6, localidad: 11, EIDO: MARIN MARGEN ZQUIERO KILOMETRO 4 + 288 EIDO COLIMA 88997 COLIMA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 143 ENTRO QUE CARRETERA EIDO MARIN Y UN 1.5 KILOMETRO DEL BORDO D. lon: -93.21588774, lat: 18.01198247)	5-05-2023	16-05-2023	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	(dato): numero_cont_sio: CU-1-15-K205-FI-1-2023, contrato: PERLA PATRICIA PEREZ DC MINIGUEZ, convocante: UNICIP DE CUNDUACAN, avance: 4388 monto: 25847.6.07, importe_mod_ficado: 2510778.99}	(meta): (unidad_med): (unidad_med) lineal: 1, avance: 4388 (0)}	2225507/r O. yecdo_Pt JCESO, 2225507/r yecdo_JN/C	En Ejec ucion	Valid ado avan	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB230 3022521 08	1	(geo): 29, municipio: 6, localidad: 25, LIBERACION TRINIDAD HUAPACAL SECCIO 1, KILOMETRO 2 + 800 RANCHO RIA HUAPACAL 1A SECC 88999 HUAPACAL 1RA. SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA AUTOPISTA REFORMA DOS BOCAS. lon: -93.15827230, lat: 18.04194221)	1-08-2023	30-08-2023	\$ 1,996,610.13	\$ 1,996,610.13	\$ 1,996,610.13	\$ 1,996,610.13	\$ 1,996,610.13	(dato): numero_cont_sio: CU-1-K192-FI-1-2023, contrato: SANDRA BRITTA GAVAS convocante: UNICIP DE CUNDUACAN, avance: 1200 importe_mod_ficado: 198510.21}	(meta): (unidad_med): (unidad_med) lineal: 1, avance: 1200 (0)}	2251108/r O. yecdo_JN/C	En Ejec ucion	Valid ado avan	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB230 3022521 86	1	(geo): 29, municipio: 6, localidad: 1, LIBERACION TRINIDAD HUAPACAL SECCIO 2, KILOMETRO 2 + 800 RANCHO RIA HUAPACAL 1A SECC 88999 HUAPACAL 1RA. SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA AUTOPISTA REFORMA DOS BOCAS. lon: -93.15827230, lat: 18.04194221)	1-08-2023	15-08-2023	\$ 1,997,000.25	\$ 1,997,000.25	\$ 1,997,000.25	\$ 1,997,000.25	\$ 1,997,000.25	(dato): numero_cont_sio: CU-1-19-K219-FI-1-2023, contrato: ALFREDO LOPEZ convocante: UNICIP DE CUNDUACAN, avance: 18.00 importe_mod_ficado: 1917001.71}	(meta): (unidad_med): (unidad_med) lineal: 1, avance: 18.00 (0)}	2252186/r O. yecdo_JN/C	En Ejec ucion	Valid ado avan	Sin observaciones	Sin observaciones			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
 Semer Todas
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CODIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TA B23 030 225 de 238 INV 8 Eral on	Pro :023	33- Aportac iones Federal es para Entidad Territoriale es del Federal Distrito Federal Municip ios	1004-FAIS Municipal Y de las Democraci ones Territoriale es del Distrito Federal					\$ 1 897,026.32	\$ 1,969,166.66	{ff1: {ciclo_recurso:20; 3, prog_pres:4, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIBSIDIOS, r: rno:1997026.32; modificado:1969166.66)}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN, ASENTAMIENTO CRISTAL, ALMANZA PERIFERICO, GUADALLPE VICTORIA, Y BUROCRATAS - 176186	27	6	Cund uacá n	P oyc V-1 de en fidear Sin	176186	54	54	0	metas: unidad: medida:[] stros: Cuadrado: 4, meta:56, 1, meta:mc fificadas: 54.0}}			
2023	4	TA B23 030 225 de 245 INV 2 Eral on	Pro :023	33- Aportac iones Federal es para Entidad Territoriale es del Federal Distrito Federal Municip ios	1004-FAIS Municipal Y de las Democraci ones Territoriale es del Distrito Federal					\$ 111,111.11	\$ 110,606.24	{ff1: {ciclo_recurso:20; 3, prog_pres:4, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIBSIDIOS, r: rno:111111.11, modificado:110606.29}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN, MORELITOS - 176955	27	6	Cund uacá n	P oyc V-1 de en fidear Sin	176955	3	3	0	metas: unidad: medida:[] stros: Cuadrado: 4, meta:31, 1, meta:mc fificadas: 1.0}}			
2023	4	TA B23 030 225 de 245 INV 4 Eral on	Pro :023	33- Aportac iones Federal es para Entidad Territoriale es del Federal Distrito Federal Municip ios	1004-FAIS Municipal Y de las Democraci ones Territoriale es del Distrito Federal					\$ 222,222.22	\$ 221,666.34	{ff1: {ciclo_recurso:20; 3, prog_pres:4, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SIBSIDIOS, r: rno:222222.22, modificado:221666.35}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN, Y AMESTOY - 176660	27	6	Cund uacá n	P oyc V-1 de en fidear Sin	176660	6	6	0	metas: unidad: medida:[] stros: Cuadrado: 4, meta:62, 1, meta:mc fificadas: 2.0}}			



CUNDUACÁN
Sembrar Tolerancia
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE: 2023

DETALLE PROYECTO

AVANCE FINANCIERO

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB230 3022524 55	1	dirección: ave. municipal 6, localidad 02 CUNDUACÁN TRAMO HUACÁN EL MOTE RA HUACÁN Y AMESTOY MARGEN ZOUER 30 KILOMETRO 3 + 850 EJIDO CUNDUACÁN EL MOTE 88950 CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO ENTRE CARRETERA CUNDUACÁN SAN JUAN POR EL BORO ZOUERRO. lon: 92.2972 669, lat: 18.025273519}	1-08-2023	30-08-2023	\$ 332,499.70	\$ 332,499.70	\$ 332,499.70	\$ 332,499.70	\$ 332,499.70	(datos: numero_cont_ano:CU-17-17-0246-01, CUARTOS-F-1-2023R-124, controladm:RFA, FE LOS Cuadrados ANGELES WENDEZ DE LA CRUZ, con vocante (UNICIP) DE CUNDUACÁN, importe_mod_ficado:33 (3500.59))	(meta: (unidad_medida:Mejores da:Mejores Cuadrados) avance: (94.0))	2252455/r yveco_in/c 252455/r yveco_pi 252455/r yveco_fi/v	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 3022528 91	1	dirección: ave. municipal 6, localidad 01 director CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO RIO SECO 3RA SECCION LA PLAYITA - RIO SECO 1RA SECCION KILOMETRO 2 + 800 EJIDO RIO SECO 3RA SECCION LA PLAYITA 88952 RIO SECO 3RA SECCION (LA PLAYITA) CUNDUACÁN 59.2599 811, lat:18.0317319}	1-08-2023	15-08-2023	\$ 2,279,240.04	\$ 2,279,240.04	\$ 2,279,240.04	\$ 2,279,240.04	\$ 2,279,240.04	(datos: numero_cont_ano:CU-17-17-0246-01, 2023, con tratada: 2/53235.2, da:Mejores convocante: UNICIP) DE CUNDUACÁN, importe_mod_ficado:27 (9240.04)}	(meta: (unidad_medida:Mejores da:Mejores) avance: (108.0))	2252891/r yveco_fi/v 2252891/r yveco_pi 2252891/r yveco_in/c	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 3022529 52	1	dirección: ave. municipal 6, localidad 02 director CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO HUMANGO 1RA SECCION 1- PUCHICALCO 1RA SAN FELIPE KILOMETRO 2 + 350 PUEBLIC HUMANGO 1RA SECCION 88953 HUMANGO 1RA SECCION CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN JALPA POR EL BORO ZOUERRO lon: 92.2972 669, lat:18.025273519}	1-08-2023	15-08-2023	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	\$ 3,944,306.82	(datos: numero_cont_ano:CU-17-17-0246-01, 2023, con tratada: 1/SANJULI GUILLEN LOPE, da:Mejores convocante: UNICIP) DE CUNDUACÁN, importe: 1245 CUNDUACÁN, importe: 1948317.1, importe_mod_ficado:35 (14306.82)}	(meta: (unidad_medida:Mejores da:Mejores) avance: (1245.0))	2252952/r yveco_in/c 252952/r yveco_pi 2252952/r yveco_fi/v	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 3022543 07	1	dirección: ave. municipal 6, localidad 09 director CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO EMILIANO ZAPATA SAN J. ATEO - FELIPECARRILLO PUERTIC KILOMETRO 2 + 800 EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO 88953 EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO) CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN LA POR EL BORO ZOUERRO lon: 92.2972 669, lat:18.025273519}	1-08-2023	15-08-2023	\$ 1,297,512.67	\$ 1,297,512.67	\$ 1,297,512.67	\$ 1,297,512.67	\$ 1,297,512.67	(datos: numero_cont_ano:CU-17-17-0246-01, 2023, con tratada: 1/ANILADA DOMINGUEZ ANGULA, da:Mejores convocante: UNICIP) DE CUNDUACÁN, importe: 1300000.1, importe_mod_ficado:12 (17512.75)}	(meta: (unidad_medida:Mejores da:Mejores) avance: (660.0))	2254307/r yveco_in/c 254307/r yveco_pi 2254307/r yveco_fi/v	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB230 3022543	1	(geo): 1 va municipio 6, localidad 1, direccion: CALLE GREGORIO MENENDEZ COLON 1, EMILIANO ZAPATA, 86960 CUNDUACAN, CUNDUACAN, TABASCO 3 ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE FRANCISCO MADRERA, CALLE REVOLUCION, A 100 METROS DE MERCADO SCRIBANA CUNDUACAN A 250 METROS DE LA UNIVERIDAD JU, km-83, 16307193, lat: 16.07 158339)	1-06-2023	15-09-2023	\$ 864,924.56	\$ 864,524.56	\$ 864,924.56	\$ 864,924.56	\$ 864,924.56	(dato): numero cont con CL-1 (2-K-24-FI)-2023, contrato: OSÉ DEL CARMEN HE RINANDEZ LINALE, ADOBRNO, convocacion: UNICIP (CUNDUACAN), monto: 166825.91, importe_mod ficado: 89 1324.69)	(meta): (unidad: medi de metros lineales, avance: 670.0)	2254363/pr yecdo_jn/c	En Ejec	Valid ado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 3022544	1	(geo): 2 va municipio 6, localidad 44, direccion: CALLE DE FEBRERO 1RA SECCION 1, 66897 ONCE DE FEBRERO 1RA, SECCION, CUNDUACAN, TABASCO 3 ENTRE CALLE EVELAZO JEZ Y CALLE M A LA MILLA, CALLE F. MORALES CARRETERA CARDEAS INTERCAMBI IMPORTACIONES, km-83, 3264 899, lat: 16.10 149919)	1-06-2023	30-09-2023	\$ 3,419,239.70	\$ 3,419,239.70	\$ 3,419,239.70	\$ 3,419,239.70	\$ 3,419,239.70	(dato): numero cont con CL-1 (2-K-24-FI)-2023, contrato: ARMADOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convoc imem: MUNI CPIO DE CUNDUACAN, monto: 34232 3.51, importe_mod ficado: 34 19270.81)	(meta): (unidad: medi de metros lineales, avance: 1032.0)	2254464/pr yecdo_fi/4 yecdo_jn/c	En Ejec	Valid ado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 3022546	1	(geo): 1 va municipio 6, localidad 138, direccion: CARRETERA MUNICIPAL -HUILA ISO 2DA KILOMETRO 2, 668 RANCHO RIA, HUIANANGO 1RA SECCION 1, 66892 HUIANANGO 1RA SECCION 1 (EL DRENI), CUNDUACAN, TABASCO 3 ENTRE Y CARRETERA VECINAL A 750 METROS ANTES, km-83, 1590333, lat: 16.11 181469)	1-06-2023	15-09-2023	\$ 1,995,961.23	\$ 1,995,631.23	\$ 1,995,961.23	\$ 1,995,961.23	\$ 1,995,961.23	(dato): numero cont con CL-1 (2-K-24-FI)-2023, contrato: ANGEL ANGEL FIVERA ANGEL, convocacion: UNICIP (CUNDUACAN), monto: 2000000.00, importe_mod ficado: 19 16998.28)	(meta): (unidad: medi de metros lineales, avance: 1491.0)	2254503/pr yecdo_jn/c	En Ejec	Valid ado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 3022551	1	(geo): 1 va municipio 6, localidad 7, direccion: CALLE JESUS TROLET FIDEL CASTRO ROS RO ROSA (TULUPA), CUNDUACAN, TABASCO 3 ENTRE CARRETERA CUNDUACAN TULUPA A 120 METROS A MANO IZQUIERDA DEL PAQUE DE TRAS DE LA GASOLINERA 6500 Y EN LA ENTRADA, km-83, 2592202, lat: 16.11 139449)	1-06-2023	15-09-2023	\$ 1,995,330.86	\$ 1,995,330.86	\$ 1,995,330.86	\$ 1,995,330.86	\$ 1,995,330.86	(dato): numero cont con CL-1 (2-K-24-FI)-2023, contrato: GRUPO CRUZMARR E MEXICO, S.A DE C.V, convoc imem: MUNI CPIO DE CUNDUACAN, monto: 2000000.00, importe_mod ficado: 19 16998.28)	(meta): (unidad: medi de metros lineales, avance: 1527.0)	2255133/pr yecdo_jn/c	En Ejec	Valid ado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 ENTIDAD: TABASCO
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB230 3022603 70	1	(georef: '2023', municipio: '6', localidad: '23', direccion: 'CALLE JUAN SERRA PUEBLIC GREGORIO MENDEZ, 88999 TABASCO', entre: 'CALLE JUAN SERRA Y CALLE ROMAN DE LA CRUZ', calle: 'CALLE JESUS MADRIGAL CARRERA', entre: 'CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE EL ENTROQUE DEL PARQUE CENTRAL Y EL ENTROQUE DEL PARQUE CENTRAL', lat: '16.041499293', lon: '93.05068003')	6-08-2023	30-09-2023	\$ 2,657,152.64	\$ 2,657,152.64	\$ 2,657,152.64	\$ 2,657,152.64	\$ 2,657,152.64	(dato: '1', tipo: 'obra', obra: '1', numero: '2023', contrato: '14217-FI-16-2023', contra: '14217-FI-16-2023', monto: '1000000.0', importe: '1000000.0', mod: 'fiscado', mod_fiscado: '2615998.74'})	(meta: '1', unidad: 'Medi', avance: '1.00')	2260370/r yvedo: 'N/C' Ejec avanc cos	En Ejec avanc cos	Valid avanc cos	Sin servici nes	Sin servicio nes
TAB230 4022799 45	1	(georef: '2023', municipio: '8', localidad: '72', direccion: 'CAMINO TRAMO JOSE MARIA OBELOS Y PAVON - ADOLFO RUIZ OCCOTINEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 850 RANCHERA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS, 88660 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELOS)', entre: 'CALLE CUNDUACAN ENTRE Y', lat: '16.0522222222222', lon: '93.15691726', lat: '16.0522222222222')	6-10-2023	31-12-2023	\$ 1,994,630.93	\$ 1,994,630.93	\$ 1,994,630.93	\$ 1,994,630.93	\$ 1,994,630.93	(dato: '1', tipo: 'obra', obra: '1', numero: '2023', contrato: '14217-FI-16-2023', contra: '14217-FI-16-2023', monto: '1000000.0', importe: '1000000.0', mod: 'fiscado', mod_fiscado: '1915993.01'})	(meta: '1', unidad: 'Medi', avance: '1.00')	2279945/r yvedo: 'N/C' Ejec avanc cos	En Ejec avanc cos	Valid avanc cos	Sin servici nes	Sin servicio nes
TAB230 4022942 69	1	(georef: '2023', municipio: '8', localidad: '74', direccion: 'CAMINO TRAMO JOSE MARIA OBELOS Y PAVON - ADOLFO RUIZ OCCOTINEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 850 RANCHERA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS, 88660 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELOS)', entre: 'CALLE CUNDUACAN ENTRE Y', lat: '16.0522222222222', lon: '93.15691726', lat: '16.0522222222222')	6-11-2023	31-12-2023	\$ 1,404,693.16	\$ 1,404,693.16	\$ 1,404,693.16	\$ 1,404,693.16	\$ 1,404,693.16	(dato: '1', tipo: 'obra', obra: '1', numero: '2023', contrato: '14217-FI-16-2023', contra: '14217-FI-16-2023', monto: '1407618.51', importe: '1407618.51', mod: 'fiscado', mod_fiscado: '1414693.16'})	(meta: '1', unidad: 'Medi', avance: '1.00')	2294293/r yvedo: 'N/C' Ejec avanc cos	En Ejec avanc cos	Valid avanc cos	Sin servici nes	Sin servicio nes
TAB230 4022921 58	1	(georef: '2023', municipio: '8', localidad: '72', direccion: 'CAMINO TRAMO JOSE MARIA OBELOS Y PAVON - ADOLFO RUIZ OCCOTINEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 850 RANCHERA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS, 88660 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELOS)', entre: 'CALLE CUNDUACAN ENTRE Y', lat: '16.0522222222222', lon: '93.15691726', lat: '16.0522222222222')	6-11-2023	31-12-2023	\$ 5,755,484.44	\$ 5,755,434.44	\$ 5,755,484.44	\$ 5,755,484.44	\$ 5,755,484.44	(dato: '1', tipo: 'obra', obra: '1', numero: '2023', contrato: '14230-FI-16-2023', contra: '14230-FI-16-2023', monto: '5756015.42', importe: '5756015.42', mod: 'fiscado', mod_fiscado: '5715484.47'})	(meta: '1', unidad: 'Medi', avance: '1.38')	2292158/r yvedo: 'N/C' Ejec avanc cos	En Ejec avanc cos	Valid avanc cos	Sin servici nes	Sin servicio nes

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE: 2023



CUNDUACÁN
Semer Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	B23 yec 030	Pro	2023	33-1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	2023	33-1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	\$ 81,936.76	\$ 81,936.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_estatal,num_fise:monfo:3898659.12, modificado:3898654.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SIBSIDIOS Y PLAYITA, APORTACIONES, SIBSIDIOS Y CALLES - 183468 modificado:2601237.25}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD LA PIEDRA, 4TA SECCION - CONVENIOS), monto:81936.76, 447764	ENTIDAD RESPONSABLE	6	Cunducán	VI-11	Sin identificar	Ajuntamiento de Cunducán	41776	4	3	3	0	meta: unidad medida: otros Cuadros meta:21.1
2023	4	B23 yec 030	Pro	2023	33-1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	2023	33-1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	\$ 6,489,115.20	\$ 6,490,076.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_estatal,num_fise:monfo:3898659.12, modificado:3898654.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SIBSIDIOS Y PLAYITA, APORTACIONES, SIBSIDIOS Y CALLES - 183468 modificado:2601237.25}}	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K237 FISE 05000547 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA / SFALTICA EN EL MUNICIPIO CUNDUACAN, COLONIA LA PLAYITA, DIVERSAS CALLES - 183468	ENTIDAD RESPONSABLE	6	Cunducán	VI-11	Sin identificar	Ajuntamiento de Cunducán	13946	8	1,343	1,343	0	meta: unidad medida: otros meta:1.71
2023	4	B23 yec 030	Pro	2023	33-1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	2023	33-1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	\$ 6,845,223.57	\$ 6,840,562.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_estatal,num_fise:monfo:4107134.14, modificado:4100465.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SIBSIDIOS Y ISLA - 196160 modificado:2740096.09}}	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K237 FISE 05000549 CONSTRUCCION DE CAIRETERA EN EL MUNICIPIO CUNDUACAN, EJIDO LA ISLA - 196160	ENTIDAD RESPONSABLE	6	Cunducán	VI-11	Sin identificar	Ajuntamiento de Cunducán	13946	0	111	121	0	meta: unidad medida: otros meta:2.01
2023	4	B23 yec 030	Pro	2023	33-1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	2023	33-1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,824,826.45	\$ 3,824,803.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_estatal,num_fise:monfo:2354595.87, modificado:2353286.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SIBSIDIOS Y ELIPIO - 19757 modificado:1571537.39}}	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K238 FISE 05000550 REHABILITACION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO SAN SIBSIDIOS Y ELIPIO - 19757	ENTIDAD RESPONSABLE	6	Cunducán	VI-11	Sin identificar	Ajuntamiento de Cunducán	13976	7	35	32	0	meta: unidad medida: otros meta:1.67



CUNDUACÁN
Sembrar Tareas
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta: (unidad_medida:Kilometros; avance: 1.67))	(meta: (unidad_medida:Kilometros; avance: 1.73))	(meta: (unidad_medida:Kilometros; avance: 2.03))	(meta: (unidad_medida:Kilometros; avance: 2.03))		
TAB230 4023219 58	1	(geo: (va_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1, TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION 1, EL JUNCAL KILOMETRO 1 + 300 1 ANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCION 1, 06693 LA PIEDRA 4TA SECCION 1, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y AL NORTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL AL KILOMETRO MUNICIPAL, tel:(11 959441))	5-11-2023	31-12-2023	\$ 78,674.41	\$ 78,674.41	\$ -	\$ -	\$ -	(cat: (tipo:obra_Or, numero_com_eio:CU_18-028-2023, contrato:CESA, mes:AGUSTO, ARIAS RIVERA, Cuadrados convocacion:UNICIP(importe_mod:79876.71, importe_mod:78174.41))	(meta: (unidad_medida:Metros; avance: 0.0))	3231958.pr yecdo_inic D)	En Ejecucion	Valido	Sin Observaciones	Sin Observaciones
TAB230 3022541 22	1	(geo: (va_municipio:6, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1, TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION 1, EL JUNCAL KILOMETRO 2 + 380 E IPO LA SIJA, 86697 LA SIJA CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y AL NORTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL AL KILOMETRO MUNICIPAL, tel:(11 959441))	5-06-2023	30-09-2023	\$ 6,840,562.58	\$ 6,840,562.58	\$ 6,840,562.58	\$ 6,840,562.58	\$ 6,840,562.58	(cat: (tipo:obra_Or, numero_com_eio:CU_19_K237_49, FISE_207_3, contratista:LI, BETH GARCIA MIRANDA, convocacion:UNICIP(importe_mod:6815223.57))	(meta: (unidad_medida:Kilometros; avance: 2.03))	2254122.pr yecdo_inic D)	En Ejecucion	Valido	Sin Observaciones	Sin Observaciones
TAB230 3022541 86	1	(geo: (va_municipio:6, localidad:58, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1, TRAMO LA PIEDRA 4TA SECCION 1, EL JUNCAL KILOMETRO 2 + 380 E IPO LA SIJA, 86697 LA SIJA CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y AL NORTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL AL KILOMETRO MUNICIPAL, tel:(11 959441))	0-07-2023	18-08-2023	\$ 3,924,803.45	\$ 3,924,803.45	\$ 3,924,803.45	\$ 3,924,803.45	\$ 3,924,803.45	(cat: (tipo:obra_Or, numero_com_eio:CU_14_K238_50, FISE_207_3, contratista:DI, NIEL AL ELANDR, HERNANDEZ, PINTADO, convocacion:UNICIP(importe_mod:3926813.48, importe_mod:3926813.48))	(meta: (unidad_medida:Kilometros; avance: 1.67))	2254185.pr yecdo_inic D)	En Ejecucion	Valido	Sin Observaciones	Sin Observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



CUNDUACÁN
 Semer Todos
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230 3022594 40	1	(tipo: 01, municipio: 06, localidad: 12, direccion: CALLE FIDEL VELAZQUEZ SANCHO Z. COLONIA MANUEL CANDUACAN, MARMOLO, 69990 CUNDUACAN, TABASCO ENTRE CALLE PROF BENITO BLE Y CALLE CEDROS CALLE RAMBOLLANES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA VIA COPI REFORMA DOS BOCAS A KM-531 157598, tel:190729749)	0-06-2023	30-09-2023	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,511.61	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,951.61	(tipo: 01, municipio: 06, localidad: 12, numero_contenido: CU15K236, numero_fise: 2073, contratista: RIBEN ARTUR PERALTA UNICIPIT GOBERNADOR DE CUNDUACAN, importe_modificado: 8974951.61)	(meta: 1, unidades_medidas: 2.88)	22594401, yecdo_in: 2594401, yecdo_pi: 22594401, yecdo_fi: 22594401	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 3022599 85	1	(tipo: 01, municipio: 06, localidad: 12, direccion: CALLE SATURNINO AYALOS COLONIA LAS PALMAS, 69990 CUNDUACAN, TABASCO ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD PEREZ Y CALLE TRINIDAD GOMEZ CALLE SATURNINO AYALOS CARRETERA TULUPAN LIBERTAD AL SURORTE CON EL CAMPO DE FUTBOL Y HACIA E. KM-53 37357743 tel: 1611750617)	0-06-2023	30-09-2023	\$ 7,086,164.47	\$ 7,086,134.47	\$ 7,086,164.47	\$ 7,086,164.47	\$ 7,086,164.47	(tipo: 01, municipio: 06, localidad: 12, numero_contenido: CU15K239, numero_fise: 2073, contratista: CONSTRUCORA TORA FLORA SA DE CV, convocacion: UNICIPIT DE CUNDUACAN, importe_modificado: 7016164.49)	(meta: 1, unidades_medidas: 2.03)	22599951, yecdo_pi: 25999951, yecdo_in: 22599951, yecdo_fi: 22599951	En proceso	Validado	Sin observaciones	(obs: 1, observaciones: el servidor que se encuentra en el extranjero, usario: jll, correo: jll@h2024-1-19)



LIC. JESUS ABRIL RAMON GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. JUAN MOISES ARIAS BLE
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE: 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Perifonea	2023	FEDERALES / APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Perifonea	2023	FEDERALES / APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Perifonea	2023	FEDERALES / APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJE RCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1. Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	Sin contratos	Sin proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	2. Gasto Inversivo	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 5,420,227.57	\$ 5,420,227.57	\$ 5,420,227.57	\$ 5,229,399.04	\$ 5,229,399.04	\$ 5,229,399.04	Sin contratos	Sin proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	2. Gasto Inversivo	622 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 21,434,170.86	\$ 21,434,170.86	\$ 21,434,170.86	\$ 20,495,977.34	\$ 20,495,977.34	\$ 20,495,977.34	Sin contratos	Sin proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	2. Gasto Inversivo	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 20,317,479.44	\$ 20,317,479.44	\$ 20,317,479.44	\$ 18,819,738.78	\$ 18,819,738.78	\$ 18,819,738.78	Sin contratos	Sin proyectos	N/A	N/A	Válido	
Municipio de Cunduacán	2. Gasto Inversivo	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 89,643,186.68	\$ 89,643,186.68	\$ 89,643,186.68	\$ 89,643,186.68	\$ 89,643,186.68	\$ 89,643,186.68	Sin contratos	Sin proyectos	N/A	N/A	Válido	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Pérdida gerérica	2023	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunducán		
Tabasco	Cunduacán	Pérdida gerérica	2023	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin especificar	Sin especificar	\$ 942,163.14	\$ -

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagos	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Saldo	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1. Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 153,063,090.00	\$ 1,273.14	\$ 1,273.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	0.00	Incluye los rendimientos financieros Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8363, Decreto 092 de fecha 28 de diciembre de 2022
Municipio de Cunduacán	1. Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$ -	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	0.00	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		\$ 153,063,090.00	\$ 154,006,258.14	\$ 154,006,258.14	\$ 154,003,985.00	\$ 151,377,222.29	\$ 151,377,222.29	\$ 151,377,222.29			N/A	\$ 153,063,060.00		

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.P. JUAN MOISES AQUILINO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	4	4	Tabasco	Cunduacán	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	- 416 - Dirección de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2023	4	4	Tabasco	Cunduacán	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	- 416 - Dirección de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos completos registrados en la MIDS
2023	4	4	Tabasco	Cunduacán	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	- 416 - Dirección de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181497	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación Detalle	Meta Modificada	Justificación Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo FAIS como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.19149		3.19149		1.20482	SE ELIMINARON DOS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR EL RECURSO SE OCUPÓ PARA PROYECTOS.	264.89	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	55.31915		55.31915		13.25301	NO SE CUMPLIERON LAS METAS PLANEADAS DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION. SE PROGRAMÓ SEGUN LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS VIGENTES.	417.41	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.48936		41.48936		85.54217	SE REALIZARON MENOS PROYECTOS PERO SE CUMPLIO CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS SIN REBASAR LOS MONTOS	206.18	Validado



LCP. JUAN MOISÉS BRAS BLÉ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

