



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO
2021-2024



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

OSFE TABASCO
Oficialía de Partes
RECIBIDO
09 AGO 2023
Hora 10:15
Anexo(s) 39 JBV
Recibe _____

HAC/PM/07-08-2023-090
Cunduacán, Tabasco, a 15 de agosto, 2023

Asunto: Envío el Formato de Informe Sobre el Ejercicio, Destino y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos.

CUNDUACÁN
Gobierno Municipal 2021-2024
10-08-23
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Marlene
Hora: 2:09 p.m.

C.P.C. y M en Aud. Alejandro Álvarez González.
Fiscal Superior del Estado de Tabasco.
Presente.

Por medio del presente me permito enviar a usted, el Formato del Informe Sobre el Destino del gasto, Ejercicio del gasto y los Indicadores del Informe de Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos (SRFT), donde se informa la situación económica, las finanzas y la deuda pública, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023, y cierre definitivo 2022, debidamente revisados los datos y firmados, lo anterior para realizar los trámites correspondientes.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Lic. Jesús Abraham Cano González
Presidente Municipal de Cunduacán

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO
2021-2024

RECIBI 22 folios
9/8/23 10:14 am
Soledad...
10/08/23
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2:29 p.m.

- C.c.p.- Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz. - Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. - Para Conocimiento
- C.c.p.- C.P. Juan Moisés Arias Blé. - Director de Programación. - Para Conocimiento
- C.c.p.- C.P. Oscar Alberto Azcona Priego. - Directora de Contraloría Municipal. - para conocimiento
- C.c.p.- Lic. José Héctor Vicente Castañeda. -- Encargado de la Coord. De Desarrollo Social Municipal. - para conocimiento
- C.c.p.- Archivo.

CUNDUACÁN
Gobierno Municipal 2021-2024
10/08/23
2 p.m.
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

CUNDUACÁN
Gobierno Municipal 2021-2024
10/08/23
2:04 PM
RECIBIDO
PRESIDENCIA

Francisco I. Madero s/n esquina con Ramón Mendoza
Col. Centro CP. 86690, Cunduacán, Tabasco.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO
2021-2024



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

HAC/PM/07-08-2023-091
Cunduacán, Tabasco, a 07 de agosto, 2023

Asunto: Envío el Formato de Informe Sobre el Ejercicio, Destino y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos.

C. Cecilia Fernández Garelli.
Directora General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar
Presente.




Marlene
Hora: 2:09 p.m.

Por medio del presente me permito enviar a usted, el Formato del Informe Sobre el Destino del gasto, Ejercicio del gasto y los Indicadores del Informe de Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos (SRFT), donde se informa la situación económica, las finanzas y la deuda pública, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023, y cierre definitivo 2022 debidamente revisados los datos y firmados, lo anterior para realizar los trámites correspondientes.


Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente


Lic. Jesús Abraham Cano González
Presidente Municipal de Cunduacán



- C.c.p.- Arq. Karla Nohemí Vinagre Ruiz. - Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. - Para Conocimiento
- C.c.p.- C.P. Juan Moisés Arias Blé. - Director de Programación. - Para Conocimiento
- C.c.p.- C.P. Oscar Alberto Azcona Priego. - Directora de Contraloría Municipal. - para conocimiento
- C.c.p.- Lic. José Héctor Vicente Castañeda. - Encargado de la Coord. De Desarrollo Social Municipal. - para conocimiento
- C.c.p.- Archivo.





CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
6 - Cunduacán



FAIS

1.
Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

6 - Cunduacán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la
Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

320,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

DATAMETRIKA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DEL SURESTE

Coordinador de la Evaluación

Consejo Estatal de Evaluación del Desempeño



Objetivos de la Evaluación

Llevar a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados, del Programa Presupuestario K005 Urbanización del Municipio de Cunduacán del Ejercicio Fiscal 2021, con la finalidad de generar información que retroalimente su diseño, gestión y resultados para la mejora de la ejecución de los Programas Municipales en beneficio de los habitantes de Cunduacán, Tabasco.

Objetivos específicos

- 1.- Definir la evaluación que se llevará a cabo durante el ejercicio 2021 para conocer el desempeño institucional y generar información útil para la toma de decisiones, así como atender los aspectos susceptibles de mejora e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.
- 2.- Analizar la capacidad institucional, organizacional, y de gestión, así como una valoración sistemática del desempeño del Programa Presupuestario K005 Urbanización del Municipio de Cunduacán del Ejercicio Fiscal 2021, programa que representa la prestación y alcance a la población de los servicios municipales básicos previstos en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 3.- Mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas de los programas presupuestarios mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión.
- 4.- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.
- 5.- Reportar los datos del programa presupuestario K005 Urbanización del ejercicio fiscal 2021, mediante un informe y reporte ejecutivo para dar seguimiento a los avances de compromisos de mejora de acuerdo al PAEM 2022.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

K005 URBANIZACIÓN Presentación En concordancia con el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 y los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario del Municipio de Cunduacán del Ejercicio Fiscal 2021, se realizó la evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario (Pp) K005 Urbanización para la Evaluación del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. La Evaluación de Consistencia y Resultados de este Programa presupuestario (Pp) K005 Urbanización, se fundamentó en los requisitos y lineamientos establecidos en los documentos antes mencionados, así como en los Términos de Referencia de la evaluación, emitidos por el Consejo Nacional de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL). Principales Hallazgos Durante el año 2021 se invirtieron recursos por \$103,576,491.29, respectivamente en 160 proyectos, destacando su aplicabilidad en Gastos de operación, Agua potable, Drenaje y letrinas, Electrificación, Mejoramiento de vivienda y Urbanización. La evaluación sobre este Pp K005 Urbanización ha permitido detectar áreas de oportunidades que deben ser atendidas para elevar su eficiencia y fortalecer su razón de ser como un instrumento eficaz para la disminución de la pobreza y rezago social; destacándose los siguientes hallazgos más relevantes: En términos generales, los elementos sustanciales de la MIR muestran frecuentemente ambigüedades y carencias en la redacción de sus indicadores debido a la inadecuada aplicación del Método de Marco Lógico. ¿ Se deben mantener los esfuerzos actuales para procurar a futuro las bases de un sistema de información estadística de evaluación de desempeño con un repositorio o micrositio en la página oficial del Municipio, que permita el registro, cotejo y verificación de los datos de las variables de los indicadores para el monitoreo y seguimiento oportuno del logro de las metas programadas. ¿ Es fundamental la reconstrucción integral de los indicadores y de los medios de verificación en todos los niveles que contempla la MIR de este programa. ¿ Es indispensable diseñar y construir el sistema de información estadística local para este Pp K005 que permita la elaboración, actualización y mejora de las Fichas Técnicas para cada uno de los Indicadores de resultados. Las aportaciones del FAIS al municipio de Cunduacán inciden en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida a los habitantes de las localidades beneficiadas. ¿ El Programa Presupuestario K005 Urbanización se encuentra convenientemente alineado con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD 2018-2021.



Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RE K005 Urbanización.pdf	RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVAL. CyR PP K005 URBANIZACIÓN DEL FISM EJERCICIO FISCAL 2021
Evaluación integral	INFORME FINAL_EVALUACIÓN CyR_ K005 URBANIZACIÓN_CUNDUACÁN.pdf	EVALUACIÓN DE CyR del PP K005 URBANIZACIÓN DEL FISM EJERCICIO FISCAL 2021
Anexos	FD K005 Urbanización.pdf	FORMATO DE DIFUSIÓN DE LA EVAL. CyR PP K005 URBANIZACIÓN DEL FISM EJERCICIO FISCAL 2021
Posición institucional	FT K005 Urbanización.pdf	FICHA TÉCNICA
Términos de Referencia	TDR EVALUACIÓN DE CyR K005 URBANIZACIÓN.pdf	TDR EVAL CyR k005 URBANIZACIÓN DEL FISM 2021
Contrato	CONTRATO DE LA EVALUACION CyR K005 FISM 2021.pdf	CONTRATO DE LA EVAL. CyR K005 FISM 2021



LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRÉSIDENTE MUNICIPAL

LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170536	Porcentaje de obras proyectos registrados en la MDS
2022	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2022	5	5	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Muestra	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuente	
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada correspondiente/Sumatoria de proyectos en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directos o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuantitativo	Indicador de Efectividad	Incremento	4.4444		3.37079	Justificación: (justi) (ciclo 2022) (2 trim 5 just) (Otros causas justas) PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022	SE CORRIGEN LAS METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022	3.94737				35.39	V al día de
1004	Permite conocer el número de proyectos identificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y complementarios al MIDS (salud, educación y administración) que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuantitativo	Indicador de Efectividad	Incremento	42.2222		39.32584	Justificación: (justi) (ciclo 2022) (2 trim 5 just) (Otros causas justas) PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022	SE CORRIGEN LAS METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022	36.84211				106.74	V al día de
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa (Sumatoria de proyectos de contribución directa) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cuantitativo	Indicador de Efectividad	Incremento	53.3333		57.30337	Justificación: (justi) (ciclo 2022) (2 trim 5 just) (Otros causas justas) PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022	SE CORRIGEN LAS METAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2022	59.21053				103.33	V al día de

LIC. JESÚS ABBADIANO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LOP. JUAN MONSIE ARIAS ELE
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y REBURTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	\$ 81,942.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall dad	TOTAL AUTORIZADO \$ 118,342,426.00; EJERCIDO \$ 118,341,885.70; RNE \$ 550.30
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y otros insumos de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall dad	REINTEGROS RNE SE REALIZARON DOS BANCOS 1- \$ 300.00 CLAVE RASTRO BANCORTE 347; FECHA 12/ENE/2023. 2- \$ 250.30 CLAVE RASTRO BANCORTE 390; FECHA 09/ABR/2023 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 550.30
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	\$ -	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	\$ 2,797.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall dad	REINTEGROS "TOTALES" \$ 473,024.34; EJERCIDOS \$ 472,734.34 SALDO PE \$ 300.00
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ -	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	\$ 39,206.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall dad	REINTEGRO "MAYOR" \$ 300.00; LINEA CREDITO 022A4029100248475; FECHA 12/ENE/2023; HACIENDO UN TOTAL DE \$ 500.00
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	\$ 2,036,025.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall dad	
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall dad	
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos riesgosos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vall dad	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO - EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



Entidad	Municipio	Partida de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válid	
Municipio de Cunducán	2 - Gasto de Inversión	614 - División de construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	\$ 4,671,652.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válid	
Municipio de Cunducán	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	\$ 6,750,197.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válid	Incluye \$ 25,726.67 de rendimientos financieros
Municipio de Cunducán	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ -	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	\$ 15,821,652.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válid	Incluye \$ 214,959.24 de rendimientos financieros
Municipio de Cunducán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obra para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	\$ 26,773,061.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válid	Incluye \$ 232,046.53 de rendimientos financieros
Municipio de Cunducán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de Vías de comunicación	\$ -	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	\$ 55,724,639.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válid	
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 124,036,289.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válid	Presupuesto aprobado en el Periodo Control del Estado Edición 234 Decreto 015 de fecha 24 de diciembre de 2021. Se realizaron erogaciones por concepto de nóminas por un importe de \$ 530,800 y rendimientos financieros por la cantidad de \$ 300.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán	\$ 472,734.34	\$
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$	\$



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capture)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	653 - Otros conceptos	\$ 124,056,260.00	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	\$ 6,912,000.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 124,056,260.00	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04	\$ 118,814,620.04			N/A	\$ 118,341,885.70		

LIC. JESUS MARQUEZ CALDERON GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JUAN BORGES AVILA BILE
 DIRECTOR DE PROGRAMACION





DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPON SABLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESPON SABLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO PROGRAMA PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	5	174922	Pro	2022	33	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 2,744,502.57	\$ 2,744,502.57	pro.pres.4. (APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (memor. 274922/22)	REHABILITACION DE CAMINO A LA BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN LOCALIDAD MORNOS PEDRA BLANCA SECTOR ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR ESCUELA 2022	27	0	6	Cundu acán	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	2022	2022	5	449	425	0	449	425	0
2022	5	174922	Pro	2022	33	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 2,744,502.57	\$ 2,744,502.57	pro.pres.4. (APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (memor. 274922/22)	REHABILITACION DE CAMINO A LA BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN LOCALIDAD MORNOS PEDRA BLANCA SECTOR ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR ESCUELA 2022	27	0	6	Cundu acán	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	2022	2022	5	449	425	0	449	425	0
2022	5	174922	Pro	2022	33	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 2,744,502.57	\$ 2,744,502.57	pro.pres.4. (APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (memor. 274922/22)	REHABILITACION DE CAMINO A LA BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN LOCALIDAD MORNOS PEDRA BLANCA SECTOR ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR ESCUELA 2022	27	0	6	Cundu acán	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	2022	2022	5	449	425	0	449	425	0
2022	5	174922	Pro	2022	33	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 2,744,502.57	\$ 2,744,502.57	pro.pres.4. (APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (memor. 274922/22)	REHABILITACION DE CAMINO A LA BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN LOCALIDAD MORNOS PEDRA BLANCA SECTOR ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR ESCUELA 2022	27	0	6	Cundu acán	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	2022	2022	5	449	425	0	449	425	0
2022	5	174922	Pro	2022	33	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 2,744,502.57	\$ 2,744,502.57	pro.pres.4. (APOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (memor. 274922/22)	REHABILITACION DE CAMINO A LA BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN LOCALIDAD MORNOS PEDRA BLANCA SECTOR ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR ESCUELA 2022	27	0	6	Cundu acán	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	Proyekt Trans Social	2022	2022	5	449	425	0	449	425	0



CUNDUJACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		AVANCES FISICOS	FOTOS	EST. FLUJO	OBSERVACIONES C APTURISTA	OBSERVACIONES R EVISION		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	EST. FLUJO	OBSERVACIONES C APTURISTA	OBSERVACIONES R EVISION
TA 1	01	15-05-2022	30-05-2022	\$ 2,418,823.00	\$ 2,418,823.00	\$ 2,418,823.00	\$ 2,418,823.00	\$ 2,418,823.00	01/2022	01/2022	01/2022	01/2022		
<p>01/2022</p> <p>02/2022</p> <p>03/2022</p> <p>04/2022</p> <p>05/2022</p> <p>06/2022</p> <p>07/2022</p> <p>08/2022</p> <p>09/2022</p> <p>10/2022</p> <p>11/2022</p> <p>12/2022</p>														

Handwritten signature

Handwritten signature



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I11_CICLO DE RECURSO	I11_RAMO	I11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I12_CICLO DE RECURSO	I12_RAMO	I12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESPON SABLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION_BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	5	TAB22	Pro	33	1004-FAS	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 4,092,578.21	\$ 4,008,352.39	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)		REHABILITACION DE CAMINO A PROYECTO SUBSIDIOS Y CONVENIOS (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) PROYECTO EN CUNDUACAN LOCALIDAD ASENTAMIENTO OSM BLANCA HA SECC 30000	27	0	6	Cundu acan	Proye	0 de	19 de	Sin	3323	3007	S	208	246	0	1004-FAS
2022	5	TAB22	Pro	33	1004-FAS	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 413,641.53	\$ 510,811.28	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)		CONSTRUCCION DE BOHO EN PROYECTO SUBSIDIOS Y CONVENIOS (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) CLANE CUNDUACAN RA LOCALIDAD ASENTAMIENTO PLANINO RA SECCION 30007	27	0	6	Cundu acan	Proye	1 de	19 de	Sin	3323	3007	S	259	240	0	1004-FAS
2022	5	TAB22	Pro	33	1004-FAS	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 624,020.27	\$ 620,228.89	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)		REHABILITACION DE RED DE ENERGIA EN PROYECTO SUBSIDIOS Y CONVENIOS (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) LOCALIDAD ASENTAMIENTO LA FINCA - 30004	27	0	6	Cundu acan	Proye	0 de	19 de	Sin	3323	3004	S	254	245	0	1004-FAS
2022	5	TAB22	Pro	33	1004-FAS	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 1,478,768.11	\$ 1,475,268.89	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)		REHABILITACION DE CAMINO A PROYECTO SUBSIDIOS Y CONVENIOS (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) CAENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD MARI RAJA DE PANUNCO ASENTAMIENTO MARI RAJA DE PANUNCO - 30002	27	0	6	Cundu acan	Proye	0 de	19 de	Sin	3323	3002	S	408	377	0	1004-FAS
2022	5	TAB22	Pro	33	1004-FAS	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 502,952.99	\$ 501,148.07	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)		REHABILITACION A BASE DE PROYECTO SUBSIDIOS Y CONVENIOS (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) EN CUNDUACAN LOCALIDAD CAMINO ASENTAMIENTO PLANINO RA SECCION 30007	27	0	6	Cundu acan	Proye	0 de	19 de	Sin	3323	3007	S	306	425	0	1004-FAS
2022	5	TAB22	Pro	33	1004-FAS	1004-FAS	2022	33	1004-FAS	\$ 4,318,315.69	\$ 4,311,022.17	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)		REHABILITACION DE CAMINO A PROYECTO SUBSIDIOS Y CONVENIOS (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) PROYECTO EN CUNDUACAN LOCALIDAD CAMINO ASENTAMIENTO PLANINO RA SECCION 30007	27	0	6	Cundu acan	Proye	0 de	19 de	Sin	3323	3007	S	731	677	0	1004-FAS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE PROYECTO

Table with columns: FOLIO, TIPO GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, CARPETA_FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_C APTURISTA, OBSERVACIONES_R EVISION.



DETALLE PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	II1 CICLO DE RECURSO	II1 RAMO	II1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II2 CICLO DE RECURSO	II2 RAMO	II2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL M ODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO RESPON SABLE	MUNICIPIO RESPON SABLE	TIPO PROGRAMA PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022 5 1 AB22 Pro	062007 yst 2205	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	\$ 623,043.28	\$ 620,255.27	progr. pres. 4. (fondo recurso 2022, memo 33, modificada) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 021813.38, modificado 2022/05/17/2	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, ACOSTO PARA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CERBA ASESORIA TECNICA LOCAL SECCION 4H4ACTRA - 35948	27	Tabasco	0	Cundu acan	Proyecto Educativo	046 1004-FAS 1004-FAS Social	046 1004-FAS 1004-FAS Social	Comunidad Municipal 2009	35948	5	248	250	0	Proyecto para la construcción de una banda perimetral en la localidad Cerba, con un costo de \$ 620,255.27 (incluyendo honorarios de asesoria tecnica local).
2022 5 1 AB22 Pro	062007 yst 3348	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	\$ 2,210,482.47	\$ 2,312,275.83	progr. pres. 4. (fondo recurso 2022, memo 33, modificada) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 221842.47, modificado 2022/05/17/2	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LOCALIDAD CUNDUACAN ASESORIA TECNICA LOCAL SECCION 4H4ACTRA - 41714	27	Tabasco	0	Cundu acan	Proyecto Educativo	046 1004-FAS 1004-FAS Social	046 1004-FAS 1004-FAS Social	Comunidad Municipal 2009	41714	5	472	450	0	Proyecto para la construcción de una red de drenaje en la localidad Cunduacan, con un costo de \$ 2,312,275.83 (incluyendo honorarios de asesoria tecnica local).
2022 5 1 AB22 Pro	062007 yst 3598	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	\$ 692,701.01	\$ 689,425.06	progr. pres. 4. (fondo recurso 2022, memo 33, modificada) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 02701.01, modificado 2022/05/17/2	AMPLIACION DE ACCESO MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NAJUNILLO 14 EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD - 43314	27	Tabasco	0	Cundu acan	Proyecto Educativo	046 1004-FAS 1004-FAS Social	046 1004-FAS 1004-FAS Social	Comunidad Municipal 2009	43314	5	205	425	0	Proyecto para la ampliación del acceso a la escuela secundaria técnica Najunillo 14 en la localidad Libertad, con un costo de \$ 689,425.06 (incluyendo honorarios de asesoria tecnica local).
2022 5 1 AB22 Pro	062007 yst 3728	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	\$ 490,008.82	\$ 496,142.89	progr. pres. 4. (fondo recurso 2022, memo 33, modificada) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 490088.82, modificado 2022/05/17/2	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA LIBERTAD EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD - 43314	27	Tabasco	0	Cundu acan	Proyecto Educativo	046 1004-FAS 1004-FAS Social	046 1004-FAS 1004-FAS Social	Comunidad Municipal 2009	43314	5	65	50	0	Proyecto para la construcción de servicios sanitarios en la escuela telesecundaria de Nueva Libertad en la localidad Libertad, con un costo de \$ 496,142.89 (incluyendo honorarios de asesoria tecnica local).
2022 5 1 AB22 Pro	062007 yst 4409	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	\$ 2,215,441.04	\$ 2,058,025.04	progr. pres. 4. (fondo recurso 2022, memo 33, modificada) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2175441.04, modificado 2022/05/17/2	CONSTRUCCION DE EQUIPO DE TRABAJO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA LIBERTAD EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD - 43314	27	Tabasco	0	Cundu acan	Proyecto Educativo	046 1004-FAS 1004-FAS Social	046 1004-FAS 1004-FAS Social	Comunidad Municipal 2009	43314	5	0	0	0	Proyecto para la construcción de un equipo de trabajo en la escuela telesecundaria de Nueva Libertad en la localidad Libertad, con un costo de \$ 2,058,025.04 (incluyendo honorarios de asesoria tecnica local).
2022 5 1 AB22 Pro	062007 yst 4451	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	33	046	004-FAS 1004-FAS Municipal y de las Entidades para el Desarrollo y Municipios Federal	\$ 346,829.00	\$ 723,946.10	progr. pres. 4. (fondo recurso 2022, memo 33, modificada) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 346829.00, modificado 2022/05/17/2	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA LIBERTAD EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD - 43314	27	Tabasco	0	Cundu acan	Proyecto Educativo	046 1004-FAS 1004-FAS Social	046 1004-FAS 1004-FAS Social	Comunidad Municipal 2009	43314	5	0	0	0	Proyecto para la construcción de servicios sanitarios en la escuela telesecundaria de Nueva Libertad en la localidad Libertad, con un costo de \$ 723,946.10 (incluyendo honorarios de asesoria tecnica local).

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	II1_CICLO DE RECURSO	II1_RAMO	II1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II2_CICLO DE RECURSO	II2_RAMO	II2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
2022 5	17AB22	Pro	33	04	004-FAS	33	04	004-FAS	\$ 130,200.00	\$ 1,445.00	pro, para 4. (por recursos 2022, ramo 33, modalidad 135, participaciones, subsidios y convenios), monto: 130,200.00 (modificar: 1445.00)	MANTENIMIENTO DE PRELIMINAR EN CIUDADUCAN LOCALIDAD CIUDADUCAN ASENTAMIENTO CIUDADUCAN CENTRO CALLE ALDAMA - 63419	27	Tabasco	0	0	0	0	Proyecto	Agua	Sin	Municipio	63419	5	206	236	0	0	0	0	
2022 5	17AB22	Pro	33	04	004-FAS	33	04	004-FAS	\$ 235,302.16	\$ 223,337.74	pro, para 4. (por recursos 2022, ramo 33, modalidad 135, participaciones, subsidios y convenios), monto: 235,302.16 (modificar: 2337.42)	MANTENIMIENTO DE PRELIMINAR EN CIUDADUCAN LOCALIDAD CIUDADUCAN ASENTAMIENTO CIUDADUCAN CENTRO CALLE ALDAMA - 63419	27	Tabasco	0	0	0	0	Proyecto	Agua	Sin	Municipio	63419	5	206	236	0	0	0	0	0
2022 5	17AB22	Pro	33	04	004-FAS	33	04	004-FAS	\$ 411,633.34	\$ 493,218.53	pro, para 4. (por recursos 2022, ramo 33, modalidad 135, participaciones, subsidios y convenios), monto: 411,633.34 (modificar: 81,585.19)	MANTENIMIENTO DE PRELIMINAR EN CIUDADUCAN LOCALIDAD CIUDADUCAN ASENTAMIENTO CIUDADUCAN CENTRO CALLE ALDAMA - 63419	27	Tabasco	0	0	0	0	Proyecto	Agua	Sin	Municipio	63419	5	103	330	0	0	0	0	0
2022 5	17AB22	Pro	33	04	004-FAS	33	04	004-FAS	\$ 2,090,441.34	\$ 2,555,471.31	pro, para 4. (por recursos 2022, ramo 33, modalidad 135, participaciones, subsidios y convenios), monto: 2,090,441.34 (modificar: 465,030.17)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD CIUDADUCAN ASENTAMIENTO COL. LOS ROS - 63392	27	Tabasco	0	0	0	0	Proyecto	Agua	Sin	Municipio	63392	5	534	435	0	0	0	0	0
2022 5	17AB22	Pro	33	04	004-FAS	33	04	004-FAS	\$ 1,533,820.75	\$ 1,541,471.83	pro, para 4. (por recursos 2022, ramo 33, modalidad 135, participaciones, subsidios y convenios), monto: 1,533,820.75 (modificar: 7,651.08)	REHABILITACION DE LA RED DE TENSION EN CIUDADUCAN LOCALIDAD CIUDADUCAN ASENTAMIENTO CIUDADUCAN SECCION 20A	27	Tabasco	0	0	0	0	Proyecto	Agua	Sin	Municipio	63443	5	425	510	0	0	0	0	0
2022 5	17AB22	Pro	33	04	004-FAS	33	04	004-FAS	\$ 2,454,441.87	\$ 2,403,309.40	pro, para 4. (por recursos 2022, ramo 33, modalidad 135, participaciones, subsidios y convenios), monto: 2,454,441.87 (modificar: 51,132.47)	REHABILITACION DE DRENAJE EN CIUDADUCAN LOCALIDAD CIUDADUCAN ASENTAMIENTO CIUDADUCAN EN LA CALLE ANTONIO SERRA - 63771	27	Tabasco	0	0	0	0	Proyecto	Agua	Sin	Municipio	63771	5	47	455	0	0	0	0	0



FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	FOTOS	EST	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R
										FISICOS	CARPETA_FOTOS	AT	US	OBSERVACIONES	EVISION
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE ES GASTO ADJERCO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL km 48.7142 del kilómetro	15-05-2022	31-12-2022	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE AGUAHAY DE LA CRUZ COLONIA CUANDUACÁN CENTRO	01-05-2022	30-05-2022	\$ 233,307.14	\$ 233,307.14	\$ 233,307.14	\$ 233,307.14	\$ 233,307.14	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE AGUAHAY DE LA CRUZ COLONIA CUANDUACÁN CENTRO	01-05-2022	30-05-2022	\$ 400,216.35	\$ 400,216.35	\$ 400,216.35	\$ 400,216.35	\$ 400,216.35	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE AGUAHAY DE LA CRUZ COLONIA CUANDUACÁN CENTRO	01-05-2022	30-05-2022	\$ 2,995,471.31	\$ 2,995,471.31	\$ 2,995,471.31	\$ 2,995,471.31	\$ 2,995,471.31	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE AGUAHAY DE LA CRUZ COLONIA CUANDUACÁN CENTRO	01-05-2022	30-05-2022	\$ 2,995,471.31	\$ 2,995,471.31	\$ 2,995,471.31	\$ 2,995,471.31	\$ 2,995,471.31	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE AGUAHAY DE LA CRUZ COLONIA CUANDUACÁN CENTRO	01-05-2022	30-05-2022	\$ 1,940,804.00	\$ 1,940,804.00	\$ 1,940,804.00	\$ 1,940,804.00	\$ 1,940,804.00	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE AGUAHAY DE LA CRUZ COLONIA CUANDUACÁN CENTRO	01-05-2022	30-05-2022	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE AGUAHAY DE LA CRUZ COLONIA CUANDUACÁN CENTRO	01-05-2022	30-05-2022	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE AGUAHAY DE LA CRUZ COLONIA CUANDUACÁN CENTRO	01-05-2022	30-05-2022	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones
TA 1	Geot. (ver manifiesto de inscripción) dirección CALLE AGUAHAY DE LA CRUZ COLONIA CUANDUACÁN CENTRO	01-05-2022	30-05-2022	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	\$ 2,460,300.40	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Geot. (ver manifiesto de inscripción) contrato CSDM-CU-481164-19-2022	Ter	Val	Observaciones	Observaciones



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I1_CICLO DE RECURSO	I11_RAMO	I11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I12_CICLO DE RECURSO	I12_RAMO	I12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	5	TA622	Pro	2022	33	1004-FAS				\$ 865,627.00	\$ 865,627.00	PR: (todo recurso 2022, monto 33, modalidad: PROYECTOS FEDERALES EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (MONTOS 1114003.50, modificado 1114003.50)	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINO EN CUNDUACÁN ASOCIADO CON CUNDUACÁN 964ANUNCA - 1997	27	Taxco	0	Cundu	Proy	1902	1902	1902	114103	114103	5	453	450	0	(meta: 1000 m2 de pavimento de grava, meta: 1000 m2 de grava, meta: 1000 m2 de grava, meta: 1000 m2 de grava)
2022	5	TA622	Pro	2022	33	1004-FAS				\$ 321,270.00	\$ 321,270.00	PR: (todo recurso 2022, monto 33, modalidad: PROYECTOS FEDERALES EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (MONTOS 314102.349, modificado 314102.349)	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO EN CUNDUACÁN PLANTA - 12277	27	Taxco	0	Cundu	Proy	1902	1902	1902	114103	114103	5	103	100	0	(meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio)
2022	5	TA622	Pro	2022	33	1004-FAS				\$ 493,814.80	\$ 493,814.80	PR: (todo recurso 2022, monto 33, modalidad: PROYECTOS FEDERALES EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (MONTOS 493814.80, modificado 493814.80)	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO IRA SECCION Y LIBERTAD - 12341	27	Taxco	0	Cundu	Proy	1902	1902	1902	114103	114103	5	159	150	0	(meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio)
2022	5	TA622	Pro	2022	33	1004-FAS				\$ 1,218,627.00	\$ 1,218,627.00	PR: (todo recurso 2022, monto 33, modalidad: PROYECTOS FEDERALES EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (MONTOS 1218627.00, modificado 1218627.00)	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO IRA SECCION - 12277	27	Taxco	0	Cundu	Proy	1902	1902	1902	114103	114103	5	159	150	0	(meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio)
2022	5	TA622	Pro	2022	33	1004-FAS				\$ 1,114,003.50	\$ 1,114,003.50	PR: (todo recurso 2022, monto 33, modalidad: PROYECTOS FEDERALES EN VIVIENDA EN CUNDUACÁN) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (MONTOS 1114003.50, modificado 1114003.50)	CONSTRUCCION DE PASO FRÍE EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO IRA SECCION ASIENTADO EDO TERRA Y LIBERTAD - 12345	27	Taxco	0	Cundu	Proy	1902	1902	1902	114103	114103	5	310	300	0	(meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio, meta: 1000 m2 de aluminio)



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAI_A PROBADO	MONTO_GLOBAI_M ODIFICADO	FUENTES FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECU TORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FANS	004-FANS	\$ 1,570,764.14	\$ 1,570,764.14	Progr pres-4. por recursos FEDERALES (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (modif: 191704 (4 modif: 191704 (3))	CONSTRUCCION DE BAÑOS A BASE DE MEXCLA ASFALTICA EN FINCA CUNDUACAN LOCALIDAD HUACMAN Y YABESTO - 193227	27	0	6	0	Proyeto Tem Social	Sin Identif	Sin Identif	133227	5	120	125	0	0	0	0	0	
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FANS	004-FANS	\$ 422,503.35	\$ 418,004.89	Progr pres-4. por recursos FEDERALES (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (modif: 423593 (3, modif: 41804 (3))	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PROYECTO DE MEXCLA ASFALTICA EN LOS SEÑALADOS VALA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTE - 193492	27	0	6	0	Proyeto Tem Social	Sin Identif	Sin Identif	193492	5	60	50	0	0	0	0	0	
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FANS	004-FANS	\$ 2,392,543.62	\$ 2,807,539.83	Progr pres-4. por recursos FEDERALES (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (modif: 283358 (2, modif: 287159 (2))	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEXCLA ASFALTICA EN LOS SEÑALADOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN SAN PEDRO - 19445	27	0	6	0	Proyeto Tem Social	Sin Identif	Sin Identif	19445	5	234	225	0	0	0	0	0	
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FANS	004-FANS	\$ 1,000,000.00	\$ 1,509,437.22	Progr pres-4. por recursos FEDERALES (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (modif: 100000 (1, modif: 100000 (1))	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEXCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASIENTAMIENTO TAMARINDOS - 14207	27	0	6	0	Proyeto Tem Social	Sin Identif	Sin Identif	14207	5	143	125	0	0	0	0	0	
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FANS	004-FANS	\$ 550,000.00	\$ 643,043.60	Progr pres-4. por recursos FEDERALES (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (modif: 550000 (1, modif: 550000 (1))	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN LOCALIDAD LAAGUA	27	0	6	0	Proyeto Tem Social	Sin Identif	Sin Identif	142300	5	135	134	0	0	0	0	0	
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FANS	004-FANS	\$ 1,807,296.40	\$ 1,803,344.33	Progr pres-4. por recursos FEDERALES (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (modif: 181804 (4, modif: 183344 (3))	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEXCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTE - 14204	27	0	6	0	Proyeto Tem Social	Sin Identif	Sin Identif	14204	5	103	140	0	0	0	0	0	
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FANS	004-FANS	\$ 2,800,307.18	\$ 2,845,278.30	Progr pres-4. por recursos FEDERALES (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (modif: 285507 (10, modif: 284278 (3))	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEXCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN ASIENTAMIENTO BARRIO SAN RAFAEL - 14251	27	0	6	0	Proyeto Tem Social	Sin Identif	Sin Identif	14251	5	230	235	0	0	0	0	0	
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FANS	004-FANS	\$ 1,484,738.69	\$ 1,491,778.48	Progr pres-4. por recursos FEDERALES (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) (modif: 1484738 (8, modif: 1491778 (4))	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEXCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTE - 14912	27	0	6	0	Proyeto Tem Social	Sin Identif	Sin Identif	14912	5	230	235	0	0	0	0	0	0

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2001 2006

AVANCE FINANCIERO

AVANCES FISICOS

FOTOS

CARPETA_FOTOS

ESTATUS

FLUJO

TIPO_GEOREFERENCIA

FECHA_INICIO

FECHA_TERMINO

RECAUDADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

CONTRATOS

AVANCES FISICOS

FOTOS

CARPETA_FOTOS

ESTATUS

FLUJO

OBSERVACIONES_C
APTURISTA

OBSERVACIONES_R
EVISSION

TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISSION
1	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,570,783.50	\$ 1,570,783.50	\$ 1,570,783.50	\$ 1,570,783.50	\$ 1,570,783.50	CONTRATO PATRICK LÓPEZ RAMÍREZ, convenio MUNICIPAL CUNDUACÁN, monto 1570784.14, expediente municipal 1570783/22	21157	21157	21157	En Proceso	Si		Si
2	15-08-2022	30-09-2022	\$ 418,604.00	\$ 418,604.00	\$ 418,604.00	\$ 418,604.00	\$ 418,604.00	CONTRATO JOSE MAN DE DOS TORRES, convenio MUNICIPAL CUNDUACÁN, monto 423603.35, expediente municipal 183115/22	21183	21183	21183	En Proceso	Si		Si
3	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,207,568.83	\$ 2,207,568.83	\$ 2,207,568.83	\$ 2,207,568.83	\$ 2,207,568.83	CONTRATO P TERCEROS Y CALVIOS SA DE CV, convenio MUNICIPAL CUNDUACÁN, monto 1600000.00, expediente municipal 159427/22	21166	21166	21166	En Proceso	Si		Si
4	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,509,437.32	\$ 1,509,437.32	\$ 1,509,437.32	\$ 1,509,437.32	\$ 1,509,437.32	CONTRATO JOE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convenio MUNICIPAL CUNDUACÁN, monto 167606.14, expediente municipal 167606/22	21159	21159	21159	En Proceso	Si		Si
5	15-08-2022	30-09-2022	\$ 549,043.60	\$ 549,043.60	\$ 549,043.60	\$ 549,043.60	\$ 549,043.60	CONTRATO JOE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convenio MUNICIPAL CUNDUACÁN, monto 590028.00, expediente municipal 590028/22	21157	21157	21157	En Proceso	Si		Si
6	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,601,778.49	\$ 1,601,778.49	\$ 1,601,778.49	\$ 1,601,778.49	\$ 1,601,778.49	CONTRATO JOE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convenio MUNICIPAL CUNDUACÁN, monto 1481738.82, expediente municipal 1481738/22	21165	21165	21165	En Proceso	Si		Si

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
 DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1 RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2 RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 446,452.00	\$ 442,937.17	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	194	182	0	194	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 215,178.14	\$ 212,526.98	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	238	229	0	238	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 2,830,481.99	\$ 2,826,189.42	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	178	165	0	178	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 1,597,288.01	\$ 1,592,047.49	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	238	229	0	238	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 2,830,481.99	\$ 2,826,189.42	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	178	165	0	178	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 1,597,288.01	\$ 1,592,047.49	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	238	229	0	238	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 2,830,481.99	\$ 2,826,189.42	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	178	165	0	178	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 1,597,288.01	\$ 1,592,047.49	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	238	229	0	238	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 2,830,481.99	\$ 2,826,189.42	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	178	165	0	178	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 1,597,288.01	\$ 1,592,047.49	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	238	229	0	238	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 2,830,481.99	\$ 2,826,189.42	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	178	165	0	178	0
2022	5	7AB22	Prog	2022	33	0004-FAS	2022	33	0004-FAS	\$ 1,597,288.01	\$ 1,592,047.49	0004-FAS	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proy	Edu	San Juan de los Rios	150719	S	238	229	0	238	0



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES					
FOLO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1A	1	15-08-2022	30-09-2022	\$ 4,871,622.95	\$ 4,871,622.95	\$ 4,871,622.95	\$ 4,871,622.95	\$ 4,871,622.95	1	2111530000	En Ejec	Val	Sin observaciones		
[post] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro]															
1A	1	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,658,175.82	\$ 2,658,175.82	\$ 2,658,175.82	\$ 2,658,175.82	\$ 2,658,175.82	1	2111530000	En Ejec	Val	Sin observaciones		
[post] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro]															
1A	1	15-08-2022	30-09-2022	\$ 1,592,041.49	\$ 1,592,041.49	\$ 1,592,041.49	\$ 1,592,041.49	\$ 1,592,041.49	1	2111530000	En Ejec	Val	Sin observaciones		
[post] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro]															
1A	1	15-08-2022	30-09-2022	\$ 2,658,175.82	\$ 2,658,175.82	\$ 2,658,175.82	\$ 2,658,175.82	\$ 2,658,175.82	1	2111530000	En Ejec	Val	Sin observaciones		
[post] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro]															
1A	1	15-08-2022	30-09-2022	\$ 544,071.69	\$ 544,071.69	\$ 544,071.69	\$ 544,071.69	\$ 544,071.69	1	2111530000	En Ejec	Val	Sin observaciones		
[post] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro] [pro]															

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FAS	004-FAS	004-FAS	\$ 187,072.291	\$ 187,072.291	187,072.291	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUINDUACAN LOCALIDAD ASERRIN DE LA CRUZ - 154132	27	Tabasco	0	0	0	Proyekt	Urb	San Mateo	154132	5	232	235	0	metas: 1. instalar 1000 metros de tuberías de 1.50 pulgadas de diámetro en la zona de Aserrin de la Cruz, para mejorar el servicio de agua potable en la zona.
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FAS	004-FAS	004-FAS	\$ 1,743,378.27	\$ 1,743,378.27	1,743,378.27	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JERON Y BAJA TENSION EN CUINDUACAN LOCALIDAD ASERRIN DE LA CRUZ - 154132	27	Tabasco	6	6	0	Proyekt	Urb	San Mateo	154132	5	221	218	0	metas: 1. instalar 1000 metros de tuberías de 1.50 pulgadas de diámetro en la zona de Aserrin de la Cruz, para mejorar el servicio de agua potable en la zona.
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FAS	004-FAS	004-FAS	\$ 491,927.07	\$ 491,927.07	491,927.07	CONSTRUCCION DE DOJO EN JARDIN DE NANIS ANTONIO DE LOS GUARDIA EN CUINDUACAN LOCALIDAD DOS CEBAS - 154119	27	Tabasco	0	0	0	Proyekt	Edar	San Mateo	154119	5	116	110	0	metas: 1. construir 1000 metros cuadrados de cancha de dojo en la zona de Dos Cebas.
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FAS	004-FAS	004-FAS	\$ 420,045.80	\$ 420,045.80	420,045.80	CONSTRUCCION DE TEJADO EN ESCUELA SECUNDARIA FERRERA PASCAJO EN CUINDUACAN LOCALIDAD CUICUILAPA - 214912	27	Tabasco	6	6	0	Proyekt	Edar	San Mateo	214912	5	112	110	0	metas: 1. construir 1000 metros cuadrados de techo en la escuela secundaria Ferrera Pascajo.
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FAS	004-FAS	004-FAS	\$ 1,607,405.80	\$ 1,607,405.80	1,607,405.80	CONSTRUCCION DE DOJO EN JARDIN DE NANIS ANTONIO DE LOS GUARDIA EN CUINDUACAN LOCALIDAD PECHALCO - 214901	27	Tabasco	0	0	0	Proyekt	Edar	San Mateo	214901	5	113	115	0	metas: 1. construir 1000 metros cuadrados de cancha de dojo en la zona de Pechalco.
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FAS	004-FAS	004-FAS	\$ 441,600.28	\$ 441,600.28	441,600.28	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARFA SANTANA HERNANDEZ EN CUINDUACAN LOCALIDAD ASERRIN DE LA CRUZ - 154132	27	Tabasco	0	0	0	Proyekt	Edar	San Mateo	220331	5	135	130	0	metas: 1. rehabilitar 1000 metros cuadrados de jardín de niños en la zona de Aserrin de la Cruz.
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	004-FAS	004-FAS	004-FAS	\$ 1,178,472.30	\$ 1,178,472.30	1,178,472.30	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JERON Y BAJA TENSION EN CUINDUACAN LOCALIDAD CUICUILAPA DOA SECCION RENTE SALAMANCA - 221119	27	Tabasco	6	6	0	Proyekt	Urb	San Mateo	221119	5	210	195	0	metas: 1. instalar 1000 metros de tuberías de 1.50 pulgadas de diámetro en la zona de Aserrin de la Cruz, para mejorar el servicio de agua potable en la zona.





Table with columns: FOLIO, TIPO GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, CARPETA FOTOS, ESTATUS FLUJO, OBSERVACIONES, C APTURISTA, OBSERVACIONES, R EVISION. Includes handwritten 'A' and blue checkmarks.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
 DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	II1 CICLO DE RECURSO	II1 RAMO	II1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II2 CICLO DE RECURSO	II2 RAMO	II2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PR OBJETO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	1004-FANS	2022	33	1004-FANS	\$ 423,333.50	\$ 411,922.69	proy pres 4, (proy reanuda 2022, memo 33, modificado) (APORTACIONES SUJECIOS Y CONVENIOS) (memor 423333 SL, modificado 119924.51)	CONSTRUCCION DE DONDO EN BACHILERES EN LOS ANOS JOSE MARCO VASCONCELOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD BACHILERES (28730)	27	Tabasco	0	Cunduacán	Proy Educativo	Educativo	San Mateo	229130	S	112	115	0	115	0	115	115
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	1004-FANS	2022	33	1004-FANS	\$ 1,588,477.60	\$ 1,540,947.62	proy pres 4, (proy reanuda 2022, memo 33, modificado) (APORTACIONES SUJECIOS Y CONVENIOS) (memor 1584776, modificado 1584776.00)	MANUTENCION DE SERVICIOS DE SERVICIOS EN SERVICIOS SERVICIOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN (23018)	27	Tabasco	0	Cunduacán	Proy Educativo	Educativo	San Mateo	230116	S	163	140	0	140	0	140	140
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	1004-FANS	2022	33	1004-FANS	\$ 173,644.98	\$ 171,168.51	proy pres 4, (proy reanuda 2022, memo 33, modificado) (APORTACIONES SUJECIOS Y CONVENIOS) (memor 173644.98, modificado 171168.51)	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN (23183)	27	Tabasco	0	Cunduacán	Proy Educativo	Educativo	San Mateo	231831	S	108	178	0	178	0	178	178
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	1004-FANS	2022	33	1004-FANS	\$ 1,003,274.00	\$ 990,172.63	proy pres 4, (proy reanuda 2022, memo 33, modificado) (APORTACIONES SUJECIOS Y CONVENIOS) (memor 1003274, modificado 990172.63)	CONSTRUCCION DE DONDO EN BACHILERES EN LOS ANOS JOSE MARCO VASCONCELOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD BACHILERES (23183)	27	Tabasco	0	Cunduacán	Proy Educativo	Educativo	San Mateo	231831	S	390	325	0	325	0	325	325
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	1004-FANS	2022	33	1004-FANS	\$ 1,420,000.00	\$ 1,380,394.69	proy pres 4, (proy reanuda 2022, memo 33, modificado) (APORTACIONES SUJECIOS Y CONVENIOS) (memor 1420000, modificado 1380394.69)	CONSTRUCCION DE DONDO EN BACHILERES EN LOS ANOS JOSE MARCO VASCONCELOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD BACHILERES (23183)	27	Tabasco	0	Cunduacán	Proy Educativo	Educativo	San Mateo	231831	S	118	115	0	115	0	115	115
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	1004-FANS	2022	33	1004-FANS	\$ 272,589.23	\$ 271,022.89	proy pres 4, (proy reanuda 2022, memo 33, modificado) (APORTACIONES SUJECIOS Y CONVENIOS) (memor 272589.23, modificado 271022.89)	CONSTRUCCION DE DONDO EN BACHILERES EN LOS ANOS JOSE MARCO VASCONCELOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD BACHILERES (23183)	27	Tabasco	0	Cunduacán	Proy Educativo	Educativo	San Mateo	231831	S	83	84	0	84	0	84	84
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	1004-FANS	2022	33	1004-FANS	\$ 2,800,000.00	\$ 1,985,437.66	proy pres 4, (proy reanuda 2022, memo 33, modificado) (APORTACIONES SUJECIOS Y CONVENIOS) (memor 2800000, modificado 1985437.66)	CONSTRUCCION DE DONDO EN BACHILERES EN LOS ANOS JOSE MARCO VASCONCELOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD BACHILERES (23183)	27	Tabasco	0	Cunduacán	Proy Educativo	Educativo	San Mateo	231831	S	310	385	0	385	0	385	385
2022	5	17AB22	Pro	2022	33	1004-FANS	2022	33	1004-FANS	\$ 3,307,150.61	\$ 3,856,033.93	proy pres 4, (proy reanuda 2022, memo 33, modificado) (APORTACIONES SUJECIOS Y CONVENIOS) (memor 3307150.61, modificado 3856033.93)	CONSTRUCCION DE DONDO EN BACHILERES EN LOS ANOS JOSE MARCO VASCONCELOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD BACHILERES (23183)	27	Tabasco	0	Cunduacán	Proy Educativo	Educativo	San Mateo	231831	S	387	385	0	385	0	385	385



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL A PROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	1	174822	Prog 020207	2022	ESTATAL	FISE	2022	35	1004-FAS Municipal y Democacia	\$ 3,160,645.53	\$ 3,160,645.53	f11: (foto, marzo 2022, prog. estatal, min-FISE, monto: 2222979.3, modificacion: 21194.59), f12: (foto, marzo 2022, prog. pres. 4, LIBERTAD ASSENTAMIENTO PARA ACCESO FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 142189.03, modificacion: 14216.23)	CONSTRUCCION DE CALIENDO CON CALIENTE LOCALIZADO EN CUINDUACAN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de infraestructura	10 de mayo	10 de mayo	10 de mayo	10 de mayo	09183	S	300	315	0	(foto, marzo 2022, prog. estatal, min-FISE, monto: 2222979.3, modificacion: 21194.59)
2022	5	174822	Prog 020207	2022	ESTATAL	FISE	2022	35	1004-FAS Municipal y Democacia	\$ 882,547.12	\$ 5,784,746.09	f11: (foto, marzo 2022, prog. estatal, min-FISE, monto: 3817504.27, modificacion: 349171.2), f12: (foto, marzo 2022, prog. pres. 4, PEDRO CUNILUPA ASSENTAMIENTO PARA ACCESO FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 234992.05, modificacion: 23492.59)	CONSTRUCCION DE CALIENDO CON CALIENTE LOCALIZADO EN CUINDUACAN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de infraestructura	10 de mayo	10 de mayo	10 de mayo	10 de mayo	09183	S	285	325	0	(foto, marzo 2022, prog. estatal, min-FISE, monto: 3817504.27, modificacion: 349171.2)
2022	5	174822	Prog 020207	2022	ESTATAL	FISE	2022	35	1004-FAS Municipal y Democacia	\$ 3,749,418.39	\$ 3,607,158.10	f11: (foto, marzo 2022, prog. estatal, min-FISE, monto: 2205816.79, modificacion: 2205816.79), f12: (foto, marzo 2022, prog. pres. 4, LIBERTAD ASSENTAMIENTO PARA ACCESO FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1469191.34, modificacion: 146919.34)	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALIENDO LOCALIZADO EN CUINDUACAN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de infraestructura	10 de mayo	10 de mayo	10 de mayo	10 de mayo	11578	S	670	50	0	(foto, marzo 2022, prog. estatal, min-FISE, monto: 2205816.79, modificacion: 2205816.79)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO- DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD- TABASCO
 PERIODO- SEGUNDO TRIMESTRE 2023



DETALLE PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 010220	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,659,587.12	\$ 3,659,587.12	(f11, f12) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, 325 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) (pro, pres 4, Traspase - 3680) (modificado 3655587.12)	REHABILITACION DE EQUIPO DE TRASPASE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3680	0	0	0	0	(metas) (funcion, meta 1775.0, meta 1775.0, meta 1775.0, meta 1775.0)
2023	2	TAB23 010220	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,265,680.42	\$ 1,511,923.41	(f11, f12) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, 325 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) (pro, pres 4, Traspase - 3680) (modificado 3655587.12)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PEDRO MENDEZ EN CUNDUACÁN	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Aguas y saneamiento Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3682	0	420	360	0	(metas) (funcion, meta 100.0, meta 100.0, meta 100.0, meta 100.0)
2023	2	TAB23 010220	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 945,084.17	\$ 941,640.72	(f11, f12) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, 325 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) (pro, pres 4, Traspase - 3680) (modificado 941640.72)	CONSTRUCCION DE CANAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SANTA LUCIA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	3757	0	215	224	0	(metas) (funcion, meta 345.0, meta 345.0, meta 345.0, meta 345.0)
2023	2	TAB23 010220	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,343,881.56	\$ 1,340,310.19	(f11, f12) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, 325 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) (pro, pres 4, Traspase - 3680) (modificado 1340310.19)	REHABILITACION DE CANAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	4982	0	928	957	0	(metas) (funcion, meta 950.0, meta 950.0, meta 950.0, meta 950.0)
2023	2	TAB23 010220	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,514,153.83	\$ 1,510,127.17	(f11, f12) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, 325 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) (pro, pres 4, Traspase - 3680) (modificado 1510127.17)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD FELIPE GARCIA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5384	0	973	948	0	(metas) (funcion, meta 950.0, meta 950.0, meta 950.0, meta 950.0)
2023	2	TAB23 010220	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 250,000.00	\$ 248,484.34	(f11, f12) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, 325 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) (pro, pres 4, Traspase - 3680) (modificado 248484.34)	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD FELIPE GARCIA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5639	0	243	226	0	(metas) (funcion, meta 450.0, meta 450.0, meta 450.0, meta 450.0)
2023	2	TAB23 010220	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 650,000.00	\$ 646,427.51	(f11, f12) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, 325 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) (pro, pres 4, Traspase - 3680) (modificado 646427.51)	CONSTRUCCION DE DOMO EN JIN. ADAN PEREZ RODRIGUEZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASSENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 5953	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	5953	0	520	458	0	(metas) (funcion, meta 500.0, meta 500.0, meta 500.0, meta 500.0)
2023	2	TAB23 010220	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,811,537.65	\$ 1,805,444.65	(f11, f12) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, 325 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) (pro, pres 4, Traspase - 3680) (modificado 1805444.65)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASSENTAMIENTO MANTILLA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyecto de inversión de infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	6584	0	385	374	0	(metas) (funcion, meta 1775.0, meta 1775.0, meta 1775.0, meta 1775.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
08479	1	(pro)1: (pro, municipio 6, localidad 1, direccion DARG, CUE ES GASTO INCORRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km-93.1743, km-18.065393))	15-02-2023	31-12-2023	\$ 3,655,589.12	\$ 2,855,589.12	\$ 1,449,693.76	\$ 1,449,693.76	\$ 1,449,693.76	(info)1: (pro, otra obra, numero contrato CU-15-K13-FIN-2023, controlista SERGIO LEON MUÑOZ, concurrencia MUNICIPIO CUNDUACAN, monto 3552455.12, importe_modificado 3552455.12))	22064739/proy	En proceso	En proceso	En proceso	Se observaron los datos de POBLACION TOTAL 11,003 MUJERES 19,989, se ajustaron a fecha 2023-07-10))	Se observaron
06480	1	(pro)1: (pro, municipio 6, localidad 1, direccion CALLE AV. PEDRO MENDEZ PUEBLA CUNDUACAN, CUNDUACAN, TABASCO EL CAMINO DE LOS ESCOBEDO A 50 METROS DEL MONUMENTO A LAS CASAS ESCOBEDO A, km-93.18149802, km-18.06101311))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	\$ 1,511,928.41	(info)1: (pro, otra obra, numero contrato CU-15-K13-FIN-2023, controlista PALMIRA INGENIERIA LOGISTICA, S.A DE C.V., monto 100.00, importe_modificado 1262976.15))	22064800/proy	En proceso	En proceso	En proceso	Se observaron los datos de MONTO DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, se ajustaron a fecha 2023-07-10))	Se observaron
06484	1	(pro)1: (pro, municipio 6, localidad 121, direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJ SANITA UCUN, LIBRE 0 TRAMO EJ EJIDO SANTA LUCIA, 6661 SANTA LUCIA, TABASCO ENTRE CARRETERA MANTILLA Y CALCAN CAMPO BELLOTA, CARRETERA DE TULPAN A YOLOXOCHIL, km-93.30423035, km-18.07497893))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	\$ 941,640.72	(info)1: (pro, otra obra, numero contrato CU-15-K13-FIN-2023, controlista NOE MARQUEZ LOPEZ DE CUNDUACAN, monto 845094.17, importe_modificado 941640.72))	22064840/proy	En proceso	En proceso	En proceso	Se observaron	Se observaron
06592	1	(pro)1: (pro, municipio 6, localidad 72, direccion CALLE EL MOJE MARGEN ZQUIERO KILOMETRO 1 + 350 MORELITOS, 6697 JOSÉ MARÍA MORELITOS Y PAVON MORELITOS, CUNDUACAN, TABASCO ENTRE T. A. B. Y A 850 METROS ANTES DE LLEGA, km-93.20163048, km-18.12564779))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	\$ 1,340,310.19	(info)1: (pro, otra obra, numero contrato CU-15-K14-FIN-2023, controlista COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., monto 13198.89, importe_modificado 116589.58))	22065290/proy	En proceso	En proceso	En proceso	Se observaron	Se observaron
06919	1	(pro)1: (pro, municipio 6, localidad 48, direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA SECCION - REPUBLICA 2DA SECCION KILOMETRO 1 + 350 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCION, 6668 LA PIEDRA 2DA SECCION, CUNDUACAN, TABASCO ENTRE Y A 850 METROS ANTES DE LLEGA, km-93.20163048, km-18.12564779))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	\$ 1,510,127.17	(info)1: (pro, otra obra, numero contrato CU-16-K14-FIN-2023, controlista JAVIER RIVERA ALMEIDA DE CUNDUACAN, monto 1514153.83, importe_modificado 1510164.81))	22065190/proy	En proceso	En proceso	En proceso	Se observaron	Se observaron
06840	1	(pro)1: (pro, municipio 6, localidad 88, direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FELIPE GALVAN CUMUAPA 2DA SECCION KILOMETRO 2 + 500 EJIDO FELIPE GALVAN, 6667 FELIPE GALVAN, CUNDUACAN, TABASCO ENTRE Y A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL Y A 300 METROS DEL PRACC, km-93.17730282, km-18.06250181))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	\$ 646,727.51	(info)1: (pro, otra obra, numero contrato CU-15-K14-FIN-2023, controlista ZAI EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE C.V., monto 650000.00, importe_modificado 246494.59))	22065940/proy	En proceso	En proceso	En proceso	Se observaron	Se observaron
06753	1	(pro)1: (pro, municipio 6, localidad 34, direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RA MANTILLA Y RANCHERIA MANTILLA, 6667 MANTILLA, TABASCO ENTRE Y A 550 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA Y, km-93.29601842, km-18.07102359))	15-02-2023	30-03-2023	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	\$ 1,805,444.85	(info)1: (pro, otra obra, numero contrato CU-15-K14-FIN-2023, controlista CORPORATIVO TABASCO SA DE C.V., monto 161137.85, importe_modificado 1807005.87))	22067530/proy	En proceso	En proceso	En proceso	Se observaron	Se observaron

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEQUINDO TRIMESTRE 2023



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI1_CICLO DE RECURSO	FI1_RAMO	FI1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2_CICLO DE RECURSO	FI2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	174823	Pro 2023	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FANS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 267,470.38	\$ 265,957.09	(FI1, (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENSIONES, monto 207,470.38, modificado 205557.09))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUNDUACAN EN CUNDUACAN 2DA SECCION	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Sin identificar	Municipal de Cunduacán	6789	50	50	0	(Final) 1 unidad, medid a metros cuadrados, meta 500.0, meta modificado (a 150.0))	
2023	2	174823	Pro 2023	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FANS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	(FI1, (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENSIONES, monto 2500000.0, modificado 2500000.0))	REHABILITACION DE CARRETERA A PALMA ASENTAMIENTO RIO SECO 2DA SECCION SANTIAMAGITO - 7891	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipal de Cunduacán	7861	807	545	0	(Final) 1 unidad, medid a kilometros, meta 800.0, meta modificado (a 150.0))	
2023	2	174823	Pro 2023	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FANS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 2,314,472.55	\$ 2,814,472.55	(FI1, (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENSIONES, monto 2314472.55, modificado 2814472.55))	REHABILITACION DE CARRETERA A TRAMOS ANSADOS EN CUNDUACAN EN CUNDUACAN LOCALIDAD RIO PECHICALCO 2DA SECCION LAS CRUCES ASENTAMIENTO PECHICALCO 2DA SECCION LAS CRUCES	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin identificar	Municipal de Cunduacán	10894	532	536	0	(Final) 1 unidad, medid a metros cuadrados, meta 1633.0, meta modificado (a 1503.0))	
2023	2	174823	Pro 2023	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FANS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 1,603,577.23	\$ 1,603,577.23	(FI1, (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENSIONES, monto 1603577.23, modificado 1603577.23))	CONSTRUCCION DE BARRIO TELECOMUNICACIONES EN CUNDUACAN EN CUNDUACAN LOCALIDAD EL TUVAL CARLOS ROY ROSA TULIPAN - 12077	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipal de Cunduacán	13077	1,366	1,310	0	(Final) 1 unidad, medid a metros cuadrados, meta 141.0, meta modificado (a 44.0))	
2023	2	174823	Pro 2023	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FANS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 3,663,579.79	\$ 3,659,333.66	(FI1, (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENSIONES, monto 3663579.79, modificado 3659333.66))	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADRO EN CUNDUACAN ASENTAMIENTO CUNDUACAN CENTRO - 24425	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipal de Cunduacán	24425	1,730	1,650	0	(Final) 1 unidad, medid a metros cuadrados, meta 433.0, meta modificado (a 433.0))	
2023	2	174823	Pro 2023	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FANS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 1,269,163.76	\$ 1,265,238.41	(FI1, (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENSIONES, monto 1269163.76, modificado 1265238.41))	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN LOCALIDAD LIBERTAD 2DA SECCION LIBERTAD 2DA SECCION - 28979	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipal de Cunduacán	28979	532	503	0	(Final) 1 unidad, medid a metros cuadrados, meta 415.0, meta modificado (a 143.0))	
2023	2	174823	Pro 2023	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FANS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ 4,737,172.25	\$ 4,732,578.48	(FI1, (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENSIONES, monto 4737172.25, modificado 4732578.48))	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN LOCALIDAD YOLOXOCHITL 2DA SECCION - 27223	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipal de Cunduacán	27223	878	843	0	(Final) 1 unidad, medid a kilometros, meta 2.40, meta modificado (a 2.49))	



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS			AVANCES FISICOS			OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
TAB2301022 1	08781	MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA CUJUPAPA 2DA SECCION - EJ FELPE GALVAN KILOMETRO 1 + 300 RANCHERIA RIO SECO 2DA SECCION (SANTIAQUITO, 08888 RIO SECO 2DA SECCION (SANTIAQUITO, 08888 RANCHERIA ENTRE Y . SE E. (km:59.2801974, lat:18.12097152))	15-03-2023	30-03-2023	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	(idiot: numero_contrato CU-20-K150-FIL-2023, contratista HEDI ZAPATA RAMOS DE CUNDUACAN monto:257470.50, importe_modificado:55971.19))	(unidad_med: Unidad Med de Cuatros, mto: 257470.50, edo_FIN: 2026781roy, edo_PROCE: SOI)	(2206781roy) 2026781roy	En Proceso	5	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 1	08854	MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA RIO SECO 2DA SECCION - LA TRINIDAD KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA RIO SECO 2DA SECCION (SANTIAQUITO, 08888 RANCHERIA ENTRE Y . SE E. (km:59.2801974, lat:18.12097152))	15-03-2023	30-03-2023	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	(idiot: numero_contrato CU-26-K151-FIL-2023, contratista PATRICK LOPEZ RAMIREZ DE CUNDUACAN monto:290000.00, importe_modificado:349173.17))	(unidad_med: Unidad Med de Cuatros, mto: 290000.00, edo_FIN: 2206554roy, edo_PROCE: SOI)	(2206554roy) 2206554roy	En Proceso	5	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 1	07173	MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHICALCO 2DA SECCION - PARQUE INDUSTRIAL KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA PECHICALCO 2DA SECCION (LAS CRUCES), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y . LA OBRA (km:93.1072397, lat:18.11072289))	15-04-2023	30-03-2023	\$ 2,614,472.55	\$ 2,612,483.03	\$ 1,556,024.66	\$ 1,556,024.66	\$ 1,556,024.66	(idiot: numero_contrato CU-35-K153-FIL-2023, contratista CONSTRUCCIONES VANQUARDISTAS DEL SURESTE S.A DE C.V., comocente MUNICPIO DE CUNDUACAN monto:2814472.55, importe_modificado:2810483.03))	(unidad_med: Unidad Med de Cuatros, mto: 2814472.55, edo_FIN: 2207172roy, edo_PROCE: SOI)	(2207172roy) 2207172roy	En Proceso	5	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 1	07319	MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS CARRETERA TULIPAN - BUENAVENTURA KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO CARLOS ROVROSA TULIPAN, 06887 CARLOS ROVROSA (TULIPAN), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y A 700 METROS DEL PARQUE ENTRANDO POR (km:93.2944135, lat:18.11072289))	15-04-2023	30-03-2023	\$ 1,693,517.23	\$ 1,630,068.25	\$ 652,298.53	\$ 652,298.53	\$ 647,153.78	(idiot: numero_contrato CU-31-K140-FIL-2023, contratista EDUARDOS DE ESTRO DE CUNDUACAN monto:197537.86, importe_modificado:19715170.25))	(unidad_med: Unidad Med de Cuatros, mto: 197537.86, edo_FIN: 2207523roy, edo_PROCE: SOI)	(2207523roy) 2207523roy	En Proceso	5	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 1	16125	MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHICALCO 2DA SECCION - PARQUE INDUSTRIAL KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA PECHICALCO 2DA SECCION (LAS CRUCES), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y . LA OBRA (km:93.38992393, lat:18.11072289))	15-04-2023	30-03-2023	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	\$ 3,659,383.86	(idiot: numero_contrato CU-19-K152-FIL-2023, contratista FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. DE CUNDUACAN monto:3663179.75, importe_modificado:3659551.48))	(unidad_med: Unidad Med de Cuatros, mto: 3663179.75, edo_FIN: 2216125roy, edo_PROCE: SOI)	(2216125roy) 2216125roy	En Proceso	5	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 1	16962	MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA LIBERTAD KILOMETRO 2 + 600 EJIDO LIBERTAD 2DA SECCION (RAMON ESCOBAR, 08888 RANCHERIA ENTRE Y . SE E. (km:59.2801974, lat:18.12097152))	15-04-2023	30-04-2023	\$ 1,265,289.41	\$ 1,265,289.41	\$ 1,265,289.41	\$ 1,265,289.41	\$ 1,265,289.41	(idiot: numero_contrato CU-21-K156-FIL-2023, contratista EDGAR RUIZ RAVERS DE CUNDUACAN monto:1285393.11))	(unidad_med: Unidad Med de Cuatros, mto: 1285393.11, edo_FIN: 2216622roy, edo_PROCE: SOI)	(2216622roy) 2216622roy	En Proceso	5	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022 1	18736	MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 2DA SECCION - MANHUATLAN 1RA SECCION KILOMETRO 2 + 500 RANCHERIA YOLOXOCHITL 2DA SECCION (08881 YOLOXOCHITL 2DA SECCION CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y . CARRTERA YOLOXOCHITL (km:93.28283182, lat:18.0792349))	15-05-2023	15-05-2023	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	\$ 4,732,578.46	(idiot: numero_contrato CU-21-K157-FIL-2023, contratista LIZBETH GARCIA MIRANDA DE CUNDUACAN monto:4732611.9))	(unidad_med: Unidad Med de Cuatros, mto: 4732611.9, edo_FIN: 2216732roy, edo_PROCE: SOI)	(2216732roy) 2216732roy	En Proceso	5	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	FI1_CICLO DE RECURSO	FI1_RAMO	FI1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2_CICLO DE RECURSO	FI2_RAMO	FI2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 020221 6843	Pro 2023 de Inv 51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	\$ 2,285,703.10	\$ 2,281,692.17	(f)1: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 2061692.17 (f)2: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 2061692.17	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO RIVTABA - 27822	27	Taba 500	6	Cundu acán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Municipi o de Cunduacán	27822	\$ 6,480	6,320	0	(f)met1: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 635.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 635.0 (f)met2: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 635.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 635.0	
2023	2	TAB23 020221 6841	Pro 2023 de Inv 51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	\$ 641,303.02	\$ 639,591.67	(f)1: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 2061593.02 (f)2: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 2061593.02	REHABILITACION DE CARRETERA A SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN 2000 POR LA AVENIDA DOMINGO COLIN - 25007	27	Taba 500	6	Cundu acán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipi o de Cunduacán	28007	\$ 630	630	0	(f)met1: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 460.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 460.0 (f)met2: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 460.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 460.0	
2023	2	TAB23 020221 7025	Pro 2023 de Inv 51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	\$ 1,513,488.00	\$ 1,513,488.00	(f)1: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 1513488.00 (f)2: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 1513488.00	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN RIO CUNDUACÁN EN SECCION EL DREN - 25035	27	Taba 500	6	Cundu acán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	Sin Identificar	Municipi o de Cunduacán	28035	\$ 310	310	0	(f)met1: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 442.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 442.0 (f)met2: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 442.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 442.0	
2023	2	TAB23 020221 7081	Pro 2023 de Inv 51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	(f)1: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 1500000.00 (f)2: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 1500000.00	CONSTRUCCION DE TECHADO EN APARTAMENTO DE EDUCACION FISICA EN GUADALUPA VICTORIA EN CUNDUACÁN - 25037	27	Taba 500	6	Cundu acán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipi o de Cunduacán	28037	\$ 756	736	0	(f)met1: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 530.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 530.0 (f)met2: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 530.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 530.0	
2023	2	TAB23 020221 7234	Pro 2023 de Inv 51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,974.74	(f)1: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 1995974.74 (f)2: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 1995974.74	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN RIO CUNDUACÁN LOCALIDAD RIO CUNDUACÁN SECCION EL DREN - 30298	27	Taba 500	6	Cundu acán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	Sin Identificar	Municipi o de Cunduacán	30298	\$ 803	545	0	(f)met1: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 530.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 530.0 (f)met2: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 530.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 530.0	
2023	2	TAB23 020221 7283	Pro 2023 de Inv 51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	\$ 3,122,476.55	\$ 3,122,476.55	(f)1: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 3122476.55 (f)2: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 3122476.55	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122476.55, modificado:3122476.55)	27	Taba 500	6	Cundu acán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	Sin Identificar	Municipi o de Cunduacán	30437	\$ 630	630	0	(f)met1: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 1127.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 1127.0 (f)met2: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 1127.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 1127.0	
2023	2	TAB23 020221 7637	Pro 2023 de Inv 51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	\$ 981,528.64	\$ 981,528.64	(f)1: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 981528.64 (f)2: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 981528.64	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION D EDUCACION FISICA EN ESC. PAHA FEL. VELDIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981528.64, modificado: 981528.64)	27	Taba 500	6	Cundu acán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipi o de Cunduacán	32435	\$ 442	443	0	(f)met1: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 236.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 236.0 (f)met2: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 236.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 236.0	
2023	2	TAB23 020221 7671	Pro 2023 de Inv 51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	1004-FAIS	\$ 990,000.00	\$ 987,016.89	(f)1: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 987016.89 (f)2: (c)do, recurso:2023, ramo:33, modificado: 987016.89	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN RIO CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN SAN PEDRO - 32565	27	Taba 500	6	Cundu acán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	Sin Identificar	Municipi o de Cunduacán	32566	\$ 70	161	0	(f)met1: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 236.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 236.0 (f)met2: (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 236.0 (u)ndad, modif a:Metros cuadrados, meta: 236.0	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2302022	1	01-04-2023	30-04-2023	\$ 2,261,692.17	\$ 2,261,692.17	\$ 2,261,692.17	\$ 2,261,692.17	\$ 2,261,692.17	(tipo: obra Civ, numero_contrato: CU-34-K165-FIN-2023, contrato: CESAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, comprobante_MUNICIPIO: DE CUERPO DE TABASCO, monto: 2285703.4, avance: 635.0, importe_modificado: 2285192.17)	2216844/proy	2216844/proy	En Proceso	En Proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022	1	01-04-2023	30-04-2023	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	\$ 638,591.67	(tipo: obra Civ, numero_contrato: CU-48-K161-FIN-2023, contrato: SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, comprobante_MUNICIPIO: DE CUERPO DE TABASCO, monto: 534959.71, avance: 51.0, importe_modificado: 522116.54)	2216844/proy	2216844/proy	En Proceso	En Proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022	1	01-04-2023	30-04-2023	\$ 1,513,468.80	\$ 1,513,468.80	\$ 1,468,949.83	\$ 1,468,949.83	\$ 1,468,085.48	(tipo: obra Civ, numero_contrato: CU-56-K162-FIN-2023, contrato: LIGANMIA DOMADO FALCONI, comprobante_MUNICIPIO: DE CUERPO DE TABASCO, monto: 1500000.0, importe_modificado: 148506.28)	2217025/proy	2217025/proy	En Proceso	En Proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022	1	01-04-2023	15-05-2023	\$ 1,500,000.00	\$ 1,486,538.26	\$ 1,239,877.26	\$ 1,239,877.26	\$ 1,292,033.17	(tipo: obra Civ, numero_contrato: CU-57-K163-FIN-2023, contrato: BEATRIZ RODRIGUEZ DOMINGUEZ, comprobante_MUNICIPIO: DE CUERPO DE TABASCO, monto: 2000000.0, importe_modificado: 163991.74)	2217025/proy	2217025/proy	En Proceso	En Proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022	1	01-04-2023	15-05-2023	\$ 1,995,974.74	\$ 1,995,974.74	\$ 1,995,974.74	\$ 1,995,974.74	\$ 1,995,974.74	(tipo: obra Civ, numero_contrato: CU-57-K163-FIN-2023, contrato: BEATRIZ RODRIGUEZ DOMINGUEZ, comprobante_MUNICIPIO: DE CUERPO DE TABASCO, monto: 2000000.0, importe_modificado: 163991.74)	2217234/proy	2217234/proy	En Proceso	En Proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022	1	01-04-2023	30-04-2023	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	\$ 3,117,976.60	\$ 3,098,161.23	(tipo: obra Civ, numero_contrato: CU-33-K163-FIN-2023, contrato: CESAR GERARDO BURELO BURELO, comprobante_MUNICIPIO: DE CUERPO DE TABASCO, monto: 312476.55, avance: 1127.0, importe_modificado: 311794.82)	2217234/proy	2217234/proy	En Proceso	En Proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022	1	01-04-2023	30-04-2023	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	(tipo: obra Civ, numero_contrato: CU-33-K163-FIN-2023, contrato: CESAR GERARDO BURELO BURELO, comprobante_MUNICIPIO: DE CUERPO DE TABASCO, monto: 312476.55, avance: 1127.0, importe_modificado: 311794.82)	2217234/proy	2217234/proy	En Proceso	En Proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022	1	01-04-2023	30-04-2023	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	(tipo: obra Civ, numero_contrato: CU-33-K163-FIN-2023, contrato: CESAR GERARDO BURELO BURELO, comprobante_MUNICIPIO: DE CUERPO DE TABASCO, monto: 312476.55, avance: 1127.0, importe_modificado: 311794.82)	2217234/proy	2217234/proy	En Proceso	En Proceso	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022	1	01-04-2023	30-04-2023	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	\$ 987,016.98	(tipo: obra Civ, numero_contrato: CU-33-K163-FIN-2023, contrato: CESAR GERARDO BURELO BURELO, comprobante_MUNICIPIO: DE CUERPO DE TABASCO, monto: 312476.55, avance: 1127.0, importe_modificado: 311794.82)	2217234/proy	2217234/proy	En Proceso	En Proceso	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III_CICLO DE RECURSO	III_RAMO	III_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III2_CICLO DE RECURSO	III2_RAMO	III2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23-020221-827	Proyectos de Inversión Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS	1004-FAS	004-FAS	004-FAS	1004-FAS	\$ 1,082,777.15	\$ 1,082,777.15	(11) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, programa 4, DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD ASIENTAMIENTO CRISTAL - 38900 modificando 1092777.15)	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD ASIENTAMIENTO CRISTAL - 38900	27	Tabaasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	33000	286	325	0	(1)met1. Unidad medida a Mejores. meta 210.0, meta, modificado (da 210.0)	
2023	2	TAB23-020221-834	Proyectos de Inversión Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS	1004-FAS	004-FAS	004-FAS	1004-FAS	\$ 904,613.14	\$ 901,311.30	(11) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, programa 4, DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LOCALIDAD ASIENTAMIENTO CRISTAL - 38900 modificando 901311.30)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD ASIENTAMIENTO CRISTAL - 38900	27	Tabaasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	34541	710	650	0	(1)met1. Unidad medida a Mejores. meta 235.0, meta, modificado (da 225.0)	
2023	2	TAB23-020221-834	Proyectos de Inversión Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS	1004-FAS	004-FAS	004-FAS	1004-FAS	\$ 927,302.86	\$ 927,302.86	(11) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, programa 4, DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 34829 modificando 927302.86)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 34829	27	Tabaasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	34629	683	662	0	(1)met1. Unidad medida a Mejores. meta 208.0, meta, modificado (da 208.0)	
2023	2	TAB23-020221-834	Proyectos de Inversión Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS	1004-FAS	004-FAS	004-FAS	1004-FAS	\$ 2,966,657.13	\$ 2,982,130.26	(11) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, programa 4, DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD CUNDUACAN - 38299 modificando 2982130.26)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD CUNDUACAN - 38299	27	Tabaasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	38299	2,100	2,020	0	(1)met1. Unidad medida a Mejores. meta 194.0, meta, modificado (da 194.20)	
2023	2	TAB23-020221-8734	Proyectos de Inversión Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS	1004-FAS	004-FAS	004-FAS	1004-FAS	\$ 314,214.56	\$ 314,214.56	(11) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, programa 4, DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD OSCAR GOMEZ SANZ - 32699 modificando 314214.56)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LOCALIDAD OSCAR GOMEZ SANZ - 32699	27	Tabaasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	32699	138	135	0	(1)met1. Unidad medida a Mejores. meta 241.0, meta, modificado (da 241.0)	
2023	2	TAB23-020221-9779	Proyectos de Inversión Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS	1004-FAS	004-FAS	004-FAS	1004-FAS	\$ 470,427.48	\$ 467,416.67	(11) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, programa 4, DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD OSCAR ZARAGOZA - 38524 modificando 467416.67)	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL PILAR RIVERA EN LOCALIDAD OSCAR ZARAGOZA - 38524	27	Tabaasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	38524	217	233	0	(1)met1. Unidad medida a Mejores. meta 1.0, meta, modificado (da 1.0)	
2023	2	TAB23-020221-9807	Proyectos de Inversión Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS	1004-FAS	004-FAS	004-FAS	1004-FAS	\$ 2,592,384.84	\$ 2,592,384.84	(11) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, programa 4, DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD LIBERTAD 2DA SECCION - 41732 modificando 2592384.84)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LOCALIDAD LIBERTAD 2DA SECCION - 41732	27	Tabaasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	41732	532	506	0	(1)met1. Unidad medida a Mejores. meta 763.0, meta, modificado (da 763.0)	
2023	2	TAB23-020221-9839	Proyectos de Inversión Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAS	1004-FAS	004-FAS	004-FAS	1004-FAS	\$ 2,093,843.27	\$ 2,099,887.43	(11) (ciclo, recurso 2023, ramo 33, programa 4, DE MEZCLA ASFALTICA EN RIO EN LOCALIDAD CASABLANCA 1RA SECCION - 42172 modificando 2099887.43)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN RIO EN LOCALIDAD CASABLANCA 1RA SECCION - 42172	27	Tabaasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	42172	266	234	0	(1)met1. Unidad medida a Mejores. meta 340.0, meta, modificado (da 340.0)	



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI1_RAMO	FI1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2_CICLO DE RECURSO	FI2_RAMO	FI2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23 020221 yec 9579	Pro 2023 Inve de inv eral on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 3,281,010.44	\$ 3,281,010.44	(fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 517450.91) (fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 517450.91)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN PROYECTO EN CUNDUACAN LOCALIDAD COYUNTO (28107044, 43475 modificado 3281010.44)	27	Taba 500	6	Cundu acan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin Identificar	Municipi o de Cundua can	43473	768	743	0	(fmet: (unidad, meta) a Metros cuadrados, meta 1772.0, meta modificad a 1772.0)	
2023	2	TAB23 020221 yec 9580	Pro 2023 Inve de inv eral on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 517,450.91	\$ 517,450.91	(fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 517450.91) (fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 517450.91)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN PROYECTO EN CUNDUACAN LOCALIDAD LOS BROCA - 43759	27	Taba 500	6	Cundu acan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin Identificar	Municipi o de Cundua can	43759	370	350	0	(fmet: (unidad, meta) a Metros cuadrados, meta 145.0, meta modificad a 165.0)	
2023	2	TAB23 020221 yec 9581	Pro 2023 Inve de inv eral on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 5,383,340.75	\$ 5,383,340.75	(fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 538340.75) (fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 538340.75)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRA LOCALIDAD EN CUNDUACAN EN PERIFERICO ENTRE CALLE MANUEL SAMICHEZ MARQUEL Y CALLE RAMON NENDOZA - 43919	27	Taba 500	6	Cundu acan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin Identificar	Municipi o de Cundua can	44443	430	423	0	(fmet: (unidad, meta) a Metros cuadrados, meta 3059.0, meta modificad a 3659.0)	
2023	2	TAB23 020221 yec 9582	Pro 2023 Inve de inv eral on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,987,484.93	\$ 2,987,484.93	(fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2987484.83) (fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2987484.83)	AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN CENTRO - 44443	27	Taba 500	6	Cundu acan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin Identificar	Municipi o de Cundua can	46895	549	556	0	(fmet: (unidad, meta) a Metros cuadrados, meta 488.0, meta modificad a 888.0)	
2023	2	TAB23 020221 yec 9583	Pro 2023 Inve de inv eral on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 630,783.45	\$ 630,783.45	(fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 630783.45) (fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 630783.45)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUNDUACAN EL MOTE - 46895	27	Taba 500	6	Cundu acan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin Identificar	Municipi o de Cundua can	47036	435	450	0	(fmet: (unidad, meta) a Metros cuadrados, meta 161.0, meta modificad a 161.0)	
2023	2	TAB23 020221 yec 9584	Pro 2023 Inve de inv eral on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 642,815.00	\$ 642,815.00	(fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 642815.0) (fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 642815.0)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIFERICA EN ESCUELA PRIMARIA EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA OXONITA - 47036	27	Taba 500	6	Cundu acan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin Identificar	Municipi o de Cundua can	47036	435	450	0	(fmet: (unidad, meta) a Metros cuadrados, meta 161.0, meta modificad a 161.0)	
2023	2	TAB23 020221 yec 9585	Pro 2023 Inve de inv eral on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,221,779.94	\$ 1,221,779.94	(fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1221779.94) (fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1221779.94)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD CUMUAPA - 47317	27	Taba 500	6	Cundu acan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin Identificar	Municipi o de Cundua can	47317	694	695	0	(fmet: (unidad, meta) a Metros cuadrados, meta 557.0, meta modificad a 557.0)	
2023	2	TAB23 020221 yec 9586	Pro 2023 Inve de inv eral on	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 513,671.98	\$ 513,671.98	(fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 513671.98) (fnt: (ciclo, recurso 2023, ramo 33, tipo, recurso FEDERALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 513671.98)	CONSTRUCCION DE TUBA TIPO EN AREA DE NIÑOS EN CUNDUACAN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA SECCION - 47891	27	Taba 500	6	Cundu acan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin Identificar	Municipi o de Cundua can	47891	625	656	0	(fmet: (unidad, meta) a Metros cuadrados, meta 11.0, meta modificad a 11.0)	



DETALLE PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	II1_CICLO DE RECURSO	II1_RAMO	II1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II2_CICLO DE RECURSO	II2_RAMO	II2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 464,437.03	\$ 464,437.03	(f11) (f20) (recurso 2023, ramo 33, CONSTRUCCION DE ALIA DIDACTICA (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 464437.03 modificado 464437.03)	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 69739	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipal o de Cunduacán	46344	\$ 660	660	0	(meta: (unidad_medida) meta:1.0 meta:modificadas 46348 (0))	
2023	2	TAB23	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 522,296.28	\$ 522,296.28	(f11) (f20) (recurso 2023, ramo 33, CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 69739 modificado 522296.28)	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 69739	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipal o de Cunduacán	69739	\$ 4,850	4,850	0	(meta: (unidad_medida) meta:1.0 meta:modificadas 4850 (0))	
2023	2	TAB23	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 745,247.01	\$ 745,247.01	(f11) (f20) (recurso 2023, ramo 33, CONSTRUCCION DE TEJADO EN MODULAR, AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 745247.01 modificado 745247.01)	CONSTRUCCION DE TEJADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUAYA - 71959	27	Tabasco	5	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipal o de Cunduacán	71959	\$ 230	230	230	0	(meta: (unidad_medida) meta:1.0 meta:modificadas 189 (0))
2023	2	TAB23	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 611,090.82	\$ 611,090.82	(f11) (f20) (recurso 2023, ramo 33, CONSTRUCCION DE TEJADO EN MODULAR, AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 611090.82 modificado 611090.82)	CONSTRUCCION DE TEJADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD - 72076	27	Tabasco	5	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipal o de Cunduacán	72076	\$ 836	836	870	0	(meta: (unidad_medida) meta:1.0 meta:modificadas 128 (0))
2023	2	TAB23	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,831,989.17	\$ 1,831,989.17	(f11) (f20) (recurso 2023, ramo 33, REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - modificado 1831989.17)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - modificado 1831989.17)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipal o de Cunduacán	75661	\$ 785	785	745	0	(meta: (unidad_medida) meta:1.0 meta:modificadas 1533 (0))
2023	2	TAB23	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,384,716.07	\$ 2,384,716.07	(f11) (f20) (recurso 2023, ramo 33, REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - modificado 2384716.07)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - modificado 2384716.07)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipal o de Cunduacán	91828	\$ 181	181	150	0	(meta: (unidad_medida) meta:1.0 meta:modificadas 4388 (0))
2023	2	TAB23	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,890,705.29	\$ 1,890,705.29	(f11) (f20) (recurso 2023, ramo 33, REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - modificado 1890705.29)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASPALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - modificado 1890705.29)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipal o de Cunduacán	93787	\$ 404	400	0	(meta: (unidad_medida) meta:1.0 meta:modificadas 91 (0))	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

AVANCE FINANCIERO
 AVANCE EJERCIDO
 AVANCE PAGADO
 AVANCE DEVENGADO
 RECAUDADO
 FECHA TERMINO
 FECHA INICIO



FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
23030	1 [geot] [ave_municipio_6] [localidad_117] direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAMANGO 2DA SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ 2DA SECCION JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 2 + 800 EJIBO HUAMANGO 2DA SECCION LA MONA, 86693 TABASCO ENTRE, [lon_93.50773515] [lat_18.157793889]	01-05-2023	30-05-2023	\$ 484,437.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	[dato] Sin contratos nuevos en el trimestre	[formato] [unidad_med] [avance_0 0]	[formato] [unidad_med] [avance_0 0]	En Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Sin observaciones
22469	1 [geot] [ave_municipio_6] [localidad_1] direccion CALLE EMILIANO ZAPATA CON OTRA ABOYAN DADO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOMINGO COLIN CARRETERA VIA CORITA EN LA GLORITA QUE ESTA POR LA ENTRADA DE LA, [lon_93.16196984] [lat_18.06252407]	01-04-2023	30-04-2023	\$ 522,295.28	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 499,070.94	[dato] [tipo_dato] [formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	En Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Sin observaciones
23146	1 [geot] [ave_municipio_6] [localidad_90] direccion CAMINO CUNUAPA MARCELO ZOUQUIN LA OLA EL CARMEN EJIBO SAN PEDRO CUNUAPA, 86607 SAN PEDRO CUNUAPA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIA CORITA REFORCIA DOS BOCAS ENTRANDO POR LA C [lon_93.1320238] [lat_18.01738939]	15-05-2023	15-05-2023	\$ 745,247.01	\$ 745,008.91	\$ -	\$ -	\$ -	[dato] [tipo_dato] [formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	En Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Sin observaciones
23186	1 [geot] [ave_municipio_6] [localidad_32] direccion CALLE MORENO HERNANDEZ PUEBLO LIBERTAD, 86880 ROMAN HERNANDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE JUAN HERNANDEZ LE RESA UTO GARCA ESTATAL TULIPAN LIBERTAD A 200 METROS DEL REGISTRO CIVIL, [lon_93.3701755] [lat_18.1809093]	15-05-2023	15-05-2023	\$ 871,020.42	\$ 805,105.78	\$ 301,980.82	\$ 301,680.82	\$ 259,860.33	[dato] [tipo_dato] [formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	En Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Sin observaciones
23195	1 [geot] [ave_municipio_6] [localidad_28] direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAMANGO - PEHUACALCOTRA SECCION KILOMETRO 2 + 800 RANCIERNA ENTRE CARRETERA FEDERAL A HUAMANGO 2DA SECCION A 100 METROS DE LA ESCUELA, [lon_93.1677282] [lat_18.1438144]	15-05-2023	15-05-2023	\$ 677,760.42	\$ 671,735.52	\$ -	\$ -	\$ -	[dato] [tipo_dato] [formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	En Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Sin observaciones
23607	1 [geot] [ave_municipio_6] [localidad_72] direccion CALLE RAMO RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 RANCIERNA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS, 86950 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS, CUNDUACAN TABASCO ENTRE, [lon_93.1782529] [lat_18.0489585]	15-05-2023	30-05-2023	\$ 1,824,995.17	\$ 1,821,502.35	\$ -	\$ -	\$ -	[dato] [tipo_dato] [formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	En Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Sin observaciones
25807	1 [geot] [ave_municipio_6] [localidad_111] direccion CAMINO TRAMO COLIMA - EJIBO MARIN MARGEN COLIMA KILOMETRO 4 + 388 EJIBO COLIMA, 86697 COLIMA CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 143 ENTRONQUE CARRETERA EJIBO MARIN A UN 1.5 KILOMETRO DEL BORDO D, [lon_93.1598174] [lat_18.01585297]	15-05-2023	16-05-2023	\$ 204,716.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	[dato] Sin contratos nuevos en el trimestre	[formato] [unidad_med] [avance_0 0]	[formato] [unidad_med] [avance_0 0]	En Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Sin observaciones
25799	1 [geot] [ave_municipio_6] [localidad_40] direccion CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAMANGO 2DA SECCION MONTESPARANDE - EL TUNAL HUAMANGO EJIBO LIBERTAD 3RA SECCION MONTE GRANDE, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA, [lon_93.5735131] [lat_18.1448944]	15-05-2023	15-05-2023	\$ 1,850,705.29	\$ 1,847,725.88	\$ 1,675,554.66	\$ 1,675,554.66	\$ 1,565,443.55	[dato] [tipo_dato] [formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	[formato] [unidad_med] [avance_7 0]	En Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Val Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB231	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,024,548.23	\$ 1,024,548.23	(IF1: (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modulos 1, FEEDBACKS, PROYECTOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1024548.23, modificado: 1024548.23)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION RURAL EN ESCUELA TOSCA EN CUINDUACAN LA PIEDRA 3RA SECCION - 98178	27	Tabasco	6	Cuinducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipal	98178	S	331	280	0	(meta: 1 año, meta 300.0, meta modificada de 300.0)
2023	2	TAB231	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,480,340.40	\$ 1,480,340.40	(IF1: (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modulos 1, FEEDBACKS, PROYECTOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1480340.40, modificado: 1480340.40)	PERMUTACION DE EN ESCUELA PRIMARIA EN CALIENTE LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ - 106928	27	Tabasco	6	Cuinducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipal	106928	S	681	660	0	(meta: 1 año, meta 500.0, meta modificada de 500.0)
2023	2	TAB231	Pro 2023	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 4,151,641.24	\$ 4,151,641.24	(IF1: (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modulos 1, FEEDBACKS, PROYECTOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4151641.24, modificado: 4151641.24)	REHABILITACION DE CALLIDO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA SECCION - 106956	27	Tabasco	6	Cuinducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipal	106956	S	758	727	0	(meta: 1 año, meta 750.0, meta modificada de 750.0)
2023	2	TAB221	Pro 2022	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,437.56	(IF1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modulos 1, FEEDBACKS, PROYECTOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.00, modificado: 1995437.56)	CONSTRUCCION DE DOJO EN COLEGIO DE BACHILLERES EN CUINDUACAN ASENTAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE - 289158	27	Tabasco	6	Cuinducán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipal	289158	S	370	365	0	(meta: 1 año, meta 370.0, meta modificada de 370.0)



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
26904	[geot: {gov: municipio 6, localidad 50, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 3RA SECCION- SAN RAFAEL KILOMETRO 2 + 900 RANCHERIA LA PIEDRA 3RA SECCION, 86801 LA PIEDRA 3RA SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIALVA LA PIEDRA 3RA SECCION A km:93.24478933, lat:18.10161459}]	15-05-2023	30-06-2023	\$ 1,024,348.25	\$ 1,021,009.77	\$	\$	\$	[dato: {tipo: obra civil, numero: contrato CU-75-K21-F11-2023, contratista CARLOS MAN VELAZQUEZ DE MORALES, convocaante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto 1024348.25, importe_modificado: 1024348.25}]	(22)28504pro	En curso	Val Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
28720	[geot: {gov: municipio 6, localidad 30, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA PINO SI + 350 RIOS SECO SEGUNDA SECCION, KILOMETRO 3 + 350 EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 86801 JOSE MARIA PINO SUAREZ, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y A 250 METROS DEL TANQUE ELEVA, km:93.28699991, lat:18.10644959}]	15-05-2023	15-06-2023	\$ 1,480,340.40	\$ 1,476,893.74	\$	\$	\$	[dato: {tipo: obra civil, numero: contrato CU-75-K21-F11-2023, contratista SANTIAGO LOPEZ DE MORALES DOMINGUEZ, convocaante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto 1480340.4, importe_modificado: 1476893.74}]	(22)28720pro	En curso	Val Sin observaciones	Sin observaciones	
27415	[geot: {gov: municipio 6, localidad 31, direccion: CAMINO TRAMO LA PIEDRA 3RA SECCION MARGEN DERECHO DEL TANQUE FERIA RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCION 86801 LA PIEDRA 4TA SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CAMINO ESTATAL PECHUCALCO LA TRINIDAD km: 93.23085662, lat:18.11246899}]	15-05-2023	30-06-2023	\$ 4,151,641.24	\$ 4,147,693.34	\$	\$	\$	[dato: {tipo: obra civil, numero: contrato CU-42-K21-F11-2023, contratista RENTIA DEL CASTILLO MANUJOZ, convocaante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto 4151641.24, importe_modificado: 4147693.34}]	(22)27415pro	En curso	Val Sin observaciones	Sin observaciones	
26297	[geot: {gov: municipio 6, localidad 1, direccion: CALLE BOULEVARD CUNDUACAN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CALLE CUNDUACAN Y CALLE CAMPOS LA AVENIDA PERIFERICO SIN NUMERO A 150 METROS DE LA GASQUENRA A 100 METROS DEL PARQUE DE FERIA, km:93.189594, lat:18.07897273}]	15-11-2022	31-12-2022	\$ 1,985,437.96	\$ 1,985,437.96	\$	\$	\$	[dato: {tipo: obra civil, numero: contrato CU-127-K26-F11-2022, contratista DESARROLLO TURISTICO DE CUNDUACAN, convocaante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto 2000000.00, importe_modificado: 1985437.96}]	(21)70257pro	En curso	Val Sin observaciones	[obs: {observaciones: fotografias de inicio y final de obra, fecha: 2023-07-19}]	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 1,449,693.76	\$ 1,449,693.76	\$ 1,449,693.76	Contrat. Pro yect. os	Sin Pro yect. os	N/A	N/A	Vall dad o	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 5,265,957.04	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	\$ 265,957.09	Sin Contrat. Pro yect. os	Sin Contrat. Pro yect. os	N/A	N/A	Vall dad o	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ -	\$ 18,690,416.92	\$ 16,576,462.31	\$ 17,042,836.16	\$ 10,543,460.95	\$ 10,543,460.95	\$ 10,507,578.89	Sin Contrat. Pro yect. os	Sin Contrat. Pro yect. os	N/A	N/A	Vall dad o	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 16,697,512.46	\$ 7,806,514.15	\$ 7,806,514.15	\$ 5,809,903.94	\$ 5,809,903.94	\$ 5,809,903.94	Sin Contrat. Pro yect. os	Sin Contrat. Pro yect. os	N/A	N/A	Vall dad o	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 86,597,833.05	\$ 50,000,000.00	\$ 55,632,464.88	\$ 39,721,418.45	\$ 39,721,418.45	\$ 37,930,770.48	Sin Contrat. Pro yect. os	Sin Contrat. Pro yect. os	N/A	N/A	Vall dad o	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Citas especiales	\$ 153,063,090.00	\$ 9,277,117.06	\$ 654,466.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contrat. Pro yect. os	Sin Contrat. Pro yect. os	N/A	N/A	Vall dad o	Val l i n c i p e l o s r e n d i m i e n t o s P r e s u p o s t e a p r o b a d o e n e l P e r i o d o O f i c i a l d e l E s t a d o E d i c i o n 8 3 9 0 D e c r e t o 0 9 2 d e f e c h a 2 8 d e d i c i e n t e d e 2 0 2 2
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$ -	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contrat. Pro yect. os	Sin Contrat. Pro yect. os	N/A	N/A	Vall dad o	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 654,436.98	\$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 153,063,090.00	\$ 153,717,566.98	\$ 92,492,320.99	\$ 84,603,359.40	\$ 57,790,434.19	\$ 57,790,434.19	\$ 55,963,904.16			N/A	\$ 91,837,854.00		



LIC. JESÚS AGARRAMÍ CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUINDO TRIMESTRE 2023



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2023	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182853	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2023	2	2	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación Detalle	Meta Modificada	Justificación Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODM, proyectos de Gestión Educativa y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no contemplado en el Catálogo como derecho o complemento puede considerarse como proyecto especial	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente. Sumatoria de proyectos incluidos registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actual	Trimestral	Porcentaje	Cuantitativa	Escalar	Decreciente	15625		15625		199078		79.89	Vald act
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo (Sumatoria de FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido complementarios registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente. Sumatoria de proyectos incluidos registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actual	Trimestral	Porcentaje	Cuantitativa	Escalar	Decreciente	515625		515625		1372949	OTROS CASOS DEBIDO A QUE SON PROYECTOS QUE SE REQUIEREN COMPLEMENTAR POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVA Y A LOS TIEMPOS DE CAPTURA EN LA MDS.	375.67	Vald act
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo (Sumatoria de FAS (proyectos de servicios básicos, salud y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la correspondiente Sumatoria de proyectos MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente. Sumatoria de proyectos incluidos registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actual	Trimestral	Porcentaje	Cuantitativa	Escalar	Ascendente	46875		46875		8431373	SE LOGRARON REBASAR LAS METAS PROGRAMADAS, DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION.	179.87	Vald act

