

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 939 181	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 534,129.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534129.73, modificado:534110.24}}	K256-HT.- MANTENIMIENTO DE CALLE CON GRAVA DE 1 1/2	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K256-HT	N	0	0	694	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3606.0, meta_modificada:3606.0}}
2021	3	TAB 210 201 939 153	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 778,341.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778341.92, modificado:778252.35}}	K252-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (COL. LOMA BONITA)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K252-HM	N	0	0	1,300	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}
2021	3	TAB 210 201 939 123	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 623,431.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623431.4, modificado:623431.35}}	K241-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K241-HM	N	0	0	1,310	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0}}
2021	3	TAB 210 302 001 701	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 824,772.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824772.59, modificado:824772.59}}	K293-HT.- REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA COL. OBRERA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K293-HT	N	0	0	1,280	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}}

001

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0193 9181	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. 3, Tabasco, México, lon:-93.17187309, lat:18.07884082}}	19-05-2021	28-05-2021	\$ 534,110.24	\$ 534,110.24	\$ 534,110.24	\$ 534,110.24	\$ 534,110.24	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E6-K256-HT-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:537580.65, importe_modificado:534129.73}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:3606.0}}	{1939181/proyecto_INICIO, 1939181/proyecto_FIN, 1939181/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 9153	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.069177925054202, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	06-07-2021	06-07-2021	\$ 778,252.35	\$ 778,252.35	\$ 778,252.35	\$ 778,252.35	\$ 778,252.35	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E6-K252-HM-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA IMAGEN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:781621.24, importe_modificado:778341.92}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:189.0}}	{1939153/proyecto_INICIO, 1939153/proyecto_PROCESO, 1939153/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 9123	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:18.067603953208838, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	14-05-2021	02-06-2021	\$ 623,431.35	\$ 623,431.35	\$ 623,431.35	\$ 623,431.35	\$ 623,431.35	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E6-K241-HM-2021, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:626680.31, importe_modificado:623431.4}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:821.0}}	{1939123/proyecto_INICIO, 1939123/proyecto_FIN, 1939123/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2103 0200 1701	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:3RMM+XXP Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1650469, lat:18.0849625}}	08-10-2021	08-10-2021	\$ 824,772.59	\$ 824,772.59	\$ 824,772.59	\$ 824,772.59	\$ 824,772.59	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E6-K293-HT-2021, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:828551.39, importe_modificado:824772.59}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:303.0}}	{2001701/proyecto_INICIO, 2001701/proyecto_PROCESO, 2001701/proyecto_FIN}	Terminado	Validación / Registro	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 302 001 822	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 537,846.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537846.76, modificado:537846.76}}	K323-HT.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K323-HT	N	0	0	1,139	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2021	3	TAB 210 302 001 884	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 92,298.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92298.21, modificado:92298.21}}	K312-HM.- REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVENIDA ZARAGOZA A LA AVENIDA CUAUHTEMOC	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K312-HM	N	0	0	19,824	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}
2021	3	TAB 210 302 001 760	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 890,044.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890044.53, modificado:890044.53}}	K315-HT.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K315-HT	N	0	0	1,139	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}
2021	3	TAB 210 302 001 914	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 991,358.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991358.94, modificado:991358.94}}	K313-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMOS EJ. MONTE GRANDE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K313-HM	N	0	0	804	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.0, meta_modificada:417.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2103 0200 1822	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.34499359, lat:18.11355022}}	20-08-2021	03-09-2021	\$ 537,846.76	\$ 537,846.76	\$ 537,846.76	\$ 537,846.76	\$ 537,846.76	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E14-K323-HT-2021, contratista:ABRAHAM HERNÁNDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUCÁN, monto:541074.44, importe_modificado:537846.76}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:20 0.0}}	{2001822/proyecto_PROCESO, 2001822/proyecto_FIN, 2001822/proyecto_INICIO}	Terminado	Validación / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2103 0200 1884	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Escobedo 36, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.17974806, lat:18.06380152}}	14-07-2021	23-07-2021	\$ 92,298.21	\$ 92,298.21	\$ 92,298.21	\$ 92,298.21	\$ 92,298.21	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E7-K312-HM-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUCÁN, monto:93216.18, importe_modificado:80358.78}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:22 0.0}}	{2001884/proyecto_PROCESO, 2001884/proyecto_FIN, 2001884/proyecto_INICIO}	Terminado	Validación / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2103 0200 1760	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:TAB / Cunduacán, Tabasco, México, lon:-93.13831329, lat:18.07765261}}	03-08-2021	22-08-2021	\$ 890,044.53	\$ 890,044.53	\$ 890,044.53	\$ 890,044.53	\$ 890,044.53	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E12-K315-HT-2021, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUCÁN, monto:892466.75, importe_modificado:890044.53}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:68 0.0}}	{2001760/proyecto_INICIO, 2001760/proyecto_FIN, 2001760/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2103 0200 1914	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:Carr. Principal Cunduacan-Cardenas 16, Tabasco, México, lon:-93.20989609, lat:18.03701419}}	02-08-2021	26-08-2021	\$ 991,358.94	\$ 991,358.94	\$ 991,358.94	\$ 991,358.94	\$ 991,358.94	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E11-K313-HM-2021, contratista:JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUCÁN, monto:995878.08, importe_modificado:991358.4}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:417.0}}	{2001914/proyecto_PROCESO, 2001914/proyecto_INICIO, 2001914/proyecto_FIN}	Terminado	Validación / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 302 002 089	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 922,328.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922328.64, modificado:922328.64}}	K295-HM.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA EN CALIENTE COL. ABRAHAM DE LA CRUZ	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K295-HM	N	0	0	19,824	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}
2021	3	TAB 210 302 001 838	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 922,328.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922328.64, modificado:922328.64}}	K295-HM.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA EN CALIENTE COL. ABRAHAM DE LA CRUZ	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K295-HM	N	0	0	19,824	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}
2021	3	TAB 210 302 001 738	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 891,238.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891238.77, modificado:891238.77}}	K294-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN TRAMOS AISLADOS (TRAMOS BATERIA A RANCHO NUEVO)	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K294-HT	N	0	0	8,000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}}
2021	3	TAB 210 302 001 929	2021	23	U	93	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 987,260.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987260.98, modificado:987260.98}}	K322-HM.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	K322-HM	N	0	0	1,139	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}

005

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE s_ FISICOS	FOTOS	EST TUS	FL UO	OBSERVACIONE S		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2103 0200 2089	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Eduardo de Cárdenas 16, Abraham de la Cruz, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.16028595, lat:18.06508671}}	26-07-2021	14-08-2021	\$ 922,328.64	\$ 922,328.64	\$ 922,328.64	\$ 922,328.64	\$ 922,328.64	{ctlo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E9-K295-HM-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LAMART. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:925949.97, importe_modificado:922328.64)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0)}	{2002089/proyecto_INICIO, 2002089/proyecto_FIN, 2002089/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2103 0200 1838	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. Abraham de La Cruz 70, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1710577, lat:18.0663923}}	26-07-2021	14-08-2021	\$ 922,328.64	\$ 922,328.64	\$ 922,328.64	\$ 922,328.64	\$ 922,328.64	{ctlo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E9-K295-HM-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LAMART. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:925949.97, importe_modificado:922328.64)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0)}	{2001838/proyecto_INICIO, 2001838/proyecto_FIN, 2001838/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2103 0200 1738	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.09677124, lat:18.07406245}}	03-08-2021	26-08-2021	\$ 891,238.77	\$ 891,238.77	\$ 891,238.77	\$ 891,238.77	\$ 891,238.77	{ctlo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E10-K294-HT-2021, contratista:JOSÉ GONZALO DE LA FUENTE VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:895715.51, importe_modificado:891453.3)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1896.0)}	{2001738/proyecto_INICIO, 2001738/proyecto_FIN, 2001738/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2103 0200 1929	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:4M48+94W Once de Febrero 1ra Sección, Tab., México, lon:-93.3346719, lat:18.1059875}}	20-08-2021	03-09-2021	\$ 987,260.98	\$ 987,260.98	\$ 987,260.98	\$ 987,260.98	\$ 987,260.98	{ctlo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E13-K322-HM-2021, contratista:ELIZABETH GUZMÁN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:989789.27, importe_modificado:987260.98)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0)}	{2001929/proyecto_INICIO, 2001929/proyecto_FIN, 2001929/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

006

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 915 284	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.42}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD YOLOXÓCHITL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 1RA SECCIÓN - 26425	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26425	S	3	3	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36)}
2021	3	TAB 210 201 915 350	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA CHONITA ASENTAMIENTO LA CHONITA - 26635	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26635	S	6	6	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72)}
2021	3	TAB 210 201 916 050	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126758.23}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN LA CANDELARIA ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA SECCIÓN - 28055	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	28055	S	6	6	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72)}
2021	3	TAB 210 201 916 531	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:190082.01}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO HUIMANGO 1RA SECCIÓN - 29111	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	29111	S	9	9	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08)}

007

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB 2102 0191 5284	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 1RA. SECCION - YOLOXOCHITL 2DA. SECCION KILÓMETRO 4 + 153 RANCHERIA YOLOXOCHITL 1RA SECCIÓN, 86686 YOLOXOCHITL 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 450 METRO, lon:-93.24555427, lat:18.08147428}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	{cto1: numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K177, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:31.36}}	{1915284/proyecto_INICIO, 1915284/proyecto_FIN, 1915284/proyecto_PROCESO}}	En Eje cu ción	Valida o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5350	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA CHONITA - RIOSECO 3RA. SECCION KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LA CHONITA, 86682 LA CHONITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 300 METROS DE LA CASA EJIDAL Y COMO A 600 METROS DE LA ESCUEL, lon:-93.25246364, lat:18.15391303}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{cto1: numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K180, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:62.72}}	{1915350/proyecto_INICIO, 1915350/proyecto_FIN, 1915350/proyecto_PROCESO}}	En Eje cu ción	Valida o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 6050	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. SECCION LA CANDELARIA - LA PIEDRA 2DA. SECCION KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN (LA CANDELARIA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.19933444, lat:18.11826842}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K198, contralista:JOSE RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:62.72}}	{1916050/proyecto_INICIO, 1916050/proyecto_PROCESO, 1916050/proyecto_FIN}}	En Eje cu ción	Valida o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 6531	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 1RA. SECCION - PECHUCALCO 1RA. SECCION KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO HUIMANGO 1RA SECCIÓN, 86692 HUIMANGO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA CARRETERA VIA CORTA CUNDU, lon:-93.14478438, lat:18.10269519}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 190,082.01	\$ 190,082.01	\$ 190,082.01	\$ 190,082.01	\$ 190,082.01	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K208, contralista:JOSE RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:190137.35}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:94.08}}	{1916531/proyecto_INICIO, 1916531/proyecto_PROCESO, 1916531/proyecto_FIN}}	En Eje cu ción	Valida o avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todas  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 917 775	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 32034	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	32034	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 917 835	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.43}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD RÍO SECO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 32153	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	32153	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 924 832	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 444,808.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444808.98, modificado:443061.48}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD RÍO SECO 3RA. SECCIÓN LA PLAYITA ASENTAMIENTO LA CHONITA - 50112	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	50112	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.52, meta_modificada:219.52}}
2021	3	TAB 210 201 924 963	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:189883.5}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELITOS - 50510	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	50510	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semas Tadas  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2102 0191 7775	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - ONCE DE FEBRERO LA PLAYITA KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86680 IGNACIO ZARAGOZA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERAA SANTA ROSALIA DE CARDENAS POR LA , lon:-93.34473132, lat:18.10945599}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K233, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrado s, avance:62.72}}	{1917775/proyecto_INICIO, 1917775/proyecto_FIN, 1917775/proyecto_PROCESO}	En Eje cu ción	Valida do avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 7835	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 1RA. SECCION EL CARMEN - LA PLAYITA KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86680 RIO SECO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 600 METROS ANTES DE LLEGAR A SANTA RO, lon:-93.36064675, lat:18.10374749}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K235, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrado s, avance:31.36}}	{1917835/proyecto_INICIO, 1917835/proyecto_FIN, 1917835/proyecto_PROCESO}	En Eje cu ción	Valida do avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0192 4832	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 3RA. SECCION LA PLAYITA - LA CHONITA KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA CHONITA, 86682 RIO SECO 3RA. SECCIÓN (LA PLAYITA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARDENAS , lon:-93.25909373, lat:18.16306752}}	01-05-2021	30-05-2021	\$ 443,061.48	\$ 443,061.48	\$ 443,061.48	\$ 443,061.48	\$ 443,061.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-59-FIII-MUROS-2021/K265, contratista:GRUPO EL FARO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:444808.98, importe_modificado:443061.48}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrado s, avance:219.52}}	{1924832/proyecto_INICIO, 1924832/proyecto_FIN, 1924832/proyecto_PROCESO}	En Eje cu ción	Valida do avance s	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavez, fecha:2021-10-21}}
TAB 2102 0192 4963	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - ADOLFO RUIZ CORTINEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), 86690 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.17590797, lat:18.03820337}}	01-05-2021	30-05-2021	\$ 189,883.50	\$ 189,883.50	\$ 189,883.50	\$ 189,883.50	\$ 189,883.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-59-FIII-MUROS-2021/K269, contratista:GRUPO EL FARO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:189883.5}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrado s, avance:94.08}}	{1924963/proyecto_FIN, 1924963/proyecto_PROCESO, 1924963/proyecto_INICIO}	En Eje cu ción	Valida do avance s	Sin observaciones	Sin observaciones

010

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 924 979	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:63294.5}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 1RA. SECCIÓN - 50592	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	50592	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 928 302	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 515,759.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515759.88, modificado:511812.07}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMILIANO ZAPATA Y AV. JALPA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACAN 2000 - 60749	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	60749	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2021	3	TAB 210 201 930 112	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 2,040,348.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040348.15, modificado:2034168.45}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CEIBA 1RA. SECCIÓN JAHUACTAL ASENTAMIENTO CEIBA 1RA SECCIÓN JAHUACTAL - 67952	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	67952	S	959	953	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.19, meta_modificada:2.19}}
2021	3	TAB 210 201 935 678	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 558,025.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558025.96, modificado:554074.75}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA SECCIÓN - 90305	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	90305	S	2,040	2,060	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

011

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
TAB 2102 0192 4979	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 1RA. SECCION - RA. ANTA KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO CÚLICO 1RA. SECCIÓN, 86694 CÚLICO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN JALPA DE MENDEZ POR LA IGLESIA CAT, lon.-93.13184745, lat:18.11648939}}	01-05-2021	30-05-2021	\$ 63,294.50	\$ 63,294.50	\$ 63,294.50	\$ 63,294.50	\$ 63,294.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-59-FIII-MUROS-2021/K270, contratista:GRUPO EL FARO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63294.5}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1924979/proyecto_INICIO, 1924979/proyecto_FIN, 1924979/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0192 8302	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JALPA FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HUIMANGULLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA DOMINGO COLIN CALLE DEL EDIFICIO DEL PRI FRENTE AL COLEGIO DEL LIC. TARACENAPOR EL CENTR, lon.-93.1652732, lat:18.06393607}}	01-05-2021	15-06-2021	\$ 511,812.07	\$ 511,812.07	\$ 511,812.07	\$ 511,812.07	\$ 511,812.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-54-K243-FIII-2021, contratista:ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:515759.88, importe_modificado:512289.74}}	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, avance:12.0}}	{1928302/proyecto_INICIO, 1928302/proyecto_PROCESO, 1928302/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 0112	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO CEIBA 1RA. SECCION JAHUACTAL - ANTA Y CULICO SANTA RITA KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CEIBA 1RA SECCIÓN (JAHUACTAL), 86696 CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , D, lon:-93.10718163, lat:18.05873982}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 2,034,168.45	\$ 2,034,168.45	\$ 2,034,168.45	\$ 2,034,168.45	\$ 2,034,168.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-51-K257-FIII-2021, contratista:JOSÉ ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2040348.15, importe_modificado:2034168.7}}	{meta1: {unidad_m edida:Kilómetro lineal, avance:2.19}}	{1930112/proyecto_INICIO, 1930112/proyecto_FIN, 1930112/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 5678	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. SECCION - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA LA TRINIDAD , lon.-93.21435458, lat:18.12916509}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 554,074.75	\$ 554,074.75	\$ 106,457.00	\$ 106,457.00	\$ 106,457.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-67-K275-FIII-2021, contratista:MANUEL ALEJANDRO JAVIER, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:558025.96, importe_modificado:554074.75}}	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, avance:3.0}}	{1935678/proyecto_INICIO, 1935678/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 915 049	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MIAHUATLÁN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN 1RA SECCIÓN - 25893	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	25893	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 915 141	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.42}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 2DA SECCIÓN - 26125	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26125	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 915 498	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.42}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA TULIPÁN ASENTAMIENTO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN - 26926	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26926	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 915 512	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 26953	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26953	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}

013

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0191 5049	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RA. MIAHUATLAN 1RA. SECCION - RA. MIAHUATLAN 2DA. SECCION KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA MIAHUATLAN 1RA SECCIÓN, 86686 MIAHUATLAN 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 8200 ME, lon:-93.28233272, lat:18.05005853}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIH-2021/K172, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1915049/proyecto_INICIO, 1915049/proyecto_PROCESO, 1915049/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5141	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 2DA. SECCION - YOLOXOCHITL 1RA SECCION KILÓMETRO 4 + 706 RANCHERIA YOLOXOCHITL 2DA SECCIÓN, 86681 YOLOXOCHITL 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 450 METROS DE, lon:-93.28095943, lat:18.06482871}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIH-2021/K175, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1915141/proyecto_INICIO, 1915141/proyecto_FIN, 1915141/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5498	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TULIPAN - CARLOS ROVIROSA KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), 86687 CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 550 METROS DE LA CASA EJIDAL CASI PO LA, lon:-93.29505619, lat:18.11840109}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIH-2021/K183, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1915498/proyecto_INICIO, 1915498/proyecto_PROCESO, 1915498/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5512	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA PINOSUAREZ - MONTERREY KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86680 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA DEL SUR DE COMALCALCO COMO, lon:-93.28977853, lat:18.14999819}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIH-2021/K184, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1915512/proyecto_INICIO, 1915512/proyecto_FIN, 1915512/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

014

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 915 837	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:63379.12}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 27548	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27548	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 916 760	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:63362.84}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X5.60 MTS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO - 29752	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	29752	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 917 006	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126328.54}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD AMADO GÓMEZ 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO AMADO GÓMEZ - 30395	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30395	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 917 012	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:63362.84}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL TUNAL ASENTAMIENTO EL TUNAL - 30403	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30403	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE s_ FISICOS	FOTOS	ES TA TU s	FL U J O	OBSERVACIONE s		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2102 0191 5837	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ - LA PIEDRA 2DA. SECCION KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO BENITO JUÁREZ, 86690 BENITO JUÁREZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA LA TRINIDAD A LA ALTURA D, lon:-93.2158211, lat:18.11054155}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII- 2021/K193, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63379.12}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:31.3 6)}	{1915837/proyec to_INICIO, 1915837/proyect o_PROCESO, 1915837/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 6760	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEIBA KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 340 METROS DEL CENTRO DE SALUD CASI POR , lon:-93.16312471, lat:18.13399001}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII- 2021/K213, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63379.12}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:31.3 6)}	{1916760/proyec to_INICIO, 1916760/proyect o_PROCESO, 1916760/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7006	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO AMADO GOMEZ 2DA. SECCION - AMADO GOMEZ KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO AMADO GÓMEZ, 86680 AMADO GÓMEZ 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD POR LA ENTRADA DE LA , lon:-93.33786517, lat:18.13009639}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,328.54	\$ 126,328.54	\$ 126,328.54	\$ 126,328.54	\$ 126,328.54	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII- 2021/K215, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:62.7 2)}	{1917006/proyec to_INICIO, 1917006/proyect o_PROCESO, 1917006/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7012	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL TUNAL - LIBERTAD 3RA. SECCION MONTEGRANDE KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO EL TUNAL, 86684 EL TUNAL, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD POR LA ENTRADA AL POB. AMADO GOMEZ, lon:-93.39070549, lat:18.13461287}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII- 2021/K216, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63379.12}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:31.3 6)}	{1917012/proyec to_INICIO, 1917012/proyect o_PROCESO, 1917012/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s

016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 917 847	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:188863.32}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PLAYITA ASENTAMIENTO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN - 32174	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	32174	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08}}
2021	3	TAB 210 201 924 856	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 317,720.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317720.7, modificado:316472.5}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN MATEO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO - 50206	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	50206	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.8, meta_modificada:156.8}}
2021	3	TAB 210 201 924 927	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 254,176.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254176.56, modificado:253177.99}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 50398	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	50398	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.44, meta_modificada:125.44}}
2021	3	TAB 210 201 928 413	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 217,694.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217694.37, modificado:215672.13}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000 - 61210	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	61210	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}

017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0191 7847	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - TIERRA Y LIBERTAD KILOMETRO 1 + 300 COLONIA ONCE DE FEBRERO 1RA SECCION, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARDENAS COMALCALCO POR LA ENTRAD, lon:-93.34232313, lat:18.10157153}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K236, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:189852.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.08}}	{1917847/proyecto_INICIO, 1917847/proyecto_FIN, 1917847/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0192 4856	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO - EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO KILOMETRO 1 + 300 EJIDO EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO), 86693 EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETE CUNDU, lon:-93.24623332, lat:18.13464948}}	01-05-2021	30-05-2021	\$ 316,472.50	\$ 316,472.50	\$ 316,472.50	\$ 316,472.50	\$ 316,472.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-59-FIII-MUROS-2021/K266, contratista:GRUPO EL FARO DEL SURESTE, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:317720.7, importe_modificado:316472.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.8}}	{1924856/proyecto_INICIO, 1924856/proyecto_FIN, 1924856/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0192 4927	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ABRAHAM DE LA CRUZ - EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 1 + 300 COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN GREGORIO MENDEZ PASANDO LOS SEMAFORO, lon:-93.16511697, lat:18.06555854}}	01-05-2021	30-05-2021	\$ 253,177.99	\$ 253,177.99	\$ 253,177.99	\$ 253,177.99	\$ 253,177.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-59-FIII-MUROS-2021/K268, contratista:GRUPO EL FARO DEL SURESTE, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:254176.56, importe_modificado:253177.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.44}}	{1924927/proyecto_INICIO, 1924927/proyecto_FIN, 1924927/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0192 8413	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HUMANGULLO Y CALLE JALPA, A 150 METROS DEL COLEGIO DEL LIC. TARACENA A 150 METROS DEL A ENTRADA DEL EDIFICIO DEL PRI, lon:-93.1655897, lat:18.06551706}}	01-05-2021	30-05-2021	\$ 215,672.13	\$ 215,672.13	\$ 215,672.13	\$ 215,672.13	\$ 215,672.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-80-K261-FIII-2021, contratista:JOSÉ LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:217694.37, importe_modificado:215672.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}}	{1928413/proyecto_PROCESO, 1928413/proyecto_FIN, 1928413/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 928 450	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 1,645,341.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645341.8, modificado:1574646.37}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 61349	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	61349	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}
2021	3	TAB 210 101 883 306	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 1,800,397.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800397.8, modificado:1794006.51}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO TRAMO SAMARIA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD YOLOXÓCHITL 3RA. SECCIÓN SANTA ELENA ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 3RA SECCIÓN - 6974	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	6974	S	432	418	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1706.0, meta_modificada:1706.0}}
2021	3	TAB 210 915 117	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MIAHUATLÁN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN 2DA SECCIÓN - 26046	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26046	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 915 320	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 317,720.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317720.7, modificado:314772.2}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY - 26546	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26546	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.8, meta_modificada:156.8}}

019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semas Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONE S		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0192 8450	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ZARAGOZA, A 200 METROS DE LA BODEGA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMO A 300 METROS DEL BARRIO SANTIAGUITO., lon:-93.17973324, lat:18.06444364}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 1,574,646.37	\$ 1,574,646.37	\$ 1,574,646.37	\$ 1,574,646.37	\$ 1,574,646.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-57-K263-FIII-2021, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1645341.8, importe_modificado:1640198.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}}	{1928450/proyecto_INICIO, 1928450/proyecto_PROCESO, 1928450/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2101 0188 3306	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO YOLOXOCHITL 3RA. SECCION SANTA ELENA - MIAHUATLAN 3RA. SECCION KILÓMETRO 1 + 706 RANCHERIA YOLOXOCHITL 3RA SECCIÓN, 86686 YOLOXOCHITL 3RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 1, lon:-93.24439465, lat:18.05585255}}	01-03-2021	30-04-2021	\$ 1,794,006.51	\$ 1,794,006.51	\$ 1,794,006.51	\$ 1,794,006.51	\$ 1,794,006.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-22-K145-FIII-2021, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1800397.8, importe_modificado:1794867.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.6.0}}	{1883306/proyecto_INICIO, 1883306/proyecto_PROCESO, 1883306/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5117	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO RA. MIAHUATLAN 2DA. SECCION - MIAHUATLAN 3RA. SECCION KILÓMETRO 3 + 706 RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA SECCIÓN, 86698 MIAHUATLAN 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 500 METROS , lon:-93.30498571, lat:18.02779168}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K174, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.2}}	{1915117/proyecto_INICIO, 1915117/proyecto_FIN, 1915117/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5320	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MONTERREY - PINO SUAREZ KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO MONTERREY, 86682 MONTERREY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 600 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA COMO 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.28388927, lat:18.17599232}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 314,772.20	\$ 314,772.20	\$ 314,772.20	\$ 314,772.20	\$ 314,772.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K179, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:317720.7, importe_modificado:316420.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.8}}	{1915320/proyecto_INICIO, 1915320/proyecto_FIN, 1915320/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 915 798	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:127088.28}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA ASENTAMIENTO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA MONA - 27488	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27488	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 918 827	2021	33	I	4					Acción	\$ 45,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:33711.75}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 34509	27	Tabasco	6	Cunduacán	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	34509	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2021	3	TAB 210 201 919 933	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 299,798.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299798.66, modificado:297674.46}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LOS CERROS ASENTAMIENTO LOS CERROS - 37427	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	37427	S	60	65	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2021	3	TAB 210 201 921 168	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 2,320,846.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320846.22, modificado:2314192.81}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD BUENAVENTURA ASENTAMIENTO BUENAVENTURA - 41471	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	41471	S	580	561	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.7, meta_modificada:4.7}}

021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONE S		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0191 5798	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), 86693 HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.20929183, lat:18.15585668}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K190, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1915798/proyecto_INICIO, 1915798/proyecto_FIN, 1915798/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 8827	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	01-02-2021	30-08-2021	\$ 33,711.75	\$ 33,711.75	\$ 33,711.75	\$ 33,711.75	\$ 33,711.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DA/17/2021, contratista:ANDRES RAMOS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:30463.75, importe_modificado:30463.75}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:1.0}}	{1918827/proyecto_INICIO, 1918827/proyecto_FIN, 1918827/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 9933	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LOS CERROS - GREGORIO MENDEZ KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA LOS CERROS, 86696 LOS CERROS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE EL BORDO IZQUIERDO DEL RIO SAMARIA HACIA NACAJUCA COMO A 200 M, lon:-93.10376878, lat:18.03598942}}	01-04-2021	15-05-2021	\$ 297,674.46	\$ 297,674.46	\$ 254,321.67	\$ 254,321.67	\$ 254,321.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-46-K165-FIII-2021, contratista:JOSÉ LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:299798.65, importe_modificado:297674.46}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:2.0}}	{1919933/proyecto_PROCESO, 1919933/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0192 1168	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BUENAVENTURA - SANTO TOMAS KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BUENAVENTURA, 86687 BUENAVENTURA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACN TULIPAN POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUA, lon:-93.29469234, lat:18.09528318}}	15-04-2021	30-05-2021	\$ 2,314,192.81	\$ 2,314,192.81	\$ 1,624,844.01	\$ 1,624,844.01	\$ 1,623,533.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K249-FIII-2021, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2320846.22, importe_modificado:2314192.81}}	{meta1: {unidad_me dida:Kilomet ro lineal, avance:3.9}}	{1921168/proyecto_PROCESO, 1921168/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 928 371	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 581,087.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581087.49, modificado:577629.46}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000 - 61030	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	61030	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}
2021	3	TAB 210 201 937 476	2021	33	I	4					Acción	\$ 278,980.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278980.0, modificado:139200.0}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 34438	27	Tabasco	6	Cunduacán		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	34438	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	3	TAB 210 201 915 297	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.42}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 26467	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	26467	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 916 138	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126758.23}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN LAS CRUCES ASENTAMIENTO PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN LAS CRUCES - 28269	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	28269	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}

023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLU JO	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0192 8371	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HUIMANGULLO Y CALLE DOMINGO COLIN, CALLE CUNDUACA POR LA ESCUELA PARTICULAR DEL LIC. TARACENA COMO A 150 METROS DEL EDIFICI, lon:-93.1646775, lat:18.06514476}}	15-05-2021	15-06-2021	\$ 577,629.46	\$ 577,629.46	\$ 577,629.46	\$ 577,629.46	\$ 577,629.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-58-K259-FIII-2021, contratista:DXCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:581087.04, importe_modificado:577629.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}}	{1928371/proyecto_INICIO, 1928371/proyecto_PROCESO, 1928371/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 7476	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	01-02-2021	30-08-2021	\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSDA/010/2021, contratista:MARTÍN CORDOVA ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1937476/proyecto_PROCESO, 1937476/proyecto_INICIO, 1937476/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5297	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO E.J. FELIPE CARRILLO PUERTO - EMILIANO ZAPATA SAN MATEO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 86687 FELIPE CARRILLO PUERTO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , PASANDO LA ESCUELA PRIM, lon:-93.24663743, lat:18.1270923}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021.K178, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1915297/proyecto_INICIO, 1915297/proyecto_FIN, 1915297/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 6138	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:75, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO PECHUCALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES - LA PIEDRA 2DA. SECCION KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN (LAS CRUCES), 86693 PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN (LAS CRUCES), CUNDUACÁN TABASCO ENT, lon:-93.19075903, lat:18.12610122}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/60MUROS-FIII-2021.K199, contratista:JOSE RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1916138/proyecto_INICIO, 1916138/proyecto_PROCESO, 1916138/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 916 249	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL PALMAR ASENTAMIENTO EL PALMAR - 28481	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	28481	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 916 738	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 317,720.70	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317720.7, modificado:314772.19}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 2DA. SECCIÓN - 29715	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	29715	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.8, meta_modificada:156.8}}
2021	3	TAB 210 201 917 048	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126328.54}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD 5TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LIBERTAD 5TA SECCIÓN - 30465	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30465	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 917 106	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 444,808.98	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444808.98, modificado:443520.39}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA - 30591	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30591	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.52, meta_modificada:219.52}}

025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_s_FISICOS	FOTOS	ESTATU_s	FLUJO	OBSERVACIONE_s			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0191 6249	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PALMAR - PECHUCALCO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 600 EJIDO EL PALMAR, 86693 EL PALMAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA LA TRINIDAD A 700 METROS DEL PARQUE INDUSTRIAL PASAANDO LA, lon:-93.19693118, lat:18.10464488}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIJI-2021/K202, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1916249/proyecto_INICIO, 1916249/proyecto_FIN, 1916249/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 6738	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEIBA KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA CULICO 2DA. SECCION, 86694 CULICO 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A JALPA DE MENDEZ, lon:-93.13216465, lat:18.14152171}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 314,772.19	\$ 314,772.19	\$ 314,772.19	\$ 314,772.19	\$ 314,772.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIJI-2021/K212, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:317720.7, importe_modificado:316420.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.8}}	{1916738/proyecto_INICIO, 1916738/proyecto_FIN, 1916738/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 7048	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 5TA SECCION - LIBERTAD 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 300 EJIDO LIBERTAD 5TA SECCION, 86680 LIBERTAD 5TA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA LIBERTAD AMADO GOMEZ COMO , lon:-93.38155299, lat:18.16402597}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,328.54	\$ 126,328.54	\$ 126,328.54	\$ 126,328.54	\$ 126,328.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/60 MUROS-FIJI-2021/K218, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1917048/proyecto_INICIO, 1917048/proyecto_PROCESO, 1917048/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 7106	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO REFORMA - LIBERTAD 2DA. SECCION KILOMETRO 3 + 800 EJIDO REFORMA, 86683 REFORMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD POR LA ENTRADA DEL TULAR COMO A 600 METROS DE LA , lon:-93.3442623, lat:18.2146439}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 443,520.39	\$ 443,520.39	\$ 443,520.39	\$ 443,520.39	\$ 443,520.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/60MUROS-FIJI-2021/K223, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:444808.98, importe_modificado:443653.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.52}}	{1917106/proyecto_INICIO, 1917106/proyecto_PROCESO, 1917106/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

026

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



CUNDUACÁN  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 917 155	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 317,720.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317720.7, modificado:316801.22}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL TULAR ASENTAMIENTO EL TULAR - 30668	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30668	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.8, meta_modificada:156.8}}
2021	3	TAB 210 201 917 771	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 32024	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	32024	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 917 782	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 32042	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	32042	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 932 857	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 984,987.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984987.15, modificado:980965.46}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADO LA TRINIDAD LA CHONITA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD RÍO SECO 2DA. SECCIÓN SANTIAGUITO ASENTAMIENTO RÍO SECO 2DA. SECCIÓN SANTIAGUITO - 79732	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	79732	S	603	545	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FLU JO	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2102 0191 7155	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL TULAR - LIBERTAD KILOMETRO 2 + 500 EJIDO EL TULAR, 86680 EL TULAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD A 500 METROS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PASANDO LA ESCUELA, lon:-93.3344705, lat:18.16397985}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K225, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:317720.7, importe_modificado:316895.62}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:156. 8)}	{1917155/proyec to_INICIO, 1917155/proyect o_PROCESO, 1917155/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7771	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTA LUCIA - BUENA VENTURA KILOMETRO 3 + 600 EJIDO SANTA LUCIA, 86681 SANTA LUCIA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA DE INTERCAMBIO ENTRANDO POR YOLOXOCHITL A 300 METROS DE LA CAS, lon:-93.30361873, lat:18.07462041}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{cto1: numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K232, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:62.7 2)}	{1917771/proyec to_INICIO, 1917771/proyect o_FIN, 1917771/proyect o_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7782	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 300 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86680 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN SANTA ROSAL, lon:-93.32780732, lat:18.10780644}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{cto1: numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K234, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:62.7 2)}	{1917782/proyec to_INICIO, 1917782/proyect o_FIN, 1917782/proyect o_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0193 2857	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 2DA. SECCION SANTIAGUITO - LA CHONITA KILOMETRO 2 + 700 RANCHERIA RIO SECO 2DA. SECCIÓN (SANTIAGUITO), 86687 RIO SECO 2DA. SECCIÓN (SANTIAGUITO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , C, lon:-93.27027351, lat:18.1413526}}	15-05-2021	15-06-2021	\$ 980,965.46	\$ 980,965.46	\$ 980,965.46	\$ 980,965.46	\$ 980,965.46	{cto1: numero_contrato:CU-56-K279-FIII-2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:984987.15, importe_modificado:980969.5}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:600. 0)}	{1932857/proyec to_INICIO, 1932857/proyect o_FIN, 1932857/proyect o_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s

028

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 935 662	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 280,553.25	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280553.25, modificado:278456.82}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO - 90216	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	90216	S	2,093	2,065	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2021	3	TAB 210 101 883 648	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 1,421,425.07	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421425.07, modificado:1415492.98}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN - 11626	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	11626	S	878	843	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.72, meta_modificada:1.72}}
2021	3	TAB 210 201 915 232	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.42}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD YOLOXÓCHITL ESCOBILLAL - 26310	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26310	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 915 851	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:63379.12}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 1RA. SECCIÓN LA ESPERANZA ASENTAMIENTO HUIMANGO 1RA. SECCIÓN LA ESPERANZA - 27578	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27578	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0193 5862	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION - HUIMANGO CENTRO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR EL CRUCERO DE LOS PERALTA QUE ESTA POR LA IGLESIA DE EZQU, lon:-93.1670051, lat:18.14996275}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 278,456.82	\$ 278,456.82	\$ 147,353.26	\$ 147,353.26	\$ 147,353.26	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-66-K274-FIII-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:280553.25, importe_modificado:278456.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1935662/proyecto_PROCESO, 1935662/proyecto_FIN, 1935662/proyecto_INICIO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2101 0188 3648	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA YOLOXOCHIT 2DA. SECCION - EJIDO MANTILLA KILÓMETRO 2 + 720 RANCHERIA YOLOXÓCHITL 2DA SECCIÓN, 86681 YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 400 METROS DE, lon:-93.28780245, lat:18.05553493}}	15-03-2021	30-04-2021	\$ 1,415,492.98	\$ 1,415,492.98	\$ 1,415,492.98	\$ 1,415,492.98	\$ 1,415,492.98	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-30-K153-FIII-2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1421425.07, importe_modificado:1415499.21}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.72}}	{1883648/proyecto_PROCESO, 1883648/proyecto_INICIO, 1883648/proyecto_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 5232	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL ESCOBILLAL - YOLOXOCHITL 2DA SECCION KILÓMETRO 3 + 400 , 86698 YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 350 METROS DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.26894313, lat:18.08147428}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	\$ 62,954.42	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K176, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1915232/proyecto_INICIO, 1915232/proyecto_PROCESO, 1915232/proyecto_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 5851	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:118, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 1RA. SECCION LA ESPERANZA - HUIMANGO 3RA. SECCION KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO HUIMANGO 1RA. SECCIÓN (LA ESPERANZA), 86693 HUIMANGO 1RA. SECCIÓN (LA ESPERANZA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE , lon:-93.20130855, lat:18.14102635}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K194, contratista:JOSE RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63379.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1915851/proyecto_INICIO, 1915851/proyecto_PROCESO, 1915851/proyecto_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 916 004	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126758.23}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 4TA SECCIÓN - 27935	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27935	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 916 705	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126719.17}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ANTA ASENTAMIENTO ANTA - 29616	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	29616	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 916 713	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:188863.32}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO 3RA. SECCIÓN LOS CERROS ASENTAMIENTO HUIMANGO 3RA SECCIÓN LOS CERROS - 29655	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	29655	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08}}
2021	3	TAB 210 201 928 466	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 575,884.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575884.04, modificado:573059.84}}	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 61413	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	61413	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}

031

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB 2102 0191 6004	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA. SECCION - LA PIEDRA 2DA. SECCION KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A LA TRINIDAD PO, lon:-93.22903186, lat:18.11908417}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K197, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:62.7 2)}	{1916004/proyec to_INICIO, 1916004/proyec to_FIN, 1916004/proyec to_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 6705	1	{geo1: direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ANTA - CULICO 1RA. SECCION KILÓMETRO 1 + 153 RANCHERIA ANTA, 86694 ANTA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL A JALPA DE MENDEZ COMO A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-93.13511163, lat:18.11029429}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K209, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:62.7 2)}	{1916705/proyec to_INICIO, 1916705/proyec to_PROCESO, 1916705/proyec to_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 6713	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 3RA. SECCION LOD CERROS - PECHUALCO 2DA. SECCION KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUIMANGO 3RA SECCIÓN (LOS CERROS), 86693 HUIMANGO 3RA. SECCIÓN (LOS CERROS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, lon:-93.18933068, lat:18.13931037}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	{cto1: numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K210, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:189852.46}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:94.0 8)}	{1916713/proyec to_INICIO, 1916713/proyec to_FIN, 1916713/proyec to_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0192 8466	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA. SECCION - LA PIEDRA 2DA. SECCION KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A LA TRINIDAD PO, lon:-93.22903186, lat:18.11908417}}	30-06-2021	15-07-2021	\$ 573,059.84	\$ 573,059.84	\$ 573,059.84	\$ 573,059.84	\$ 573,059.84	{cto1: numero_contrato:CU-92-K264-FIII-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAGA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:575884.04, importe_modificado:573060.17}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:232. 0)}	{1928466/proyec to_INICIO, 1928466/proyec to_FIN, 1928466/proyec to_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 930 211	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 951,394.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951394.94, modificado:947529.69}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CIUDAD EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 68663	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	68663	S	10,234	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2021	3	TAB 210 201 935 710	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 773,016.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773016.75, modificado:769535.2}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BAS DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 90494	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	90494	S	10,234	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:873.0, meta_modificada:873.0}}
2021	3	TAB 210 201 915 087	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.43}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MIAHUATLÁN 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO MIAHUATLAN 3A SECC - 25976	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	25976	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 915 789	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126758.23}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN - 27476	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27476	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}

033

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FLU JO	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2102 0193 0211	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RAMON MENDOZA CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA POR LA CLINICA DE VALDEZ,, lon:-93.17541666, lat:18.0683737}}	15-05-2021	15-06-2021	\$ 947,529.69	\$ 947,529.69	\$ 947,529.69	\$ 947,529.69	\$ 947,529.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-55-K262-FIII-2021, contratista:CONSTRUDPA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:951394.94, importe_modificado:947529.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{1930211/proyecto_INICIO, 1930211/proyecto_FIN, 1930211/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 5710	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO COL. GUADALUPE VICTORIA - COL. EL CRISTAL KILOMETRO 2 + 300 COLONIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 600 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL PASANDO EL EXTRA , lon:-93.18774768, lat:18.05593664}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 769,535.20	\$ 769,535.20	\$ 769,535.20	\$ 769,535.20	\$ 769,535.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-78-K276-FIII-2021, contratista:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:773016.75, importe_modificado:769535.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:873.0}}	{1935710/proyecto_INICIO, 1935710/proyecto_FIN, 1935710/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5087	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RA. MIAHUATLAN 3RA. SECCION - YOLOXOCHITL 3RA SECCION KILOMETRO 3 + 153 RANCHERIA MIAHUATLAN 3A SECC, 86686 MIAHUATLÁN 3RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLE, lon:-93.25109035, lat:18.04002063}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K173, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:53284.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1915087/proyecto_INICIO, 1915087/proyecto_FIN, 1915087/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5789	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION - LA PIEDRA 2DA. SECCION KILOMETRO 3 + 450 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA, lon:-93.22052557, lat:18.14375146}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K189, contratista:JOSE RODOLFO HERNANDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1915789/proyecto_INICIO, 1915789/proyecto_FIN, 1915789/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

034

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 915 815	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:63379.12}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 3RA SECCIÓN - 27514	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27514	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 915 988	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126758.23}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA SECCIÓN - 27902	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27902	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 916 455	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:190082.01}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ALIANZA PERIFÉRICO ASENTAMIENTO ALIANZA - 28939	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	28939	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08}}
2021	3	TAB 210 917 002	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	\$ 254,176.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254176.56, modificado:253438.38}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD 3RA. SECCIÓN MONTE GRANDE ASENTAMIENTO LIBERTAD 3RA. SECCIÓN MONTE GRANDE - 30387	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30387	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.44, meta_modificada:125.44}}

035

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0191 5815	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 3RA. SECCION. - LA PIEDRA 1RA. SECCION KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA PIEDRA 3RA SECCIÓN, 86681 LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.24935948, lat:18.09748037}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K191, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63379.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1915815/proyecto_INICIO, 1915815/proyecto_FIN, 1915815/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 5988	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. SECCION - PEHUALCO 2DA. SECCION KILÓMETRO 3 + 706 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LA TR, lon:-93.20920497, lat:18.1295254}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K196, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1915988/proyecto_INICIO, 1915988/proyecto_FIN, 1915988/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 6455	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ALIANZA PERIFERICO - CUNDUACAN CENTRO KILÓMETRO 1 + 153 EJIDO ALIANZA, 86690 ALIANZA PERIFÉRICO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 800 METROS PASANDO LA GASOLINERA DEL PERIFERICO POR , lon:-93.19393306, lat:18.07771714}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 190,082.01	\$ 190,082.01	\$ 190,082.01	\$ 190,082.01	\$ 190,082.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K205, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:190137.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.08}}	{1916455/proyecto_INICIO, 1916455/proyecto_PROCESO, 1916455/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 7002	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 3RA SECCION MONTEGRANDE - AMADO GOMEZ KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LIBERTAD 3RA. SECCIÓN (MONTE GRANDE), 86684 LIBERTAD 3RA. SECCIÓN (MONTE GRANDE), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CAR, lon:-93.37867337, lat:18.13837097}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 253,438.38	\$ 253,438.38	\$ 253,438.38	\$ 253,438.38	\$ 253,438.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K214, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:254176.56, importe_modificado:253516.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.44}}	{1917002/proyecto_INICIO, 1917002/proyecto_PROCESO, 1917002/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

036

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semov. Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 917 086	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126719.17}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD - 30548	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30548	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 917 361	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 254,176.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254176.56, modificado:253438.38}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD - 31290	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	31290	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.8, meta_modificada:156.8}}
2021	3	TAB 210 201 917 384	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN - 31328	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	31328	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 919 618	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 493,145.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493145.55, modificado:489242.08}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO (COL. HOMBRES ILUSTRES). - 36573	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	36573	S	1,700	1,650	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0191 7086	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD LAS PALMAS - LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD A 800 METROS DEL POBLADO LIBERTAD CASI POR LA I, lon:-93.37340875, lat:18.17883291}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K221, contratista:JOSE RODOLFO HERNANDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1917086/proyecto_INICIO, 1917086/proyecto_PROCESO, 1917086/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 7361	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 1RA. SECCION BARRIO POBRE - LIBERTAD KILÓMETRO 1 + 153 EJIDO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD POR LA CASA DE LA SRA TINA PASAN, lon:-93.35375352, lat:18.16390923}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 253,438.38	\$ 253,438.38	\$ 253,438.38	\$ 253,438.38	\$ 253,438.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K227, contratista:JOSE RODOLFO HERNANDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:254176.56, importe_modificado:253516.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.8}}	{1917361/proyecto_PROCESO, 1917361/proyecto_INICIO, 1917361/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 7384	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL C, lon:-93.32456721, lat:18.10130034}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K228, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1917384/proyecto_INICIO, 1917384/proyecto_FIN, 1917384/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 9618	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA AVENIDA PERIFERICO A UN COSTADO DE LA COL. JARDINES DEL BOSQUE PUNTO DE LOS HOMBRES ILUSTRES., lon:-93.17354984, lat:18.06963847}}	01-04-2021	15-05-2021	\$ 489,241.08	\$ 489,242.08	\$ 426,768.46	\$ 426,768.46	\$ 426,768.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-45-K164-FIII-2021, contratista:JOSE LUIS MAITRE MOO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:493143.55, importe_modificado:489242.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1919618/proyecto_INICIO, 1919618/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

038

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 928 398	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 874,793.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874793.22, modificado:871711.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000 - 61140	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	61140	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}}
2021	3	TAB 210 201 929 740	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 642,797.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642797.83, modificado:593826.46}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CÚLICO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 2DA. SECCIÓN - 66542	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	66542	S	731	677	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2021	3	TAB 210 201 932 875	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 2,906,587.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906587.37, modificado:2892150.7}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN TRAMO AMADO GOMEZ LA VIA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD AMADO GÓMEZ 2DA. SECCION ASENTAMIENTO AMADO GÓMEZ - 79819	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	79819	S	224	222	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.89, meta_modificada:2.89}}
2021	3	TAB 210 201 934 713	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 983,273.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983273.7, modificado:978034.11}}	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD COLONIA CECONCA - 86771	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	86771	S	1,034	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}}

039

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONE S		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2102 0192 8398	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEIBA KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA CÚLICO 2DA. SECCIÓN, 86694 CÚLICO 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN JALPA lon: -93.13463228, lat:18.14127701}}	15-05-2021	15-06-2021	\$ 871,711.15	\$ 871,711.15	\$ 871,711.15	\$ 871,711.15	\$ 871,711.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-79-K260-FIII-2021, contratista:MARISELA SÁNCHEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:874793.22, importe_modificado:871711.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.0}}	{1928398/proyecto_PROCESO, 1928398/proyecto_FIN, 1928398/proyecto_INICIO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0192 9740	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEIBA KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA CÚLICO 2DA. SECCIÓN, 86694 CÚLICO 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN JALPA lon: -93.13463228, lat:18.14127701}}	15-05-2021	15-06-2021	\$ 593,826.46	\$ 593,826.46	\$ 593,826.46	\$ 593,826.46	\$ 593,826.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-48-K244-FIII-2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:642797.83, importe_modificado:639897.81}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{1929740/proyecto_INICIO, 1929740/proyecto_PROCESO, 1929740/proyecto_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0193 2875	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO AMADO GOMEZ 2DA. SECCION - POB. AMADO GOMEZ KILÓMETRO 2 + 885 EJIDO AMADO GÓMEZ, 86680 AMADO GÓMEZ 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA VIA AL ENTRONQUE CON EL, lon: -93.33769351, lat:18.1289952}}	15-05-2021	15-06-2021	\$ 2,892,150.70	\$ 2,892,150.70	\$ 2,892,150.70	\$ 2,892,150.70	\$ 2,892,150.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-64-K281-FIII-2021, contratista:COORPORATIVO MARK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2906587.37, importe_modificado:2898013.08}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.89}}	{1932875/proyecto_PROCESO, 1932875/proyecto_INICIO, 1932875/proyecto_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0193 4713	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. SECCION - HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEIBA KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA CÚLICO 2DA. SECCIÓN, 86694 CÚLICO 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN JALPA lon: -93.13463228, lat:18.14127701}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 978,034.11	\$ 978,034.11	\$ 978,034.11	\$ 978,034.11	\$ 978,034.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-71-K290-FIII-2021, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:983273.7, importe_modificado:978038.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}}	{1934713/proyecto_PROCESO, 1934713/proyecto_INICIO, 1934713/proyecto_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 915 825	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:63379.12}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 1RA. SECCIÓN - 27529	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27529	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 916 164	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126758.23}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 28324	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	28324	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 916 467	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:63362.84}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ALIANZA PERIFERICO - 28959	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	28959	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 916 721	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.43}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO - 29683	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	29683	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}

041

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Samos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONE S		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0191 5825	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 1RA. SECCION - YOLOXOCHITL 3RA SECCION KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 1RA. SECCIÓN, 86686 LA PIEDRA 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A TULIP, lon:-93.23499709, lat:18.0873488}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	\$ 63,379.12	{tltio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K192, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63379.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1915825/proyecto_INICIO, 1915825/proyecto_FIN, 1915825/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 6164	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:60, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN RAFAEL - LA PIEDRA 3RA. SECCION KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN RAFAEL, 86681 SAN RAFAEL, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A LA TRINIDAD A 800 METROS ANTES DE LLEGAR A LA ENTRADA , lon:-93.25426608, lat:18.10537911}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	{tltio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K200, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1916164/proyecto_INICIO, 1916164/proyecto_PROCESO, 1916164/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 6467	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS PIEDRA CORTAZA COLONIA ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 350 METROS PASANDO LA GASOLINERA DEL PERIFERICO EN CASA DE OSCAR MENDEZ PEREZ, lon:-93.18494731, lat:18.06876829}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	{tltio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K206, contratista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63379.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1916467/proyecto_INICIO, 1916467/proyecto_PROCESO, 1916467/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 6721	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA CANDELARIA - HUIMANGO CENTRO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 650 METROS DE LA CARRETERA VIA CORTA FENTE AL , lon:-93.16741625, lat:18.11877699}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	{tltio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K211, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1916721/proyecto_INICIO, 1916721/proyecto_FIN, 1916721/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

042

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 917 032	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:182974.97}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD AMADO GÓMEZ ASENTAMIENTO AMADO GÓMEZ - 30447	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30447	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08}}
2021	3	TAB 210 201 917 068	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:190087.1}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD - 30521	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30521	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08}}
2021	3	TAB 210 201 917 096	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 317,720.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317720.7, modificado:316801.22}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LIBERTAD 2DA SECCIÓN - 30563	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30563	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.8, meta_modificada:156.8}}
2021	3	TAB 210 201 917 400	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO CAMPO BELLOTA ASENTAMIENTO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN - 31385	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	31385	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}

043

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2102 0191 7032	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO AMADO GOMEZ - AMADO GOMEZ 2DA. SECCION KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO AMADO GÓMEZ, 86680 AMADO GÓMEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD COMO A 350 METROS DE LA ESCUELA P, lon:-93.3554482, lat:18.14882458}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 182,974.97	\$ 182,974.97	\$ 182,974.97	\$ 182,974.97	\$ 182,974.97	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII- 2021/K217, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:190137.35}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:94.0 8)}	{1917032/proyec to_INICIO, 1917032/proyec to_PROCESO, 1917032/proyec to_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7068	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD - TULAR KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD A 300 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL POR EL CENTRO DE SALU, lon:-93.36954637, lat:18.18058615}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 190,087.10	\$ 190,087.10	\$ 190,087.10	\$ 190,087.10	\$ 190,087.10	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII- 2021/K220, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:190137.35}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:94.0 8)}	{1917068/proyec to_INICIO, 1917068/proyec to_PROCESO, 1917068/proyec to_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7096	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 2DA SECCION - LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO LIBERTAD 2DA SECCIÓN, 86683 LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD EN LA ENTRADA QUE ESTA, lon:-93.35606128, lat:18.19297508}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	{cto1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII- 2021/K222, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:317720.7, importe_modificado:316895.62}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:156. 8)}	{1917096/proyec to_INICIO, 1917096/proyec to_PROCESO, 1917096/proyec to_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7400	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBRERO CAMPO BELLOTA - MANTILLA KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 ONCE DE FEBRERO (CAMPO BELLOTA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA YOLOXOCHITL 2, lon:-93.30979854, lat:18.05299635}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{cto1: numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII- 2021/K229, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:82.7 2)}	{1917400/proyec to_INICIO, 1917400/proyec to_PROCESO, 1917400/proyec to_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 921 553	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 723,609.60	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723609.6, modificado:717441.27}}	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD OSCAR GÓMEZ SÁUZ ASENTAMIENTO OSCAR GÓMEZ SÁUZ - 42896	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	42896	S	189	185	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2021	3	TAB 210 201 921 589	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 520,701.36	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520701.36, modificado:517409.34}}	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD MIAHUATLÁN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN 1RA SECCIÓN - 43035	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	43035	S	389	375	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2021	3	TAB 210 201 929 775	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 613,791.07	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613791.07, modificado:609552.49}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO 2DA SECCIÓN - 66671	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	66671	S	2,093	2,065	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2021	3	TAB 210 201 930 129	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 2,262,591.61	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262591.61, modificado:2241269.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLAASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ANTA Y CÚLICO SANTA RITA ASENTAMIENTO ANTA Y CÚLICO SANTA RITA - 68033	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	68033	S	309	288	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}

045

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2102 0192 1553	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO OSCAR GOMEZ SAUZ - LAGUNA DE CUCUYULAPA KILOMETRO 2 + 300 COLONIA OSCAR GÓMEZ SAÚZ, 86697 OSCAR GÓMEZ SAÚZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLEHERMOSA CARDENAS A 600 , lon:-93.22110034, lat:17.99437786}}	15-04-2021	15-05-2021	\$ 717,441.27	\$ 717,441.27	\$ 580,403.74	\$ 580,403.74	\$ 580,403.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-39-K162-FIII-2021, contratista:PALOMA ALVAREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:723609.6, importe_modificado:717441.27}}	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, avance:6.0}}	{1921553/proyecto_INICIO, 1921553/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0192 1589	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MIAHUATLAN 1RA. SECCIO. - MIAHUATLAN 2DA. SECCION KILOMETRO 3 + 600 RANCHERIA MIAHUATLÁN 1RA SECCIÓN, 86686 MIAHUATLÁN 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA A MIAHUATLAN, lon:-93.25939429, lat:18.05275454}}	15-04-2021	30-05-2021	\$ 517,409.34	\$ 517,409.34	\$ 517,409.34	\$ 517,409.34	\$ 517,409.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-44-K166-FIII-2021, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:520701.36, importe_modificado:517958.15}}	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, avance:8.0}}	{1921589/proyecto_INICIO, 1921589/proyecto_INICIO, 1921589/proyecto_INICIO, 1921589/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0192 9775	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA CEIBA - HUIMANGO CENTRO KILOMETRO 2 + 700 RANCHERIA HUIMANGO 2DA SECCIÓN, 86693 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 150 METROS DE LA ENTRADA QUE ESTA POR L, lon:-93.15530339, lat:18.14395116}}	01-05-2021	01-06-2021	\$ 609,552.49	\$ 609,552.49	\$ 609,552.49	\$ 609,552.49	\$ 609,552.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-49-K245-FIII-2021, contratista:JORGE CORDOVA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:613791.07, importe_modificado:611686.25}}	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, avance:6.0}}	{1929775/proyecto_INICIO, 1929775/proyecto_FIN, 1929775/proyecto_INICIO, 1929775/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 0129	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ANTA Y CULICO SANTA RITA - SANTA LUCIA DE JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 1 + 600 EJIDO ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA), 86696 ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 100 METROS, lon:-93.10736686, lat:18.07826911}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 2,241,269.13	\$ 2,241,269.13	\$ 2,241,269.13	\$ 2,241,269.13	\$ 2,241,269.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-52-K258-FIII-2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2262591.61, importe_modificado:2255632.37}}	{meta1: {unidad_m edida:Kilometro lineal, avance:1.3}}	{1930129/proyecto_INICIO, 1930129/proyecto_FIN, 1930129/proyecto_INICIO, 1930129/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 933 107	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 694,685.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694685.11, modificado:691174.34}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD DOS CEIBAS ASENTAMIENTO DOS CEIBAS - 80687	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	80687	S	680	634	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}
2021	3	TAB 210 101 883 219	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 624,378.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624378.96, modificado:619491.17}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 4185	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	4185	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}
2021	3	TAB 210 201 906 904	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 2,230,662.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230662.9, modificado:2220221.52}}	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN - 2318	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	2318	S	3,108	2,892	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:868.0, meta_modificada:868.0}}
2021	3	TAB 210 201 914 861	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA 2 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN SAN SEVERO ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN SAN SEVERO - 25394	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	25394	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}

047

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB 2102 0193 3107	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DOS CEIBAS - MUNICIPIO DEL CENTRO KILÓMETRO 1 + 780 EJIDO DOS CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, COMO A 800 METROS DE L IGLESIA CATOLICA PASANDO EL PUENTE TUBULAR HA, lon:-93.03109606, lat:18.03991948}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 691,174.34	\$ 691,174.34	\$ 691,174.34	\$ 691,174.34	\$ 691,174.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-61-K282-FIII-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LAMART. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:694685.11, importe_modificado:691230.14}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:78 0.0}}	{1933107/proyecto_INICIO, 1933107/proyecto_FIN, 1933107/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2101 0188 3219	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AGIPTO COLONIA LOMA BONITA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HERNAN PEREZ Y CALLE TAWAN, CALLE HERNAN PEREZ TORRES COMO A DOCIENTOS METROS DE LA PLAZA CINEPOLIS CASI FRENTE AL CENDI POR LA LAVADORA DE AUTO, lon:-93.17694391, lat:18.0677493}}	01-03-2021	30-04-2021	\$ 619,491.17	\$ 619,491.17	\$ 619,491.17	\$ 619,491.17	\$ 619,491.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-18-K137-FIII-2021, contratista:VZN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:624378.96, importe_modificado:620145.78}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:15 5.0}}	{1883219/proyecto_INICIO, 1883219/proyecto_PROCESO, 1883219/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0190 6904	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE E. VELAZQUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COMO A 500 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL PASANDO POR LA ESCUEL, lon:-93.32325427, lat:18.10251514}}	01-03-2021	15-06-2021	\$ 2,220,221.52	\$ 2,220,221.52	\$ 2,220,221.52	\$ 2,220,221.52	\$ 2,220,221.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-14-K131-FIII-2021, contratista:ABRAHAN HERNÁNDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2230662.9, importe_modificado:2224566.74}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:86 8.0}}	{1906904/proyecto_PROCESO, 1906904/proyecto_FIN, 1906904/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 4861	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:65, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO YOLOXOCHITL 2DA. SECCIÓN SAN SEVERO - YOLOXOCHITL 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN SAN SEVERO, 86686 YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN (SAN SEVERO), CUNDUACÁN TABASCO ENTR, lon:-93.25409442, lat:18.06960223}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-7360 MUROS-FIII-2021.K171, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:52.7 2}}	{1914861/proyecto_INICIO, 1914861/proyecto_FIN, 1914861/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 915 385	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:188863.32}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD BUENAVENTURA ASENTAMIENTO BUENAVENTURA - 26708	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26708	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08}}
2021	3	TAB 210 201 915 527	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:188863.32}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CASA BLANCA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CASA BLANCA 2A SECC - 26987	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26987	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08}}
2021	3	TAB 210 201 915 540	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.43}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS - 27029	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27029	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 915 874	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126758.23}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA SECCIÓN - 27614	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	27614	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}

049

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



CUNDUACÁN

Semas Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONE S		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB 2102 0191 5385	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO E.J. BUENAVENTURA - CARLOS ROVIROSA KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO BUENAVENTURA, 86687 BUENAVENTURA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA A TULIPAN COMO A 300 METROS DE LA IGL, lon:-93.29460651, lat:18.09526279}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K181, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:189852.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.08}}	{1915385/proyecto_INICIO, 1915385/proyecto_FIN, 1915385/proyecto_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 5527	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CASA BLANCA 2DA. SECCION - CASA BLANCA 1RA. SECCION KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CASA BLANCA 2A SECC, 86680 CASA BLANCA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR CASA BLANCA 1R, lon:-93.30975562, lat:18.13123835}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K186, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:189852.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.08}}	{1915527/proyecto_INICIO, 1915527/proyecto_FIN, 1915527/proyecto_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 5540	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO TOMAS - CARLOS ROVIROSA KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SANTO TOMÁS, 86687 SANTO TOMÁS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA TULIPAN CUNDUACÁN COMO A 450 METROS DE LA IG, lon:-93.27224761, lat:18.11716716}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K187, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}}	{1915540/proyecto_INICIO, 1915540/proyecto_FIN, 1915540/proyecto_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 5874	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. SECCION SECTOR ROMA - LA PIEDRA 2DA. SECCION KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SOBRE LA CARRET, lon:-93.20920497, lat:18.12944383}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	\$ 126,758.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K195, contratista:JOSE RODOLFO HERNANDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1915874/proyecto_INICIO, 1915874/proyecto_PROCESO, 1915874/proyecto_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 917 054	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:63362.84}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN ASENTAMIENTO ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN - 30489	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30489	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 917 130	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 317,720.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317720.7, modificado:316801.22}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA LUCHA ASENTAMIENTO LA LUCHA - 30622	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	30622	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.8, meta_modificada:156.8}}
2021	3	TAB 210 201 917 304	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 254,176.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254176.56, modificado:249601.26}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD 6TA. SECCIÓN LOS MARTINEZ - 31119	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	31119	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.44, meta_modificada:125.44}}
2021	3	TAB 210 201 917 417	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:125908.88}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SAN BENITO LA BOLSA TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 31409	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	31409	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2102 0191 7054	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ALIANZA PARA LA PRODUCCION - DOMINGO AMADO BRITO SALGADO KILÓMETRO 1 + 706 EJIDO ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN, 86684 ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TUL, lon:-93.39469592, lat:18.12641634}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	\$ 63,362.84	{tlo1: numero_contrato:CU-72/80 MUROS-FIII-2021/K219, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:63544.14, importe_modificado:63379.12}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:31.3 6}}	{1917054/proyec to_INICIO, 1917054/proyect o_PROCESO, 1917054/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7130	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA LUCHA - EL TULAR KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO LA LUCHA, 86680 LA LUCHA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA ULIPAN LIBERTAD EN LA ENTRADA DE LA LUCHA CASI LLEGANDO A LA LUCHA A 300 MET, lon:-93.32297368, lat:18.18113717}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	\$ 316,801.22	{tlo1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K224, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:317720.7, importe_modificado:316895.62}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:156. 8}}	{1917130/proyec to_INICIO, 1917130/proyect o_PROCESO, 1917130/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7304	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD SECTOR LOS MARTINEZ - LIBERTAD KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LIBERTAD 6TA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ), 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN LIBERTAD PASANDO COM, lon:-93.34524661, lat:18.16557548}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 249,601.26	\$ 249,601.26	\$ 249,601.26	\$ 249,601.26	\$ 249,601.26	{tlo1: numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII-2021/K226, contralista:JOSÉ RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:254176.56, importe_modificado:253516.5}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:125. 44}}	{1917304/proyec to_INICIO, 1917304/proyect o_PROCESO, 1917304/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7417	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN BENITON TIERRA Y LIBERTAD - E.J. MANTILLA KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86680 SAN BENITO LA BOLSA (TIERRA Y LIBERTAD), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 600 METROS DE , lon:-93.34026086, lat:18.12631222}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	\$ 125,908.88	{tlo1: numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K230, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126568.3}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:62.7 2}}	{1917417/proyec to_INICIO, 1917417/proyect o_PROCESO, 1917417/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 917 429	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.43}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ONCE DE FEBRERO 2DA SECCIÓN - 31436	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	31436	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 917 855	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 63,544.14	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63544.14, modificado:62954.43}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DDE 5.60 X 5.60 MTS. EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO ASENTAMIENTO ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO - 32211	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	32211	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}}
2021	3	TAB 210 201 920 606	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 1,370,984.99	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370984.99, modificado:1364033.08}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MÉNDEZ ASENTAMIENTO GREGORIO MÉNDEZ - 39718	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	39718	S	1,140	1,135	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}
2021	3	TAB 210 201 928 282	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 668,436.44	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668436.44, modificado:666388.17}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN AVENIDA PROF. RAMON MENDOZA. - 60697	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	60697	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}}

053

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



CUNDUACÁN

Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACION S			
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2102 0191 7429	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ONCE DE FEBRERO 2DA. SECCION - EJ. SANTA LUCIA KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO ONCE DE FEBRERO 2DA SECCIÓN, 86681 ONCE DE FEBRERO 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA DE INTERCA, lon:-93.32529098, lat:18.06107508}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	{cto1: numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII- 2021/K231, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:31.3 6)}}}	{1917429/proyec to_INICIO, 1917429/proyect o_PROCESO, 1917429/proyect o_FIN}}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0191 7855	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, 86680 ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TULIPAN SANTA ROSAL, lon:-93.34890512, lat:18.09466979}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	\$ 62,954.43	{cto1: numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII- 2021/K237, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:63284.15}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:31.3 6)}}}	{1917855/proyec to_INICIO, 1917855/proyect o_FIN, 1917855/proyect o_PROCESO}}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0192 0806	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GREGORIO MENDEZ - SANTA ISABEL KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO GREGORIO MENDEZ, 86696 GREGORIO MÉNDEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACAN RANCHO NUEVO COMO A 300 METROS DE LA IG, lon:-93.08580305, lat:18.04769625}}	01-04-2021	30-05-2021	\$ 1,364,033.08	\$ 1,364,033.08	\$ 767,748.82	\$ 767,748.82	\$ 767,748.82	{cto1: numero_contrato:CU-38-K163-FIII- 2021, contralista:MANUEL ALEJANDRO JAVIER, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:1364033.08}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, avance:15.0 )}}}	{1920606/proyec to_PROCESO, 1920606/proyect o_INICIO}}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0192 8282	1	{geo1: direccion:RAMON MENDOZA CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, POR LA RECEPTORIA DE RENTA DEL ESTADO Y FRENTE AL REASTARANT DE DOÑA VIKI., lon:-93.17490503, lat:18.06842729}}	01-05-2021	30-05-2021	\$ 666,388.17	\$ 666,388.17	\$ 666,388.17	\$ 666,388.17	\$ 666,388.17	{cto1: numero_contrato:CU-77-K271-FIII- 2021, contralista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:666388.18}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:756. 0)}}}	{1928282/proyec to_INICIO, 1928282/proyect o_FIN, 1928282/proyect o_PROCESO}}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 928 294	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 925,496.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925496.2, modificado:917164.44}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EN CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO CALLE RAMON MENDOZA - 60731	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	60731	S	10,234	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}
2021	3	TAB 210 201 928 316	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 686,811.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686811.74, modificado:680529.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CECONCA - 60789	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	60789	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}
2021	3	TAB 210 201 928 879	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126589.0}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PECHUCALCO ASENTAMIENTO PECHUCALCO - 62824	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	62824	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 201 933 136	2021	33	I	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	\$ 934,680.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934680.72, modificado:927750.23}}	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FIVOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY ASENTAMIENTO HUACAPA Y AMESTOY - 80785	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	80785	S	1,089	1,057	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:961.0, meta_modificada:961.0}}

055

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2102 0192 8294	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMON MENDOZA CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, FRENTE A LA RECEPTORIA DE RENTA Y FRENTE AL RESTAURANT DE DOÑA VIKI, lon:-93.17489285, lat:18.06638787}}	01-05-2021	15-06-2021	\$ 917,164.44	\$ 917,164.44	\$ 917,164.44	\$ 917,164.44	\$ 917,164.44	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-62-K272-FIII-2021, contratista:AARÓN ZURIEL MERODIO MADRIGAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:925496.2, importe_modificado:917177.23}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:105.0}}	{1928294/proyecto_INICIO, 1928294/proyecto_PROCESO, 1928294/proyecto_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0192 8316	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO CIUDAD CECONCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y , COMO A 200 METROS DE LA GASOLINERA A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD UPAV, lon:-93.18328449, lat:18.06785041}}	15-05-2021	15-06-2021	\$ 680,529.38	\$ 680,529.38	\$ 680,529.38	\$ 680,529.38	\$ 680,529.38	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-41-K250-FIII-2021, contratista:JAYRO MILIAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:686811.74, importe_modificado:680693.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}	{1928316/proyecto_INICIO, 1928316/proyecto_FIN, 1928316/proyecto_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0192 8879	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO PECHUCALCO 1RA. SECCION - PECHUCALCO 2DA. SECCION KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO PECHUCALCO, 86692 PECHUCALCO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN JALPA POR LA ENTRADA DEL EUROHOT, lon:-93.16603683, lat:18.09308362}}	01-05-2021	30-05-2021	\$ 126,589.00	\$ 126,589.00	\$ 126,589.00	\$ 126,589.00	\$ 126,589.00	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-59-FIII-MUROS-2021/K267, contratista:GRUPO EL FARO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126589.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}}	{1928879/proyecto_INICIO, 1928879/proyecto_FIN, 1928879/proyecto_PROCESO}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2102 0193 3136	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - COL. SALAMANCA KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 750 METROS DE LOS JUZGADOS POR EL FRACCIONAMIENTO, lon:-93.19051273, lat:18.04456193}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 927,750.23	\$ 927,750.23	\$ 927,750.23	\$ 927,750.23	\$ 927,750.23	{ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-69-K284-FIII-2021, contratista:URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:934680.72, importe_modificado:928558.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:961.0}}	{1933136/proyecto_INICIO, 1933136/proyecto_PROCESO, 1933136/proyecto_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s

056



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 933 249	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 1,034,553.67	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034553.67, modificado:1031302.13}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA AASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LOS CEDROS ASENTAMIENTO LOS CEDROS - 81193	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	81193	S	142	126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}}
2021	3	TAB 210 201 934 667	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 2,563,510.89	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563510.89, modificado:2555519.65}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO SECTOR CAMELLOS PRIMERA ETAPA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUCUYULAPA ASENTAMIENTO CUCUYULAPA - 86594	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	86594	S	2,100	2,020	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}
2021	3	TAB 210 201 934 673	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 2,030,840.01	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030840.01, modificado:2022478.17}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 86606	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	86606	S	10,234	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:603.0, meta_modificada:603.0}}
2021	3	TAB 210 201 934 696	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 2,309,039.03	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309039.03, modificado:2301225.08}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA MEDIANTE RECARPETEO EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PLÁTANO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO PLÁTANO 2DA. SECCIÓN - 86690	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	86690	S	255	241	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}

057

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FL U J O	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2102 0193 3249	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LOS CEDROS - DOS CEIBAS KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA LOS CEDROS, 86696 LOS CEDROS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN DOS CEIBAS POR LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL TRAMO DE , lon:-93.05601134, lat:18.05458535}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 1,031,302.13	\$ 1,031,302.13	\$ 1,031,302.13	\$ 1,031,302.13	\$ 1,031,302.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-75-K285-FIII-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LAMART. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1034553.67, importe_modificado:1031302.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1485.0}}	{1933249/proyecto_INICIO, 1933249/proyecto_FIN, 1933249/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 4667	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA EL CAMELLON - CUCUYULAPA CENTRO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 CUCUYULAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETEYA FEDERAL VILLAHERMOSA CARDENAS PASANDO COMO A 800, lon:-93.26223593, lat:17.97917825}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 2,555,519.65	\$ 2,555,519.65	\$ 2,555,519.65	\$ 2,555,519.65	\$ 2,555,519.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-83-K286-FIII-2021, contratista:JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2563510.89, importe_modificado:2556326.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}	{1934667/proyecto_INICIO, 1934667/proyecto_FIN, 1934667/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 4673	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ ARIAS DE LA CRUZ COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, CARRETERA A GREGORIO MENDEZ POR LAS CASAS DE LOS GUZMAN PA, lon:-93.15975983, lat:18.06655616}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 2,022,478.17	\$ 2,022,478.17	\$ 531,264.56	\$ 531,264.56	\$ 531,264.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-88-K287-FIII-2021, contratista:IXCATLÁN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2030840.01, importe_modificado:2022478.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.0}}	{1934673/proyecto_INICIO, 1934673/proyecto_FIN, 1934673/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0193 4696	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PLÁTANO 2DA. SECCION - RA. MARIN KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA PLÁTANO 2DA. SECCIÓN, 86697 PLÁTANO 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARDENAS VILLAHERMOSA ENTRA, lon:-93.21066471, lat:17.97223932}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 2,301,225.08	\$ 2,301,225.08	\$ 2,301,225.08	\$ 2,301,225.08	\$ 2,301,225.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-65-K289-FIII-2021, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2309039.03, importe_modificado:2301225.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}}	{1934696/proyecto_INICIO, 1934696/proyecto_PROCESO, 1934696/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

058

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 201 935 651	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 1,290,985.54	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290985.54, modificado:1284622.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACIÓN SAN FELIPITO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 90157	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	90157	S	442	443	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.0, meta_modificada:569.0}}
2021	3	TAB 210 301 986 988	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 349,405.49	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349405.49, modificado:343947.22}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ALIANZA PERIFÉRICO ASENTAMIENTO ALIANZA - 177219	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	177219	S	165	550	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}
2021	3	TAB 210 301 961 087	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 127,088.28	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.28, modificado:126719.17}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 29040	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	29040	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.72, meta_modificada:62.72}}
2021	3	TAB 210 301 974 689	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 1,410,478.27	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410478.27, modificado:1405239.69}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA AASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CEIBA 1RA. SECCIÓN JAHUACTAL ASENTAMIENTO CEIBA 1RA SECCIÓN JAHUACTAL - 126406	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	126406	S	959	953	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12125.0, meta_modificada:12125.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO



**CUNDUACÁN**  
Semes Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ES TA TU S	FLU JO	OBSERVACIONE S			
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB 2102 0193 5651	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FELIPE CARRILLO PUERO AMPLIACION SAN FELIPITO - LA CHONITA KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 86687 FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPLIACIÓN SAN FELIPITO), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.26091796, lat:18.13067247}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 1,284,622.60	\$ 1,284,622.60	\$ 1,284,622.60	\$ 1,284,622.60	\$ 1,284,622.60	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-63-K273-FIII- 2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M Y H, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1290985.54, importe_modificado:1284636.48}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:569, 0)}	{1935651/proyec to_INICIO, 1935651/proyect o_PROCESO, 1935651/proyect o_FIN}	En Eje cu ció n	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2103 0198 6988	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO ALIANZA PERIFERICO - PERIFERICO DE LA CIUDAD DE CUNDUACAN KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO ALIANZA, 86690 ALIANZA PERIFERICO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , PERIFERICO COMO A 350 METROS DE L, lon:-93.19415451, lat:18.0769981}}	01-08-2021	30-08-2021	\$ 343,947.22	\$ 343,947.22	\$ 343,947.22	\$ 343,947.22	\$ 343,947.22	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-102-K324-FIII- 2021, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:349405.49, importe_modificado:347459.7)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:550, 0)}	{1986988/proyec to_INICIO, 1986988/proyect o_PROCESO, 1986988/proyect o_FIN}	Te mi na do	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2103 0196 1087	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO COLONIA BENITO JUAREZ - CUNDUACAN CENTRO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA BENITO JUÁREZ, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMO A 1300 METROS DE LA ESCUEL SECUNDARIA, ESTATAL ANTES , lon:-93.18064508, lat:18.0506086}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	\$ 126,719.17	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-72/80MUROS-FIII- 2021/K207, contratista:JOSE RODOLFO HERNÁNDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:127088.28, importe_modificado:126758.23)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:62.7 2)}	{1961087/proyec to_INICIO, 1961087/proyect o_FIN, 1961087/proyect o_PROCESO}	Te mi na do	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s
TAB 2103 0197 4689	1	{geo1: direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO CEIBA 1RA. SECCION JAHUACTAL - RANCHERIA HUAPACAL 1RA. SECCION KILÓMETRO 1 + 250 EJIDO CEIBA 1RA SECCION (JAHUACTAL), 86696 CEIBA 1RA. SECCION (JAHUACTAL), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , lon:-93.10895323, lat:18.05888772}}	01-07-2021	15-08-2021	\$ 1,405,239.69	\$ 1,405,239.69	\$ 1,405,239.69	\$ 1,405,239.69	\$ 1,405,239.69	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-86-K297-FIII- 2021, contratista:VICTOR FERNANDO GARCÍA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1410478.27, importe_modificado:1405248.99)}	{meta1: (unidad_m edida:Metr os lineales, avance:12 125.0)}	{1974689/proyec to_PROCESO, 1974689/proyect o_FIN, 1974689/proyect o_INICIO}	Te mi na do	Vali dad o ava nce s	Sin obser vacio nes	Sin observacione s

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 301 978 343	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 2,306,863.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306863.71, modificado:2299738.11}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD PECHUCALCO ASENTAMIENTO PECHUCALCO TRAMO PECHUCALCO SAN FELIPITO - 141371	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	141371	S	164	156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}}
2021	3	TAB 210 301 960 999	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 190,632.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190632.42, modificado:188863.32}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA TULIPÁN ASENTAMIENTO CARLOS ROVIROSA TULIPÁN - 26904	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	26904	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.08, meta_modificada:94.08}}
2021	3	TAB 210 301 983 724	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 431,982.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431982.02, modificado:428331.75}}	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD - 164946	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	164946	S	1,971	1,914	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}
2021	3	TAB 210 201 918 738	2021	33	I	4	-	-	-	-	Acción	\$ 537,933.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537933.76, modificado:565193.76}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 34266	27	Tabasco	6	Cunduacán	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	34266	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	

061

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Semos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB 2103 0197 8343	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO POB. PECHUALCO 1RA. SECCION - POB. HUIMANGO 1RA. SECCION. KILÓMETRO 1 + 144 PUEBLO PECHUALCO, 86692 PECHUALCO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA REFORMA DOS BOCAS PASANDO COMO 6, lon:-93.16644721, lat:18.10081378}}	15-07-2021	30-08-2021	\$ 2,299,738.11	\$ 2,299,738.11	\$ 2,299,738.11	\$ 2,299,738.11	\$ 2,299,738.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-87-K310-FIII-2021, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2306863.71, importe_modificado:2299742.26}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:1144.0}}	{1978343/proyecto_FIN, 1978343/proyecto_PROCESO, 1978343/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2103 0196 0999	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARLOS ROVIROSA - TULIPÁN KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), 86687 CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA CARRETERA FEDERAL CARDENAS COMALCALCO, lon:-93.29891857, lat:18.11385324}}	01-04-2021	30-04-2021	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	\$ 188,863.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73/60 MUROS-FIII-2021/K182, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:190632.42, importe_modificado:189852.46}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:94.08}}	{1960999/proyecto_INICIO, 1960999/proyecto_FIN, 1960999/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2103 0198 3724	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO POB LIBERTAD - LIBERTAD LAS PALMAS KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , COMON A 250 METROS DEL PARQUE CENTRAL PASANDO COMO A 150 METROS DEL C, lon:-93.36925133, lat:18.18147991}}	01-08-2021	30-08-2021	\$ 428,331.75	\$ 428,331.75	\$ 428,331.75	\$ 428,331.75	\$ 428,331.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-99-K320-FIII-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA IMAGEN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:431982.02, importe_modificado:429033.82}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:75.0}}	{1983724/proyecto_INICIO, 1983724/proyecto_FIN, 1983724/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB 2102 0191 8738	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	01-02-2021	30-08-2021	\$ 565,193.76	\$ 565,193.76	\$ 565,193.76	\$ 565,193.76	\$ 565,193.76	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSDA/009/2021, contratista:JET VAN CAR RENTAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:530393.76, importe_modificado:530393.76}}	{meta1: {unidad_m edida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1918738/proyecto_INICIO, 1918738/proyecto_FIN, 1918738/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 301 978 287	2021	33	I	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	\$ 2,419,916.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419916.29, modificado:2409128.1}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUCUYULAPA ASENTAMIENTO CUCUYULAPA SECTOR EL CAMELLON LOS PALOMERAS 2DA ETAPA. - 141235	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	141235	S	2,100	2,020	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0)}
2021	3	TAB 210 301 974 775	2021	ESTATAL	-	FISE	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	\$ 4,087,938.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2452763.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635175.33, modificado:1635175.33}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN COL. ALIANZA PARA EL CAMBIO - 126666	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	126666	S	9,590	####	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:989.0, meta_modificada:989.0)}
2021	3	TAB 210 301 975 551	2021	ESTATAL	-	FISE	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	\$ 686,825.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:412095.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274730.02, modificado:274730.02}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO PROLONGACION DE CALLE MADERO - 129875	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	129875	S	10,240	9,590	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0)}
2021	3	TAB 210 301 975 006	2021	ESTATAL	-	FISE	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	\$ 1,943,364.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1168018.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777345.88, modificado:777345.88}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB - 127491	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	127491	S	10,240	9,590	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0)}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021



**CUNDUACÁN**  
Somos Todos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB 210 975 566	2021	ESTATA L	FISE		2021	33	1	4	Proy ecto de inve rsio n	\$ 1,943,364.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1166018.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777345.88, modificado:777345.88}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTROAV. ZARAGOZA DESDE EL MONUMENTO TASBCOB. - 129967	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	129967	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}}
2021	3	TAB 210 975 211	2021	ESTATA L	FISE		2021	33	1	4	Proy ecto de inve rsio n	\$ 590,776.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:354465.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236310.5, modificado:236310.5}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO COL. ALIANZA PARA EL CABIO - 128655	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	128655	S	10,240	1,135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}
2021	3	TAB 210 974 987	2021	ESTATA L	FISE		2021	33	1	4	Proy ecto de inve rsio n	\$ 3,070,126.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1842075.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228050.56, modificado:1228050.56}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO ALIANZA PARA EL CAMBIO - 127409	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO	127409	S	10,240	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:0.86, meta_modificada:0.86}}

065