

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TAB16160200666360	Op002-MT Reconstrucción De Carpeta Con Mezcla Asfáltica En Diversas Vialidades	OP002-MT 2016	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Subsidios	0593 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$679,905	\$679,905	\$679,905	\$679,905	\$474,715	\$474,715	\$474,715	69.82	\$0	Metros lineales	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA A REVISION ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.