



Ayuntamiento Constitucional  
de Cunduacán, Tabasco



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO**  
**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS**

PROYECTO No. :	K249-HM.-REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO, EN EL EJIDO CASA BLANCA SEGUNDA SECC. TRAMO DELEGACIÓN AL ENTROQUE CARRET. LIBERTAD KM 0+953 AL KM 1+904.
LOCALIDAD :	009.- E.J. CASA BLANCA 2DA. SECC.
CONTRATO No. :	CTO-CUND-DOOTSM-HM-02-2024
MODALIDAD DE EJECUCION :	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MODALIDAD DE INVERSIÓN :	RAMO 23.-FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO MARITIMO

FECHAS:

DE INICIO : 09-dic-2024

DE TERMINACION : 23-dic-2024

**DESCRIPCION DEL TRABAJO**

**OBRAS DE DRENAJE:** SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 24" X 6.10 MT DE LONG POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SANITARIO (INCLUYE: CAMAPANA Y EMPAQUE ), MURO DE BLOCK MACIZO DE 10 X 20 X 40 CM, CON CASTILLO ARMEX 8 X16 EN AMBAS CABEZAS DE 1.20 M DE LONGITUD COLADOS CON CONCRETO F'C= DE 150 KG/CM2 A UNA ALTURA DE 1.30 M, PARA CABEZAL, INCL. EXCAVACION, ANCLAJE DE CADENAS ARMEX, CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, **TERRACERIA:** ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO Y CONFORMACION PUESTO EN BANCO, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO AL 95 % PROCTOR, , ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO ( BANCO AMPETSA, TEAPA, TABASCO), **PAVIMENTACION ASFALTICA:** RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE. (EMULSION PUESTA EN PLANTA) A RAZON DE 1.5 LTS/M2, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA PUESTO EN OBRA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA) PARA EL RIEGO DE LIGA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON PROPORCION OPTIMA DE EMULSION PARA CARPETA ASFALTICA, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO SUPER PAVE PG 64-22, **SELLO:** RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO PARA TENDIDO DE SELLO EN PROPORCION 1.2 LT/M2, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64 -22 Y GRAVA DE 3/8" TIPO 3-A, **SEÑALAMIENTOS:** RAYA CENTRAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS (P.U.O.T.), INCL. SUMINISTROS DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION, RAYA LATERAL SENCILLA, CONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS (P.U.O.T.), INCL. SUMINISTROS DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO SP-12 (INTERSECCIÓN EN T) DE 71 X 71 CM, FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON PELÍCULA REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, 1 POSTE, A BASE DE PTR GALVANIZADO DE 2" X 4.20 M CON UNA VARILLA CORRUGADA DE 10 MM (3/8") DE 15 CM DE LONGITUD SOLDADA EN LA BASE, AHOGADO EN DADO DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM² DE 0.20 X 0.20 X 0.50 M Y TORNILLERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SID-8 DE 30 X 147 CM, TABLERO EN LÁMINA DE FIERRO CALIBRE 16 ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD GRADO INGENIERÍA E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, CON CEJA PERIMETRAL CON UN ESPESOR DE 2.54CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS EN LÁMINA DE FIERRO CALIBRE 14, CON DOS POSTES GALVANIZADOS CALIBRE 14 DE 2"X2"X3.60M Y TORNILLERÍA, INCLUYE: DADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 0.20M X 0.20 X 0.50 DE PROFUNDIDAD, VARILLA SOLDADA DE 3/8" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 15 CM, EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.

ESTIMACION No. 1 (PARCIAL) DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 2,754,444.56
ESTIMACION No. 2 (CANTIDADES ADICIONALES) FINIQUITO	\$ 282,260.14
	\$ 3,036,704.70

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 10 : 00 HRS. DEL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2024; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. BALDOMERO DÍAZ LÓPEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C. MARIA JESUS CORNELIO SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ADMINISTRADOR UNICO ESCALA CONSTRUMAX S.A DE C.V.



ING. HUGO MARIO HERNÁNDEZ PÉREZ  
RESIDENTE DE OBRA

C. WILLIAM DE JESUS DE LA FUENTE BROCA  
DELEGADO E.J. CASA BLANCA 2DA. SECCION